ACTA DE RECIBO FINAL
(ACTA No. 13)

CONTRATO	No. 843 DE 2023
TIPO DE CONTRATO:	OBRA
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INTERSECCIÓN TIQUIZA-FAGUA A LA VEREDA FAGUA SECTOR ANCIANATO LA MACARENA Y DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INTERSECCIÓN DE LA VÍA RESGUARDO INDÍGENA A LA VEREDA FONQUETA SECTOR PUEBLO FUERTE CON INTERVENCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO.
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRA BELCONS
NIT	901.771.211 – 3
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER-VIAL
SUPERVISOR	RAFAEL ENRIQUE GOMEZ GARCIA
FECHA DE INICIO:	18 – MARZO – 2025
VALOR DELCONTRATO	$ 626.610.584
ADICION No. 1	$ 83.141.357
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	2 MESES

ACTA 01

FECHA DE INICIO	18 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	18 DE MAYO DE 2025

ACTA 02

ACTA DE SUSPENSIÓN 01	2 DE MAYO DE 2025
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	15 DÍAS
FECHA DE REINICIO ESTIMADA	17 DE MAYO DE 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	1 DE JUNIO DE 2025

ACTA 03

AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01	17 DE MAYO DE 2025
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	67 DÍAS
FECHA DE REINICIO ESTIMADA	22 DE JULIO DE 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	06 DE AGOSTO DE 2025

ACTA 04

ACTA DE REINICIO	22 DE JULIO DE 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	06 DE AGOSTO DE 2025
PRÓRROGA 1	CUARENTA Y TRES (43) DÍAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	18 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ACTA 05

ACTA DE SUSPENSIÓN 02	16 DE SEPTIEMBRE DE 2025
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	15 DÍAS
FECHA DE REINICIO ESTIMADA	01 DE OCTUBRE DE 2025

ACTA 06

ACTA DE CORTE PARCIAL No. 1	19 DE NOVIEMBRE DE 2025

ACTA 06

ACTA DE AMPLIACIÓN 1 SUSPENSIÓN 02	2 DE OCTUBRE DE 2025
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	55 DÍAS
FECHA DE REINICIO ESTIMADA	26 DE NOVIEMBRE DE 2025

ACTA 07

ACTA DE REINICIO	26 DE NOVIEMBRE DE 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	27 DE NOVIEMBRE DE 2025
PRÓRROGA 2	VEINTIDOS (22) DÍAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	19 DE DICIEMBRE DE 2025

ACTA 08

ACTA DE SUSPENSIÓN 03	16 DE DICIEMBRE DE 2025
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	40 DÍAS
FECHA DE REINICIO ESTIMADA	27 DE ENERO DE 2026
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	28 DE ENERO DE 2026

ACTA 09

ACTA DE AMPLIACIÓN 1 DE LA SUSPENSIÓN 03	19 DE ENERO DE 2026
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	76 DÍAS
FECHA DE REINICIO ESTIMADA	10 DE ABRIL DE 2026
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	13 DE ABRIL DE 2026

ACTA 10

ACTA DE REINICIO	10 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	13 DE ABRIL DE 2026

ACTA 11

ACTA DE TERMINACIÓN	13 DE ABRIL DE 2026

ACTA 12
ACTA DE CORTE PARCIAL No. 12 30 DE ABRIL DE 2026

ACTA 13
PRESENTE ACTA 31 DE JULIO DE 2026

En el Municipio de Chía nos reunimos en el sitio de ejecución del CONTRATO: EDWIN ORLANDO GUTIÉRREZ SALCEDO en su calidad de contratista y Representante Legal de CONSORCIO INFRA BELCONS, JUAN DAVID ALDANA COLMENARES en calidad de Interventor y RAFAEL ENRIQUE GOMEZ GARCIA en calidad de supervisor.

Con la presente Acta de recibo final del contrato de obra No. 843 de 2023, el contratista hace entrega, y el municipio por intermedio del CONSORCIO INTER-VIAL y de la supervisión, recibe en forma definitiva (las obras, servicios, bienes) pactados en el objeto contractual, de acuerdo a las cantidades y especificaciones anexas, determinando su terminación de común acuerdo.

Balance Económico del **CONTRATO** a la fecha

	DESCRIPCION	A.	VALOR CONTRATADO	B.	VALOR EJECUTADO
1	VALOR INICIAL DEL CONTRATO.	A1	$ 626.610.584,00	B1	$ 651.108.030,30
2	VALOR DE ADICIONES.	A2	$ 83.141.357,00	B2	$47.830.112,50
3	VALOR EJECUTADO (B1+B2).	A3	[redacted]	B3	$ 698.938.142,80
4	VALOR YA PAGADO AL CONTRATISTA			B4	$ 651.193.963,50
5	VALOR NO EJECUTADO. B4 = (A1+A2) - (B3)		$ 10.813.798,20		[redacted]
6	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA. (B3-B4)		[redacted]		$ 47.744.179,30
7	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO.		$ 10.813.798,20		

Con el pago del saldo a favor del contratista las partes certifican estar a paz y salvo por todo concepto; para constancia, se firma la presente acta en original por los que en ella intervinieron, a los TREINTA Y UN (31) días del mes de JULIO de dos mil VEINTISEIS (2.026).

CONSORCIO INFRA BELCONS
EDWIN ORLANDO GUTIERREZ SALCEDO
Representante Legal - Contratista

CONSORCIO INTER-VIAL
JUAN DAVID ALDANA COLMENARES
Interventor

RAFAEL ENRIQUE GÓMEZ GARCÍA
Profesional Universitario
Supervisor