FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	**19 de Junio de 2026**
CONVENIO O CONTRATO No.:	20254196
OBJETO DEL CONVENIO O CONTRATO:	El CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL MUNICIPIO DE PASTO – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN, A REALIZAR LA OBRA DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION MALLA VIAL URBANA COMUNAS 10 a 12 DEL MUNICIPIO DE PASTO (SU-0045-069).
CIUDAD Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO O CONTRATO:	San Juan de Pasto, 12 de Septiembre de 2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PASTO NIT 891.280.000-3
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL E IDENTIFICACIÓN:	NICOLAS TORO MUÑOZ, identificado con cedula de ciudadanía No.12.986.382 de Pasto, Nariño
CONTRATISTA:	PANAVIAS INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A, Rep. Legal. HAROLD ARMANDO CALDERÓN CC. 12.988.029
IDENTIFICACION:	Nit. 891.201.840-6
INTERVENTOR:	SGD INGENIERIA SAS, representada legalmente por DIEGO FERNANDO TRUJILLO PORTILLA
IDENTIFICACION:	NIT. 901.282.606

HISTORICO SUPERVISORES:

Nombre	Identificación	Dependencia
WILBER EFREN MORILLO ARTEAGA (DESDE 03/02/2026 HASTA 11/02/2026)	1.085.900.404	Subsecretario de Infraestructura Urbana
MARIO GERMAN BENAVIDES (DESDE 12/02/2026 HASTA 23/02/2026)	12.995.051	Subsecretario de Infraestructura Urbana (E)
EDWIN ORLANDO MUÑOZ MUÑOZ (DESDE 24/02/2026)	87.067.527	Subsecretario de Infraestructura Urbana

No. CDP:

Fecha	Numero
15/05/2025	2025002412
01/01/2026	2025002412

No. REGISTRO DE COMPROMISO:

Fecha	Numero
18/09/2025	2025004842
01/01/2026	2025005436

AMPAROS – GARANTIAS (Según última actualización):

N° Póliza y aseguradora	Descripción	Desde	Hasta	Valor
775-47-99400002933 Aseguradora Solidaria	Cumplimiento	21/10/2025	19/12/2026	$397.256.400,00
775-47-99400002933 Aseguradora Solidaria	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	21/10/2025	19/12/2026	$794.512.800,00
775-47-99400002933 Aseguradora Solidaria	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	21/10/2025	19/06/2029	$198.628.200,00
775-47-99400002933 Aseguradora Solidaria	Estabilidad y calidad de la obra	21/10/2025	31/12/2028	$198.628.200,00
775-74-994000000578 Aseguradora solidaria	Predios, Labores y operaciones	25/05/2026	19/06/2026	$350.181.000,00

PLAZO CONTRACTUAL Y MODIFICACIONES EN ORDEN CRONOLÓGICO (Prorrogas, adiciones en tiempo, suspensiones y reinicios):

Descripción	Fecha	Descripción	Fecha final actualizada
Acta de inicio	19 de septiembre 2025	Se inicia actividades el día 19 de septiembre de 2025	31 de diciembre de 2025
Suspensión N° 1	26 de diciembre de 2025	Se suspende actividades el día 26 de diciembre de 2025	31 de diciembre de 2025
Reinicio N° 1	13 de abril de 2026	Una vez solucionados los inconvenientes que dieron paso a suspensión 1, Se reinician actividades el día 13 de abril de 2026	17 de abril de 2026
Prorroga en tiempo N°1	17 de abril de 2026	Prorrogar el termino de duración del contrato de obra por 38 días adicionales contados a partir del día siguiente a la terminación del contrato principal, a partir del 18 de abril de 2026 y hasta 25 de mayo de 2026	25 de mayo de 2026
Suspensión N° 2	22 de mayo de 2026	Se suspende actividades el día 22 de mayo de 2026.	25 de mayo de 2026.
Reinicio N° 2	17 de junio de 2026	Una vez solucionados los inconvenientes que dieron paso a suspensión 2, Se reinician actividades el día 17 de junio de 2026.	19 de junio de 2026.
Fecha finalización actualizada	19 de junio de 2026	Se finalizan actividades el día 19 de junio de 2026	19 de junio de 2026.

VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO

Descripción	Fecha	Valor	Valor actualizado
Contrato inicial	12/09/2025	**1.986.282.000,00**	N/A
Valor total contratado	12/09/2025	**1.986.282.000,00**	N/A

ESTADO FISICO Y FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

Descripción	Valor
Valor facturado acumulado hasta la presente acta	**1.986.282.000,00**
Valor pendiente por pagar	**455.963.432,40**

Descripción	detalle
Porcentaje físico ejecutado hasta la presente acta	100%

En la presente fecha, en la Secretaría de Infraestructura y Valorización de la Alcaldía del Municipio de Pasto, se reunieron presencial: el **Ingeniero EDWIN ORLANDO MUÑOZ MUÑOZ,** Subsecretario de Infraestructura Urbana, en calidad de Supervisor, **DIEGO FERNANDO TRUJILLO PORTILLA**, en calidad de Representante Legal del SGD INGENIERIA SAS contratista de Interventoría, **HAROLD ARMANDO CALDERÓN TORRES** representante legal de la empresa PANAVIAS INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A, en calidad de contratista de obra y la Ingeniera **JESIKA JERALDIN CEBALLOS PANTOJA** en calidad de Secretaria de Infraestructura y Valorización, con el fin de protocolizar la presente Acta FINAL de obra del Contrato número 20254196 cuyo objeto es El CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL MUNICIPIO DE PASTO – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN, A REALIZAR LA OBRA DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION MALLA VIAL URBANA COMUNAS 10 a 12 DEL MUNICIPIO DE PASTO (SU-0045-069), de acuerdo al cuadro anexo el cual es parte integral de la presente acta, debidamente aprobada por la interventoría.

Según lo estipulado en el contrato, la interventoría o supervisión, establece que el contratista ha cumplido con lo pactado, y autoriza que el Municipio reciba a satisfacción el proyecto, con el acta de recibo final adjunta.

Para constancia se firma en San Juan de Pasto, por quienes en ella intervinieron:

PANAVIAS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A, Rep. Legal. HAROLD ARMANDO CALDERON CC 12.988.029
CONTRATISTA DE OBRA

SGD INGENIERIA S.A.S. Rte Legal DIEGO FERNANDO TRUJILLO PORTILLA C.C. 1.082.656.466
INTERVENTOR

EDWIN ORLANDO MUÑOZ MUÑOZ
Subsecretario de infraestructura urbana
Supervisor

JESIKA JERALDIN CEBALLOS PANTOJA
Secretaria de Infraestructura y Valorización

Elaboró: Ing. Gabriel Gonzalez
Apoyo Técnico S.I.V.M

Reviso Aspectos jurídicos: Abg. Anyela Burbano
Apoyo jurídico S.I.V.M.

ALCALDIA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO CUADRO ANEXO ACTA FINAL			
	FECHA 20-Ene-23	VERSIÓN 04	CÓDIGO IN-F-011	PÁGINA 1 de 2

CONTRATO DE OBRA No.	**20254196**	**FECHA:**	**FECHA: 19 De junio del 2026**
OBJETO CONTRATO: OBJETO CONTRATO: El CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL MUNICIPIO DE PASTO – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN, A REALIZAR LA OBRA DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION MALLA VIAL URBANA COMUNAS 10 a 12 DEL MUNICIPIO DE PASTO (SU-0045-069)		**VALOR TOTAL CONTRATADO:**	$ 1.986.282.000,00
		VALOR CONTRATO ADICIONAL:	$ 0.00
CONTRATISTA/IDENTIFICACION:	PANAVIAS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA NIT 891201840-6	**PLAZO ADICIONAL:**	38 dias adicionales a la terminacion del contrato hasta el 25 DE MAYO DE 2026
CONTRATANTE/IDENTOFICACION :	MUNICIPIO DE PASTO NIT 891280000-3	**FECHA DE SUSPENSIÓN No.1:**	26 DE DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTOR/INTERVENTOR:	SGD INGENIERIA SAS NIT 901282606	**FECHA DE REINICIO No.1:**	13 DE ABRIL DE 2026
VALOR CONTRATO INICIAL:	$ 1.986.282.000,00	**FECHA DE SUSPENSIÓN No.2:**	22 de Mayo del 2026
FECHA DE INICIO:	19 DE SEPTIEMBRE 2025	**FECHA DE REINICIO No.2:**	17 de junio del 2026
PLAZO INICIAL:	CUATRO (04) MESES o hasta el TREINTA Y UNO (31) de DICIEMBRE de DOS MIL VEINTICINCO (2025), contados a partir de la suscripción del acta de inicio.	**FECHA DE FINALIZACIÓN:**	19 de Junio del 2026

It.	DESCRIPCIÓN	VALORES CONTRATADOS				VALORES ACTUALIZADOS ACTA DE MODIFICACIÓN No. 02		VALOR EJECUTADOS ACUMULADOS ACTAS ANTERIORES		VALOR PRESENTE ACTA		VALORES ACUMULADOS EJECUTADOS	
		UN	CANTIDAD	VR. UNITAR	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL
1	**PRELIMINARES**												
1,01	CORTE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON CORTADORA	ML	2.439,00	$ 12.500,00	$ 30.487.500,00	268,64	$ 3.358.000,00	117,94	$ 1.474.250,00	150,70	$ 1.883.750,00	268,64	$ 3.358.000,00
1,02	CORTE PAVIMENTO RÍGIDO CON CORTADORA	ML	1.814,00	$ 15.800,00	$ 28.661.200,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
1,03	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO COMPRESOR	M3	411,00	$ 70.100,00	$ 28.811.100,00	573,27	$ 40.186.227,00	535,65	$ 37.549.065,00	37,62	$ 2.637.162,00	573,27	$ 40.186.227,00
1,04	DEMOLICIÓN CONCRETO HIDRÁULICO	M3	459,00	$ 216.700,00	$ 99.465.300,00	3,00	$ 650.100,00	2,97	$ 643.599,00	0,03	$ 6.501,00	3,00	$ 650.100,00
1,05	EXCAVACIONES A MANO VARIAS SIN CLASIFICAR, PROFUNDIDAD < 2 M, EN SECO	M3	95,00	$ 27.800,00	$ 2.641.000,00	49,90	$ 1.387.220,00	4,80	$ 133.440,00	45,10	$ 1.253.780,00	49,90	$ 1.387.220,00
1,06	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIALES VARIOS SIN CLASIFICAR.	M3	1.834,00	$ 14.700,00	$ 26.959.800,00	373,02	$ 5.483.394,00	348,06	$ 5.116.482,00	24,96	$ 366.912,00	373,02	$ 5.483.394,00
1,07	RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE CARGUE A MANO CON PAGO DE ESCOMBRERA.	M3	2.799,00	$ 38.900,00	$ 108.881.100,00	939,46	$ 36.544.994,00	888,48	$ 34.561.872,00	50,98	$ 1.983.122,00	939,46	$ 36.544.994,00
	SUBTOTAL				**$ 325.907.000,00**		**$ 87.609.935,00**		**$ 79.478.708,00**		**$ 8.131.227,00**		**$ 87.609.935,00**
2	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**												
2.1	COMPACTACIÓN SUBRASANTE	M2	5.511,00	$ 2.100,00	$ 11.573.100,00	7.700,17	$ 16.170.357,00	6.301,20	$ 13.232.520,00	1.398,97	$ 2.937.837,00	7.700,17	$ 16.170.357,00
2.2	SUBBASE GRANULAR SBG CON CBR ENTRE 20-30 %	M3	732,00	$ 166.000,00	$ 121.512.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
2.3	BASE GRANULAR	M3	1.103,00	$ 179.500,00	$ 197.988.500,00	349,54	$ 62.742.430,00	349,54	$ 62.742.430,00		$ -	349,54	$ 62.742.430,00
2.4	BASE GRANULAR PARA BACHEO	M3	95,00	$ 187.600,00	$ 17.822.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
2.5	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19, INCLUYE IMPRIMACIÓN Y SELLO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE.	M3	381,00	$ 1.394.100,00	$ 531.152.100,00	1.044,00	$ 1.455.440.400,00	689,68	$ 961.482.888,00	354,32	$ 493.957.512,00	1.044,00	$ 1.455.440.400,00
2.6	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA PARCHEO, INCLUYE IMPRIMACIÓN Y SELLO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE.	M3	30,00	$ 1.409.600,00	$ 42.288.000,00	160,86	$ 226.748.256,00	58,00	$ 81.756.800,00	102,86	$ 144.991.456,00	160,86	$ 226.748.256,00
2.7	ADOQUÍN EN CONCRETO TIPO CRUZ, 10 CM DE ESPESOR INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y BASE ARENA DE 5CM.	M2	54,00	$ 147.200,00	$ 7.948.800,00	559,50	$ 82.358.400,00	0,00	$ -	559,50	$ 82.358.400,00	559,50	$ 82.358.400,00
2.8	CONCRETO PREMEZCLADO 4000 PSI ACELERANTE A 3 DÍAS PARCHEO	M3	459,00	$ 1.366.600,00	$ 627.269.400,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
2.9	BORDILLOS FUNDIDOS EN SITIO CON CONCRETO DE 17,5 MPA (2500 PSI), ALTURA 15 CM Y ESPESOR DE 12.5 CM	ML	443,00	$ 64.800,00	$ 28.706.400,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
2.10	ACERO DE REFUERZO DE RESISTENCIA 420 MPA	KG	3.250,00	$ 9.400,00	$ 30.550.000,00	166,030	$ 1.560.682,00	0,00	$ -	166,030	$ 1.560.682,00	166,030	$ 1.560.682,00
2.11	JUNTAS PAVIMENTO RÍGIDO, INCLUYE CORTE Y SELLADO.	ML	1.814,00	$ 23.500,00	$ 42.629.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
	SUBTOTAL				**$ 1.659.439.300,00**		**$ 1.845.020.525,00**		**$ 1.119.214.638,00**		**$ 725.805.887,00**		**$ 1.845.020.525,00**
3	**CONTENCIÓN Y DRENAJES**												
3.1	RECONSTRUCCIÓN SUMIDERO TIPO EMPOPASTO	UND	1,00	$ 935.700,00	$ 935.700,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
	SUBTOTAL				**$ 935.700,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**

ALCALDIA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO CUADRO ANEXO ACTA FINAL			
	FECHA 20-Ene-23	VERSIÓN 04	CÓDIGO IN-F-011	PÁGINA 1 de 2

CONTRATO DE OBRA No.	**20254196**	**FECHA:**	**FECHA: 19 De junio del 2026**
OBJETO CONTRATO: OBJETO CONTRATO: El CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL MUNICIPIO DE PASTO – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN, A REALIZAR LA OBRA DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION MALLA VIAL URBANA COMUNAS 10 a 12 DEL MUNICIPIO DE PASTO (SU-0045-069)		**VALOR TOTAL CONTRATADO:**	$ 1.986.282.000,00
		VALOR CONTRATO ADICIONAL:	$ 0,00
CONTRATISTA/IDENTIFICACION:	PANAVIAS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA NIT 891201840-6	**PLAZO ADICIONAL:**	38 dias adicionales a la terminacion del contrato hasta el 25 DE MAYO DE 2026
CONTRATANTE/IDENTOFICACION :	MUNICIPIO DE PASTO NIT 891280000-3	**FECHA DE SUSPENSIÓN No.1:**	26 DE DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTOR/INTERVENTOR:	SGD INGENIERIA SAS NIT 901282606	**FECHA DE REINICIO No.1:**	13 DE ABRIL DE 2026
VALOR CONTRATO INICIAL:	$ 1.986.282.000,00	**FECHA DE SUSPENSIÓN No.2:**	22 de Mayo del 2026
FECHA DE INICIO:	19 DE SEPTIEMBRE 2025	**FECHA DE REINICIO No.2:**	17 de junio del 2026
PLAZO INICIAL:	CUATRO (04) MESES o hasta el TREINTA Y UNO (31) de DICIEMBRE de DOS MIL VEINTICINCO (2025), contados a partir de la suscripción del acta de inicio.	**FECHA DE FINALIZACIÓN:**	19 de Junio del 2026

It.	DESCRIPCIÓN	VALORES CONTRATADOS				VALORES ACTUALIZADOS ACTA DE MODIFICACIÓN No. 02		VALOR EJECUTADOS ACUMULADOS ACTAS ANTERIORES		VALOR PRESENTE ACTA		VALORES ACUMULADOS EJECUTADOS	
		UN	CANTIDAD	VR. UNITAR	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL
NP	ITEM NO PREVISTOS												
NP 01	EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1	M2		$ 6.600,00		2.666,80	$ 17.600.880,00	730,00	$ 4.818.000,00	1.936,80	$ 12.782.880,00	2.666,80	$ 17.600.880,00
NP 02	GEOMALLA FIBRA DE VIDRIO REPAVIMENTACIÓN	M2		$ 14.840,00		1.935,50	$ 28.722.820,00	1.540,00	$ 22.853.600,00	395,50	$ 5.869.220,00	1.935,50	$ 28.722.820,00
NP 03	VIGA DE CONFINAMIENTO PARA PAVIMENTO ASFALTICO 15X40 CTO DE 2500 PSI	ML		$ 86.720,00		84,50	$ 7.327.840,00	0,00	$ -	84,50	$ 7.327.840,00	84,50	$ 7.327.840,00
	SUBTOTAL				**$ -**		**$ 53.651.540,00**		**$ 27.671.600,00**		**$ 25.979.940,00**		**$ 53.651.540,00**
	VALOR TOTAL:				**$ 1.986.282.000,00**		**$ 1.986.282.000,00**		**$ 1.226.364.946,00**		**$ 759.917.054,00**		**$ 1.986.282.000,00**
	VALOR COSTO DIRECTO:				**$ 1.504.759.090,91**		**$ 1.504.759.090,91**		**$ 929.064.353,03**		**$ 575.694.737,88**		**$ 1.504.759.090,91**
	Administración:			24%	$ 361.142.181,82		$ 361.142.181,82		$ 222.975.444,73		$ 138.166.737,09		$ 361.142.181,82
	Imprevistos:			3%	$ 45.142.772,73		$ 45.142.772,73		$ 27.871.930,59		$ 17.270.842,14		$ 45.142.772,73
	Utilidad:			5%	$ 75.237.954,55		$ 75.237.954,55		$ 46.453.217,65		$ 28.784.736,89		$ 75.237.954,55
	TOTAL AUI:			24%	**$ 481.522.909,09**		**$ 481.522.909,09**		**$ 297.300.592,97**		**$ 184.222.316,12**		**$ 481.522.909,09**

VALOR CONTRATO INICIAL:	$ 1.986.282.000,00	**VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA:**	$ 759.917.054,00	**VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO PRESENTE ACTA :**	**$ 303.966.821,60**
VALOR CONTRATO ADICIONAL (si aplica):	$ 0,00	**VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA:**	$ 455.950.232,40	**VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA No.1 :**	$ 490.545.978,40
VALOR TOTAL CONTRATADO:	$ 1.986.282.000,00	**% FISICO EJECUTADO PRESENTE ACTA:**	38,26%	**VALOR AMORTIZACION ANTICIPO ACUMULADO :**	$ 794.512.800,00
VALOR ANTICIPO:	$ 794.512.800,00	**VALOR EJECUTADO ACUMULADO:**	$ 1.986.282.000,00	**SALDO POR AMORTIZAR :**	$ 0,00
		% FISICO EJECUTADO ACUMULADO:	100,00%		
		SALDO POR EJECUTAR:	$ 0,00		
		% FISICO POR EJECUTAR:	0,00%		

Valor a cancelar presente acta (letra):

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTAMIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS. M/CTE

HAROLD ARMANDO CALDERON TORRES
12.988.029 de Pasto
REPRESENTANTE LEGAL
PANAVIAS INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SA
CONTRATISTA DE OBRA

DIEGO TRUJILLO PORTILLA
C.C. 1.082.656.466
REPRESENTANTE LEGAL
SGD INGENIERIA SAS
INTERVENTORÍA DE OBRA

VoBo.

EDWIN ORLANDO MUÑOZ MUÑOZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO
SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA