Lunes 30 de marzo 2026
Clima: lluvioso
Personal de obra
1 residente obra
1 residente sst
4 operarios / 1 Coordinador alturas
Actividades
1) se Inicia con la Instalacion de Pisa Vidrios e Instalacion de Vidrios en la Parte Interior del domo
2) simultaneamente se Continua con la aplicacion de asnalte sobre la estructura metalica.

Martes 31 de marzo 2026.
clima: lluvioso
Personal de obra
1 residente obra
1 residente sst
4 operarios / 1 Coordinador alturas
Actividades
1) Instalacion de Vidrios e Instalacion de Pisa Vidrios en area de domo
2) Aplicacion de Pintura sobre Pisa vidrios e Instalacion de empaques.

Abril 01 de 2026 miercoles
Clima: lluvioso
Personal de obra
1 residente obra / 1 residente sst
4 operarios / 1 Coordinador de alturas
se Continua con la Instalacion de Vidrios y Ajuste de Pisa Vidrios.

Powered by CamScanner

Sabado 04 de abril 2026
Clima: Nublado
Personal de obra
1 residente de obra
1 residente sst
4 Operarios / 1 Coordinador de alturas
Actividades
1) Instalacion de Vidrios en la Parte Inferior de l del domo, simultaneamente se realiza el Sello de Pisa Vidrios.
2) sellado de Uniones con silicona.

Yulfry

Lunes 06 de abril 2026
Clima: Nublado
1 residente de obra
1 residente sst
4 Operarios / 1 Coordinador alturas
Actividades
1) Instalacion de Vidrios y sellado de Pisa Vidrios
2) Aplicacion de Pintura sobre Pisa Vidrios

Yulfry

Martes 07 de abril 2026
Clima: Despejado
Personal de obra
1 residente de obra
1 residente sst
4 Operarios / 1 coordinador de alturas
Actividades
1) Instalacion de Vidrios en el arca de la cupula.
2) Aplicacion de esmalte sobre estructura metalica y silicona sobre Uniones.

Yulfry

Powered by CamScanner

Miercoles 8 de abril 2026
Clima: lluvioso
Personal de obra
1 residente obra
1 residente sst
4 Operarios / 1 Coordinador alturas
Actividades
1) se realiza la instalacion de los PisaVidrios al igual que se realiza la instalacion de Vidrios
2) se aplica silicona en las uniones donde va se instalarion los Vidrios

Jueves 09 de abril 2026
Clima: lluvioso
Personal de obra
1 residente de obra
1 residente sst
4 Operarios / 1 Coordinador alturas
Actividades
1) Instalacion de Vidrios en la zona del domo
2) evacuacion de residuos
3) se suspenden actividades en horas de la tarde de 2:15 Pm a 3:45 Pm

Viernes 10 de Abril 2026
Clima: lluvioso
Personal de obra
1 residente de obra / 1 residente sst
8 Operarios / 1 Coordinador de obra.
Instalacion de Vidrios y Ajuste de PisaVidrios y Aplicacion de esmalta

Powered by CamScanner

Sabado 11 de Abril 2026
Clima: lluvioso
Personal de obra
1 residente de obra
1 residente sst
3 operarios / 1 residente de alturas
Actividades
1) se Continua con la Instalacion de Vidrios en la segunde hilera del domo
2) se suspenden actividades por lluvias sobre las 10:00 am.

Lunes 13 de abril 2026
clima: lluvioso
Pasonal de obra
1 residente de obra
1 residente sst
3 operarios / 1 residente de alturas
Actividades
1) se Continua con la instalacion de vidrios en el arco del domo
2) sellado de Pasilera con silicona.
3) se suspenden actividades por lluvias en la tarde de 1:46 a 3:21 Pm

Martes 14 de abril 2026
Clima: Nublado
Personal de obra
1 residente obra / 1 residente sst
3 Operarios / 1 Coordinador de alturas
se Continua con la instalacion de Vidrios Completando la segunda hilera de vidrio.

Miercoles 15 de abril 2026
Clima: lluvias fuertes
Personal de obra
1 residente de obra
1 residente sst
3 operarios / 1 coordinador de alturas
Actividades
1) Instalacion de Vidrios y Pisa vidrios
2) Aplicacion de silicona para sellar las juntas
Durante el dia se ha presentado lluvias lo que ha impedido trabajar continuamente

Jueves 16 de abril 2026
Clima: lluvioso
Personal de obra.
1 residente de obra
1 residente sst
4 operarios / 1 coordinador de alturas
Actividades
1) Instalacion de Vidrios de la zona de la cupula.
2) Aseo en la zona de trabajo
3) lluvias en horas de la tarde se suspenden actividades desde las 1:16 pm hasta las 3:20.

Viernes 17 de abril 2026
Clima: lluvioso
1 residente de obra / 1 residente sst
3 operarios / 1 coordinador de alturas
Instalacion de Vidrios y sellado de Pisa Vidrios.

Sábado 18 de abril de 2026.
Clima: Lluvioso.
1 Residente de obra / 1 Residente SST
3 Operarios / 1 coordinador de alturas.
Actividades:
1) Instalación de vidrios y aplicación de silicona en las juntas, para sellar.
2) Jornada de orden y aseo en zona de cubierta.
3) Se presentan lluvias en la tarde, de 2:10 pm a 3:30 pm, se suspende la actividad.

Lunes 20 de abril de 2026
Clima: Nublado
Personal de obra.
1 Residente de obra / 1 Residente SST
3 Operarios / 1 coordinador alturas.
Actividades:
1). Se continúa con la instalación de vidrios
2) Sellado de vidrios con Silicona
3) Instalación de perfilería y pisavidrios.
4) Se realiza orden y aseo en el área de Trabajo.

Martes 21 de abril de 2026.
Clima: Nublado
1 Residente de obra / 1 Residente SST
3 Operarios / 1 coordinador de alturas
Actividades.
1). Instalación de vidrios
2). Sellado de vidrios con silicona.

Powered by CamScanner

Miércoles 22 de abril de 2026
Clima. Parcialmente soleado.
Personal de obra
1 Residente de obra / 1 Residente SST
3 Operarios / 1 coordinador de alturas
Actividades:
1). Instalación de vidrios y pisavidrios
2). Se continúa la aplicación de silicona para el sellado de los vidrios
3) Orden y aseo en la cubierta y zona de Trabajo.

Jueves 23 de abril de 2026
Clima: Nublado.
Personal de obra
1 Residente de obra / 1 Residente SST
3 operarios / 1 coordinador de alturas
Actividades:
1). Instalación de vidrios y aplicación de silicona para sellado de los mismos.
2). Instalación de perfilería y pisavidrios.

Viernes 24 de abril de 2026.
Clima:
Personal de obra.
1 Residente de obra / 1 Residente SST
3 operarios / 1 coordinador de alturas
Actividades:
1) Se continúa la instalación de vidrios en la cúpula del domo.

Powered by CamScanner

Sábado 25 de abril de 2026
Clima: Lluvioso.
Personal de obra:
1 Residente de obra / 1 Residente SST
3 Operarios / 1 coordinador de alturas.
Actividades:
1). Continua la instalacion de vidrios y perfileria.
2). se aplica silicona para el sellado de vidrios.
3). Se presentan lluvias suaves sobre las 11:00 am.

Lunes 27 de abril de 2026
Clima:
Personal de obra:
1 Residente de obra / 1 Residente SST
3 Operarios / 1 Coadinador de alturas.
Actividades:
1). Instalacion de vidrios y pisavidrios.
2). Aplicacion de silicona para sellado.

Martes 28 de abril de 2026.
Clima:
Personal de obra:
1 Residente de obra / 1 Residente SST
3 operarios / 1 coordinador de alturas.
Actividades:
1). Jornada de orden y aseo en área de Trabajo.
2). Continúa instalacion de vidrios y perfileria.
3). Aplicacion de Silicona para selado.

Powered by CamScanner

Miércoles 29 de abril de 2026.
Clima: Nublado.
Personal de obra:
1 Residente de obra / 1 Residente SST
3 Operarios / 1 Coordinador de alturas
Actividades:
1). Instalación de vidrios y perfilería
2). Aplicación de silicona para sellado.

Jueves 30 de abril de 2026.
Clima: Lluvioso.
Personal de obra:
1 Residente de obra / 1 Residente SST
3 Operarios / 1 Coordinador de Alturas.
Actividades:
1). Instalación de vidrios y pisavidrios
2). Aplicación de Silicona para sellado.
3). Se presentan lluvias al rededor de las 2:20 pm hasta las 3:30 pm.
4). Se realiza jornada de orden y aseo en zona de Trabajo.

Viernes 01 de mayo de 2026.
Clima: Parcialmente Soleado.
Dia no laborable por ser dia festivo, no se desarrollan actividades durante la jornada.