ALIANZA MUNDIAL S.A.S.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - S.I.F

FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO

FECHA	DD	30	MM	5	AA	2026	CORTE N°	3	ELABORÓ	Jose Antonio Rodriguez

OBJETO DEL CONTRATO	PP - OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS DE ENCUENTRO Y ESPARCIMIENTO (PARQUES) DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO				
INTERVENTOR	COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S. BIC	NIT O C.C.	901,256,066-3	CONTRATO N°	4600106226 de 2025
CONTRATISTA	ALIANZA MUNDIAL S.A.S	NIT O C.C.	900.153.859-0	CONTRATO N°	4600106254 de 2025

CAPÍTULO	4	ITEM	4.1	Suministro, transporte y construcción de VIGAS Y DADOS DE FUNDACIÓN en concreto de 21 Mpa preparado en obra, dimensiones según diseño. Con impermeabilizante integral tipo Plastocrete Dm o equivalente. Incluye: transporte interno, armado, vaciado, vibrado, desencofrado, curado y protección, formaleta, desmoldante y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. El acero de refuerzo se pagará en su ítem respectivo.	UNID.	m3		UBICACIÓN

Detalles y/o Registro Fotográfico



FRENTE/ABSCISA	Dimensiones Largo	Ancho	Espesor	Cantidad
Parque Recreativo Pasivo Malawi - CL 16 x CR 42	5,2	0,2	0,4	3
Tuneles PET	1,2	0,25	0,4	6,00
Pasarelas PET	0,8	0,6	0,4	2
Basureras	0,8	0,25	0,4	4,00
Parque Recreativo Pasivo Urb Parques de Villa Carlota - CL 16A # 43B - 162	5,2	0,2	0,4	3
Saltos PET	1,2	0,2	0,4	4,00
Basureras	0,8	0,25	0,4	2,00
Parque Santa María de los Ángeles - CL 17A SUR # 47A-49	5,2	0,2	0,4	3
Tuneles PET	1,2	0,25	0,4	6,00
Pasarelas PET	0,8	0,6	0,4	4
Basureras	0,8	0,25	0,4	4,00
Parque Recreativo Pasivo Urbanización Patio de las Fuentes (Reloj de Arena) - CL 1B SUR # 30-35	5,2	0,2	0,4	2
Basureras	0,8	0,25	0,4	3,00
Parque recreativo pasivo PP Los González (Jardín Macondo) - Cl 5 SUR x Cr 29A	5,2	0,2	0,4	2
			Total	

Residente de Obra Jose Antonio Rodriguez G.

Residente de Interventoría Diego Mauricio Cortés O



z

POBLADO
Medida Total
1,25
0,72
0,38
0,32
1,25
0,38
0,16
1,25
0,72
0,77
0,32
0,83
0,24
0,83
9,42

