FECHA: 05 (Día) 12 (Mes) 2023 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA** DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER **DIRECCIÓN TERRITORIAL** SANTANDER **ACTA N°** 2 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ - **MES** 1 al 30 de noviembre de 2023

**ACTA FINAL** SI [ ] NO [X] (Indicar con una X)

CONTRATO No : 3557 de 2023 (Indique número y año)

OBJETO: MANTENIMIENTO Y OBRAS DE CERRAMIENTO PREDIOS DE LA ESTACION FÉRREA PUERTO WILCHES Y MANTENIMIENTO PREDIOS Y SEDE ANTIGUAS OFICINAS DE FERROVIAS EN LA ESTACION FÉRREA DE BARRANCABERMEJA, EN JURISDICCIÓN DE LA TERRITORIAL SANTANDER

CONTRATISTA: JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): Estación ferrea Puerto Wilches y Barrancabermeja (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : NA

INTERVENTOR: NA

PLAZO INICIAL: DOS (2) MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: **DOS (2) MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 12 / 10 / 2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 12-dic-23 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 65.908.339,00** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 65.908.339,00**

| No. DE ORDEN/ITEM DE PAGO | GRUPO DE AJUSTE | ESPECIFICACIÓN | | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. | | OBRA EJECUTADA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO | |
| | | GRAL. | PART. | DESCRIPCIÓN ITEM | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR |
| | | | | **I - ESTACION FERREA DE PUERTO WILCHES** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | 600-2013 | | Excavacion manual en material comun | m3 | 1,00 | 55.136,00 | 55.136,00 | 1,00 | 55.136 | | $ - | | $ - |
| 1.2 | | | 1.P | Mampostería en bloque de concreto 39 x 19 x 15 cms. | m2 | 28,00 | 105.000,00 | 2.940.000,00 | 28,00 | 2.940.000 | | $ - | | $ - |
| 1.3 | | 630-2013 | | Concreto de 21 Mpa. | m3 | 1,00 | 487.500,00 | 487.500,00 | 1,00 | 487.500 | | $ - | | $ - |
| 1.4 | | 630-2013 | | Concreto de 14 Mpa. | m3 | 1,00 | 454.100,00 | 454.100,00 | 1,00 | 454.100 | | $ - | | $ - |
| 1.5 | | | 9.P | Malla eslabonada calibre 10, huecos de 1 1/2" x 1 1/2" | m2 | 66,00 | 38.700,00 | 2.554.200,00 | 66,00 | 2.554.200 | | $ - | 40,00 | $ 1.548.000,00 |
| 1.6 | | | 9.P | Angulo de 1 1/2" x 3/16" para fijación horizontal y vertical malla eslabonada (Incluye pintura anticorrosiva y de protección). | m | 106,60 | 34.500,00 | 3.677.700,00 | 106,60 | 3.677.700 | | $ - | | $ - |
| 1.7 | | | 9.P | Poste en tubo galvanizado de 2" tipo pesado de longitud 3 metros | Und | 6,00 | 42.699,00 | 256.194,00 | 6,00 | 256.194 | | $ - | 2,00 | $ 85.398,00 |
| 1.8 | | | 9.P | Platina de 3/4" x 3/16" para fijación malla eslabonada a los postes (Incluye pintura anticorrosiva y de protección) | m | 12,60 | 18.524,00 | 233.402,00 | 12,60 | 233.402 | | $ - | 2,00 | $ 37.048,00 |
| 1.9 | | 800-2013 | | Retiro cerca existente (postes de concreto y alambre de púas) - incluye recogida alambre y traslado de postes | m | 69,00 | 7.351,00 | 507.219,00 | 69,00 | 507.219 | | $ - | | $ - |
| 1.10 | | 800-2013 | | Cerca con postes de concreto y alambre de puas calibre 12.5, según diseño. | m | 263,00 | 38.500,00 | 10.125.500,00 | 263,00 | 10.125.500 | | $ - | | $ - |
| | | | | **II - ESTACION FERREA DE BARRANCABERMEJA** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | | 2.P | Limpieza de cubierta (retiro de hojas de árboles y demás material vegetal que se encuentre sobre la cubierta) | m2 | 154,00 | 4.408,00 | 678.832,00 | 154,00 | 678.832 | | $ - | 154,00 | $ 678.832,00 |
| 2.2 | | | 9.P | Malla eslabonada calibre 10, huecos de 1 1/2" x 1 1/2" | m2 | 20,00 | 38.700,00 | 774.000,00 | 20,00 | 774.000 | | $ - | 20,00 | $ 774.000,00 |
| 2.3 | | | 9.P | Poste en tubo galvanizado de 2" tipo pesado de longitud 3 metros | Und. | 2,00 | 42.699,00 | 85.398,00 | 2,00 | 85.398 | | $ - | 2,00 | $ 85.398,00 |
| 2.4 | | | 9.P | Platina de 3/4" x 3/16" para fijación malla eslabonada a los postes (Incluye pintura anticorrosiva y de protección) | m | 4,00 | 18.524,00 | 74.096,00 | 4,00 | 74.096 | | $ - | 4,00 | $ 74.096,00 |
| 2.5 | | | 3.P | Desmonte cubierta en teja de fibrocemento | m2 | 357,00 | 4.501,00 | 1.606.857,00 | 357,00 | 1.606.857 | | $ - | 326,00 | $ 1.467.326,00 |
| 2.6 | | | 4.P | Instalación teja en fibrocemento sin suministro (teja existente). Incluye accesorios. | m2 | 183,00 | 15.536,00 | 2.843.088,00 | 183,00 | 2.843.088 | | $ - | 183,00 | $ 2.843.088,00 |
| 2.7 | | | 4.P | Suministro e instalación teja en fibrocemento, incluye accesorios | m2 | 200,00 | 41.500,00 | 8.300.000,00 | 280,00 | 11.620.000 | | $ - | 143,00 | $ 5.934.500,00 |
| 2.8 | | | 5.P | Suministro e instalación viga de madera de dimensiones 8,5 x 18 cms., para estructura cubierta. | m | 60,00 | 90.500,00 | 5.430.000,00 | 86,00 | 7.783.000 | | $ - | 60,00 | $ 5.430.000,00 |
| 2.9 | | | 5.P | Suministro e instalación viga de madera de dimensiones 7,5 x 15 cms., para estructura cubierta. | m | 100,00 | 87.500,00 | 8.750.000,00 | 152,79 | 13.368.872 | | $ - | 100,00 | $ 8.750.000,00 |
| 2.10 | | | 5.P | Suministro e instalación correa de madera de dimensiones 5 x 10 cms., para estructura cubierta. | m | 120,00 | 41.500,00 | 4.980.000,00 | 209,00 | 8.673.500 | | $ - | 120,00 | $ 4.980.000,00 |
| 2.11 | | | 6.P | Platinas de 1/4" con perforaciones (incluye tornillos) | Kg. | 50,00 | 30.000,00 | 1.500.000,00 | 50,00 | 1.500.000 | | $ - | 50,00 | $ 1.500.000,00 |
| | | | | **III - MANTENIMIENTO PREDIOS ESTACIONES FÉRREAS DE BARRANCABERMEJA Y PUERTO WILCHES** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | | 8.P | Rocería (4 cortes) | Ha | 10,84 | 400.000,00 | 4.336.000,00 | 10,84 | 4.336.000 | | $ - | 5,42 | $ 2.168.000,00 |
| 3.2 | | 802-2013 | | Poda de la parte aérea de árboles | Und. | 7,00 | 300.000,00 | 2.100.000,00 | 7,00 | 2.100.000 | | $ - | 6,00 | $ 1.800.000,00 |
| 3.3 | | | 7.P | Tala de árboles | Und. | 1,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1,00 | 300.000 | | $ - | 1,00 | $ 300.000,00 |
| 3.4 | | | 10.P | Cargue retiro y disposición de material vegetal (volqueta de 7 m3) | Viaje | 4,00 | 342.035,00 | 1.368.140,00 | 4,00 | 1.368.140 | | $ - | 2,00 | $ 684.070,00 |
| 3.5 | | | 10.P | Cargue retiro y disposición de escombros (volqueta de 7 m3) | Viaje | 3,00 | $331.284,00 | 993.852,00 | 3,00 | 993.852 | | $ - | 2,00 | $ 662.568,00 |
| | | | | SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A) | | | | **$ 65.411.214,00** | | **$ 79.396.586,00** | | **$ -** | | **$ 39.802.324** |
| * | | | | VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (A) | | | | $ 65.411.214,00 | | $ 79.396.586,00 | | $ - | | $ 39.802.324 |
| * | | | | VALOR IVA (OBRA) ( B) | | | | $ 497.125,00 | | $ 603.414,00 | | $ - | | $ 302.498 |
| * | | | | VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) G=(A+B) | | | | **$ 65.908.339,00** | | **$ 80.000.000,00** | | **$ -** | | **$ 40.104.822** |
| * | | | | PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (COVID-19) EMERGENCIA SANITARIA (C) | | | | | | | | | | |
| * | | | | ADMINISTRACIÓN IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (2,5%) (D) | | | | | | | | | | |
| | | | | VALOR IVA - ADMON PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD ( E ) | | | | | | | | | | |
| * | | | | VALOR IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (F=C+D+E) | | | | | | | | | | |
| * | | | | **VALOR BASICO OBRA + COSTOS DIRECTOS Y DE ADMINISTRACIÓN IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD** | | | | **$ 65.411.214,00** | | 79.396.586,00 | | **$ -** | | **$ 39.802.324** |
| * | | | | **VALOR TOTAL POR IVA** | | | | **$ 497.125,00** | | 603.414,00 | | **$ -** | | **$ 302.498** |
| * | | | | **VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO IVA (T= F+G)** | | | | **$ 65.908.339,00** | | **$ 80.000.000,00** | | **$ -** | | **$ 40.104.822** |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

| | | | |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA<br>ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-4-FR-1 | |
| | VERSIÓN | 1 | |
| | PÁGINA | | DE 2 |

FECHA: 05 (Día) 12 (Mes) 2023 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA** DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER **DIRECCIÓN TERRITORIAL** SANTANDER **ACTA N°** 2 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ - **MES** 1 al 30 de noviembre de 2023

**ACTA FINAL** SI [ ] NO [X] (Indicar con una X)

AIU 25 %
Utilidad 5 %

| | Valor | % |
|---|---|---|
| Valor Anticipo Otorgado | No aplica | |
| Valor Amortizado Presenta Acta | $ - | |
| Valor Amortizado Acumulado | $ - | |
| Valor Saldo por Amortizar | $ - | |

**RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

| | VALOR BÁSICO PRESENTE MES | IVA | TOTAL PRESENTE MES |
|---|---|---|---|
| * | $ - | $ - | $ - |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| VALOR TOTAL PRESENTE MES | $ - | $ - | $ - |

**RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)**

| G.P.P. | VALOR PRESENTE ACTA | VR. ACUMULADO |
|---|---|---|
| E | N/A | N/A |
| SB | N/A | N/A |
| B | N/A | N/A |
| P | N/A | N/A |
| OA | N/A | N/A |
| SCT | N/A | N/A |
| OV | N/A | N/A |
| T | N/A | N/A |
| TOTAL | N/A | N/A |

**RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)**

*** Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.**

| GRUPOS | VALOR PRESENTE ACTA | VALOR ACUMULADO |
|---|---|---|
| 1. Obras de Explanacion | N/A | N/A |
| 2. Sub-base y Base | N/A | N/A |
| 3. Transporte de Materiales | N/A | N/A |
| 4. Aceros y Elementos Metalicos | N/A | N/A |
| 5. Acero Estructural y Cables de Ace | N/A | N/A |
| 6. Concretos, Morteros y Obras Varia | N/A | N/A |
| 7. Concreto para Superestructuras | N/A | N/A |
| 8. Pavimento con Asfalto, Pinturas Y Geotextiles | N/A | N/A |
| **TOTAL** | | |

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

**VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:** **$** - (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

**VALOR EN LETRAS:** **CERO PESOS M/CTE.**

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

**OBSERVACIONES**

**NOTAS:**

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma
Nombre : **JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ**
Representante legal o apoderado Contratista
Matricula No.: 68202-78527 STD.

Firma
Nombre: **VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS**
Profesional especializado
Supervisor del contrato
Matricula No.: 25202-21081 CND.

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA<br>HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-4-FR-2 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 DE 1 |

FECHA: **5-dic-2023** (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** **DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **SANTANDER** PERIODO MES: **1 al 30 DE NOVIEMBRE DE 2023**

ACTA PARCIAL DE OBRA No. **2** (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: **$** -

| | Día/Mes/Año | | | FIRMA | CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN: |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL SUPERVISOR | 5-dic-23 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS |  | |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE) | No aplica | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA ALSUPERVISOR | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR | 5-dic-23 | NOMBRE DE QUIEN APRUEBA | VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS |  | |
| FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL | No aplica | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) | No aplica | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL | No aplica | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL | 5-dic-23 | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE |  | |
| FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA | No aplica | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | Atendiendo el trámite virtual, no requiere ser entregada al contratista |
| FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO | No aplica | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | | | |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) | | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | | | |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO | | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO | 5-dic-23 | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE |  | |

**Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.**

## ORDEN DE PAGO

**CONTRATO DE OBRA No.:** **3557** DE **2023**

**OBJETO:** **MANTENIMIENTO Y OBRAS DE CERRAMIENTO PREDIOS DE LA ESTACION FÉRREA PUERTO WILCHES Y MANTENIMIENTO PREDIOS Y SEDE ANTIGUAS OFICINAS DE FERROVIAS EN LA ESTACION FÉRREA DE BARRANCABERMEJA, EN JURISDICCIÓN DE LA TERRITORIAL SANTANDER**

**CONTRATISTA:** **JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ** **NIT.** **13504226-9**

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA, EL **ING. MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE** (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: **JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ**

VALOR TOTAL A PAGAR: **$** - (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: **CERO PESOS M/CTE.**

**CORRESPONDIENTE AL ACTA:** **No. 2** (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** **1 al 30 DE NOVIEMBRE DE 2023** (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma 
Nombre: **VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS**
Matricula profesional No.: 25202-21081 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE OBRA
Fecha firma: 5-dic-23
(Suscribe según su competencia)

Firma 
Nombre: **MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE**
Matricula profesional No.: 01105-0785 CPITVC
DIRECTOR TERRITORIAL (E )
Fecha firma: 5-dic-23
(Suscribe según su competencia)

Firma 
Nombre: **VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS**
Matricula profesional No.:
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma: 5-dic-23
(Suscribe según su competencia)

Firma 
Nombre: **MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE**
Matricula profesional No.: 01105-0785 CPITVC
ORDENADOR DEL PAGO (E )
Fecha de Firma: 5-dic-23

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE<br>**AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES** | CÓDIGO | AFINCO-FR-12 | | |
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

CONTRATO N°: **3557 de 2023**

| | | % | **TIPO PAGO:** | | NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO | PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTICIPO | | | ACTA DE OBRA | **X** | **2** | **1 al 30 DE NOVIEMBRE DE** |
| PAGO ANTICIPADO | | | ACTA DE INTERVENTORIA | | | |
| DESEMBOLSO | | | ACTA DE AJUSTE | | | |
| | | | PRESTACION DE SERVICIOS | | | |
| | | | OTRO | | | |
| | | | CUAL? | | | |

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
***(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)***

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. COMPROMISO | 1123523 | RUBRO No. | C-2404-0600-2-0-2404034-02 | RECURSO No. | 11 | VALOR AFECTADO | $0,00 |
| No. COMPROMISO | | RUBRO No. | | RECURSO No. | | VALOR AFECTADO | |
| | | | | | | TOTAL ACTA | **$0,00** |

Victor manuel Ruiz V.

SUPERVISOR DEL CONTRATO
**VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS**
MP No. 25202-21081 CND.

| | |
|---|---|
| Formulado | RP1123523;11;0 |
| Texto Libre | SMFF DTSAN - ACTA DE RECIBO PARCIAL 2 CONT 3557 JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ NIT: 13504226-9 |
| Asunto | **SMFF DTSAN - ACTA DE RECIBO PARCIAL 2 CONT 3557 JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ NIT: 13504226-9RP1123523;11;0** |

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE<br>**IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL** | CÓDIGO | AFINCO-FR-13 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

Contrato N° **3557 de 2023** Contratista : **JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ**

Objeto del Contrato

**MANTENIMIENTO Y OBRAS DE CERRAMIENTO PREDIOS DE LA ESTACION FÉRREA PUERTO WILCHES Y MANTENIMIENTO PREDIOS Y SEDE ANTIGUAS OFICINAS DE FERROVIAS EN LA ESTACION FÉRREA DE BARRANCABERMEJA, EN JURISDICCIÓN DE LA TERRITORIAL SANTANDER**

Acta N° **2** Valor Básico : **$0,00** Período : **1 al 30 DE NOVIEMBRE DE 2023**

Valor Incluido Iva : **$0,00**

**VALOR DISCRIMINADO POR UBICACIÓN Y TIPO DE OBRAS:**

| Item | Ruta (codigo vía) | Denominación (Carretera - Puente-Tunel) | Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento) | Valor incluido IVA Estudios diseños | Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Estación ferrea Puerto Wilches | | | **$0,00** | **$0,00** |
| 2 | | Estación ferrea Barrancabermeja | | | **$0,00** | **$0,00** |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| | | **TOTALES** | **$** | **$** | **$0,00** | **$0,00** |

**VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS**

| NIT | DEPARTAMENTO SANTANDER | | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| | MUNICIPIO 1 | PUERTO WILCHES | $0,00 | $ 0,00 |
| | MUNICIPIO 2 | BARRANCABERMEJA | $0,00 | $0,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO SANTANDER** | | $0,00 | $0,00 |

**CONTRATISTA**
**JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ**
C.C. 13.504.226 de Cúcuta

**SUPERVISOR**
**VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS**
INVIAS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 | |
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PÁGINA | 1 DE 1 | |

FECHA: 05 (Día) 12 (Mes) 2023 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

**CONTRATO DE OBRA No:** 3557 de 2023

**CONTRATISTA:** JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ

**MES INFORME MENSUAL:** NOVIEMBRE DE 2023

**CARRETERA Y/O PROYECTO:** MANTENIMIENTO Y OBRAS DE CERRAMIENTO PREDIOS DE LA ESTACION FÉRREA PUERTO WILCHES Y MANTENIMIENTO PREDIOS Y SEDE ANTIGUAS OFICINAS DE FERROVIAS EN LA ESTACION FÉRREA DE BARRANCABERMEJA, EN JURISDICCIÓN DE LA TERRITORIAL SANTANDER

**SECTOR:**

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Contrato Principal / Adicional No. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1123523 | C-2404-0600-2-0-2404034-02 | 11 | Nación | Principal | 65.908.339,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | TOTAL | | | 65.908.339,00 |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** $ 65.908.339,00

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**

| Acta No. | Tipo de Acta | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total | Anticipo Amortizado | Saldo Anticipo por Amortizar | Saldo Registro Presupuestal No. 1123523 del 11-Oct-2023 | Valor Total Ejecutado Acumulado | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Indicar pago según reporte SIIF | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | SI | NO | |
| | | | | | | | | $ 65.908.339,00 | | $ 65.908.339,00 | | | | |
| 1 | OBRA | 12 al 31 de octubre de 2023 | $ 39.802.324 | $ 302.498,00 | $ 40.104.822,00 | N.A | N.A | $ 25.803.517,00 | $ 40.104.822,00 | $ 25.803.517,00 | | | | |
| 2 | OBRA | 1 al 30 de noviembre de 2023 | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | $ 25.803.517,00 | $ 40.104.822,00 | $ 25.803.517,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTALES** | | | **$ 39.802.324,00** | **$ 302.498,00** | **$ 40.104.822,00** | | | **$ 25.803.517,00** | **$ 40.104.822,00** | **$ 25.803.517,00** | | | | |

**Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| OBRA | 39.802.324,00 | 302.498,00 | 40.104.822,00 |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES | | | |
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN | | | |
| AJUSTES | | | |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | |
| GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) | | | |
| GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) | | | |
| GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) | | | |
| **VALOR TOTAL** | 39.802.324,00 | 302.498,00 | 40.104.822,00 |

**Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTAS:**

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

Nombre: **JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ**
Representante legal o apoderado Contratista
Matricula No.: 68202-78527 STD.

Firma

Nombre: **VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS**
Supervisor contrato
Matrícula No.: 25202-21081 CND.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
**PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA**

| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-6 |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | 1 DE 1 |

FECHA: 26/12/2023 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

**CONTRATO DE OBRA No:** 3557 de 2023

**CONTRATISTA:** JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** NOVIEMBRE DE 2023

**PROYECTO:** MANTENIMIENTO Y OBRAS DE CERRAMIENTO PREDIOS DE LA ESTACION FÉRREA PUERTO WILCHES Y MANTENIMIENTO PREDIOS Y SEDE ANTIGUAS OFICINAS DE FERROVIAS EN LA ESTACION FÉRREA DE BARRANCABERMEJA, EN JURISDICCIÓN DE LA TERRITORIAL SANTANDER

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:**

**INTERVENTOR:** N/A

**NOMBRE ARL:** ARL SURA

**NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salarios | Días del Mes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Índice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | PARAFISCALES | | | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:**

El contratista adjunta la certificación de fecha 10/11/2023 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

**NOTAS:**

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

Nombre: **JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ**
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 68202-78527 STD.

Firma

Nombre: **VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS**
Supervisor contrato
Matrícula No.: 25202-21081 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.