	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 20/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ

CONVENIO No. 4104 DE 2023 (Indicar número y año del convenio)

OBJETO DEL CONVENIO

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA	ASOJAC DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO
NOMBRE DEL CORREDOR	VIA SAMURINDO
FECHA DE INICIO	4/12/2023
PLAZO INICIAL	Hasta el 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO (INCLUYE PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES)	15/08/2024
INTERVENTOR	CLARYCELLY MOSQUERA PALACIOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	4673 de 2023
VALOR INICIAL DEL CONVENIO	$ 196.786.823,00
VALOR ADICIONAL No. 1	$ 0,00
VALOR ADICIONAL No. 2	$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 197.786.823,00
APORTE CONTRATISTA	$ 1.000.000,00

CONVENIO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONVENIO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONVENIO	VALOR ACUMULADO
4104 DE 2023		Hasta el 31/12/2023	$ 196.786.823,00	$ 196.786.823,00
1	30/01/2024	30/04/2024	NA	NA
2	29/05/2024	30/06/2024	NA	NA
3	28/06/2024	15/08/2024	NA	NA

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN	
			DESDE	HASTA		
1	N/A	**27/12/2023**	28/12/2023	14/01/2024	15/01/2024	
N/A	1	**15/01/2024**	16/01/2024	29/01/2024	30/01/2024	
2	N/A	Fecha de aprobación en SECOPII 13/02/2024	Fecha estimada en el acta 25/02/2024	Fecha en SECOPII 01/03/2024	Fecha estimada en el acta 26/02/2024	Fecha en SECOPII 2/03/2024
3	N/A	28/06/2024	28/06/2024	29/07/2024	19/07/2024	

APORTE EFECTUADO POR EL CONTRATISTA

Consecutivo	Aporte Herramienta menor (OAC) /Conocimiento Ancestral (Comunidades Indígenas)	Descripción / Objeto	Valor Aporte

VALOR TOTAL EJECUTADO

DOCUMENTO SOPORTE	RECURSOS EJECUTADOS DISCRIMINADOS POR APORTES DE		VALOR TOTAL EJECUTADO
	INVIAS	CONTRATISTA	
ACUMULADO AUXILIAR DETALLADO	$ 196.786.823,00	$ 1.000.000,00	$ 197.786.823,00
	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$ 196.786.823,00**	**$ 1.000.000,00**	**$ 197.786.823,00**

DESEMBOLSO

Valor total concedido:	$ 196.786.823,00
Valor Ejecutado:	$ 197.786.823,00
Saldo sin ejecutar:	$ -

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **O MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

METAS FISICAS EJECUTADAS RECIBIDAS POR LA INTERVENTORIA

1. MANTENIMIENTO:

TIPO DE OBRA	UND	CANTIDAD	PR INICIAL	PR FINAL
ROCERÍA	Ha	0,8		
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	ML	2		

1. MEJORAMIENTO:

TIPO DE OBRA	UND	CANTIDAD	PR INICIAL	PR FINAL
PLACA HUELLA	ML	100	0+0000	100+0000
MURO EN GAVIONES	M3	182		

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo del Convenio se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al Contratista y al Interventor

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA RECIBO DE LAS OBRAS

La interventoría deja constancia que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones

Se ejecutaron 65 ML de pavimento rigido bajo las los requerimientos de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Convenio quienes en ella intervienen.

Firma:

Nombre: YHOWER YHAIR SERNA ROA
Representante Legal ASOJAC DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATRATO
Contratista

Firma:

Nombre: CLARYCELLY MOSQUERA PALACIOS
Representante Legal Interventoria
Matrícula Profesional No. 0520209484 5 ANT

Nombre: EDIIER ANDRES ARBOLEDA
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.05202-316835 ANT

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.