ACUEDUCTO EL ROSAL S.A. E.S.P.	ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO		Código: GAF-F-016
	Fecha de emisión: 18-08-2026	Versión: 05	Página: 1 de 1

TIPO DE CONTRATO: OBRA

CONTRATO No.: 044-2026

CONTRATISTA: ACUATECNICA FERNANDO FACCINI Y CIA S.A.S (R.L. FRANCISCO FELIPE FACCINI ROBLEDO)

OBJETO: CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE COMPACTA N°1 DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA EL ROSAL S.A E.S.P. , INTERVENCION CON SUMINISTROS DE REPUESTOS, PIEZAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS EL TRATAMIENTO DE AGUA Y DEMAS EQUIPOS QUE LA COMPONEN

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: EL ROSAL, CUNDINAMARCA

PLAZO INICIAL: 30 DIAS

FECHA DE INICIACIÓN: 23 DE JULIO DE 2026

VALOR INICIAL: $ 62,233,177

INTERVENTOR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

SUPERVISOR: HUGO CONTRERAS NOMELY

PRÓRROGAS

PRORROGA No.	TIEMPO
1	0
2	0
3	0
4	0

SUSPENSIONES

ACTA No.	TIEMPO
1	0
2	0
3	0
4	0

ADICIONES

ADICION No.	VALOR
1	$ -
2	0
3	0
4	0

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	18/08/2026
VALOR ACTUAL	$ 62,233,177

EL SUSCRITO SUPERVISOR MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJA CONSTANCIA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN EL DÍA 18 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025 EN EL SIGUIENTE ESTADO:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD SEGÚN BALANCE FINAL	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	R	I
1	REVISION GENERAL	UND	1	100%			
2	DESOCUPAR Y LIMPIAR INTERIOR DE EL FILTRO	UND	1	100%			
3	EXTRAER CRUZETA DE FONDO, PARA LIMPIAR Y REVIZAR SU CAPACIDAD	UND	1	100%			
4	LIMPIAR CRUCETA CON SUS FLAUTAS	UND	1	100%			
5	LIMPIEZA FILTRO INTERIOR ACERO, CON GRATA Y OXIDESENGRASANTES	UND	1	100%			
6	RECUBRIMIENTO INTERIOR DEL FILTRO CON PELICULA EPOXICA	UND	1	100%			
7	SUMINISTRO DE LECHO FILTRANTE NUEVO ORIGINAL	UND	1	100%			
8	EMPAQUETADURA MANHOLES	UND	1	100%			
9	TRANSPORTE MATERIAL Y EQUIPOS	UND	1	100%			
10	LIMPIEZA Y PINTURA INTERNA DE LA UNIDAD FLOCULACION, SEDIMENTACION	UND	1	100%			
11	REVISION GENERAL	UND	1	100%			
12	DESOCUPAR Y LIMPIAR INTERIOR DE EL FILTRO	UND	1	100%			

13	EXTRAER CRUZETA DE FONDO, PARA LIMPIAR Y REVIZAR SU CAPACIDAD	UND	1	100%			
14	REIMPLANTAR CRUCETA CON SUS FLAUTAS	UND	1	100%			
15	LIMPIEZA FILTRO INTERIOR ACERO, CON GRATA Y OXIDESENGRASANTES	UND	1	100%			
16	RECUBRIMIENTO INTERIOR DEL FILTRO CON PELICULA EPOXICA	UND	1	100%			
17	SUMINISTRO DE LECHO FILTRANTE NUEVO ORIGINAL	UND	1	100%			
18	EMPAQUETADURA MANHOLES	UND	1	100%			
19	TRANSPORTE MATERIAL Y EQUIPOS	UND	1	100%			

PREVIA REVISIÓN DE LOS PRODUCTOS, BIENES O ACTIVIDADES SE CONSTATÓ QUE EL CONTRATISTA [CUMPLIÓ] CON EL OBJETO CONTRATADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO

LLENE SEGÚN CORRESPONDA:

LAS REPARACIONES (R) A QUE HAY LUGAR, SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DIA [ ] DEL MES DE [ ] DEL AÑO [ ]

LAS ACTIVIDADES INCONCLUSAS (I), SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DIA [ ] DEL MES DE [ ] DEL AÑO [ ]

LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASI MISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA

NOMBRE: HUGO CONTRERAS NOMELY
SUPERVISOR EL ROSAL S.A. E.S.P.