ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA No. FINAL

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA - MODALIDAD SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA **CONTRATO No.** 340-2025

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA CHAPAIMA SECTOR LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA" (CONVENIO No. ICCU 482 - 2025); "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA GRANADA A LA VEREDA LA CUMBRE EN EL SECTOR CRUCE CAMINO DE SALGUERO DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA" (CONVENIO No. ICCU 484 - 2025) Y "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA ACUAPAL AL CORREGIMIENTO DE LA PAZ EN EL SECTOR QUEBRADA GRANDE DEL MUNICIPIO DE GUADUAS,DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA" (CONVENIO No.ICCU 494- 2025)

CONTRATISTA : CONSORCIO PROYECTOS EMUNAH

SUPERVISOR: DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

PERÍODO A PAGAR: DEL 16/12/2025 AL 8/05/2026

En Guaduas - Cundinamarca, a los ONCE (11) días del mes de JUNIO del año 2026 se reunieron RAFAEL HERNAN RODRIGUEZ PRIETO, representante legal deCONSORCIO PROYECTOS EMUNAH identificado con Nit. 901.990.307-0 en su condicion de Contratista, y el ingeniero DAVID SANTIAGO OROZCO ROJAS Director de Obras e Infraestructura en su calidad de Supervisor dejan constancia, de la presente acta del recibo final de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación.

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA CHAPAIMA SECTOR LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA" (CONVENIO No. ICCU 482 - 2025)

ÍTEM	COD	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO ACTUALIZADAS			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
				CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
1.1	1	EXVAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR A 5 KM).	M3	59.37	$ 61,809.00	$ 3,669,066	0	59.37	59.37	$ -	$ 3,669,066.00	$ 3,669,066.00	-	$ -
1.2	2	CONCRETO CLASE D, F'C: 3000 PSI (BASES)	M3	42.76	$ 763,309.00	$ 32,638,708	0	42.76	42.76	$ -	$ 32,638,708.00	$ 32,638,708.00	-	$ -
1.3	3	CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI, 40% RAJÓN PARA BASES	M3	17.07	$ 536,309.00	$ 9,154,641	0	17.07	17.07	$ -	$ 9,154,641.00	$ 9,154,641.00	-	$ -
1.4	4	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN LUGAR	M3	22.75	$ 644,509.00	$ 14,662,375	0	22.75	22.75	$ -	$ 14,662,375.00	$ 14,662,375.00	-	$ -
1.5	5	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	4017.10	$ 8,000.00	$ 32,136,800	0	4017.10	4017.10	$ -	$ 32,136,800.00	$ 32,136,800.00	-	$ -
MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA GRANADA A LA VEREDA LA CUMBRE EN EL SECTOR CRUCE CAMINO DE SALGUERO DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA" (CONVENIO No. ICCU 484 - 2025)														
1.1	1	EXVAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR A 5 KM).	M3	202.98	$ 61,809.00	$ 12,544,164	0	202.98	202.98		$ 12,544,164.00	$ 12,544,164.00	-	$ -
1.2	2	CONCRETO CLASE D, F'C: 3000 PSI (BASES)	M3	25.91	$ 763,309.00	$ 19,777,103	0	25.91	25.91		$ 19,777,103.00	$ 19,777,103.00	-	$ -
1.3	3	CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI, 40% RAJÓN PARA BASES	M3	23.52	$ 536,309.00	$ 12,613,776	0	23.52	23.52		$ 12,613,776.00	$ 12,613,776.00	-	$ -
1.4	4	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN LUGAR	M3	12.82	$ 644,509.00	$ 8,262,490	0	12.82	12.82		$ 8,262,490.00	$ 8,262,490.00	-	$ -
1.5	5	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	2222.26	$ 8,000.00	$ 17,778,080	0	2222.26	2222.26		$ 17,778,080.00	$ 17,778,080.00	-	$ -
MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA ACUAPAL AL CORREGIMIENTO DE LA PAZ EN EL SECTOR QUEBRADA GRANDE DEL MUNICIPIO DE GUADUAS,DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA" (CONVENIO No.ICCU 494- 2025)														
1.1	1	EXVAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR A 5 KM).	M3	66.50	$ 61,809.00	$ 4,109,700	0	66.50	66.50		$ 4,109,700.00	$ 4,109,700.00	-	$ -
1.2	2	CONCRETO CLASE D, F'C: 3000 PSI (BASES)	M3	32.65	$ 763,309.00	$ 24,921,745	0	32.65	32.65		$ 24,921,745.00	$ 24,921,745.00	-	$ -
1.3	3	CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI, 40% RAJÓN PARA BASES	M3	16.34	$ 536,309.00	$ 8,763,142	0	16.34	16.34		$ 8,763,142.00	$ 8,763,142.00	-	$ -
1.4	4	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN LUGAR	M3	16.69	$ 644,509.00	$ 10,756,705	0	16.69	16.69		$ 10,756,705.00	$ 10,756,705.00	-	
1.5	5	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	2803.04	$ 8,000.00	$ 22,424,320	0	2803.04	2803.04		$ 22,424,320.00	$ 22,424,320.00	-	$ -
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS						$ 234,212,815.00				-	234,212,815.00	234,212,815.00	-	$ -
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS						$ 77,290,228.95				-	77,290,228.95	77,290,228.95	-	-
		ADMINISTRACIÓN	23%			$ 53,868,947.45					53,868,947.45	53,868,947.45		-
		IMPREVISTOS	5%			$ 11,710,640.75					11,710,640.75	11,710,640.75		-
		UTILIDAD	5%			$ 11,710,640.75				-	11,710,640.75	11,710,640.75		-
		AJUSTE AL PESO								-				
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS						$ 311,503,043.95				-	311,503,043.95	311,503,043.95	-	-

NOTA: Se reciben los elementos entregados por el contratista.

BALANCE PRESUPUESTAL

VIR INICIAL CONTR	311,503,043.95	**VIR ANTICIPO:**	-
VIR ADICIONES:	-	**% ANTICIPO :**	0%
VIR ACTUAL CONT	311,503,043.95	**% RETEGARANTIA :**	0%

NO.		DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	RETENCIÓN GARANTÍA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO A LIBERAR	% PAGADO ACUMULADO
1		ACTA DE RECIBO FINAL		$ 311,503,043.95	99.99%	-	-	-	$ 311,503,043.95	$ -	99.99%
						-	-	-	$ -		
		TOTAL		$ 311,503,043.95	99.99%	-	-	-	$ 311,503,043.95	$ -	99.99%

EL CONTRATISTA:

Firma:
CONSORCIO PROYECTOS EMUNAH
R.L. RAFAEL HERNAN RODRIGUEZ PRIETO
NIT. No. 901.990.307-0

SUPERVISOR

Firma:
DAVID SANTIAGO OROZCO ROJAS
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE GUADUAS

Elaboró: JEAN MARCO MENDIVELSO RONDEROS - AP. - DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA
Revisó: DAVID SANTIAGO OROZCO ROJAS - DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA
Revisó: DANIEL SANCHEZ - ASESOR JURIDICO

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADUAS CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

ACTA DE TERMINACIÓN CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No 340 (Número de Contrato) **DE** DICIEMBRE 12 DE 2025 (Fecha de suscripción)

LICITACIÓN PÚBLICA ☐
SELECCIÓN ABREVIADA ☑
CONCURSO DE MÉRITOS ☐
CONTRATACION MINIMA CUANTIA ☐

SAMC-021-2025 (Número del proceso de selección)

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA CHAPAIMA SECTOR LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA" (CONVENIO No. ICCU 482 - 2025); "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA GRANADA A LA VEREDA LA CUMBRE EN EL SECTOR CRUCE CAMINO DE SALGUERO DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA" (CONVENIO No. ICCU 484 - 2025) Y "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA ACUAPAL AL CORREGIMIENTO DE LA PAZ EN EL SECTOR QUEBRADA GRANDE DEL MUNICIPIO DE GUADUAS,DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA" (CONVENIO No.ICCU 494- 2025)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE GUADUAS			
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DOS (2) MESES			
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	16 (Día)	**DE** DICIEMBRE	**DE**	2025 (Año)
FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO	15 (Día)	**DE** FEBRERO	**DE**	2026 (Año)
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	24 (Día)	**DE** DICIEMBRE	**DE**	2025 (Año)
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	**VEINTE (20) DÍAS**			
FECHA DE REINICIO	14 (Día)	**DE** ENERO	DE	2026 (Año)
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2	22 (Día)	**DE** ABRIL	DE	2026 (Año)
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	**QUINCE (15) DÍAS**			
FECHA DE REINICIO	7 (Día)	**DE** MAYO	DE	2026 (Año)
FECHA OTRO SI No. 1	6 (Día)	**DE** MARZO	DE	2026 (Año)
TIEMPO PRORROGADO	**UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS**			
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	8 (Día)	**DE** MAYO	DE	2026 (Año)
VALOR DEL CONTRATO	$ 311,503,277.00			
VALOR EJECUTADO	$ 311,503,043.95			
SALDO A LIBERAR	$ 233.05			
VALOR DEL ANTICIPO	$ 0.00			
CONTRATISTA	CONSORCIO PROYECTOS EMUNAH			
SUPERVISOR	DAVID SANTIAGO OROZCO ROJAS			

En Guaduas Cundinamarca ; a los ONCE (11) días del mes JUNIO de 2026

Se reunieron, el Ing. **DAVID SANTIAGO OROZCO ROJAS**, Director de Obras e Infraestructuraen calidadde supervisory el señor**RAFAEL HERNAN RODRIGUEZ PRIETO**, identificado con la Cédula de CiudadaníaNo. 6.759.068expedidaen Tunja Boyacá,representantelegal de **CONSORCIO PROYECTOS EMUNAH** Nit. 901.990.307-0 en su calidad de Contratista,con el fin de dar terminaciónal Contratode ObraPublicaNo. 340 de fecha Diciembre de 2025.

El valor del presentecontrato, será pagadode conformidadcon lo dispuestoen la claúsula(**FORMA DE PAGO**) del contrato, teniendo en cuentala destinaciónde los Certificados de Disponibilidad y de Registro Presupuestal, que lo amparan, para su afectación, como se relaciona a continuación:

CDP		RP		RUBRO	VALOR
No.	Fecha	No.	Fecha		
2025000605	11/09/2025 11/09/2025 11/09/2025	2025001268	12/12/2025 12/12/2025 12/12/2025	2.3.24.2402042.2.3.2.02.02.00 5.205.1.2.3.3.04.19 2.3.24.2402042.2.3.2.02.02.00 5.205.1.2.3.3.04.20 2.3.24.2402042.2.3.2.02.02.00 5.205.1.2.3.3.04.22	$ 122.708.101,00 $ 94.397.588,00 $ 94.397.588,00

constanc

ONCE (11) días del mes de JUNIO de 2026
(Día en letras) (Día en número) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

(Firma)
(Nombre) RAFAEL HERNAN RODRIGUEZ PRIETO
R/L CONSORCIO INTERPROYECTOS EMUNAH
NIT. 901.990.701-4
CONTRATISTA

(Firma)
(Nombre) DAVID SANTIAGO OROZCO ROJAS
Director de Obras e Infraestructura
SUPERVISOR