CONTRACORRIENTE
INGENIERIA

COM04-EIC-DIR-OF-013

Bogotá D.C., 10 de julio de 2026

ARQ. LEONARDO POLANCO
Director de Interventoría

APSA GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S.

Objeto: Consultoría, estudios y diseños para la construcción de las instalaciones del Comando de Región de Policía No. 4.

Asunto: Remisión Informe Diario de Campo No. 02 - Avance de exploraciones geotécnicas, control de acceso y registro fotográfico. Respuesta y seguimiento al oficio APSA-INT-013-2026.

Respetado Arquitecto:

En atención al oficio APSA-INT-013-2026 del 7 de julio de 2026, mediante el cual esa Interventoría solicitó la remisión de informe diario de avance de trabajos de campo, control de acceso de personal y registro fotográfico, remitimos el Informe Diario de Campo No. 02 correspondiente a la jornada de exploración geotécnica desarrollada el 09 de julio de 2026 en el predio del proyecto.

El informe adjunto consolida la información suministrada por GEOESTUDIOS-LAB y la presenta en el formato documental de CONTRACORRIENTE INGENIERÍA S.A.S. Incluye avance de actividades, relación de personal que ingresó a las instalaciones, registro preliminar de sondeos, registros de perforación y soporte fotográfico.

Como resumen de la jornada, se informa que se continuó la exploración del Sondeo No. 2 desde 5,80 m hasta 11,60 m, suspendiéndose por rechazo, con nivel freático reportado a 2,30 m. Así mismo, se ejecutó el Sondeo No. 3 hasta 12,25 m, suspendiéndose por rechazo, con nivel freático reportado a 2,50 m. La actividad se desarrolló entre las 7:00 a.m. y las 4:30 p.m.

Para efectos de coordinación directa, se mantiene como persona designada por la Consultoría para consolidar y remitir la información diaria al Ing. Jaime David Granada Sepúlveda, Coordinador Técnico de la Consultoría, con revisión del Director Técnico.

La presente comunicación se remite como seguimiento y respuesta al requerimiento de la Interventoría, sin que el informe diario sustituya los informes técnicos, memorias o productos contractuales que serán presentados conforme al alcance y cronograma del componente geotécnico. Agradecemos confirmar el recibido de la presente comunicación y del informe adjunto.

Anexos:

- Informe Diario de Campo No. 02 - Avance exploraciones geotécnicas, 09 de julio de 2026.
- Registro fotográfico y registros preliminares de perforación incorporados en el informe.

Cordialmente,

CÉSAR AUGUSTO GÓMEZ URAZÁN
Director Técnico
CONTRACORRIENTE INGENIERÍA S.A.S.
NIT 901784536-8