ARQUITECTO LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ MARTINEZ

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

Contratista: VERDE URBANO ARQUITECTURA S.A.S.

Contrato Obra No. 50006442026

Objeto contrato de Obra: REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DE LAS CASAS ATRAPASUEÑOS DE VILLAVICENCIO Y PUERTO LÓPEZ, ADSCRITAS AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF, A CARGO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL META, CON EL FIN DE GARANTIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO, SEGURIDAD Y CONDICIONES DE HABITABILIDAD.

Hora inicio _____ Hora final _____

Objeto contrato de Interventoria: "REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DE LAS CASAS ATRAPASUEÑOS DE VILLAVICENCIO Y PUERTO LÓPEZ, ADSCRITAS AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ´ICBF, A CARGO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL META, CON EL FIN DE GARANTIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO, SEGURIDAD Y CONDICIONES DE HABITABILIDAD

Cliente: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Interventor: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ MARTINEZ

Contrato Interventoria No. 50006482026


Fecha: 11 | 6 | 2026

ACTA No. No. _____

TIPO DE REUNIÓN

[ ]	INTERNO	[ ]	EXTERNO	[ ]	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (HS)
[X]	INTERVENTORÍA	[X]	CLIENTE	[ ]	AMBIENTAL (E)
[X]	CONTRATISTA	[ ]	PROVEEDOR	[ ]	OTRO CUAL _____

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	EMPRESA O CONSORCIO	CARGO	FIRMA
LENIN BOHORQUEZ	INTERVENTORIA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
JACINTO MALAGON	VERDE URBANO ARQUITECTURA S.A.S.	RESIDENTE DE OBRA	
KEVIN SANCHEZ GARCIA	ICBF	ING. CIVIL	

ORDEN DEL DIA

1 Información contractual

N.A.

2 Programación de obra

N.A.

3 Temas varios

VISITA PRELIMINAR DE OBRA (VILLAVICENCIO)

Se realiza visita al establecimiento de Villavicencio y se evidencia lo siguiente:

durante la visita se indica que el establecimiento requiere; Limpieza de cubierta y placas aereas, requiere el mantenimiento de electrobomba y suministro e instalacion de equipo de presion constante hidrofloo, adecuacion de tapas de cuarto de bombas, adeucacion de puerta de acceso a este sector, impermeabilizacion de fachadas en ladrillo ya que se estan presentando filtraciones de aguas lluvias, pintura de fachadas, adeucacion de zona verde fachada principal, se requiere aplicacion de gravilla, instalacion de capa acceso principal, mantenimiento de canales y bajantes metalicas, adecuacion de zona entre parqueadero y oficinas, mas exactamente en el piso del bajante de ese sector, ya que se presentan empozamientos de agua y esta se filtra al interior de las oficinas, se requiere la revision y mantenimiento de las redes contro incendio, revision de accesorios de los sanitarios como llaves, valvulas y arboles internos de los tanques de agua de los sanitarios, lavado de taque plastico elevado, se solicita la revision de las ventanas batientes, ya que algunas presentan filtraciones de agua y algunas manijas sueltas, probablemente se requiere sellar juntas, hay algunas puertas que requierne mantenimiento ya que estan dañadas las bisagras y cerraduras, se requiere la instalacion de angeo y una revision puntual de algunos aparatos electricos.

COMPROMISOS

No.	FRENTE DE OBRA	ACTIVIDAD	UBICACIÓN	FECHA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	CERRADO
1		ENTREGAR EL BALANCE - DIAGNOSTICO		18/06/026	CONSTRUCTOR		
2							

ARQUITECTO LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ MARTINEZ

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

Contratista: VERDE URBANO ARQUITECTURA S.A.S.

Contrato Obra No. 50006442026

Objeto contrato de Obra: REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DE LAS CASAS ATRAPASUEÑOS DE VILLAVICENCIO Y PUERTO LÓPEZ, ADSCRITAS AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF, A CARGO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL META, CON EL FIN DE GARANTIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO, SEGURIDAD Y CONDICIONES DE HABITABILIDAD.

Hora inicio _____ Hora final _____

Objeto contrato de Interventoria: "REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DE LAS CASAS ATRAPASUEÑOS DE VILLAVICENCIO Y PUERTO LÓPEZ, ADSCRITAS AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ´ICBF, A CARGO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL META, CON EL FIN DE GARANTIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO, SEGURIDAD Y CONDICIONES DE HABITABILIDAD

Cliente: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Interventor: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ MARTINEZ

Contrato Interventoria No. 50006482026


Fecha: 12 | 6 | 2026

ACTA No. No. _____

TIPO DE REUNIÓN

☐	INTERNO	☐	EXTERNO	☐	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (HS)		
☒	INTERVENTORÍA	☒	CLIENTE	☐	AMBIENTAL (E)		
☒	CONTRATISTA	☐	PROVEEDOR	☐	OTRO	CUAL	_____

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	EMPRESA O CONSORCIO	CARGO	FIRMA
LENIN BOHORQUEZ	INTERVENTORIA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
JACINTO MALAGON	VERDE URBANO ARQUITECTURA S.A.S.	RESIDENTE DE OBRA	
KEVIN SANCHEZ GARCIA	ICBF	ING. CIVIL	

ORDEN DEL DIA

1 Información contractual

N.A.

2 Programación de obra

N.A.

3 Temas varios

VISITA PRELIMINAR DE OBRA (PUERTO LOPEZ)

Se realiza visita al establecimiento de puerto lopez y se evidencia lo siguiente:

durante la visita se indica que el establecimiento requiere la instalación de una cubierta o "parasol" en el acceso como medida de protección para mitigar la afectación climática, corrección de humedades en muros tales como oficina de administración, mantenimiento y adecuación de elementos de ornamentación tales como puertas, ventanas aqui se debe incluir revision y adecuacion de marco-cerraduras-bisagras, así como la instalación de angeos como medida de protección, cambio de divisiones en acero inoxidable en baños, asi como la revision de las redes de suministro de agua y desague, generar un nuevo espacio en el hall para que funcione como deposito, construcción de una nueva área de servicio como deposito shut y lava traperos, se recomienda inicialmente en la zona verde interna, se requiere intervenir la cocina en cuanto a sus muebles y revision del sistema de abastecimiento de agua y desagüe, también se requiere la revisión de los puntos eléctricos, revision de la red contra incendios y la intervención de mantenimiento en cubierta, cambio de blackout en auditorio, realizar labores para garantizar el desague de las aguas lluvias que se empozan en las zonas verdes internas entre otros.

COMPROMISOS

No.	FRENTE DE OBRA	ACTIVIDAD	UBICACIÓN	FECHA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	CERRADO
1		ENTREGAR EL BALANCE - DIAGNOSTICO		19 de junio 026	CONSTRUCTOR		
2							

LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ MARTINEZ

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

Contratista: **VERDE URBANO ARQUITECTURA S.A.S.** Contrato Obra No. 50006442026

Objeto contrato de Obra: REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DE LAS CASAS ATRAPASUEÑOS DE VILLAVICENCIO Y PUERTO LÓPEZ, ADSCRITAS AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF, A CARGO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL META, CON EL FIN DE GARANTIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO, SEGURIDAD Y CONDICIONES DE HABITABILIDAD.

Hora inicio _____ Hora final MARTINEZ

Objeto contrato de Interventoria: "REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DE LAS CASAS ATRAPASUEÑOS DE VILLAVICENCIO Y PUERTO LÓPEZ, ADSCRITAS AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 'ICBF, A CARGO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL META, CON EL FIN DE GARANTIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO, SEGURIDAD Y CONDICIONES DE HABITABILIDAD

Cliente: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Interventor: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ MARTINEZ Contrato Interventoria No. 50006482026

Fecha: 26 | 6 | 2026 **ACTA No.** No.

TIPO DE REUNION

[ ]	INTERNO	[ ]	EXTERNO	[ ]	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (HS)
[X]	INTERVENTORÍA	[X]	CLIENTE	[ ]	AMBIENTAL (E)
[X]	CONTRATISTA	[ ]	PROVEEDOR	[ ]	OTRO CUAL _____

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	EMPRESA O CONSORCIO	CARGO	FIRMA
LENIN BOHORQUEZ	CONSORCIO BETA REGIONALES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
JACINTO MALAGON	VERDE URBANO ARQUITECTURA S.A.S.	RESIDENTE DE OBRA	
KEVIN SANCHEZ GARCIA	ICBF	ING. CIVIL	
SANDRA CRUZ LONDOÑO	CENTRO ATRAPASUEÑOS V/cio	CONTRATISTA	

ORDEN DEL DIA

1 Información contractual

N.A.

2 Programación de obra

N.A.

3 Temas varios

AVANCE DE PRESUPUESTO INTERVENCION

La socializacion que se presenta es manera de acitvdades generales las cuales no contemplan memorias de calculo ni estan sustentadas por un informe diagnostico.

El ingeniero Jacinto realiza la socializacion de las actividades proyectadas para el establecimiento atrapasueños de villavicencio, el supervisor esta priorizando las actividades las cuales tienen mayor mayor necesidad de intervencion, debido al impacto que tiene en el funcionamiento cotidiano del establecimiento, dentro de las priorizaciones se tiene el concenso que se priorice la intervencion de la cubierta, canales y bajantes, placa, manejo de humedades en fachadas, ventanas y manejo de aguas lluvias en parqueadero, intervencion de aparatos sanitarios, ornamentacion de estos espacios y en auditorio, tambien se requiere que se intervenga el sistema de bombeo, y si queda recurso se va a intervenir la pintura exterior e interior, intervencion de zonas verdes externas.

se solicita la entrega de este balance ajustado para el dia 30 de junio, asi como se solicita el inicio de actividades el dia 1 de julio, iniciando con los alcances ya aprobados como manejo de humedades y manentimiento y adecuacion de sistema de bombeo.

COMPROMISOS

No.	FRENTE DE OBRA	ACTIVIDAD	UBICACIÓN	FECHA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	CERRADO
1		Entregar paquete financiero del alcance aprobado.	Villavicencio	30/06/2026	Constructor		
2		Comité Tecnico de Seguimiento y cumplimiento	villavicencio	30/06/2026	Interventoria		

ARQUITECTO LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ MARTINEZ

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

Contratista: **VERDE URBANO ARQUITECTURA S.A.S.** Contrato Obra No. 50006442026

Objeto contrato de Obra: REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DE LAS CASAS ATRAPASUEÑOS DE VILLAVICENCIO Y PUERTO LÓPEZ, ADSCRITAS AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF, A CARGO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL META, CON EL FIN DE GARANTIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO, SEGURIDAD Y CONDICIONES DE HABITABILIDAD.

Hora inicio _____ Hora final _____

Objeto contrato de Interventoria: "REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DE LAS CASAS ATRAPASUEÑOS DE VILLAVICENCIO Y PUERTO LÓPEZ, ADSCRITAS AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 'ICBF, A CARGO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL META, CON EL FIN DE GARANTIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO, SEGURIDAD Y CONDICIONES DE HABITABILIDAD

Cliente: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Interventor: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ MARTINEZ Contrato Interventoria No. 50006482026

Fecha: 2 | 7 | 2026 **ACTA No.** No.

TIPO DE REUNION

☐	INTERNO	☐	EXTERNO	☐	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (HS)
X	INTERVENTORÍA	X	CLIENTE	☐	AMBIENTAL (E)
X	CONTRATISTA	☐	PROVEEDOR	☐	OTRO CUAL _____

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	EMPRESA O CONSORCIO	CARGO	FIRMA
LENIN BOHORQUEZ	INTERVENTORIA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
JACINTO MALAGON	VERDE URBANO ARQUITECTURA S.A.S.	RESIDENTE DE OBRA	
KEVIN SANCHEZ GARCIA	ICBF	ING. CIVIL	

ORDEN DEL DIA

1 Información contractual

N.A.

2 Programación de obra

N.A.

3 Temas varios

AVANCE DE PRESUPUESTO INTERVENCION

El constructor entrega los presupuestos de intervencion para los frentes de villavicencio y puerto lopez

El ingeniero Jacinto realiza la socializacion de las actividades proyectadas para el establecimiento atrapasueños de puerto lopez, las cuales se centron en la construccion de un deposito y un cuarto de basuras, asi como la construccion de una poceta para servicio de aseo, esa intervencion tiene un costo aproximado de $ 26,459,693, el alcance fisico se ajusta a lo requerido por el ICBF. En cuanto a villavicencio se entrega un presupuesto de intervencion por $ 70,032,811. la intervetoria indica que revisara estos presupuesto para verificar los precios y las cantidades.

El constructor indica que el dia 2 de julio entregara a interventoria el listado de personal y los demas documentos previos al inicio de las obras el dia viernes 3 de julio.

COMPROMISOS

No.	FRENTE DE OBRA	ACTIVIDAD	UBICACIÓN	FECHA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	CERRADO
1		Entregar paquete documental del personal que iniciara labores el 3 de julio.	Villavicencio	2/07/2026	Constructor		
2		Comité Tecnico en Obra.	villavicencio	3/07/2026			

ARQUITECTO LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ MARTINEZ

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

Contratista: **VERDE URBANO ARQUITECTURA S.A.S.** Contrato Obra No. 50006442026

Objeto contrato de Obra: REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DE LAS CASAS ATRAPASUEÑOS DE VILLAVICENCIO Y PUERTO LÓPEZ, ADSCRITAS AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF, A CARGO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL META, CON EL FIN DE GARANTIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO, SEGURIDAD Y CONDICIONES DE HABITABILIDAD.

Hora inicio _____ Hora final _____

Objeto contrato de Interventoria: "REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DE LAS CASAS ATRAPASUEÑOS DE VILLAVICENCIO Y PUERTO LÓPEZ, ADSCRITAS AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ´ICBF, A CARGO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL META, CON EL FIN DE GARANTIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO SEGURIDAD Y CONDICIONES DE HABITABILIDAD

Cliente: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Interventor: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ MARTINEZ Contrato Interventoria No. 50006482026

Fecha: 17 | 7 | 2026 **ACTA No.** No.

TIPO DE REUNION

☐	INTERNO	☐	EXTERNO	☐	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (HS)
☒	INTERVENTORÍA	☒	CLIENTE	☐	AMBIENTAL (E)
☒	CONTRATISTA	☐	PROVEEDOR	☐	OTRO CUAL _____

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	EMPRESA O CONSORCIO	CARGO	FIRMA
LENIN BOHORQUEZ	INTERVENTORIA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
JACINTO MALAGON	VERDE URBANO ARQUITECTURA S.A.S.	RESIDENTE DE OBRA	
KEVIN SANCHEZ GARCIA	ICBF	ING. CIVIL	
DIANA LORENA RUEDA	ICBF	PROF. ESPECIALIZADO. COORD. ADMIN Y TH	

ORDEN DEL DIA

1 Información contractual

N.A.

2 Programación de obra

N.A.

3 Temas varios

ALCANCES DE OBRA CONTRACTUALES

el constructor manfiesta que se hay algunas diferencias de criterio en el alcance de obra con interventoria.

Se da la palabra al interventoria, este manifiesta que la principal diferencia es en el item 2,1 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTA ARQUITECTONICA TIPO SANDWICH, ya que no es claro cual es el mantenimiento que se debe realizar, pues actualmente solo se ha realizado el lavdo de esta cubierta, a lo que el constructor indica inicialmente que esta limpieza se debe tener en cuenta como mantenimiento, a lo que la interventoria no esta de acuerdo debido a que el item describe dos actividades distitnas que son, la limpieza y el mantenimiento, hasta el momento solo se ha realizado la limpieza, motivo por el cual la interventoria indica que bajo ese criterio no dara por aprobado esta actividad, el mantenimiento debe ser otra actividad distitnta a la limpieza, a lo que el instituto indica que si el diagnostico arroja que no hay mas actividades que a ejecutar en esta estructura, se debe dar por cumplido con el item, a lo que la interventoria indica que debido al costo de la actividad y a la descripcion misma no dara por cumplida esta actividad hasta que se realice una intervencion distitnta o adiconal a la limpieza, a no ser que este requermiento para dar por cumplida la actividad se realice por escrito por parte del ICBF; ante esta situacion el ICBF solicita se entregue un informe sobre la situacion actual de esta actividad y cual es la postura tecnica de la interventoria para la ejeucion de esta actividad. la interventoria indica que entregara dicho informe, adicional a este se indica que el constructor y la interventoria conjuntamente realizaran una nueva revision y evaluacion del estado de las cubiertas para validar intervenciones adicionales que se ajusten y se puedan enmarcar dentro de la descripcion de de esta actividad, ya que se ha evidenciado algunos problemas de instalacion de algunas tejas y humedades.

Tambien se quiere aclarar el alcance de otro item, el 5,2 MANTENIMIENTO DE VENTANA METÁLICAS, ya que actualmente el constructor cuantifica la totalidad de una ventana de aproximadamente de 2,80 x 2,15 en la memoria de calculo, pero solo interviene una area o ventana interna dentro de dicho ventanal de 0,43 x 2,83 aproximadamente, a lo cual la interventoria indica que solo se puede cobrar el area de la ventana intervenida, que en este caso es de 0,43 x 2,83, ante esta discrepancia el constructor solicita al ICBF se le apruebe la medida de intervencion planteada por el, pero el ICBF indica que solo se paga el area neta intervenida que en este caso a modo de ejemplo es de 0,43 x 2,83, si la ventana es intervenida en su totalidad.

Tambien se toca el tema del item 1,31 MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Retiro y remplazo de la superficie de impermeabilizacion averiada, reparacion de los desperfectos en los encuentros con sumideros y paramentos verticales, ya que el manto revisado no presenta daños o requiere la intervencion indicad en la descripcion de este item, motivo por el cual solo se realiza la pintura (bituminosa) de dicho mantenimiento para prolongar la vida util de este material, para esto se creara un item de solo pintura.

COMPROMISOS

No.	FRENTE DE OBRA	ACTIVIDAD	UBICACIÓN	FECHA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	CERRADO
1		ENTREGAR INFORME TECNICO	Villavicencio	21/07/2026	INTERVENTORIA		