ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Radicado Nº I-2021-8506
Fecha: 02-02-2021 - 15:04
Folios: 1 Anexos:
Radicador: JAVIER HUMBERTO HERNANDEZ - 4400
Destino: 4300 - DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRÁMITE con el codigo de verificación: RSV1I

MEMORANDO

PARA: LUIS ANTONIO PINZON PARRA
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos

IVAN OSEJO VILLAMIL
Dirección de Bienestar estudiantil

DE: ANGELA LILIANA DIAZ POVEDA
Dirección de Dotaciones Escolares

Asunto: Solicitud con atención de novedades necesarias para instalación de equipos de cocina del contrato No. 2037455 de 2020

Respetados directores:

En la semana del 25 al 29 de enero de 2021 en compañía de representantes de cada una sus Direcciones, se efectuaron las visitas a las Instituciones Educativas a las cuales se harán la entrega de equipos de cocina por medio del contrato del asunto.

La finalidad de la visita fue la verificación de espacios y aspectos pertinentes para la instalación y puesta en servicio, obteniendo el siguiente resultados y recomendaciones que deben ser tenidas en cuentas para la adecuada instalación de los equipos:

	COLEGIO	A TENER PRESENTE
1	Colegio Prospero Pinzón	Para el equipo lavavajillas se hace necesaria toma trifásica, la actual es bifásica.
2	Colegio Julio Garavito	Para el equipo lavavajillas se hace necesaria toma trifásica, la actual es bifásica.
3	Colegio Diana Turbay	El desagüe para el horno combi, está del lado opuesto a la necesidad del equipo
4	Colegio Jose Acevedo y Gomez	Para los chisperos de las estufas enanas se hace necesario un tomacorriente de 110voltios, la actualidad está en bifásica
5	Colegio La bici	Para el equipo lavavajillas se hace necesaria toma trifásica, la actual es bifásica.
6	Colegio Tabora	La puerta de acceso a la cocina tiene una parte fija que reduce área para ingreso de equipos, la necesidad es de 1.10 metros y la actual mide 0.90 metros.
7	Colegio Jose Eustasio Rivera	Sin novedad
8	Colegio Nuevo Chile	Para el equipo lavavajillas se hace necesaria toma trifásica, la actual es bifásica. Para el horno combi la toma es trifásica y el equipo pide bifásica,

		el contratista mismo puede hacer la suspensión de una línea en el momento de la instalación, manifestó.

Se solicita del apoyo de ustedes para que se inicien las gestiones necesarias según cada caso, a fin de contar con las condiciones que se requieren en las fechas de entrega y que se remiten en el documento adjunto.

Cordialmente,

LILIANA DÍAZ POVEDA
Director Dotaciones Escolares

ICOMAGER S.A.S.

NIT. 900.129.038-1
EQUIPOS Y DOTACIONES EN GENERAL
FABRICA Y OFICINAS: CALLE 6 No. 32A-40 TELEFAX: 9054841
E-MAIL: icomager@yahoo.com CELULAR 3174269017/ 3164470683
www.icomager.com - BOGOTA D.C. – COLOMBIA

Bogotá D.C., enero 26 de 2021

Señores,
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
Ciudad

Atn: Dra. Katalina Plazas

Referencia: MODIFICACIÓN CRONOGRAMA DE ENTREGAS CONTRATO No. CO1.PCCNTR.2037455

Cordial saludo,
Me permito informarle que debido a la situación actual de la pandemia por el COVID 19 que ha ocasionado medidas restrictivas como cuarentenas y toques de queda en la ciudad; nuestro trabajo de fabricación de equipos se ha visto retrasado en aproximadamente dos semanas. Concretamente, nuestra fábrica está ubicada en la localidad de Puente Aranda que se encuentra en cuarentena total desde el 18 de enero hasta el 28 del mismo mes. Igualmente antes de esta cuarentena también nos habíamos visto afectados por las cuarentenas de fines de semana que nos impidieron trabajar viernes y sábados.

Por las anteriores razones, nos vemos obligados a replantear el cronograma de entregas e instalaciones y hacer una nueva propuesta, que enviamos adjunta a la presente comunicación, ajustando las fechas.

Atentamente,



_____
GERMÁN PÉREZ BARRERO
Representante Legal

ICOMAGER SAS

NIT. 900.129.038-1
EQUIPOS Y DOTACIONES EN GENERAL
FABRICA Y OFICINAS: CALLE 6 No. 32A-40 TELEFAX: 9054841

CRONOGRAMA DE TRANSPORTE, ENTREGA E INSTALACIÓN DE EQUIPOS
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.2037455 DEL 2020
SUSCRITO ENTRE ICOMAGER SAS Y LA SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ D.C.

Bogotá D.C., enero 26 de 2020


Señores,
SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACIÓN
Atn: Dra. KATALINA PLAZAS
Ciudad

Referencia: **CRONOGRAMA CONTRATO No. CO1.PCCNTR.2037455 DEL 2020**

En cumplimiento de nuestras obligaciones como contratistas del contrato arriba referenciado, ponemos a su consideración el cronograma de transporte, entregas e instalacioens de equipos:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	LOCIALIDAD	DIRECCIÓN	FECHA	HORA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					ESTUFA INDUSTRIAL 4 FOGONES GAS NATURAL	ESTUFA ENANA GAS NATURAL	HORNO COMBI 20 BANDEJAS GN	MARMITA A GAS 250 LITROS	SARTÉN BASCULANTE A GAS 150 LITROS	SARTÉN BASCULANTE A GAS 80 LITROS	BAÑO MARÍA 4 AZAFATAS ELÉCTRICO	BAÑO MARÍA 5 AZAFATAS ELÉCTRICO	MANTENEDOR DE ALIMENTOS	BÁSCULA DIGITAL CON LECTOR DE PIE	ESMERIL DIGITAL	LICUADORA INDUSTRIAL 25 LITROS	PELADOR DE TUBÉRCULOS INDUSTRIAL	PROCESADOR DE ALIMENTOS	MÁQUINA LAVA VAJILLAS DE CAPOTA EN FIBRA DE LAVADO	CONGELADOR VERTICAL DE 1400 LITROS EN ACERO INOXIDABLE	CONGELADOR VERTICAL 800 LITROS EN ACERO INOXIDABLE	LICUADORA INDUSTRIAL BASCULANTE 8 LITROS	NEVERA VERTICAL DE 1800 LITROS EN ACERO INOXIDABLE	NEVERA DOMÉSTICA VERTICAL DE 800 LITROS
JOSE ACEVEDO / GUSTAVO RESTREPO SEDE B	RAFAEL URIBE	KR 13 A # 26 - 17 SUR	feb-04	8:00 a. m.		2	1	1	1			1	3	2	2	1	1	1	1					
DIANA TURBAY	RAFAEL URIBE	DG 48 Z SUR # 4B - 10	feb-04	3:00 p.m.			1												1					
TABORA	ENGATIVA	KR 77 B # 74 A - 02	feb-05	8:00 a.m.			1												1					
LA BICI	BOSA	KR 81 A # 58 J - 45 SUR	feb-05	2:00 p.m.			1												1					
PRÓSPERO PINZON	KENNEDY	CL 35 C SUR # 78 F - 81	feb-08	8:00 a.m.			1												1					
JULIO GARAVITO	PUENTE ARANDA	CL 40 B SUR # 52 C - 60	feb-08	2:00 p.m.			1												1					
JOSE ESTAUCIO RIVERA / METROVIVIENDA	USME	Dg. 136 Bis Sur # 14 - 98	feb-09	8:00 a.m.			1												1					
COL GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE SAN JOSE (IED)	SUMAPAZ	VDA SAN JOSÉ	feb-10	8:00 a.m.																				1
COL GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE CONCEPCIÓN (IED)	SUMAPAZ	VDA LA CONCEPCION	feb-10	10:00 a.m.																				1
COL GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE TUNAL ALTO (IED)	SUMAPAZ	VDA TUNAL ALTO	feb-10	1:00 p.m.																				1
COL GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE TUNAL BAJO (IED)	SUMAPAZ	VDA TUNAL BAJO	feb-10	3:00 p.m.																				1
COL GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE LA UNIÓN (IED)	SUMAPAZ	VDA LA UNIÓN	feb-11	8:00 a.m.																				1
COL GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE SANTO DOMINGO (IED)	SUMAPAZ	VDA SANTO DOMINGO	feb-11	10:00 a.m.																				1

COL GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE SAN JUAN (IED)	SUMAPAZ	VDA SAN JUAN	feb-11	1:00 p.m.																			1
COL GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE TOLDO (IED)	SUMAPAZ	VDA EL TOLDO	feb-11	3:00 p.m.																			1
COL JAIME GARZÓN SEDE TABACO (IED)	SUMAPAZ	KM 8 VIA BETANIA EL TABACO	feb-12	8:00 a.m.																			1
COL JAIME GARZÓN SEDE SANTA ROSA DE NAZARET (IED)	SUMAPAZ	KM 35 VIA SAN JUAN DE SUMAPAZ SANTA ROSA DE BODEGAS	feb-12	10:00 a.m.																			1
COL GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE SAN ANTONIO (IED)	SUMAPAZ	VDA SAN ANTONIO	feb-17	8:00 a.m.																			1
COL JAIME GARZÓN SEDE R OS (IED)	SUMAPAZ	KM 12 VIA NAZARET VDA R OS	feb-17	10:00 a.m.																			1
COL JAIME GARZÓN SEDE ANIMAS (IED)	SUMAPAZ	KM 5 V A NAZARET VDA ANIMAS	feb-17	1:00 p.m.																			1
COL JAIME GARZÓN SEDE NAZARET (IED)	SUMAPAZ	KM 12 V A NAZARET CENTRO PPOBLADO	feb-17	3:00 p.m.																			1
COL JAIME GARZÓN SEDE LAS AURAS (IED)	SUMAPAZ	KM 6 V A NAZARET VDA AURAS	feb-18	8:00 a.m.																			1
COL JAIME GARZÓN SEDE PE ALIZA (IED)	SUMAPAZ	KM 16 V A BETANIA PE ALIZA	feb-18	10:00 a.m.																			1
COLJAIME GARZÓN SEDE RAIZAL (IED)	SUMAPAZ	KM 8 V A BETANIA VDA RAIZAL	feb-18	1:00 p.m.																			1
COL JAIME GARZÓN SEDE ADELINA GUTIÉRREZ (IED)	SUMAPAZ	KM 8 V A CORREG BETANIA	feb-18	3:00 p.m.																			1
COL ANTONIO GARCIA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	KR 17 F # 73 A - 31 SUR	feb-24	8:00 a.m.													1						
COL RODRIGO LARA BONILLA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	KR 43 A # 66 - 51 SUR	feb-24	11:00 p.m.													1						
DIANA TURBAY	RAFAEL URIBE	DG 48 Z SUR # 4 B - 10	feb-25	8:00 a. m.		2		1	1			1	2	1	1	1	1	1					
COL CUNDINAMARCA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	CL 153 # 103 B - 20	feb-25	12:00 p. m.													1						
COL CIUDADELA EDUC DE BOSA (IED)	BOSA	CL 52 SUR # 97 C - 35	feb-25	3:00 p. m.													1						
TABORA	ENGATIVA	KR 77 B # 74 A - 02	feb-26	8:00 a. m.		2		1	1			1	3	2	1	1	1	1					
COL TOMAS CIPRIANO DE MOS UERA (IED)	ENGATIVA	TV 113 # 66 - 95	feb-26	12:00 p. m.													1						
COL MAGDALENA ORTEGA DE NARI O (IED)	ENGATIVA	KR 69 B # 78 A - 34 -- KR 69 B # 78 A - 36	feb-26	3:00 p. m.													1						
COL TOMAS CARRAS UILLA (IED)	BARRIOS UNIDOS	CL 74 A # 63 - 04 -- CL 74 A # 62 - 44	mar-01	8:00 a.m.													1						
COL REPUBLICA DOMINICANA (IED)	SUBA	CL 131 A # 125 - 43	mar-01	11:00 a.m.													1						
LA BICI	BOSA	KR 81 A # 58 J - 45 SUR	mar-02	8:00 a. m.		2		1	1			1	3	2	1	1	1	2					
COL JO N F KENNEDY (IED)	KENNEDY	KR 74 B # 38 A - 33 SUR	mar-02	12:00 p. m.													1						
COL RODRIGO DE TRIANA (IED)	KENNEDY	CL 38 SUR # 89 - 81	mar-02	3:00 p. m.													1						
PROSPERO PINZON	KENNEDY	CL 35 C SUR # 78 F - 81	mar-03	8:00 a. m.		2		1	1			1	2	1	1	1	1	1					
COL GUSTAVO ROJAS PINILLA (IED)	KENNEDY	CL 11 B # 80 B - 61	mar-03	12:00 p. m.													1						
JULIO GARAVITO	PUENTE ARANDA	CL 40 B SUR # 52 C - 60	mar-04	8:00 a. m.		2		1	1			1	1	1	1	1	1	1		2			2	
JOSE EUSTACIO RIVERA/METROVIVIENDA	USME	Dg. 136 Bis Sur #14-98	mar-05	8:00 a. m.		2		1	1			1	1	1	1	1	1	1					
NUEVO C ILE	BOSA	CL 56 SUR # 72 G - 20	mar-08	8:00 a. m.		2		1	1			1	3	2	1	1	1	1					
GUILLERMO LEÓN VALENCIA	ENGATIVA	KR 93 A # 75 B - 80	mar-09	8:00 a. m.		2	1	1	1			1	2	1	1	1	1	1	1				
TOSCANA LISBOA/SABANA DE TIBABUYES	SUBA	TV 151 A # 129 - 16	mar-09	12:00 a.m.	1	1				1	1		1	1	1			1			1	1	1	
LA CANDELARIA / CONCORDIA	CANDELARIA	KR 2 # 14 - 90 --CL 12 C # 1 A - 24	mar-09	3:00 p.m.		2	1		1			1	1	1	1	1		1		1			1	



GERMÁN PÉREZ BARRERO
C. C. N.° 10.255.072 de Manizales
Representante Legal
ICOMAGER S.A.S.
NIT: 900.129.038-1