INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA PRESTADORA DE SERVICIOS INTEGRALES EL HIGUERON "COOTRAHIGUERON"
NIT. No. 824.001.859-3
CONTRATO No. 1771 DE 2024

PERÍODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026

ACTIVIDAD **ROCERIA Y DESMONTE MANUAL.**
VÍA 7805, PR0+0000 (GUAMAL) - PR36+0320 (EL BANCO)
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT (Ha)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	KM				
6+0000	7+0500	8,00	2,00	1,50	1,50	4	0,38	
7+0500	9+0000	7,00	4,00	1,50	1,65	4	0,41	
9+0000	10+0500	9,00	9,00	1,50	2,70	4	0,68	
10+0500	12+0000	8,00	9,00	1,50	2,55	4	0,64	
12+0000	13+0500	6,00	9,00	1,50	2,25	4	0,56	
13+0500	15+0000	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	
15+0000	16+0500	10,00	7,00	1,50	2,55	4	0,64	
16+0500	18+0000	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	
18+0000	19+0500	9,00	9,00	1,50	2,70	4	0,68	
19+0500	21+0000	10,00	11,00	1,50	3,15	4	0,79	
21+0000	22+0500	9,00	8,00	1,50	2,55	4	0,64	
22+0500	24+0000	11,00	12,00	1,50	3,45	4	0,86	
24+0000	25+0500	10,00	12,00	1,50	3,30	4	0,83	
25+0500	27+0000	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	
27+0000	28+0500	9,00	9,00	1,50	2,70	4	0,68	
28+0500	30+0000	9,00	8,00	1,50	2,55	4	0,64	
30+0000	31+0500	9,00	9,00	1,50	2,70	4	0,68	
31+0500	33+0000	10,00	9,00	1,50	2,85	4	0,71	
33+0000	34+0500	10,00	10,00	1,50	3,00	4	0,75	
34+0500	36+0000	3,00	3,00	1,50	0,90	4	0,23	
+0	1+0500	2,00	2,00	1,50	0,60	4	0,15	
1+0500	3+0000	5,00	5,00	1,50	1,50	4	0,38	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS
VÍA 7805, PR0+0000 (GUAMAL) - PR36+0320 (EL BANCO)
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
0+800	0+900	X			100	8	12,50	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS
VÍA 7805, PR0+0000 (GUAMAL) - PR36+0320 (EL BANCO)
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		UBICACIÓN		CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER				

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE BERMAS
VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
6+0000	7+0500	X		AMBOS LADOS	650	3	216,67	
7+0500	9+0000	X		AMBOS LADOS	560	3	186,67	
9+0000	10+0500	X		AMBOS LADOS	250	3	83,33	
10+0500	12+0000	X		AMBOS LADOS	860	3	286,67	
12+0000	13+0500	X		AMBOS LADOS	640	3	213,33	
13+0500	15+0000	X		AMBOS LADOS	250	3	83,33	
15+0000	16+0500	X		AMBOS LADOS	160	3	53,33	
16+0500	18+0000	X		AMBOS LADOS	100	3	33,33	
18+0000	19+0500	X		AMBOS LADOS	120	3	40,00	
19+0500	21+0000	X		AMBOS LADOS	130	3	43,33	
21+0000	22+0500	X		AMBOS LADOS	650	3	216,67	
22+0500	24+0000	X		AMBOS LADOS	460	3	153,33	
24+0000	25+0500	X		AMBOS LADOS	260	3	86,67	
25+0500	27+0000	X		AMBOS LADOS	250	3	83,33	
27+0000	28+0500	X		AMBOS LADOS	250	3	83,33	
28+0500	30+0000	X		AMBOS LADOS	260	3	86,67	
30+0000	31+0500	X		AMBOS LADOS	300	3	100,00	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS
VÍA 7805, PR0+0000 (GUAMAL) - PR36+0320 (EL BANCO)
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		CANTIDAD	CANTIDAD (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	UND	ENCOLES	DESCOLES			
10+0000	11+0500	3	X	X	4	0,75	
11+0500	13+0000	4	X	X	4	1,00	
13+0000	14+0500	5	X	X	4	1,25	
14+0500	16+0000	2	X	X	4	0,50	
16+0000	17+0500	1	X	X	4	0,25	
17+0500	19+0000	5	X	X	4	1,25	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA PRESTADORA DE SERVICIOS INTEGRALES EL HIGUERON "COOTRAHIGUERON"
NIT. No. 824.001.859-3
CONTRATO No. 1771 DE 2024

PERÍODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026

ACTIVIDAD RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

VÍA 7805, PR0+0000 (GUAMAL) - PR36+0320 (EL BANCO)

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR	TIPO DE SUELO	VOLUMEN	ABSCISAS		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
			INICIAL	FINAL			

ACTIVIDAD PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES

VÍA 7805, PR0+0000 (GUAMAL) - PR36+0320 (EL BANCO)

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		UBICACIÓN		CANT (UND)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER				
+0	1+0500	X	X	2	2	1,00	
1+0500	3+0000	X	X	2	2	1,00	
3+0000	4+0500	X	X	6	2	3,00	
4+0500	6+0000	X	X	3	2	1,50	
6+0000	7+0500	X	X	4	2	2,00	
7+0500	9+0000	X	X	5	2	2,50	
9+0000	10+0500	X	X	6	2	3,00	
10+0500	12+0000	X	X	6	2	3,00	
12+0000	13+0500	X	X	5	2	2,50	
13+0500	15+0000	X	X	4	2	2,00	
15+0000	16+0500	X	X	4	2	2,00	
16+0500	18+0000	X	X	5	2	2,50	
18+0000	19+0500	X	X	6	2	3,00	
19+0500	21+0000	X	X	7	2	3,50	
21+0000	22+0500	X	X	5	2	2,50	
22+0500	24+0000	X	X	6	2	3,00	
24+0000	25+0500	X	X	4	2	2,00	
25+0500	27+0000	X	X	8	2	4,00	
27+0000	28+0500	X	X	4	2	2,00	
28+0500	30+0000	X	X	5	2	2,50	
30+0000	31+0500	X	X	6	2	3,00	
31+0500	33+0000	X	X	4	2	2,00	
33+0000	34+0500	X	X	5	2	2,50	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE PUENTES

VÍA 7805, PR0+0000 (GUAMAL) - PR36+0320 (EL BANCO)

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE SEÑALES

VÍA 7805, PR0+0000 (GUAMAL) - PR36+0320 (EL BANCO)

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA		UBICACIÓN	CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL					
16+0000	17+0500	AMBOS LADOS	5	2	2,5	
17+0500	19+0000	AMBOS LADOS	6	2	3	

OTRAS ACTIVIDADES

- Se participó en la capacitación en el tema: Identificación del peligro y valoración del riesgo con 8 jornales de trabajo.
- Se realizó la actividad de limpieza del calzada desde el PR6+0000 hasta el PR36+0000 y desde el PR0+0000 hasta el PR3+0000 con 62 jornales de trabajo.
- Se realizó la actividad de retiro de árboles caídos producidos por fuertes lluvias, retiraton 4 árboles con 8 jornes de trabajo
- Se realizó recolección de basuras en el paso por el municipio de Guamal y por el paso por el municipio de El Banco con 16 jornales de trabajo.
- Se realizó ornato y embellecimiento en el paso por el municipio de Guamal y por el paso por el municipio de El Banco con 16 jornales de trabajo.
- Se realizó la actividad de limpieza del peaje Guamal con 8 jornales de trabajo.
- Se realizó la actividad de Abscisado vial desde el PR0+0000 hasta el PR3+0000 con 3 jornales de trabajo.

RESUMEN

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL		Ha	52,4	88	0,59	96
2	LIMPIEZA DEL PEAJE GUAMAL		UND	1,0	8	0,13	94
3	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS		UND	20,0	24	0,83	92
4	LIMPIEZA DE BERMAS		ML	6150,0	51	120,59	93
5	LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES		UND	11,0	6	1,83	91
6	RECOLECCIÓN DE BASURAS		GLOBAL	2	16	0,13	93
7	ORNATO Y EMBELLECIMIENTO		GLOBAL	2	16	0,13	90
8	PODA, CORTE Y RETIRO DE RAMAS		UND	112,0	46	2,43	90
9	CORTE Y RETIRO DE ÁRBOLES CAÍDOS		UND	4	8	0,50	92
10	LIMPIEZA DE CALZADA		M2	46850	62	755,65	95
11	LIMPIEZA DE CUNETAS		ML	100	8	12,50	95
12	ABSCISADO VIAL		KM	3	3	1,00	97
13	VIGILANCIA EN LA VÍA		DÍAS	31	62	0,50	100

OBSERVACIONES

- Para el mes de agosto de 2026 se debe continuar priorizando la actividad de rocería.
- Para el mes de agosto de 2026 se debe continuar con la actividad de poda de ramas para despejar señales verticales y zona de carretera.
- Para el mes de agosto de 2026 se debe continuar con la limpieza de bermas en sectores puntuales.
- Para el mes de agosto de 2026 se debe continuar priorizando la limpieza de las obras de drenaje.



Contratista: COOPERATIVA PRESTADORA DE SERVICIOS INTEGRALES EL HIGUERON "COOTRAHIGUERON"
JUAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS
C.C. No. 7.151.736 Chimichagua Cesar
Representante Legal



SUPERVISOR
CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024 - AMV GRUPO 2
Ing. NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ
INGENIERA RESIDENTE