INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL VALLE DEL RIO DE ARIGUANÍ
NIT. No. 819.004.293-0
CONTRATO No. 1806 DE 2024

PERÍODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

ACTIVIDAD **ROCERIA Y DESMONTE MANUAL.**
VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT (Ha)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	KM				
25+0000	26+0500	14,00	13,00	1,50	4,05	4	1,01	
26+0500	28+0000	13,00	12,00	1,50	3,75	4	0,94	
28+0000	29+0500	12,00	11,00	1,50	3,45	4	0,86	
29+0500	31+0000	10,00	10,00	1,50	3,00	4	0,75	
31+0000	32+0500	11,00	10,00	1,50	3,15	4	0,79	
32+0500	34+0000	8,00	9,00	1,50	2,55	4	0,64	
+0	1+0500	2,00	2,00	1,50	0,60	4	0,15	
1+0500	3+0000	2,00	2,00	1,50	0,60	4	0,15	
3+0000	4+0500	12,00	10,00	1,50	3,30	4	0,83	
4+0500	6+0000	12,00	10,00	1,50	3,30	4	0,83	
6+0000	7+0500	13,00	11,00	1,50	3,60	4	0,90	
7+0500	9+0000	12,00	11,00	1,50	3,45	4	0,86	
9+0000	10+0500	11,00	10,00	1,50	3,15	4	0,79	
10+0500	12+0000	10,00	10,00	1,50	3,00	4	0,75	
12+0000	13+0500	11,00	12,00	1,50	3,45	4	0,86	
13+0500	15+0000	10,00	12,00	1,50	3,30	4	0,83	
15+0000	16+0500	10,00	10,00	1,50	3,00	4	0,75	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS
VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS
VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		UBICACIÓN		CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER				

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE BERMAS
VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
25+0000	26+0500	X		AMBOS LADOS	550	3	183,33	
26+0500	28+0000	X		AMBOS LADOS	650	3	216,67	
28+0000	29+0500	X		AMBOS LADOS	1500	3	500,00	
29+0500	31+0000	X		AMBOS LADOS	2500	3	833,33	
31+0000	32+0500	X		AMBOS LADOS	650	3	216,67	
32+0500	34+0000	X		AMBOS LADOS	780	3	260,00	
+0	1+0500	X		AMBOS LADOS	980	3	326,67	
1+0500	3+0000	X		AMBOS LADOS	560	3	186,67	
3+0000	4+0500	X		AMBOS LADOS	950	3	316,67	
4+0500	6+0000	X		AMBOS LADOS	950	3	316,67	
6+0000	7+0500	X		AMBOS LADOS	2500	3	833,33	
7+0500	9+0000	X		AMBOS LADOS	1500	3	500,00	
9+0000	10+0500	X		AMBOS LADOS	350	3	116,67	
10+0500	12+0000	X		AMBOS LADOS	550	3	183,33	
12+0000	13+0500	X		AMBOS LADOS	1500	3	500,00	
13+0500	15+0000	X		AMBOS LADOS	1000	3	333,33	
15+0000	16+0500	X		AMBOS LADOS	850	3	283,33	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS
VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		CANTIDAD	CANTIDAD (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	UND	ENCOLES	DESCOLES			

ACTIVIDAD RETIRO MANUAL DE DERRUMBES
VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR	TIPO DE SUELO	VOLUMEN	ABSCISAS		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
			INICIAL	FINAL			

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL VALLE DEL RIO DE ARIGUANÍ
NIT. No. 819.004.293-0
CONTRATO No. 1806 DE 2024

PERÍODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

ACTIVIDAD PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES

VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		UBICACIÓN		CANT (UND)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER				
25+0000	26+0500	X	X	4	2	2,00	
26+0500	28+0000	X	X	5	2	2,50	
28+0000	29+0500	X	X	6	2	3,00	
29+0500	31+0000	X	X	2	2	1,00	
31+0000	32+0500	X	X	5	2	2,50	
32+0500	34+0000	X	X	3	2	1,50	
1+0500	3+0000	X	X	5	2	2,50	
3+0000	4+0500	X	X	6	2	3,00	
4+0500	6+0000	X	X	1	2	0,50	
6+0000	7+0500	X	X	4	2	2,00	
7+0500	9+0000	X	X	5	2	2,50	
9+0000	10+0500	X	X	6	2	3,00	
10+0500	12+0000	X	X	3	2	1,50	
12+0000	13+0500	X	X	2	2	1,00	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE PUENTES

VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE SEÑALES

VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA		UBICACIÓN	CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL					

OTRAS ACTIVIDADES

- Se participó en la capacitación en el tema: Seguridad y manejo de herramientas menores con 8 jornales de trabajo.
- Se realizó la actividad de limpieza del calzada desde el PR25+0000 hasta el PR34+0000 y desde el PR0+0000 hasta el PR16+0500 con 55 jornales de trabajo.
- Se realizó la actividad de retiro de árboles caídos, se retiraron 4 unidades con 16 jornales de trabajo.
- Se realizó ornato y embellecimiento al parque Santana y en la Glorieta de Santana con 8 jornales de trabajo.
- Se realizó la actividad de retiro de señal vertical, se retiró una señal vertical con 2 jornales de trabajo.
- Se realizó la actividad de limpieza del peaje Santana con 8 jornales de trabajo.

RESUMEN

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL		Ha	50,7	68	0,75	94
2	LIMPIEZA DEL PEAJE SANTANA		UND	1,0	8	0,13	92
3	LIMPIEZA DE BERMAS		ML	18320,0	51	359,22	96
4	LIMPIEZA DE CALZADA		M2	35200,0	55	640,00	92
5	RETIRO DE SEÑALES VERTICALES		UND	1,0	2	0,50	93
6	RETIRO DE ÁRBOLES CAÍDOS		UND	4,0	16	0,25	95
7	ORNATO Y EMBELLECIMIENTO		GLOBAL	1,0	8	0,13	92
8	PODA, CORTE Y RETIRO DE RAMAS		UND	57,0	28	2,04	94
9	VIGILANCIA EN LA VÍA		DÍAS	30,0	60	0,50	100

OBSERVACIONES

- Para el mes de julio de 2026 se debe continuar priorizando la actividad de rocería.
- Para el mes de julio de 2026 se debe continuar con la actividad de poda de ramas para despejar señales verticales y zona de carretera.
- Para el mes de julio de 2026 se debe continuar con la limpieza de bermas y cunetas en sectores puntuales.
- Para el mes de julio de 2026 se debe continuar priorizando la limpieza de las obras de drenaje.

Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL VALLE DEL RIO DE ARIGUANÍ
GUILLERMO ENRIQUE FIGUEROA RADA
C.C. No. 85.443.670 de Ariguaní Magdalena
Representante Legal

SUPERVISOR
CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024 - AMV GRUPO 2
Ing. NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ
INGENIERA RESIDENTE