## INFORMACION DEL CONTRATO

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 02 DE CONTRATO No. 1303-2024**
**PERIODO DEL 14 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2024**
**BOGOTA D.C**

| | |
|---|---|
| **CONTRATO N°** | CONTRATO No. 1303-2024 |
| **TIPO DE CONTRATO** | OBRA |
| **OBJETO** | CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS INTERVENCIONES DE TIPO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA LITOTECA NACIONAL DEL SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO, UBICADA EN PIEDECUESTA, SANTANDER |
| **VALOR INICIAL:** | $ 111.135.969,35 |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO GINGNOVA |
| **PLAZO INICIAL:** | DOS (02) meses |
| **FECHA DE INICIO** | 24/10/2024 |
| **ADICIONES** | $ 0,00 |
| **PRÓRROGAS** | NO |
| **OTROSÍ MODIFICATORIOS** | NO |
| **SUSPENSIONES** | NO |
| **REINICIO** | NO |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 23/12/2024 |

## DESARROLLO DEL CONTRATO

En cumplimiento de las funciones establecidas en el Manual de Supervisión e Interventoría del Servicio Geológico Colombiano, adoptado mediante Resolución No. 166 del 04 de abril de 2014, me permito informar sobre el desarrollo del CONTRATO No. 1303-2024 durante el periodo comprendido entre el 14/12/2024 - 23/12/2024

## ACTIVIDADES EJECUTADAS

Las actividades ejecutadas durante el periodo, se enmarcan en el mantenimiento de la litoteca

| Detalle actividades ejecutadas | | | |
|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción productos entregados** | **Valor unitario** | **Cantidad** |
| **3,1** | CONSTRUCCIÓN DE ALFAJÍA DOS AGUAS EN CONCRETO DE 3000 PSI EN GRAVA COMÚN, ANCHO 0,30 CM Y ESPESOR PROMEDIO DE 5 CM | $ 55.629,50 | 108,90 |
| **3,5** | CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN BARANDA METÁLICA TIPO PASAMANOS CONFORME A TIPOLOGÍA ACTUAL | $ 485.523,80 | 1,00 |
| **3,6** | MANTENIMIENTO DE VENTANAS EXISTENTES EN VIDRIO TEMPLADO (INCLUYE REPARACIÓN DE BISAGRAS, SELLOS EN VANOS) | $ 31.040,00 | 10,00 |
| **4,1** | RETIRO DE ESCOMBROS NO REUTILIZABLES EN EL SITIO DEL PROYECTO, hasta botadero autorizado, incluye trasiegos, cargue, transporte, expensas del botadero, (Distancia hasta 50 Km, los índices de expansión están | $ 14.550,00 | 8,00 |
| **4,2** | ASEO GENERAL DE LA OBRA | $ 743.117,00 | 1,00 |
| **NP1** | DESMONTE DE BARANDA (TERRAZA). | $ 16.348,47 | 56,00 |
| **NP2** | DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE POLO A TIERRA (TERRAZA). | $ 14.521,30 | 83,80 |
| **NP3** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO ACRÍLICO Y PINTURA PARA EXTERIORES | $ 50.662,46 | 464,88 |
| **NP4** | RESANES DE GRIETAS. | $ 33.476,91 | 120,00 |
| **NP5** | INSTALACIÓN DE BARANDA CON ADECUACIÓN (TERRAZA). | $ 31.437,39 | 56,00 |

**CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES**

Se verificó el cumplimiento del pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los demás a que haya lugar, correspondiente al periodo laborado por el contratista:

| | | |
|---|---|---|
| **MES DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2024** | **Número de planilla** | 9478433988 |
| | **Valor salud** | $ 104.000 |
| | **Valor pensión** | $ 416.000 |

**AVANCE FINANCIERO (BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO)**

| Concepto | Valor | Fecha | % |
|---|---|---|---|
| PAGO FACTURA 02 - CEFV2 | $ 47.974.413,04 | 27/12/2024 | 43,17% |
| Valor ejecutado | $ 111.135.969,35 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor total del contrato | $ 111.135.969,35 | | |
| Saldo a favor del contratista <(pendiente por ejecutar)> | $ - | | |

**Firma:**

**Nombre Supervisor: Angie Mayerly Alarcón Díaz**
**Supervisora**
**SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO**