ASODESAM

ASOCIACIÓN AMBIENTALISTA Y ECOLOGICA DESARROLLO AMBIENTAL ASODESAM

NIT 830.109.957-4

CONTRATO DE OBRA COP - 631-2025

OBJETO

REALIZAR EL DISEÑO Y LA CONTRUCCIÓN DE DOS VIVEROS COMUNITARIOS EN LAS SEDES DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ – BETANIA Y SAN JUAN, PARA REALIZAR ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLOGICA EN EL TERRITORIO.

PERIODO: **DEL 01 DE ABRIL DEL 2026 HASTA 30 DE ABRIL 2026**

ACTA N°3

CONTRATO:	**COP-631-2025**	**VALOR DEL CONTRATO**	**$ 372,681,570,000.00**
CONTRATISTA:	**ASOCIACIÓN AMBIENTALISTA Y ECOLOGICA DESARROLLO AMBIENTAL ASODESAM**	**VALOR ANTICIPO**	**N/A**
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	**HERNAN BURGOS MORA**	**VALOR ADICIÓN**	**N/A**
SUPERVISOR REPRESENTANTE SUPERVISIÓN (ALCALDE)	**DIEGO RAMIRO GARCIA BEJARANO**	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	**$ 372,681,570,000.00**
FECHA DE INICIO:	**09 DE FEBRERO DE 2026**	**VALOR DE LA PRESENTE ACTA**	**$ 17,950,000.00**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**CINCO (05) MESES**		
FECHA DE TERMINACIÓN:	**OCHO (08) DE JULIO DE 2026**		
PRORROGA	**N/A**		
SUSPENSIÓN	**N/A**		

CONDICIONES CONTRACTUALES | **EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO COSTO DIRECTO	AIU	VALOR UNITARIO INCLUIDO AIU	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTA 1		ACTA 2		ACTA 3		ACUMULADO (Etapa de Diseño)		CANTIDADES POR EJECUTAR	
									CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	Diseño de viveros					$ 9,075,630.00		$ 9,075,630.00		**$ 9,075,630.00**		**$ -**		**$ -**		**$ 9,075,630.00**		**$ -**
1.1	**Vivero Betania** - Realizar el diseño para la construcción de un vivero en la sede de la Alcaldía Local de Sumapaz - sede Betania, el cual debe estar conformado por 2 naves, y tener como mínimo invernadero, camas de germinación, repique, área rustificación, área de insumos sustratos, sistemas de riego y área de drenajes.	GL	1	$ 3,490,626.92	$ 1,047,188.08	$ 4,537,815.00	$ 4,537,815.00	$ 4,537,815.00	**1.00**	**$ 4,537,815.00**	**-**	**$ -**	**-**	**$ -**	1.00	$ 4,537,815.00	-	$ -
1.2	**Vivero San Juan** - Realizar el diseño para la construcción de un vivero en la sede de la Alcaldía Local de Sumapaz - sede San Juan, el cual debe estar conformado por 2 naves, y tener como mínimo invernadero, camas de germinación, repique, área rustificación, área de insumos sustratos, sistemas de riego y área de drenajes.	GL	1	$ 3,490,626.92	$ 1,047,188.08	$ 4,537,815.00	$ 4,537,815.00	$ 4,537,815.00	**1.00**	**$ 4,537,815.00**	**-**	**$ -**	**-**	**$ -**	1.00	$ 4,537,815.00	-	$ -
2	Personal mínimo requerido					$ 83,450,000.00		$ 83,450,000.00		**$ 11,650,000.00**		**$ 11,650,000.00**		**$ 17,950,000.00**		**$ 41,250,000.00**		**$ 42,200,000.00**
2.1	Coordinador de proyecto	MES	5	$ 4,730,769.23	$ 1,419,230.77	$ 6,150,000.00	$ 6,150,000.00	$ 30,750,000.00	**1.00**	**$ 6,150,000.00**	**1.00**	**$ 6,150,000.00**	**1.00**	**$ 6,150,000.00**	3.00	$ 18,450,000.00	2.00	$ 12,300,000.00
2.2	Profesional de campo	MES	5	$ 4,230,769.23	$ 1,269,230.77	$ 5,500,000.00	$ 5,500,000.00	$ 27,500,000.00	**1.00**	**$ 5,500,000.00**	**1.00**	**$ 5,500,000.00**	**1.00**	**$ 5,500,000.00**	3.00	$ 16,500,000.00	2.00	$ 11,000,000.00
2.3	Operarios de campo (4 OPERARIOS)	MES	2	$ 2,423,076.92	$ 726,923.08	$ 3,150,000.00	$ 3,150,000.00	$ 25,200,000.00	**-**	**$ -**	**-**	**$ -**	**0.50**	**$ 6,300,000.00**	0.50	$ 6,300,000.00	1.50	$ 18,900,000.00
3	CONSTRUCCIÓN DEL CUATRO NAVES DE INVERNADERO					$ 156,271,354.00		$ 156,271,354.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 156,271,354.00
3.1	Anclajes en concreto de 3000 PSI (Huecos de 0,5 x 0,5 m, rellenos en concreto con 3000 PSI, alma en varilla corrugada de 12 mm)	UND	24	$ 521,815.38	$ 156,544.62	$ 678,360.00	$ 678,360.00	$ 16,280,640.00	-	**$ -**	-	**$ -**	-	**$ -**	-	$ -	24.00	$ 16,280,640.00
3.2	Estructura metálica tubular	UND	4	$ 11,635,423.08	$ 3,490,626.92	$ 15,126,050.00	$ 15,126,050.00	$ 60,504,200.00	-	**$ -**	-	**$ -**	-	**$ -**	-	$ -	4.00	$ 60,504,200.00
3.3	Pilotes para soporte de los parales	UND	42	$ 523,823.85	$ 157,147.15	$ 680,971.00	$ 680,971.00	$ 28,600,782.00	-	**$ -**	-	**$ -**	-	**$ -**	-	$ -	42.00	$ 28,600,782.00
3.4	Plástico para cubierta	M2	80	$ 22,758.46	$ 6,827.54	$ 29,586.00	$ 29,586.00	$ 2,366,880.00	-	**$ -**	-	**$ -**	-	**$ -**	-	$ -	80.00	$ 2,366,880.00
3.5	Plástico para cortinas	M2	80	$ 27,483.85	$ 8,245.15	$ 35,729.00	$ 35,729.00	$ 2,858,320.00	-	**$ -**	-	**$ -**	-	**$ -**	-	$ -	80.00	$ 2,858,320.00
3.6	Plástico para canales	M2	160	$ 11,635.38	$ 3,490.62	$ 15,126.00	$ 15,126.00	$ 2,420,160.00	-	**$ -**	-	**$ -**	-	**$ -**	-	$ -	160.00	$ 2,420,160.00
3.7	Plástico para culatas	M2	60	$ 16,320.77	$ 4,896.23	$ 21,217.00	$ 21,217.00	$ 1,273,020.00	-	**$ -**	-	**$ -**	-	**$ -**	-	$ -	60.00	$ 1,273,020.00
3.8	Plástico para cortinas	M2	140	$ 16,320.77	$ 4,896.23	$ 21,217.00	$ 21,217.00	$ 2,970,380.00	-	**$ -**	-	**$ -**	-	**$ -**	-	$ -	140.00	$ 2,970,380.00
3.9	Guaya Acerada	UND	6	$ 562,673.08	$ 168,801.92	$ 731,475.00	$ 731,475.00	$ 4,388,850.00	-	**$ -**	-	**$ -**	-	**$ -**	-	$ -	6.00	$ 4,388,850.00
3.10	Soga pisadora	UND	2	$ 239,842.31	$ 71,952.69	$ 311,795.00	$ 311,795.00	$ 623,590.00	-	**$ -**	-	**$ -**	-	**$ -**	-	$ -	2.00	$ 623,590.00
3.11	Grapa	UND	4	$ 37,893.85	$ 11,368.15	$ 49,262.00	$ 49,262.00	$ 197,048.00	-	**$ -**	-	**$ -**	-	**$ -**	-	$ -	4.00	$ 197,048.00
3.12	Mano de obra	GI	2	$ 12,995,186.15	$ 3,898,555.85	$ 16,893,742.00	$ 16,893,742.00	$ 33,787,484.00	-	**$ -**	-	**$ -**	-	**$ -**	-	$ -	2.00	$ 33,787,484.00

ASODESAM

ASOCIACIÓN AMBIENTALISTA Y ECOLOGICA DESARROLLO AMBIENTAL ASODESAM

NIT 830.109.957-4

CONTRATO DE OBRA COP - 631-2025

OBJETO

REALIZAR EL DISEÑO Y LA CONTRUCCIÓN DE DOS VIVEROS COMUNITARIOS EN LAS SEDES DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ – BETANIA Y SAN JUAN, PARA REALIZAR ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLOGICA EN EL TERRITORIO.

PERIODO: **DEL 01 DE ABRIL DEL 2026 HASTA 30 DE ABRIL 2026**

ACTA N°3

CONTRATO:	**COP-631-2025**	**VALOR DEL CONTRATO**	**$ 372,681,570,000.00**
CONTRATISTA:	**ASOCIACIÓN AMBIENTALISTA Y ECOLOGICA DESARROLLO AMBIENTAL ASODESAM**	**VALOR ANTICIPO**	**N/A**
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	**HERNAN BURGOS MORA**	**VALOR ADICIÓN**	**N/A**
SUPERVISOR REPRESENTANTE SUPERVISIÓN (ALCALDE)	**DIEGO RAMIRO GARCIA BEJARANO**	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	**$ 372,681,570,000.00**
FECHA DE INICIO:	**09 DE FEBRERO DE 2026**	**VALOR DE LA PRESENTE ACTA**	**$ 17,950,000.00**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**CINCO (05) MESES**		
FECHA DE TERMINACIÓN:	**OCHO (08) DE JULIO DE 2026**		
PRORROGA	**N/A**		
SUSPENSIÓN	**N/A**		

CONDICIONES CONTRACTUALES | **EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO COSTO DIRECTO	AIU	VALOR UNITARIO INCLUIDO AIU	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTA 1		ACTA 2		ACTA 3		ACUMULADO (Etapa de Diseño)		CANTIDADES POR EJECUTAR	
									CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
4	CAMAS DE GERMINACIÓN					$ 32,444,750.00		$ 32,444,750.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 32,444,750.00
4.1	Tubo galvanizado de 2", soporte vertical para las camas (Soporte galvanizado de 1,2 de largo de 2" de diámetro, (80 libres, 40 cm enterrados)	UND	40	$ 106,816.15	$ 32,044.85	$ 138,861.00	$ 138,861.00	$ 5,554,440.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	40.00	$ 5,554,440.00
4.2	Angulo metálico 6m x 2 x 1/4 pulg para el contorno	UND	28	$ 92,775.38	$ 27,832.62	$ 120,608.00	$ 120,608.00	$ 3,377,024.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	28.00	$ 3,377,024.00
4.3	varilla corrugada 6m de lago x 1/2 Pulg	UND	28	$ 26,884.62	$ 8,065.38	$ 34,950.00	$ 34,950.00	$ 978,600.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	28.00	$ 978,600.00
4.4	Varilla de 11 mm para enrejado Travesaños (con muesca en intersección con varillas o soldadas)	UND	32	$ 24,965.38	$ 7,489.62	$ 32,455.00	$ 32,455.00	$ 1,038,560.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	32.00	$ 1,038,560.00
4.5	Malla galvanizada De 1m de ancho, con orificio de 1 Pulg.	UND	32	$ 28,114.62	$ 8,434.38	$ 36,549.00	$ 36,549.00	$ 1,169,568.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	32.00	$ 1,169,568.00
4.6	Tornillos drywall de 6cm Para estructura de mesas.	UND	700	$ 170.77	$ 51.23	$ 222.00	$ 222.00	$ 155,400.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	700.00	$ 155,400.00
4.7	Tornillos para intemperie de 1" sujetar malla a ángulos	UND	700	$ 189.23	$ 56.77	$ 246.00	$ 246.00	$ 172,200.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	700.00	$ 172,200.00
4.8	Arandelas planas cada tornillo debe llevar doble arandela	UND	700	$ 273.85	$ 82.15	$ 356.00	$ 356.00	$ 249,200.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	700.00	$ 249,200.00
4.9	Soldadura Electrodo	KG	30	$ 43,769.23	$ 13,130.77	$ 56,900.00	$ 56,900.00	$ 1,707,000.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	30.00	$ 1,707,000.00
4.10	Concreto de 3000 psi Para los dados de los tubos de soporte	M3	4	$ 907,173.85	$ 272,152.15	$ 1,179,326.00	$ 1,179,326.00	$ 4,717,304.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4.00	$ 4,717,304.00
4.11	Mano de obra	Gl	2	$ 5,125,174.62	$ 1,537,552.38	$ 6,662,727.00	$ 6,662,727.00	$ 13,325,454.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2.00	$ 13,325,454.00
5	COMPONENTE DE CONTENEDORES "JIFFY"					$ 23,763,356.33		$ 23,763,356		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 23,763,356
5.1	Contenedores "JIFFYS" Disco de turba compactados	UND	10000	$ 1,194.75	$ 358.43	$ 1,553.18	$ 1,553.18	$ 15,531,801	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	10,000.00	$ 15,531,800.60
5.2	Insertos Bandeja en plástico	UND	1600	$ 2,738.46	$ 821.54	$ 3,560.00	$ 3,560.00	$ 5,696,000	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,600.00	$ 5,696,000.00
5.3	Semillas. Diferentes especies	GL	1	$ 1,950,427.48	$ 585,128.25	$ 2,535,555.73	$ 2,535,555.73	$ 2,535,556	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 2,535,555.73
6	COMPONENTE - SISTEMA DE RIEGO					$ 67,676,480.00		$ 67,676,480.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 67,676,480.00
6.1	MOT Centrifuga I-Press 1,5 Hp	Und	2	$ 4,435,767.69	$ 1,330,730.31	$ 5,766,498.00	$ 5,766,498.00	$ 11,532,996.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2.00	$ 11,532,996.00
6.2	Accesorios Universal de 1 1/2" y de 2"	Und	8	$ 498,005.38	$ 149,401.62	$ 647,407.00	$ 647,407.00	$ 5,179,256.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	8.00	$ 5,179,256.00

ASODESAM

ASOCIACIÓN AMBIENTALISTA Y ECOLOGICA DESARROLLO AMBIENTAL ASODESAM

NIT 830.109.957-4

CONTRATO DE OBRA COP - 631-2025

OBJETO

REALIZAR EL DISEÑO Y LA CONTRUCCIÓN DE DOS VIVEROS COMUNITARIOS EN LAS SEDES DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ – BETANIA Y SAN JUAN, PARA REALIZAR ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLOGICA EN EL TERRITORIO.

PERIODO: **DEL 01 DE ABRIL DEL 2026 HASTA 30 DE ABRIL 2026**

ACTA N°3

CONTRATO:	**COP-631-2025**	**VALOR DEL CONTRATO**	**$ 372,681,570,000.00**
CONTRATISTA:	**ASOCIACIÓN AMBIENTALISTA Y ECOLOGICA DESARROLLO AMBIENTAL ASODESAM**	**VALOR ANTICIPO**	**N/A**
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	**HERNAN BURGOS MORA**	**VALOR ADICIÓN**	**N/A**
SUPERVISOR REPRESENTANTE SUPERVISIÓN (ALCALDE)	**DIEGO RAMIRO GARCIA BEJARANO**	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	**$ 372,681,570,000.00**
FECHA DE INICIO:	**09 DE FEBRERO DE 2026**	**VALOR DE LA PRESENTE ACTA**	**$ 17,950,000.00**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**CINCO (05) MESES**		
FECHA DE TERMINACIÓN:	**OCHO (08) DE JULIO DE 2026**		
PRORROGA	**N/A**		
SUSPENSIÓN	**N/A**		

CONDICIONES CONTRACTUALES | **EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO COSTO DIRECTO	AIU	VALOR UNITARIO INCLUIDO AIU	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTA 1		ACTA 2		ACTA 3		ACUMULADO (Etapa de Diseño)		CANTIDADES POR EJECUTAR	
									CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
6.3	Válvula de aire de 1 Pulg o 3/4	Und	4	$ 250,207.69	$ 75,062.31	$ 325,270.00	$ 325,270.00	$ 1,301,080.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4.00	$ 1,301,080.00
6.4	Unión de 16 mm	Und	20	$ 12,076.92	$ 3,623.08	$ 15,700.00	$ 15,700.00	$ 314,000.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	20.00	$ 314,000.00
6.5	Mini válvula manguera-manguera a cada sección	Und	16	$ 25,834.62	$ 7,750.38	$ 33,585.00	$ 33,585.00	$ 537,360.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	16.00	$ 537,360.00
6.6	Filtro de anillos 1 1/2"	Und	2	$ 789,082.31	$ 236,724.69	$ 1,025,807.00	$ 1,025,807.00	$ 2,051,614.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2.00	$ 2,051,614.00
6.7	Manguera de riego 16 mm	Und	360	$ 2,949.23	$ 884.77	$ 3,834.00	$ 3,834.00	$ 1,380,240.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	360.00	$ 1,380,240.00
6.8	Nebulizador 4 salidas 32L/H	Und	180	$ 3,789.23	$ 1,136.77	$ 4,926.00	$ 4,926.00	$ 886,680.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	180.00	$ 886,680.00
6.9	Soporte Nebulizador con válvula antidrenaje	Und	180	$ 1,449.23	$ 434.77	$ 1,884.00	$ 1,884.00	$ 339,120.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	180.00	$ 339,120.00
6.10	Válvula registro PVC	Und	16	$ 31,763.85	$ 9,529.15	$ 41,293.00	$ 41,293.00	$ 660,688.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	16.00	$ 660,688.00
6.11	Conectores de 16 mm	Und	400	$ 1,552.31	$ 465.69	$ 2,018.00	$ 2,018.00	$ 807,200.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	400.00	$ 807,200.00
6.12	Silleta	Und	400	$ 1,047.69	$ 314.31	$ 1,362.00	$ 1,362.00	$ 544,800.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	400.00	$ 544,800.00
6.13	Tapón	Und	32	$ 2,986.92	$ 896.08	$ 3,883.00	$ 3,883.00	$ 124,256.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	32.00	$ 124,256.00
6.14	Codo y "T" Tes de 16 mm	Und	400	$ 31,685.38	$ 9,505.62	$ 41,191.00	$ 41,191.00	$ 16,476,400.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	400.00	$ 16,476,400.00
6.15	Manómetro	Und	2	$ 618,108.46	$ 185,432.54	$ 803,541.00	$ 803,541.00	$ 1,607,082.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2.00	$ 1,607,082.00
6.16	Controlador para 8 salidas	Und	2	$ 696,022.31	$ 208,806.69	$ 904,829.00	$ 904,829.00	$ 1,809,658.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2.00	$ 1,809,658.00
6.17	Válvulas	Und	16	$ 26,823.85	$ 8,047.15	$ 34,871.00	$ 34,871.00	$ 557,936.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	16.00	$ 557,936.00
6.18	Accesorios PVC Instalación sistema	Gl	2	$ 470,772.31	$ 141,231.69	$ 612,004.00	$ 612,004.00	$ 1,224,008.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2.00	$ 1,224,008.00
6.19	Mano de obra instalación	Gl	2	$ 7,823,886.92	$ 2,347,166.08	$ 10,171,053.00	$ 10,171,053.00	$ 20,342,106.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2.00	$ 20,342,106.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO								$ 372,681,570.00	**VALOR ACTA 1**	**$ 20,725,630.00**	**VALOR ACTA 2**	**$ 11,650,000.00**	**VALOR ACTA 3**	**$ 17,950,000.00**		**$ 50,325,630.00**		**$ 322,355,940.00**

VALOR TOTAL SIN AIU		$ 286,678,131.00	$ 15,942,792.31	$ 8,961,538.46	$ 13,807,692.31
ADMINISTRACIÓN	22%	$ 63,069,188.82	$ 3,507,414.31	$ 1,971,538.46	$ 3,037,692.31
IMPREVISTO	3%	$ 8,600,343.93	$ 478,283.77	$ 268,846.15	$ 414,230.77
UTILIDAD	5%	$ 14,333,906.55	$ 797,139.61	$ 448,076.93	$ 690,384.61
VALOR TOTAL DISCRIMINACIÓN DEL AIU	30%	**$ 372,681,570.00**	**$ 20,725,630.00**	**$ 11,650,000.00**	**$ 17,950,000.00**

INFORMACIÓN DE AVANCE DEL CONTRATO

No. DE ACTA	VALOR	% DE AVANCE PERIODO	% DE AVANCE ACUMULADO
ACTA No.1	**$ 20,725,630.00**	**5.6%**	5.6%
ACTA No.2	**$ 11,650,000.00**	**3.1%**	8.7%
ACTA No.3	**$ 17,950,000.00**	**4.8%**	13.5%
TOTAL	**$ 50,325,630.00**	**13.5%**	

ASOCIACIÓN AMBIENTALISTA Y ECOLOGICA DESARROLLO AMBIENTAL ASODESAM
HERNAN BURGOS MORA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA DE OBRA

ALCALDIA DE SUMAPAZ
CLAUDIA MARIELA GUERRERO
APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO