ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**FORMATO**	**CÓDIGO:**	**MS-GP-FR-33**
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	**VERSIÓN:**	**2**
	FORMATO ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA	**FECHA:**	**29/10/25**

ACTA N° 2 **FECHA:** 30 (Día) | 7 (Mes) | 2026 (Año)

ACTA FINAL SI | | NO | x (INDICAR CON UNA "X")

VALOR ACTA: $ 85.799.252,28 **PERIODO:** Diciembre 1 a 17 de 2025

CONTRATO No : ICCU-999-2025 **PLAZO INICIAL:** 9 MESES **PLAZO ACTUAL:** 9 MESES

OBJETO : INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS AL "LOTE 5: 1. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CHOCONTA AL CASCO URBANO DE VILLAPINZON, POR SECTOR EL CRUCERO, 2. TRONCAL DEL TURISMO (TRAMO LA MARÍA - TOBIA - TOBIA - PASO EL REJO - PASO EL REJO - NIMAIMA), 3. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TENJO AL SECTOR LA PUNTA, 4. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO TIBIRITA AL SECTOR EL SALITRE, 5. VÍA Y PUENTE VEHICULAR QUE COMUNICARÍA LOS CASCOS URBANOS DE LOS MUNICIPIOS DE GIRARDOT Y RICAURTE, 6. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE ZIPAQUIRA AL CASCO URBANO DE COGUA, 7. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE VILLETA AL SECTOR ALTO DE PAJAS, DENOMINADO PASO MALO

FECHA DE INICIO: 11/11/2025 **FECHA DE FIN:** 04/09/2026

INTERVENTORÍA: UNION TEMPORAL ESTUDIOS DE CUNDINAMARCA **CONTRATISTA:** CONSORCIO CORREDORES EIF-UG21 **FECHA DE SUSPENSIÓN:** 18/12/2025 **FECHA DE REINICIO:** 13/01/26

VALOR INICIAL: $ 1.105.920.728 **VALOR CON ADICIONES:** $ 1.105.920.728

COSTOS DE PERSONAL

	CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO ICCU-999-2025							CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACTA PARCIAL No. 2				ACUMULADO				POR EJECUTAR
CLASIFICACIÓN	REMUNERACIÓN MENSUAL	CAT	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	FACTOR MULTIPLICADOR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL	VALOR
PERSONAL PROFESIONAL								PERSONAL PROFESIONAL				PERSONAL PROFESIONAL				PERSONAL PROFESIONAL				
Director de Interventoria	$ 8.630.000		1	40%	$ 9,00	2,30	$ 71.456.400,00	1,00	40%	9,00	$ 71.456.400,00	1	40%	0,57	$ 4.525.572,00	1	40%	0,90	$ 7.145.640,00	$ 64.310.760,00
Especialista Pavimentos	$ 7.050.000		1	50%	$ 5,50	2,30	$ 44.591.250,00	1,00	50%	5,50	$ 44.591.250,00	1	50%	0,57	$ 4.621.275,00	1	50%	0,90	$ 7.296.750,00	$ 37.294.500,00
Especialista en Trànsito y Transporte	$ 7.050.000		1	50%	$ 5,50	2,30	$ 44.591.250,00	1,00	50%	5,50	$ 44.591.250,00	1	50%	0,57	$ 4.621.275,00	1	50%	0,90	$ 7.296.750,00	$ 37.294.500,00
Especialista en Seguridad Vial	$ 7.050.000		1	50%	$ 5,50	2,30	$ 44.591.250,00	1,00	50%	5,50	$ 44.591.250,00	1	50%	0,57	$ 4.621.275,00	1	50%	0,90	$ 7.296.750,00	$ 37.294.500,00
Especialista en Geotecnia	$ 7.050.000		1	50%	$ 5,50	2,30	$ 44.591.250,00	1,00	50%	5,50	$ 44.591.250,00	1	50%	0,57	$ 4.621.275,00	1	50%	0,90	$ 7.296.750,00	$ 37.294.500,00
Especialista en Diseño Geométrico	$ 7.050.000		1	50%	$ 5,50	2,30	$ 44.591.250,00	1,00	50%	5,50	$ 44.591.250,00	1	50%	0,57	$ 4.621.275,00	1	50%	0,90	$ 7.296.750,00	$ 37.294.500,00
Especialista en BIM	$ 7.050.000		1	50%	$ 4,00	2,30	$ 32.430.000,00	1,00	50%	4,00	$ 32.430.000,00	1	50%	0,57	$ 4.621.275,00	1	50%	0,90	$ 7.296.750,00	$ 25.133.250,00
Especialista en Estructuras	$ 7.050.000		1	50%	$ 5,50	2,30	$ 44.591.250,00	1,00	50%	5,50	$ 44.591.250,00	1	50%	0,57	$ 4.621.275,00	1	50%	0,90	$ 7.296.750,00	$ 37.294.500,00
Especialista en Estructuras (Puentes)	$ 7.050.000		1	50%	$ 5,50	2,30	$ 44.591.250,00	1,00	50%	5,50	$ 44.591.250,00	1	50%	0,57	$ 4.621.275,00	1	50%	0,90	$ 7.296.750,00	$ 37.294.500,00
Especialista Ambiental	$ 6.190.000		1	50%	$ 5,50	2,30	$ 39.151.750,00	1,00	50%	5,50	$ 39.151.750,00	1	50%	0,57	$ 4.057.545,00	1	50%	0,90	$ 6.406.650,00	$ 32.745.100,00
Especialista Forestal	$ 6.190.000		1	50%	$ 5,50	2,30	$ 39.151.750,00	1,00	50%	5,50	$ 39.151.750,00					0			$ -	$ 39.151.750,00
Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 7.050.000		1	50%	$ 5,50	2,30	$ 44.591.250,00	1,00	50%	5,50	$ 44.591.250,00	1	50%	0,57	$ 4.621.275,00	1	50%	0,90	$ 7.296.750,00	$ 37.294.500,00
Geólogo	$ 7.050.000		1	50%	$ 5,00	2,30	$ 40.537.500,00	1,00	50%	5,00	$ 40.537.500,00	1	50%	0,57	$ 4.621.275,00	1	50%	0,90	$ 7.296.750,00	$ 33.240.750,00
Profesional Gestor Social	$ 6.190.000		1	50%	$ 5,50	2,30	$ 39.151.750,00	1,00	50%	5,50	$ 39.151.750,00	1	50%	0,57	$ 4.057.545,00	1	50%	0,90	$ 6.406.650,00	$ 32.745.100,00
Profesional de Costos y Presupuestos	$ 6.190.000		1	50%	$ 4,00	2,30	$ 28.474.000,00	1,00	50%	4,00	$ 28.474.000,00					0		-	$ -	$ 28.474.000,00
Ingeniero Residente - Apoyo Consultoría	$ 1.900.000		2	100%	$ 9,00	2,30	$ 78.660.000,00	2,00	100%	9,00	$ 78.660.000,00	2	100%	0,57	$ 4.981.800,00	2	100%	0,90	$ 7.866.000,00	$ 70.794.000,00
Ingeniero Catastral y Geodesta	$ 6.190.000		1	50%	$ 4,00	2,30	$ 28.474.000,00	1,00	50%	4,00	$ 28.474.000,00				$ -	0	0%	-	$ -	$ 28.474.000,00
Abogado (Con Conocimiento en Estudio de Título Predial)	$ 6.190.000		1	50%	$ 4,00	2,30	$ 28.474.000,00	1,00	50%	4,00	$ 28.474.000,00					0		-	$ -	$ 28.474.000,00
Avualuador	$ 6.190.000		1	50%	$ 4,00	2,30	$ 28.474.000,00	1,00	50%	4,00	$ 28.474.000,00					0		-	$ -	$ 28.474.000,00
Topógrafo	$ 2.800.000		1	50%	$ 4,00	2,30	$ 12.880.000,00	1,00	50%	4,00	$ 12.880.000,00					0		-	$ -	$ 12.880.000,00
Secretaria	$ 1.500.000		1	100%	$ 9,00	2,30	$ 31.050.000,00	1,00	100%	9,00	$ 31.050.000,00	1	100%	0,57	$ 1.966.500,00	1	100%	1,24	$ 4.278.000,00	$ 26.772.000,00
						VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL	$ 855.095.150,00				VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL	$ 855.095.150,00			VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL	$ 65.801.712,00			VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL	$ 105.070.440,00	$ 750.024.710,00

OTROS COSTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	No. MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	No. MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	No. MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	No. MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR
OTROS COSTOS						OTROS COSTOS				OTROS COSTOS			28609440	OTROS COSTOS				
Alquiler Vehiculos (Vehiculo tipo Pickup 4x4 o camioneta cuyo modelo no puede ser inferior a el año 2010, con capacidad mínima para cinco (5) pasajeros (incluye pesjes y conductor))	MES	2	6	$ 4.200.000,00	$ 50.400.000,00	2,00	$ 6,00	$ 4.200.000,00	$ 50.400.000,00	2	0,57	$ 4.200.000,00	$ 4.788.000,00	2	1,24	$ 4.200.000,00	$ 10.416.000,00	$ 39.984.000,00
Alquiler de mobiliario para oficina, con equipos de computo, impresora, tinta para impresión y demás elementos que integren la oficina	UND	1	9	$ 1.100.000,00	$ 9.900.000,00	1,00	$ 9,00	$ 1.100.000,00	$ 9.900.000,00	1	0,57	$ 1.100.000,00	$ 627.000,00	1	1,24	$ 1.100.000,00	$ 1.364.000,00	$ 8.536.000,00
Oficina (incluye servicios)	MES	1	9	$ 1.100.000,00	$ 9.900.000,00	1,00	$ 9,00	$ 1.100.000,00	$ 9.900.000,00	1	0,57	$ 1.100.000,00	$ 627.000,00	1	1,24	$ 1.100.000,00	$ 1.364.000,00	$ 8.536.000,00
Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías	MES	1	9	$ 450.000,00	$ 4.050.000,00	1,00	$ 9,00	$ 450.000,00	$ 4.050.000,00	1	0,57	$ 450.000,00	$ 256.500,00	1	1,24	$ 450.000,00	$ 558.000,00	$ 3.492.000,00
				VALOR TOTAL OTROS COSTOS	$ 74.250.000,00			VALOR TOTAL OTROS COSTOS	$ 74.250.000,00			VALOR TOTAL OTROS COSTOS	$ 6.298.500,00			VALOR TOTAL OTROS COSTOS	$ 13.702.000,00	$ 60.548.000,00
				SUB TOTAL VALOR INTERVENTORIA	$ 929.345.150,00			SUB TOTAL VALOR INTERVENTORIA	$ 929.345.150,00			SUB TOTAL VALOR INTERVENTORIA	$ 72.100.212,00			SUB TOTAL VALOR INTERVENTORIA	$ 118.772.440,00	$ 810.572.710,00
				IVA 19%	$ 176.575.578,00			IVA 19%	$ 176.575.578,00			IVA 19%	$ 13.699.040,28			IVA 19%	$ 22.566.763,60	$ 154.008.814,40
				TOTAL VALOR INTERVENTORIA	$ 1.105.920.728,00			TOTAL VALOR INTERVENTORIA	$ 1.105.920.728,00			TOTAL VALOR INTERVENTORIA	$ 85.799.252,28			TOTAL VALOR INTERVENTORIA	$ 141.339.203,60	$ 964.581.524,40
									AMORTIZACION DEL ANTICIPO				$ -				$ -	$ -
									TOTAL A PAGAR				$ 85.799.252,28				$ 141.339.203,60	$ 964.581.524,40

BALANCE GENERAL DE ANTICIPO			
VALOR DEL ANTICIPO	$ -	% EJECUCIÓN	% ACUMULADO
ACTA No. 1	$ -	0%	0%
ACTA No. 2	-	0%	0%
SALDO A FAVOR ICCU	$ -	0%	
SUMAS IGUALES	$ -	100,0%	

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO			
VALOR INICIAL CONTRATADO	$ 1.105.920.728,00	% EJECUCIÓN	% ACUMULADO
ADICION No.	$ -		
ACTA No. 1	$ 55.539.951,32	5%	5%
ACTA No. 2	$ 85.799.252,28	8%	13%
SALDO A FAVOR DEL ICCU	$ 964.581.524,40	87%	
SUMAS IGUALES	$ 1.105.920.728,00	100%	

MYRIAM VIVIANA CASTELBLANCO VELA
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
UNION TEMPORAL ESTUDIOS DE CUNDINAMARCA

LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ
DIRECTORA TÉCNICA - DIRECCIÓN DE CAMINOS
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

SANDRA ROCIO CASTILLO GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA TÉCNICA-SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL
SUPERVISOR DEL CONTRATO
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

SAID AVELLANEDA ESPINOSA
DIRECTOR INTERVENTORÍA
UNION TEMPORAL ESTUDIOS DE CUNDINAMARCA

ANDRES MAURICIO RODRIGUEZ FORERO
APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
CONTRATISTA-SUBDIRECCIÓN DE CAMINOS
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

Nota: En caso de requerirse, se pueden agregar o eliminar firmas según criterio de la supervisión
Nota: En caso de requerirse mas de una pagina, se recomienda para las subsiguientes repetir la informacion de las filas 1 a 12 del presente formato para facilitar su lectura.