Hoja 1 de 2		
Fecha		
18	11	2025
DD	MM	AA

ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUCA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ARAUCA

ACTA DE COMITE

CONTRATO No. 648/2025 **ACTA No.** 1 **DE COMITE DE OBRA**

☐ **SUMINISTRO** ☑ **CONSULTORIA** ☐ **OBRA** ☐ **DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN**

I. PARTICIPANTES	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
Ana del Carmen Pineda Rodriguez (Supervisora Res. 1165/25)	
Estrella Jimenez Guerrero(Profesional de apoyo a la supervisión)	
Yeiny Rubiela Gomez (Residente de obra)	
Mayda Durley Jara Ramirez (Director de Interventoria)	

II. OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Realizar seguimiento a la ejecución del Contrato de Obra No. 000-648 de 2025, cuyo objeto es **"ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**

III. TEMAS TRATADOS

Siendo las 5:20 pm del 18 de Noviembre de 2025, se reunieron en la secretaria de infraestructura municipal la Ing. Ana del Carmen Pineda Rodriguez en calidad de Supervisora según Resolucion No. 1165 del 24/10/25, la Ing. Estrella Jimenez Guerrero, en calidad de profesional de apoyo a la supervisión, la Ing. Yeiny Rubiela Gomez residente de obra y la Ing. Mayda Durley Jara Ramirez, RL y directora de interventoria; con el fin de dar seguimiento a la ejecución del contrato de obra No. 648 de 2025.

Toma la palabra la ing Ana del Carmen Pineda Rodriguez, quien solicita a la interventoria el reporte de las actividades ejecutadas por el contratista a corte del 18 de noviembre, solicitando que se informe si dicho avance encuentra acorde con la programación de obra actualizada según acta de inicio. A lo anterior, la RL de la interventoria responde dando un reporte de las actividades e indica que a la fecha el contratista ha realizado las actividades de conformidad con la programacion, sin ninguna novedad y/o evento que pueda alterar la entrega de las obras en los plazos previstos.

Seguidamente, la Ing. Yeiny Gómez, añade, que en el transcurso de la semana se abrira un nuevo frente de trabajo en el escenario localizado en el barrio 20 de Julio, esto, con el fin de alcanzar el objeto contractual en el tiempo otorgado.

La profesional de apoyo indica a la supervision que ya fueron radicados por la interventoria, los documentos de inicio de obra, los cuales fueron previamente aprobados en cumplimiento de las funciones de la interventoria. Asi mismo, expone que ya se cuenta con las hojas de vida del personal profesional de la interventoria, los cuales seran revisados y aprobados por la supervision. Sin nada más que agregar, siendo las 6:00 pm se da por terminado el comité.

Hoja 2 de 2			ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUCA	MUNICIPIO DE ARAUCA
Fecha				
18	11	2025	SECRETARIA DE APOYO A LA ADMNISTRACION MUNICIPAL	
DD	MM	AA.		

Continuación Acta de comité N°

A. DECISIONES TOMADAS

B. COMPROMISOS PACTADOS

RESPONSABLES

VI. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA 24 (DIA) 11 (MES) 2025 (AÑO)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Arauca, a los

Dieciocho (Día en letras) 18 (Día en números) días del mes de noviembre (Mes en que se firma el acta) de 2025 (Año de firma del acta)

(Firma) Interventor

Original : Dependencia responsable del contrato
1ra copia : Interventor
2da copia : Contratista

Hoja 1 de 3		
Fecha		
27	11	2025
DD	MM	AA

ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUCA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ARAUCA

ACTA DE COMITE

CONTRATO No. 648 ACTA No. 2 DE COMITE DE OBRA

SUMINISTRO ☐ CONSULTORIA ☑ OBRA ☐ DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐

I. PARTICIPANTES

Luis Eduardo Barajas Torres
Estrella Jimenez Guerrero.
Mayda Durley Jara Ramirez.
Yeiny Rubiela Gómez

FIRMA DE LOS PARTICIPANTES

II. OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Coordinar la ejecución de las actividades pendientes por ejecutar por parte de la empresa Arauca Iluminada.

III. TEMAS TRATADOS

Toma la palabra la ing. Estrella Jimenez, quien indica a los presentes el motivo de la reunión, destacando que el contrato de obra tiene una fecha de terminacion próxima (28-12-25) por lo cual, es imperante no truncar las actividades programados, esto en relación a las actividades pendientes por ejecutar por parte del personal de Arauca Iluminada.

A ello, el Ing Luis Barajas responde que, actualmente todo el personal de Arauca Iluminada está concentrado en las actividades de logística para las fiestas patronales del municipio. Por lo cual, la fecha más cercana para la ejecución de dichas actividades es el 10-12-25.

A lo anterior, la representante del contratista propone disponer del personal tecnico requerido para agilizar el desmonte de las luminarias de la cancha, resalta que estas actividades estarán permanentemente supervisadas por un profesional de la empresa Arauca Iluminada, para garantizar las medidas de seg. y correcta ejecución de

Hoja 2 de 3			ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUCA	
Fecha				
27	11	2025	SECRETARIA DE APOYO A LA ADMNISTRACION MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ARAUCA
DD	MM	AA		

ACTA DE COMITE

Continuación Acta de comité Nº

la mismo.

Seguidamente, el Ing. Luis Barajas informa al contratista que a partir del día 28-11-2025 suspendera el servicio de alumbrado público. para elitar problemas juridicos, dicha suspensión aplica para los escenarios Miramar Frontera y 20 de Julio.

Posteriormente, la ing. Estrella solicita a la empresa Arauca Iluminado y al contratista de obra efectuar las acciones necesarias para mejorar el alumbrado de las areas circundantes a la cancha múltiple, especificamente el parque infantil y el parque biosaludable del Miramar.

El ing. Luis Barajas indica que hará las gestiones para donar 4 luminarias, siempre y cuando el contratista se comprometa a instalar la acometida y demás actividades necesarias para ponerlas en uso.

Se programa una visita al escenario Miramar Frontera para confirmar las acciones necesarias que conlleven a mejorar la iluminación del escenario. Lunes 01 de diciembre 9:00am.

800

Hoja 3 de 3			ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUCA SECRETARIA DE APOYO A LA ADMNISTRACION MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ARAUCA
Fecha				
27	11	2025		
DD	MM	AA		

Continuación Acta de comité N° 1

A. DECISIONES TOMADAS

B. COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES

VI. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA ____ (DIA) ____ (MES) ____ (AÑO)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Arauca, a los

Veintisiete (Día en letras) 27 (Día en números) días del mes de Noviembre (Mes en que se firma el acta) de 2025 (Año de firma del acta)

(Firmas) Interventor

Original : Dependencia responsable del contrato
1ra copia : Interventor
2da copia : Contratista