Interior

CORPORACIÓN NASA KIWE

INFORME 01 A VEEDURÍA CIUDADANA

LEY 1757 DE 2015

Fecha:	Agosto -2026
Contrato N°:	239-2026
Contratista:	MOLE INGENIERIA SAS
Objeto:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, IE KUE DDSI'J, SEDE PRINCIPAL DE IQUIRA, HUILA.

La Corporación Nacional para la Reconstrucción de la Cuenca del Rio Páez y Zonas Aledañas Nasa Kiwe, tiene como objeto adelantar proyectos y programas para la atención de las necesidades básicas de los habitantes de los municipios de la zona de influencia y la reconstrucción y rehabilitación de la zona afectada por la calamidad pública a que se refiere el Decreto 1178 de 1994. Entre sus funciones esta financiar las actividades y obras que requiera la reconstrucción y rehabilitación social, económica y material de la población y de las zonas afectadas y coordinar las actividades de construcción de vivienda, servicios públicos, equipamiento comunitario y otorgamiento de crédito y de garantías que realicen las entidades públicas, en las regiones y para las personas directamente afectadas.

A la fecha y por disposición legal establecida en la Ley 2160 de 2021 "**POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA LEY 80 DE 1993 Y LA LEY 1150 DE 2007**", la entidad, a su vez podrá celebrar contratos para adelantar y ejecutar, planes, programas y proyectos para la atención de las necesidades de los habitantes de las comunidades- étnicas de los municipios de Popayán, Almaguer, Bolívar, Buenos Aires, Cajibío, Caldono, Caloto, Corinto, El Tambo, Anzá, Jámbalo, La Sierra, La Vega, Miranda, Páez, Patía, Piendamó, Puracé, Rosas, San Sebastián, Santander De Quilichao, Silvia, Sotará, Suarez, Toribio, Totoró del departamento del Cauca y los municipios de Neiva, Gigante, Íquira, La Argentina, La Plata, Nátaga, Paicol, Pitalito, San Agustín, Tesalia, Villa vieja, Yaguará, Palermo y Rivera del departamento del Huila.

En los últimos 30 años, la Corporación Nasa Kiwe ha orientado esfuerzos para el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, este trabajo le ha significado a la entidad amplia experiencia en reconstrucción, rehabilitación y gestión del riesgo de desastres, además se ha posicionado entre las comunidades y a nivel nacional como una entidad transparente, eficiente y eficaz en la ejecución de funciones delegadas por el estado colombiano y es precisamente esta experiencia y los logros obtenidos lo que hacen que sea una entidad idónea

para ejecutar acciones dentro del territorio de influencia, que a su vez en su mayoría es escenario de amenazas de origen natural y antrópico.

Una de las limitaciones que pone el freno al desarrollo regional es la deficiencia en la calidad de la infraestructura educativa. Aunque el gobierno nacional y entidades regionales realizan inversiones en las instituciones educativas, estas inversiones no han sido suficientes para obtener buenos resultados, motivo por el cual actualmente la Corporación Nasa Kiwe ejecuta el proyecto de inversión denominado *"IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE INTERVENCIÓN PARA LA COBERTURA DE LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LA POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN NASA KIWE"* con BPIN 202400000000040, que tiene como objetivo general: Mejorar la cobertura de las necesidades básicas de la población vulnerable en el área de jurisdicción de la Corporación Nasa Kiwe y como objetivos específicos: 1. Mejorar las condiciones de habitabilidad para los grupos de valor de la entidad; 2. Mejorar las condiciones sanitarias para los grupos de valor de la entidad; 3. Incrementar la cobertura del servicio de energía eléctrica para los grupos de valor de la entidad; 4. Mejorar las condiciones físicas y tecnológicas para la formación y el desarrollo de competencias básicas y sociales de la población en proceso de formación escolar; 5. Mejorar las condiciones para la atención en salud para los grupos de valor de la entidad; 6. Mejorar las condiciones para la realización de eventos comunitarios, culturales y deportivos de los grupos de valor de la entidad; 7. Mejorar la intercomunicación terrestre para los grupos de valor de la entidad; 8. Generar iniciativas de desarrollo productivo sostenible para los grupos de valor de la entidad.

Dentro de los objetivos específicos se destaca el objetivo N° 4, que tiene como propósito "Mejorar las condiciones físicas y tecnológicas para la formación y el desarrollo de competencias básicas y sociales de la población en proceso de formación escolar", para lo cual se han programado las siguientes actividades para la vigencia 2026:

Por intermedio del Área de Educación, la Corporación Nasa Kiwe establece fortalecer la infraestructura educativa en los municipios que hacen parte de su jurisdicción, para lo cual se han dedicado esfuerzos a promover el diseño y construcción de obras de infraestructura educativa, y de esta manera propender por un mejoramiento en la calidad de la educación de los moradores del área de influencia de la Corporación.

La Corporación Nasa Kiwe ha validado una amplia experiencia institucional en la ejecución de proyectos en el área educativa en regiones y zonas que tienen afectación por diversos eventos de riesgo, desastres naturales y antrópicos, adquiriendo el compromiso de mejorar la calidad en la educación, liderando en la actualidad el proyecto **IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE INTERVENCIÓN PARA LA COBERTURA DE LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LA POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN NASA KIWE, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA, HUILA.**

Interior

CORPORACIÓN NASA KIWE

Con fundamento en lo anterior la Corporación Nasa Kiwe por intermedio del Área de Educación, ha dedicado sus esfuerzos a promover el mejoramiento en la calidad de vida de los moradores del área de influencia de la Corporación.

Para la vigencia 2026, la Corporación pretende realizar el mejoramiento en la infraestructura física de la institución educativa Ie Kue Ddsi´j, sede principal de Iquira, Huila. Con el proyecto se espera beneficiar la calidad de la educación de la Institución Educativa, a estudiantes y docentes fortaleciendo el plantel educativo.

De esta manera la Corporación Nasa Kiwe avanza para dar cumplimiento a la cadena de valor del proyecto de inversión multisectorial dentro del objetivo Infraestructura educativa mejorada en lo concerniente a mejorar la infraestructura educativa de familias que se encuentran dentro del proyecto de IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE INTERVENCIÓN PARA LA COBERTURA DE LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LA POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN NASA KIWE, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA, HUILA con los recursos de la vigencia 2026.

Dándole alcance al POAi de la Corporación Nasa Kiwe de la vigencia 2026 con el Código UNSPSC 95121902, cuyo objeto ES REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, IE KUE DDSI´J, SEDE PRINCIPAL DE IQUIRA, HUILA., VIGENCIA 2026, por un valor de Ciento cuarenta millones de pesos m.cte ($ 140.000.000,00).

PROYECCIÓN DE OBRAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.
	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA IE KUE DSI'J, SEDE PRINCIPAL, EN EL MUNICIPIO DE ÍQUIRA, DEPARTAMENTO DEL HUILA		
1,0	**PRELIMINARES**		
1,01	Demolición de piso existente, incluye retiro de escombro	**M2**	**229,80**
1,02	Demolición de mampostería existente, incluye retiro de escombro	**M2**	**23,80**
1,03	Demolición de enchape existente, incluye retiro de escombro	**M2**	**16,92**
2,0	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**		
2,01	Excavación en material común, incluye corte de raíces	**M3**	**3,84**
2,02	Relleno con material seleccionado	**M3**	**27,00**
3,0	**CIMENTACION Y ESTRUCTURA EN CONCRETO**		
3,01	Excavación en material común, incluye corte de raíces	**M3**	**3,84**
3,02	Zapata en concreto de 3000 psi, incluye formaleta	**M3**	**0,32**
3,03	Pedestales en concreto de 3000 psi de 0,30x0,30x1,80 mts3, incluye formaleta	**M3**	**0,49**
3,04	Viga de cimentación en concreto de 3000 psi de 0.20*0.20m, Incluye formaleta.	**ML**	**17,20**

Interior

CORPORACIÓN NASA KIWE

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.
3,05	Columnas en concreto de 3000 psi de 0.20*0.20m. Incluye formaleta.	ML	6,60
3,06	Viga de amarre en concreto de 3000 psi de 0.20*0.20m, Incluye formaleta.	ML	17,20
3,07	Acero de refuerzo 420 MPa (60000 psi), incluye figurado, amarre e instalación.	KG	350,00
4,0	MAMPOSTERIA Y REPELLO		
4,01	Muro en ladrillo común tipo soga, pegado con Mortero 1:3. Incluye: antepechos, mochetas y andamios	M2	36,56
4,02	Repello de muros con mortero 1.3, incluye dilataciones y filos	M2	73,12
5,0	PISOS Y ENCHAPES		
5,01	Construcción de piso primario en concreto de 17,5MPa, e=0.08m. Usar mezcladora.	M2	26,40
5,02	Suministro e instalación de piso en cerámica tráfico comercial moderado-institucional formato. Incluye mortero de nivelación, material de pega y fragua	M2	229,80
5,03	Suministro e instalación de guarda escoba en cerámica, incluye material de pega y fragua	ML	52,30
5,04	Suministro e Instalación de Enchape para muros en cerámica. Incluye mortero de nivelación, material de pega, fragua y bordes en piragua metálica donde se requiera.	M2	54,46
6,0	CUBIERTA		
6,01	Suministro e instalación de teja UPVC Perfil alto E=2mm, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación	M2	58,50
6,02	Suministro e instalación de Correa en perfil 4X8 cal. 18. Incluye soldadura, anticorrosivo, esmalte.	ML	69,00
7,0	CARPINTERIA METALICA		
7,01	Suministro e instalación Puerta metálica en lámina Cal. 20, Incluye chapa, anticorrosivo, esmalte y material de pega.	M2	6,19
7,02	Suministro e instalación de ventana en lamina conroll cal 20 con reja en tubo cuadrado de 3/8- incluye vidrio 4mm, anticorrosivo y pintura	M2	6,00
8,0	PINTURA		
8,01	Suministro e instalación de Estuco para muros incluye filos y carteras	M2	73,12
8,02	Suministro e instalación de Pintura tipo 1, muros internos a 3 manos	M2	103,12
8,03	Pintura para estructura metálica	M2	150,00
9,0	SISTEMA SANITARIO		
9,01	Suministro e instalación de sanitario incluye kit de accesorios para la correcta instalación y mantenimiento.	UND	1,00
9,02	Caja de inspección en concreto de 21 Mpa de 0,6+0,0,6(h=0,6-0,9m) internos, losa e=0.15m, muros e=0.10m y cañuela; incluye tapa con refuerzo #3 c/15cm en ambos sentidos	UND	2,00

Atentamente,

MAURICIO CASTILLO ESCOBEDO
Asesor Educación CNK

Interior

CORPORACIÓN NASA KIWE

Supervisor

Recibe:

Firma: Marcela Embus Petecha	Firma: Wilfer Alexis Pete Paya
Nombre: Marcela Embus Petecha	Nombre: Wilfer Alexis Pete Paya
Cédula Nº: 25561484	Cédula Nº: 1107099939
Cargo: Presidenta	Cargo: Vicepresidente.

Firma: Lucy Nayiri Embus	Firma: Gilberto Chindoy
Nombre: Lucy Nayiri Embus	Nombre: Gilberto Chindoy
Cédula Nº: 25557767	Cédula Nº: 1062089609
Cargo: Secretaria.	Cargo: Vocal

Firma:	Firma:
Nombre: Eduardo Teres Pete	Nombre: Jhon Moncayo Diaz
Cédula Nº: 76341079	Cédula Nº: 71367678
Cargo: Vocal	Cargo: Vocal