Interior | CORPORACIÓN NASA KIWE

INFORME 01 A VEEDURÍA CIUDADANA

LEY 1757 DE 2015

Fecha:	Agosto -2026
Contrato N°:	266-2026
Contratista:	MOLE INGENIERIA SAS
Objeto:	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DXI'PHADENA, RESGUARDO INDIGENA DE LOPEZ ADENTRO, VEREDA EL PILAMU, MUNICIPIO DE CALOTO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

La Corporación Nacional para la Reconstrucción de la Cuenca del Rio Páez y Zonas Aledañas Nasa Kiwe, tiene como objeto adelantar proyectos y programas para la atención de las necesidades básicas de los habitantes de los municipios de la zona de influencia y la reconstrucción y rehabilitación de la zona afectada por la calamidad pública a que se refiere el Decreto 1178 de 1994. Entre sus funciones esta financiar las actividades y obras que requiera la reconstrucción y rehabilitación social, económica y material de la población y de las zonas afectadas y coordinar las actividades de construcción de vivienda, servicios públicos, equipamiento comunitario y otorgamiento de crédito y de garantías que realicen las entidades públicas, en las regiones y para las personas directamente afectadas.

A la fecha y por disposición legal establecida en la Ley 2160 de 2021 "**POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA LEY 80 DE 1993 Y LA LEY 1150 DE 2007**", la entidad, a su vez podrá celebrar contratos para adelantar y ejecutar, planes, programas y proyectos para la atención de las necesidades de los habitantes de las comunidades- étnicas de los municipios de Popayán, Almaguer, Bolívar, Buenos Aires, Cajibío, Caldono, Caloto, Corinto, El Tambo, Anzá, Jámbalo, La Sierra, La Vega, Miranda, Páez, Patía, Piendamó, Puracé, Rosas, San Sebastián, Santander De Quilichao, Silvia, Sotará, Suarez, Toribio, Totoró del departamento del Cauca y los municipios de Neiva, Gigante, Íquira, La Argentina, La Plata, Nátaga, Paicol, Pitalito, San Agustín, Tesalia, Villa vieja, Yaguará, Palermo y Rivera del departamento del Huila.

En los últimos 30 años, la Corporación Nasa Kiwe ha orientado esfuerzos para el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, este trabajo le ha significado a la entidad amplia experiencia en reconstrucción, rehabilitación y gestión del riesgo de desastres, además se ha posicionado entre las comunidades y a nivel nacional como una entidad transparente, eficiente y eficaz en la ejecución de funciones delegadas por el estado colombiano y es

precisamente esta experiencia y los logros obtenidos lo que hacen que sea una entidad idónea para ejecutar acciones dentro del territorio de influencia, que a su vez en su mayoría es escenario de amenazas de origen natural y antrópico.

Una de las limitaciones que pone el freno al desarrollo regional es la deficiencia en la calidad de la infraestructura educativa. Aunque el gobierno nacional y entidades regionales realizan inversiones en las instituciones educativas, estas inversiones no han sido suficientes para obtener buenos resultados, motivo por el cual actualmente la Corporación Nasa Kiwe ejecuta el proyecto de inversión denominado *"IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE INTERVENCIÓN PARA LA COBERTURA DE LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LA POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN NASA KIWE"* con BPIN 202400000000040, que tiene como objetivo general: Mejorar la cobertura de las necesidades básicas de la población vulnerable en el área de jurisdicción de la Corporación Nasa Kiwe y como objetivos específicos: 1. Mejorar las condiciones de habitabilidad para los grupos de valor de la entidad; 2. Mejorar las condiciones sanitarias para los grupos de valor de la entidad; 3. Incrementar la cobertura del servicio de energía eléctrica para los grupos de valor de la entidad; 4. Mejorar las condiciones físicas y tecnológicas para la formación y el desarrollo de competencias básicas y sociales de la población en proceso de formación escolar; 5. Mejorar las condiciones para la atención en salud para los grupos de valor de la entidad; 6. Mejorar las condiciones para la realización de eventos comunitarios, culturales y deportivos de los grupos de valor de la entidad; 7. Mejorar la intercomunicación terrestre para los grupos de valor de la entidad; 8. Generar iniciativas de desarrollo productivo sostenible para los grupos de valor de la entidad.
Dentro de los objetivos específicos se destaca el objetivo N° 4, que tiene como propósito "Mejorar las condiciones físicas y tecnológicas para la formación y el desarrollo de competencias básicas y sociales de la población en proceso de formación escolar", para lo cual se han programado las siguientes actividades para la vigencia 2026:

Por intermedio del Área de Educación, la Corporación Nasa Kiwe establece fortalecer la infraestructura educativa en los municipios que hacen parte de su jurisdicción, para lo cual se han dedicado esfuerzos a promover el diseño y construcción de obras de infraestructura educativa, y de esta manera propender por un mejoramiento en la calidad de la educación de los moradores del área de influencia de la Corporación.

La Corporación Nasa Kiwe ha validado una amplia experiencia institucional en la ejecución de proyectos en el área educativa en regiones y zonas que tienen afectación por diversos eventos de riesgo, desastres naturales y antrópicos, adquiriendo el compromiso de mejorar la calidad en la educación, liderando en la actualidad el proyecto **IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE INTERVENCIÓN PARA LA COBERTURA DE LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LA POBLACIÓN DE LOS**

MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN NASA KIWE, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA, HUILA.

Con fundamento en lo anterior la Corporación Nasa Kiwe por intermedio del Área de Educación, ha dedicado sus esfuerzos a promover el mejoramiento en la calidad de vida de los moradores del área de influencia de la Corporación.

Para la vigencia 2026, la Corporación pretende realizar obras de construcción y mejoramiento en la institución educativa DXI PHADENA, resguardo indígena de López Adentro, vereda el Pilamu, municipio de Caloto, departamento del Cauca.

De esta manera la Corporación Nasa Kiwe avanza para dar cumplimiento a la cadena de valor del proyecto de inversión multisectorial dentro del objetivo Infraestructura educativa mejorada en lo concerniente a mejorar la infraestructura educativa de familias que se encuentran dentro del proyecto de IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE INTERVENCIÓN PARA LA COBERTURA DE LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LA POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN NASA KIWE, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA, HUILA con los recursos de la vigencia 2026.

Dándole alcance al POAI de la Corporación Nasa Kiwe de la vigencia 2026 con el Código UNSPSC 95121902, cuyo objeto es, CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DXI PHADENA, RESGUARDO INDIGENA DE LOPEZ ADENTRO, VEREDA EL PILAMU, MUNICIPIO DE CALOTO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, VIGENCIA 2026, por un valor de ochenta millones de pesos m.cte ($ 80000000.00)

PROYECCIÓN DE OBRAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.
1	**PRELIMINARES**		
1.01	Localización y replanteo	M2	70,25
1.02	Descapote y limpieza del terreno hasta 0,40 m de profundidad según numeral 10.1 del estudio de suelos. Incluye retiro y disposición final	M2	70,25
1.03	Señalización de obra según norma y medidas de seguridad industrial. Incluye cinta de seguridad, cascos, botas, guantes y cerramiento del área de trabajo	GBL	1,00
2	**CIMENTACIÓN**		

Interior

CORPORACIÓN NASA KIWE

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.
2.01	Excavación manual en material común para cimiento corrido, incluye acarreo interno y retiro	M3	6,07
2.02	Concreto ciclópeo para cimiento corrido de 0,40x0,40 m, relación 60/40. Mezclado mecánico. Incluye formaleta	M3	4,05
2.03	Viga de cimentación en concreto de 0,20x0,20 m tipo detalle N°02. Mezclado y vibrado mecánico. Incluye formaleta	ML	25,29
2.04	Acero de refuerzo estructural PDR-60 para viga de cimentación, figurado e instalado. Incluye alambre negro Cal. 18	KG	79,15
2.05	Relleno en subbase granular e=0,30 m bajo contrapiso, compactada al 95% del Proctor modificado. Incluye plástico de polietileno. Exigido por el numeral 10.1 del estudio de suelos	M3	13,30
3	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**		
3.01	Columna C-1 en concreto, sección en chevrón a 120° (~0,050 m2), h=2,67 m, tipo detalle N°03. Incluye formaleta	ML	16,02
3.02	Columna C-2 en concreto de 0,15x0,20 m, h=2,67 m, tipo detalle N°04. Incluye formaleta	ML	5,34
3.03	Viga de amarre en concreto de 0,15x0,20 m tipo detalle N°05. Incluye formaleta, andamios y elementos de seguridad	ML	25,29
3.04	Acero de refuerzo estructural PDR-60 para columnas C-1, C-2 y viga de amarre, figurado e instalado. Incluye alambre negro Cal. 18	KG	269,07
4	**MAMPOSTERÍA**		
4.01	Muro en ladrillo común limpio a la vista puesto en soga, mortero de pega 1:3, h=0,90 m	M2	19,03
4.02	Limpieza e impermeabilización de muro en ladrillo común a la vista, dos caras	M2	38,06
5	**PISOS Y ENCHAPES**		
5.01	Piso primario en concreto e=0,08 m. Mezclado mecánico	M2	44,32

Interior

CORPORACIÓN NASA KIWE

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.
5.02	Mortero de nivelación 1:3 e=0,03 m	M2	44,32
5.03	Suministro e instalación de piso en cerámica tráfico pesado formato 0,60x0,60 m color beige. Incluye mortero de pega y fragua	M2	44,32
5.04	Suministro e instalación de guardaescoba en cerámica. Incluye material de pega y fragua	ML	23,28
5.05	Andén perimetral en concreto 21 MPa, e=0,10 m, acolillado, dilatado y escobillado	M2	19,95
6	**CUBIERTA**		
6.01	Suministro e instalación de cercha principal en madera inmunizada según detalle. Incluye pie de amigo, travesaño, listón, tornillería Ø1/2" y pintura con barniz o esmalte sintético	UND	6,00
6.02	Suministro e instalación de correas en madera de 0,05x0,05 m inmunizada y pintada	ML	73,20
6.03	Suministro e instalación de cubierta en teja española. Incluye ganchos, amarres, andamios y elementos de seguridad	M2	75,96
6.04	Suministro e instalación de limatesa para teja española	ML	33,12
6.05	Suministro e instalación de remate de cúspide hexagonal metálico a medida, galvanizado y pintado con pintura acrílica color terracota	UND	1,00
7	**OBRAS EXTERIORES**		
7.01	Cuneta perimetral en concreto simple de 21 MPa esmaltada, profundidad según pendiente. Incluye tapa rejilla con ángulos laterales y varilla Ø1/2"@0,03 m	ML	30,94

Atentamente,

MAURICIO CASTILLO ESCOBEDO
Asesor Educación CNK
Supervisor

Interior | CORPORACIÓN NASA KIWE

Recibe:

Firma:	Firma: Margeela Pequi
Nombre: Upiano Ilamo	Nombre: Maricela Pequi
Cédula Nº: 10483918	Cédula Nº: 25 366 448
Cargo: Presidente	Cargo: Vicepresidente

Firma: Martha CC	Firma: Yaneth Conda M.
Nombre: Martha Casamachin	Nombre: Yaret Conda
Cédula Nº: 34 770 340	Cédula Nº: 34 771 028
Cargo: Secretaria	Cargo: Vocal 1

Firma: Jorge Conda Filarco	Firma:
Nombre: Jorge Conda	Nombre: Clemencia Ipio
Cédula Nº: 76 710 040	Cédula Nº: 25 381 174
Cargo: Vocal 2	Cargo: Vocal 3