Gobernación de Cundinamarca	PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL	Código: E – PID – FR - 004
		Versión 05
	ACTA DE REUNIÓN	Fecha de Aprobación: 11/09/24

OBJETIVO DE LA REUNION:	FECHA:	ACTA No.
Avance convenio SEMS CA ES 029 2025	10 02 2026	2

LUGAR:	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN
VIRTUAL	2:30	3:00

ORDEN DEL DÍA

1. Asistencia
2. Exponer puntos del proceso del convenio
3. Compromisos
4. Cierre

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Durante la reunión se realizó seguimiento al estado del proyecto, revisando el avance en ventas, afiliaciones, instalaciones internas, medidores instalados y prestación del servicio en los diferentes sectores.

El operador presentó el consolidado de usuarios correspondiente a las entregas realizadas, evidenciando que en algunos casos se efectuó únicamente la venta del servicio sin que los usuarios permitieran la instalación o continuaran con el proceso. Así mismo, se identificaron usuarios con instalación interna construida que desistieron de la prestación del servicio, frente a lo cual se informó que se vienen gestionando las respectivas cartas de desistimiento y la recuperación de algunos usuarios que han manifestado nuevamente interés.

Se indicó que, a la fecha, se cuenta con medidores instalados y otros programados para certificación, y que la estación de almacenamiento fue visitada por el organismo de inspección, sin presentarse hallazgos, quedando pendiente la expedición formal del certificado. En atención a la necesidad de mostrar avances a la comunidad, se decidió iniciar la prestación del servicio en los sectores Girón de Resguardo y El Carmen.

Finalmente, se solicitó realizar el cruce del listado inicial de usuarios del proyecto con la información actualizada y georreferenciada, con el fin de identificar usuarios atendidos, pendientes y desistidos. Este consolidado será remitido a la supervisión para su revisión y para definir, en conjunto con la Alcaldía, la necesidad de una prórroga o el cierre del proyecto conforme al alcance alcanzado.

CONCLUSIONES

- El proyecto presenta avances en la ejecución de ventas, instalaciones internas y puesta en servicio, evidenciándose la necesidad de depurar el listado de usuarios inicialmente proyectados frente a la realidad actual de afiliación y prestación del servicio.
- Se identificó un grupo de usuarios que, pese a haber realizado el proceso comercial o contar con instalación interna construida, desistieron de la prestación del servicio, razón por la cual se continuará con la gestión de cartas de desistimiento y la recuperación de usuarios que han manifestado interés en vincularse nuevamente.
- La estación de almacenamiento fue inspeccionada por el organismo competente sin hallazgos, quedando pendiente la emisión formal del certificado, lo que permite avanzar en la conexión y prestación del servicio a los usuarios que ya cuentan con infraestructura instalada.
- Se acordó iniciar la prestación del servicio en los sectores Girón de Resguardo y El Carmen, como medida para evidenciar avances del proyecto ante la comunidad.
- Se concluye la necesidad de actualizar y complementar el consolidado de usuarios del proyecto, incorporando la información de georreferenciación y estado actual, como insumo para la toma de decisiones relacionadas con una eventual prórroga o el cierre del proyecto.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
Actualizar el consolidado de usuarios con georreferenciación y estado actual.	A la mayor brevedad	Empresa
Gestionar cartas de desistimiento y soportes correspondientes.	desarrollo	Empresa
Recuperar usuarios con infraestructura instalada.	desarrollo	Empresa
Enviar consolidado actualizado en Excel.	Antes de la próxima reunión	Empresa
Programar reunión con la Alcaldía municipal.	Próxima semana	Supervisor

ASISTENTES:

Gobernación de Cundinamarca	PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL	Código: E – PID – FR - 004
		Versión 05
	ACTA DE REUNIÓN	Fecha de Aprobación: 11/09/24

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
Darío Huertas	Contratista	DISTRISERVICIOS	
German Ribero Garrido	Supervisor	SEMS	
Daniel Chavarro	Apoyo	SEMS	
Edison Páez	Apoyo	SEMS	