MAQUISERVIT – E.I.C.E. NIT: 901.102.356-1	**ACTA DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO 004-2026** **RECIBO PARCIAL No. 1**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO No.:	004-2026	**FECHA ACTA RECIBO:**	02 de septiembre de 2026
CONTRATISTA:	TRANSPORTES AREVALO NIT: 1102356130-9	**REPRESENTANTE LEGAL:**	LADY YOHANA AREVALO SALAZAR C.C. 1.102.356.130 de Tibú
SUPERVISOR:	ALIRIO ARÉVALO PAVA Gerente – MAQUISERVIT E.I.C.E.	**PLAZO EJECUCIÓN:**	Tres (3) Meses
FECHA ACTA INICIO:	23 de julio de 2026	**FECHA TERMINACIÓN:**	22 de octubre de 2026
OBJETO:	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE VÍAS TERCIARIAS EN VEREDAS DEL MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER, EN DESARROLLO DEL LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS ENTRE MAQUISERVIT – E.I.C.E. Y EL MUNICIPIO DE TIBÚ.		
VALOR CONTRATO:	CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHO CIENTOS QUINCE MIL PESOS ($434.815.000 M/CTE)		

En el Municipio de Tibú, Norte de Santander, a los dos (02) días del mes de septiembre de 2026, se reunieron la Sra. **LADY YOHANA ARÉVALO SALAZAR**, Representante Legal de la empresa contratista **TRANSPORTES ARÉVALO**, y el Sr. **ALIRIO ARÉVALO PAVA**, en calidad de Gerente General de MAQUISERVIT E.I.C.E. y Supervisor del Contrato No. 004-2026, con el fin de dejar constancia de la revisión, verificación y recibo a satisfacción de las obras ejecutadas correspondientes al **ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1**, según el siguiente detalle:

VEREDA SAN LUIIS BELTRAN-KM 20					
2,0	***MEJORAMIENTO DE LA RASANTE***				
2,1	*Conformación de Terraplenes Para Descoles*	*M3*	*70,00*	*$ 72.000 00*	*$ 5.040.000*
2,2	*Perfilado de la Vía y Conformación de Cunetas*	*KM*	*4,50*	*$ 3.950.000 ,00*	*$ 17.775.000*
2,3	*Conformación y Compactación con Material del sitio*		*64,00*	*$ 192.000,00*	*$ 12.288.000*
				Costo Total	*$ 35.103.000*

VEREDA EL PROGRESO DOS					
5,0	***MEJORAMIENTO DE LA RASANTE***				
5,1	*Conformación de Terraplenes Para Descoles*	*m3*	*85,00*	*$ 72.000,00*	*$ 6.120.000*

5,2	Perfilado de la Vía y Conformación de Cunetas	Km	5,00	$ 3.950.000,00	$ 19.750.000
5,3	Conformación y Compactación con Material del sitio	M3	79,00	$ 192.000,00	$ 15.168.000
				Costo Total	$ 41.038.000
VEREDA CAÑO GRANDE Y PRIMAVERA					
1,0	**MEJORAMIENTO DE LA RASANTE**				
1,1	Conformación de Terraplenes Para Descoles	M3	45,69	$ 72.000 00	$8.774.130
1,2	Perfilado de la Vía y Conformación de Cunetas	KM	3,85	$ 3.950.000,00	$15.207.500
1,3	Conformación y Compactación con Material del sitio	M3	49,46	$ 192.000,00	$3.561.120
				Costo Total	$27.542.750
ASENTAMIENTO POBLACIONAL 29 DE MAYO					
3,0	**MEJORAMIENTO DE LA RASANTE**				
3,1	Conformación de Terraplenes Para Descoles	m3	74 00	$ 72.000 00	$ 5.328.000
3,2	Perfilado de la Vía y Conformación de Cunetas	KM	5,00	$ 3.950.000,00	$ 19.750.000
3,3	Conformación y Compactación con Material del sitio	M3	68,00	$ 192.000,00	$ 13.056.000
				Costo Total	$ 38.134.000
VEREDA LOS ANGELES					
4,0	**MEJORAMIENTO DE LA RASANTE**				
4,1	Conformación de Terraplenes Para Descoles	m3	85 00	$ 72.000,00	$ 6.120.000
4,2	Perfilado de la Vía y Conformación de Cunetas	Km	4 60	$ 3.950.000 00	$ 18.170.000
4,3	Conformación y Compactación con Material del sitio	M3	66 00	$ 192.000,00	$ 12.672.000
				Costo Total	$ 36.962.000
VEREDA CHIQUINQUIRA					
7,0	**MEJORAMIENTO DE LA RASANTE**				
7,1	Conformación de Terraplenes Para Descoles	m3	74,00	$ 72.000,00	$ 5.328.000
7,2	Perfilado de la Vía y Conformación de Cunetas	KM	4,60	$ 3.950.000 00	$ 18.170.000
7,3	Conformación y Compactación con Material del sitio	M3	66,00	$ 192.000 00	$ 12.672.000

				Costo Total	*$ 36.170.000*
VEREDA CAÑO VICTORIA					
9,0	***MEJORAMIENTO DE LA RASANTE***				
9,1	*Conformación de Terraplenes Para Descoles*	*m3*	*95,00*	*$ 72.000 00*	*$ 6.840.000*
9,2	*Perfilado de la Vía y Conformación de Cunetas*	*KM*	*4,10*	*$ 3.950.000,00*	*$ 16.195.000*
9,3	*Conformación y Compactación con Material del sitio*	*M3*	*89,00*	*$ 192.000 00*	*$ 17.088.000*
				Costo Total	*$ 40.123.000*
				COSTOS DIRECTOS	***$255.072.750***

VALORES Y BALANCE FINANCIERO DE LA OBRA EJECUTADA

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS	PRESENTE ACTA (No. 1)	ACUMULADO TOTAL
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 434.815.000,00	$ 434.815.000,00
VALOR OBRA EJECUTADA (ACTA PARCIAL No. 1):	$ 146.369.000,00	$ 255.072.750,00
VALOR ANTICIPO ENTREGADO (25%):	$ 108.703.750,00	$ 108.703.750,00
DEDUCCIONES / AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	$ 0,00	$ 0,00
TOTAL A PAGAR MEDIANTE ESTA ACTA:	**$ 146.369.000,00**	**$ 146.369.000,00**
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO EJECUTADO:	**58,66%**	**58,66%**
PORCENTAJE ACUMULADO FINANCIERO (CON ANTICIPO):	**58,66%**	**58,66%**

VALOR EN LETRAS:	**CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS ($ 146.369.000,00 M/CTE).**
OBSERVACIONES:	La obra presenta un avance físico del **58,66%** hasta la fecha, acumulando una ejecución financiera total del 58,66% (sumado el 25% del anticipo inicial). Las actividades ejecutadas corresponden fielmente a las especificaciones técnicas del contrato y se encuentran aprobadas a satisfacción por la supervisión delegada. Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta de Recibo Parcial No. 1 los que en ella intervinieron.

FIRMAS DE CONFORMIDAD

En constancia de lo anterior escrito, se firma en las instalaciones de la empresa MAQUISERVIT – E.I.C.E., en el Municipio de Tibú, Norte de Santander, a los dos (02) días del mes de septiembre de 2026.

LADY YOHANA ARÉVALO SALAZAR	**ALIRIO ARÉVALO PAVA**
C.C. No. 1.102.356.130 de Tibú	Gerente General – MAQUISERVIT E.I.C.E.
Representante Legal – TRANSPORTES ARÉVALO	Supervisor del Contrato No. 004-2026
CONTRATISTA	*SUPERVISOR DE CONTRATO*