INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

PERÍODO DE LA ACTIVIDAD: DICIEMBRE 2025 No. CONTRATO: 1958 DE 2024
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS DE CODAZZI

ACTIVIDAD ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
VÍA SAN ROQUE - LA PAZ RUTA 4901
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: MENSUAL

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT (HA)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	MTS				
98+000	140+000	6,0		41600	49,92	6	300 M2 HOMBRE	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS
VIA SAN ROQUE - LA PAZ RUTA 4901
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD MENSUAL

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
								EL TRAMO NO POSEE CUNETAS.

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE BERMAS
VIA SAN ROQUE - LA PAZ RUTA 4901
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD MENSUAL

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
98+000	140+000	ASFALTO		PAVIMENTO	83200	2	250 ML/H	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS
VIA SAN ROQUE - LA PAZ RUTA 4901
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD MENSUAL

PR		CANTIDAD	CANTIDAD (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	UND	ENCOLES	DESCOLES			
98+000	140+000	26	26	26	2	2H	ALCANTARILLAS
98+000	140+000	45	45	45	2	2H	BOX CULVERT

ACTIVIDAD RETIRO MANUAL DE DERRUMBES
VIA SAN ROQUE - LA PAZ RUTA 4901
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR	TIPO DE SUELO	VOLUMEN	ABSCISAS		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
			INICIAL	FINAL			
							NO APLICA

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES
VIA SAN ROQUE - LA PAZ RUTA 4901
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD MENSUAL

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
102+095	Rio Magiriaimo	22,3	5	1,6 horas	PUENTE
102+395	Pontón	5,1	5	1,6 horas	PONTÓN
111+430	Río Tocaimo	9,5	5	1,6 horas	PONTÓN
112+625	Box Doble	11	5	1,6 horas	PUENTE
118+690	Arroyo La Mina	12,6	5	1,6 horas	PUENTE
119+630	Pontón	10,7	5	1,6 horas	PUENTE
128+120	Arroyo Hondo	10	5	1,6 horas	PUENTE
134+375	Rio Chiriaimo	10,1	5	1,6 horas	PUENTE
138+040	Rio Mocho	9,9	5	1,6 horas	PONTÓN

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE SEÑALES
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD MENSUAL

ABSCISA	UBICACIÓN		CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
	DER	IZQ				
PR98 AL PR140	X	X	539	8	4 hombres	

OTRAS ACTIVIDADES Podas fitosanitarias, recolección de basuras, atención de emergencias.

RESUMEN

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL	MENSUAL	HA	49,92	6	300 M2 HOMBRE	100%
2	LIMPIEZA DE CUNETAS	MENSUAL	ML	0,00			
3	LIMPIEZA DE BERMAS	MENSUAL	ML	83200,00	2	250 ML/H	100%
4	LIMPIEZA DE ALCANRTARILLAS	MENSUAL	UND	71,00	2	2H	100%
5	LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES	MENSUAL	UND	9,00	5	1,6 horas	100%
6	LIMPIEZA DE SEÑALES	MENSUAL	UND	539,00	8	4 hombres	100%

OBSERVACIONES

CARLOS PEREZ ARIZA
Representante Legal COOTRASCODAZZI
C. C. No. 18.937.628 de Codazzi