INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES

RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

PERÍODO DE LA ACTIVIDAD: FEBRERO 2025 No. CONTRATO: 1959 DE 2024

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CHIRIAIMO "COOCHIRIAIMO"

ACTIVIDAD ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
VÍA SAN ROQUE - LA PAZ RUTA 4901
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: MENSUAL

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT (HA)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	MTS				
50+000	98+0000	6,0		47900	57,48	6	300 M2/ Hombre	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS
VIA SAN ROQUE - LA PAZ RUTA 4901
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD MENSUAL

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
51+0800	51+0050	X		V	500	10	20ML/H	LI Y LD
51+0500	51+0850	X		V	700	10	20ML/H	LI Y LD

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE BERMAS
VIA SAN ROQUE - LA PAZ RUTA 4901
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD MENSUAL

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
50+0000	98+0000	ASFALTO		PAVIMENTO	95800	2	250 ML/HOMBRE	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS Y BOX CULVERT
VIA SAN ROQUE - LA PAZ RUTA 4901
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD MENSUAL

PR		CANTIDAD	CANTIDAD (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	UND	ENCOLES	DESCOLES			
50+000	98+000	77	77	77	2	2/H	BOX CULVERT
50+000	98+000	11	11	11	2	2/H	ALCANTARILLAS

ACTIVIDAD RETIRO MANUAL DE DERRUMBES
VIA SAN ROQUE - LA PAZ RUTA 4901
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR	TIPO DE SUELO	VOLUMEN	ABSCISAS		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
			INICIAL	FINAL			
							NO APLICA

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES
VIA SAN ROQUE - LA PAZ RUTA 4901
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD MENSUAL

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
56+0210	Rio Maraca	77,6	5	1.6 H/Hombre	PUENTE
56+0438	Puente	19,4	5	1.6 H/Hombre	PUENTE
60+0640	Arroyo Candela	11,7	5	1.6 H/Hombre	PUENTE
66+0240	Pontón	8,5	5	1.6 H/Hombre	PONTÓN
73+0060	Arrollo Teolinda	10,9	5	1.6 H/Hombre	PUENTE
75+0600	Arroyo Mayordomo	8,1	5	1.6 H/Hombre	PONTÓN
79+0450	Pontón	14,2	5	1.6 H/Hombre	PUENTE
81+0060	Rio Casacara	41,8	5	1.6 H/Hombre	PUENTE
81+0410	Rio Candela	9,9	5	1.6 H/Hombre	PONTÓN
88+0850	Rio Sicarare	20	5	1.6 H/Hombre	PUENTE
90+0600	Rio Fermambuco	14	5	1.6 H/Hombre	PUENTE
92+0530	Arroyo Pozón	14	5	1.6 H/Hombre	PUENTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES

RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

PERÍODO DE LA ACTIVIDAD: FEBRERO 2025 No. CONTRATO: 1959 DE 2024

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CHIRIAIMO "COOCHIRIAIMO"

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE SEÑALES

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD MENSUAL

ABSCISA	UBICACIÓN		CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
	DER	IZQ				
PR50 AL PR98	X	X	431	2	25 / Hombre	

OTRAS ACTIVIDADES PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES EN TODO EL TRAMO, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS .

RESUMEN

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL	MENSUAL	HA	57,48	6	300 M2/ Hombre	100%
2	LIMPIEZA DE CUNETAS	MENSUAL	ML	1200,00	10	20ML/H	100%
3	LIMPIEZA DE BERMAS	MENSUAL	ML	95800,00	2	250 ML/HOMBRE	100%
4	LIMPIEZA DE ALCANRTARILLAS	MENSUAL	UND	88,00	2	2/H	100%
5	LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES	MENSUAL	UND	12,00	5	1.6 H/Hombre	100%
6	LIMPIEZA DE SEÑALES	MENSUAL	UND	431,00	2	25 / Hombre	100%

OBSERVACIONES

Ever Romero

Nombre : **EVER ENRIQUE ROMERO RAMIREZ**
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista COOCHIRIAIMO
Matricula No.: **C.C. 5.093.920 expedida en San Diego, Cesar**