	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-079
	FORMATO REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROGRAMACIÓN DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	10/5/2023

CONTRATO No.	034-00-A-COFAC-DIFRA-2026
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA FASE V Y CULMINACIÓN DE LAS OBRAS DEL CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE E INVESTIGACIÓN – CRAI (INCLUYE ACTIVIDADES DE ACABADO, OBRAS DE URBANISMO, MOBILIARIO Y EQUIPOS), UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ" EN LA CIUDAD DE CALI – VALLE DEL CAUCA, CONFORME AL ANEXO TÉCNICO Y CONDICIONES GENERALES DEL PROCESO.
CONTRATISTA	CONSORCIO SANTA LUCÍA
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	J&G CONSULTORIA
FECHA	21/07/2026

DOCUMENTACIÓN	REVISIÓN Y APROBACIÓN		FECHA INICIO DE OBRA	FECHA DE ENTREGA	PLAZO DE CONTRATO	PRORROGA EN (DÍAS)	PLAZO TOTAL MAS PRÓRROGA	OBSERVACIONES
	SI	NO	07/07/2026	30/11/2026	147 días calendario	0	147 días calendario	
ACTIVIDADES CONTRACTUALES (ITEMS)	SI		Las actividades programadas corresponden a los capítulos e ítems identificados en la programación aportada.					
DURACIÓN DE ACTIVIDADES	SI		Se identifican duración, fecha de inicio y fecha de terminación para las actividades programadas.					
COHERENCIA ACTIVIDADES	SI		Se observa secuencia y relación temporal entre actividades y una programación que culmina el 30/11/2026.					
ASIGNACIÓN DE RECURSO PERSONAL (TURNOS DE TRABAJO)	SI		Se identifican cuadrillas/recursos de personal asociados a las actividades.					
ASIGNACIÓN DE RECURSOS EQUIPOS	NO		No se identifica de manera explícita la asignación de equipos de construcción por actividad en el documento aportado.					
ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	NO		No se evidencia asignación de recursos financieros ni flujo financiero en la programación aportada.					
RUTA CRITICA	SI		El diagrama identifica tareas críticas dentro de la programación.					
TIEMPOS DE FABRICACION	NO		Se incluyen orden de compra, logística y puesta en obra para algunos suministros, pero no se detallan expresamente tiempos de fabricación.					
HOLGURAS	NO		No se evidencian holguras expresadas o cuantificadas para las actividades.					
PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO			NO APLICA. El contrato no contempla anticipo; por tanto, no corresponde Plan de Inversión del Anticipo.					
PROGRAMA DE BARRAS Y FLUJO DE FONDOS	SI		Se presenta el programa de barras y flujo de fondos en el documento aportado.					
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	SI		La programación aportada no contiene ni desarrolla los análisis de precios unitarios, sin embargo el mismo se presenta de independiente con documentos anexos.					
OTRAS CONSIDERACIONES	SI		La programación está fechada 04/09/2026 y establece terminación 30/11/2026, coincidente con la fecha contractual de terminación.					

De la revisión de la programación inicial aportada, se verifica que el programa contempla el inicio de obra el 07/07/2026 y la terminación el 30/11/2026, manteniéndose dentro de la fecha de terminación contractual. Se identifican actividades, duraciones, fechas de inicio y terminación, secuencia de ejecución, recursos de personal y tareas críticas. El Plan de Inversión del Anticipo no aplica, toda vez que para el contrato no existe anticipo. En consecuencia, la revisión se limita a los componentes efectivamente soportados por la programación aportada; los aspectos no evidenciados deberán ser soportados con la documentación correspondiente, cuando resulte exigible.

ELABORÓ: Director de Interventoría Firma y Posfirma: Liliana Quiroga Sepúlveda	APROBÓ: Representante Legal de Interventoría Firma y Posfirma: Juan Carlos Jaimes Acero