Viernes 26/06/26

Clima: Nublado, Sol en la tarde.

Personal en obra: Administrativo: Residente de obra, Residente SST, Maestro de obra.

Operativo: Ø.

Actividades en obra (Consultorios).

- No se programan actividades de obra, pues se esta pendiente el aval por parte de Interventoría de los diseños electricos de iluminacion y comunicaciones.

Sábado 27/06/26.

Clima: Nublado, Sol en la tarde.

Personal en obra: Administrativo: Residente de obra, Residente SST, Maestro de obra.

Operativo: Ø.

- No se programan actividades en el frente de obra, pues aún sigue pendiente el aval por parte de Interventoría de los diseños de iluminacion y comunicaciones.

Martes 30/06/26.

Clima: Nublado.

Personal en obra: Administrativo: Residente de obra, Residente SST, Maestro de obra.

Operativo: Ø.

Actividades en obra: (Consultorios).

- No se programan actividades en el frente de obra debido a que se esta pendiente el aval de Interventoria de los diseños eléctricos.

Miercoles 01/07/26.

Clima: Nublado.

Personal en obra: Administrativo: Residente de obra, Residente SST, Maestro de obra.

Operativo: Ø.

Actividades en obra: (Consultorios).

Powered by CamScanner

- Se recibe finalmente confirmacion y aval sin observaciones de las diversas electricas y de comunicaciones del frente.
- Se inicia coordinacion con el contratista y el personal para dar inicio a actividades eléctricas.

Sayda M Bedoya

Jueves 02/07/26

Clima: Nublado.

Personal en obra: Residente de obra, Residente SST, Maestro de obra.

Personal operativo: 1 Oficial, 1 Ayudante.

Actividades en obra: (Consultorios)

- Estructuración de muro divisorio de consultorios hecho en drywall con fibrocaza.
- Se coordina con el personal electrico permisos de entrada de herramienta para iniciar actividades electricas.

Sayda M Bedoya

Viernes 03/07/26

Clima: Nublado, llovizna.

Personal en obra: Administrativo: Residente de obra, Residente SST, Maestro de obra.

Operativo: 1 Oficial, 1 Ayudante.

Actividades en obra: (Consultorios).

- Estructuracion de muro divisorio de consultorios hecho en drywall con fibrocaza.
- Se tiene a la espera confirmacion de nuevo correo de entrada de herramienta para iniciar actividades electricas en el frente.

Sayda M Bedoya J.

Sabado 04/07/26.

Clima: Nublado; llovizna.

Personal en obra: Administrativo: Residente de obra, Residente SST, Maestro de obra.

Operativo: 1 Oficial, 1 Ayudante.

Actividades en obra:

- Se realiza entrada de material de ferreteria, luminarias mdf para el muro de drywall.
- Orden y aseo del frente.

Sayda M Bedoya J

Powered by CamScanner

Lunes 06/07/26

Clima: Nublado.

Personal en obra: Administrativo: Residente de obra, Residente SST, Maestro de obra.

Operativo: 1 Oficial, 1 Ayudante

Actividades en obra: (Construtora).

- Se adelanta la construcción del muro de drywall.
- Se realiza orden y aseo del frente.

Maria Paula Reyes

Martes 07/07/26.

Clima: Nublado.

Personal en obra: Administrativo: Residente de obra, Residente SST, Maestro de obra.

Operativo: 1. Oficial, 1 Ayudante.

Actividades en obra: (Construtora)

- Continua la estructuración de muro en drywall

Maria Paula Reyes

Miercoles 08/07/26.

Clima: Nublado.

Personal en obra: Administrativo: Residente de obra, Residente de SST, Maestro de obra.

Operativo: Obra civil: 2; Electrico: 2.

Actividades en obra:

1. Se realiza instalacion de cajas y tuberia emt para cielo raso.
2. Continua la estructuracion del muro en drywall.

Maria Paula Reyes

Jueves 09/07/26.

Clima: Nublado.

Personal en obra: Administrativo: Residente de obra, Residente de SST, Maestro de obra.

Operativo: Obra civil: 2; Electrico: 2

Actividades en obra:

1. Se realiza desmonte de tuberia emt e instalacion de tuberia emt y cajas en cielo raso.
2. Se realiza orden y aseo del frente.

Maria Paula Reyes

Powered by CamScanner

Viernes 10/07/26.

Clima: Nublado.

Personal en obra: Administrativo: Residente tecnico ; Residente de SST , Auxiliar SST.

Operativo: Obra civil: 2.; Electrico: 2

Actividades en obra:

- Continuan con instalacion de tuberia y cajas para tomas de iluminacion del frente.
- Se le realiza el retiro en relleno 1.5 cm en ambos lados del muro de dywall desde la altura 120 a 180.

Sayda M Bedoya

Sabado 11/07/26

Clima: Nublado.

Personal en obra: Administrativo: Residente tecnico ; Residente SST, Auxiliar SST.

Operativo: Obra civil: 2 ; Electrico: 2.

Actividades en obra.

- Instalacion de tuberia, cajas y tomas de iluminacion.
- Se le realiza instalacion de prescura en el muro.

Sayda M Bedoya

Martes 14/07/26

Clima: Nublado.

Personal en obra: Administrativo: Residente de obra; Residente SST, Auxiliar SST.

Operativo: Obra civil: 1 ; Electrico : 2

Actividades en obra:

- Se pasan actividades en obra debido a que la supervisión quiere solicitar revision del estado del piso con interventoría al terminar comite. Se revisa el piso y se encuentra que varias rayones son parte del daño existente y previo a la intervencion de la obra.
- Dicha información queda contrastada con el acta de vecindad del frente.

Sayda M Bedoya

Miercoles 15/07/26

Clima: Nublado

Personal en dora: Administrativo: Residente de obra; Residente SST, Auxiliar SST.

Operativo: Obra civil: 2 ; Electrico : 2

Actividades en obra.

Powered by CamScanner

1. Se realiza la revision del piso con Interventoría se observa que efectivamente se cuenta con los fotografías del piso en el inicio de la obra. Se comunica que el daño del piso estuvo ahí desde un principio. Se ordena al personal colocar cartón nuevo para proteger el piso en las actividades a continuación.
2. Se continuan actividades de cableado electrico en cielo raso.

Sandra M Bernal.

Jueves 16/07/26

Clima: Nublado.

Personal en obra: Administrativo: Residente tecnico; Residente SST, Auxiliar SST.
Operativo: Obra civil: 2; Electrico: 3.

Actividades en obra:

- Se realiza la instalacion del cartón para protección del piso en el frente
- Continuan actividades de canalizacion electrica en el cielo raso.
- Se recibe andamio para comenzar a manipular laminas de drywall en el cielo raso.

Sandra M Bernal

Viernes: 17/07/26

Clima: Nublado.

Personal en obra: Administrativo: Residente tecnico; Residente SST; Aux SST.
Operativo: Obra civil: 2; Electrico 3.

Actividades en obra.

- Se instala el andamio y se empiezan a instalar laminas de cielo raso.
- Continuan actividades electricas en cielo raso, instalacion de luminarias.

Sandra M Bernal.

Sabado 18/07/26.

Clima: Nublado.

Personal en obra: Administrativo: Residente de obra, Residente SST; Auxiliar SST.
Operativo: Obra civil: 2; Electrico: 3.

Actividades en obra.

1. Se continua la instalación de cielo raso
2. Se realizan actividades de conexión al tablero.

Powered by CamScanner

3. Realiza orden y aseo del frente y pintura en muros.

Sayde M Bedoya

Martes 21/07/2026

Clima: Nublado.

Personal en obra: Administrativos: Residente de obra; Residente SST, Auxiliar SST

Operativos: Obra civil: 2; Electricos: 3.

Actividades en obra.

1. Instalacion de laminas de cielo raso

2. Canalizacion de red electrica en techo

Sayde M Bedoya

Miercoles 22/07/2026

Clima: Nublado.

Personal en obra: Administrativo: Residente de obra; Residente SST; Auxiliar SST.

Operativos: Obra civil: 2; Electricos: 3.

Actividades en obra.

1. Traslado y restauracion de tomas en canaleta, traslado de puntos de voz y datos.

2. Instalacion de laminas de cielo raso.

3. Desmonte de luminaria en baño.

Sayde M Bedoya

Jueves 23/07/2026.

Clima: Nublado.

Personal en obra: Administrativo: Residente de obra; Residente SST; Auxiliar SST, Maestro.

Operativos: Obra civil: 2; Electricos: 3

Actividades en obra.

1. Cubleado de red electrica desde caja de paso a cuarto tecnico.

2. Instalacion de laminas de cielo raso

Sayde M Bedoya.

Viernes 24/07/2026.

Clima: Soleado.

Personal en obra: Administrativo: Residente de obra, Residente SST, Auxiliar SST.

Powered by CamScanner

Operativo: Obra civil: 2 ; Electrico : 3.

Actividades en obra:

1 Instalacion de marco para luminarias 60 x 60

2. Masillado y encintado de cielo raso

Sayda M Bedoya

Sabado 26/07/26.

Clima: Sol entre nubes.

Personal en obra: Residente tecnico, residente SST, Auxiliar SST, Maestro de obra

Operativo: Obra civil : 2 ; Electrico: 2.

Actividades en obra:

1. Instalacion de luminarias 60 x 60 y sensores, Instalacion de una luminaria de sobreponer en el baño

2. Lijado de cielo raso y pintura de techo

Sayda M Bedoya

Luner 27/07/26.

Clima. Nublado.

Personal en obra: Administrativo: Residente tecnico; Residente SST, Auxiliar SST

Operativo Obra civil : 2 ; Electrico: 3.

Actividades en obra

1. Construccion de caja de drywall en cielo raso para tapar ducto sanitario.

2. Instalacion de luminarias 60 x 60 y sensores

Sayda M Bedoya

Martes 28/07/26.

Clima. Nublado.

Personal en obra: Administrativo: Residente tecnico ; Residente SST ; Maestro de obra.

Operativo: Obra civil: 1 ; Electrico : 3 ; divisiones : 2.

Actividades en obra:

1. Traslado de puntos en canaletas, puntos normales, regulados y de voz y datos.

2. Construccion de division del muro de drywall con la columna

3. Instalacion de division de altura piso techo y divisiones de media altura.

Sayda M Bedoya

Miercoles 29 de Jlio.

Clima: Nublado.

Personal de obra: Administrativo: Residente de obra, Residente SST; Maestro de obra.

Operativo: Divisiones muebles: 2; Electricos 3.

Actividades en obra.

1. Se realiza charla donde se indica dejar las conexiones existentes en el cuarto electrico, el personal de sistemas de palaco indica dejar un mayor numero de timers por circuito y especifican que quieren instalados cables de color diferente para la red normal y regulada.
2. Se hace replanteo del traslado de puntos teniendo en cuenta el mueble de escritorio a ingresar.
3. Continua instalacion de muebles en el frente.

Sayda M Bedoya

Jueves 30 de Jlio.

Clima: Nublado.

Personal en obra: Administrativo: Residente tecnico; Residente SST; Maestro de obra.

Operativo: Muebles: 2.

Actividades en obra.

1. Se crea la solicitud para apagar la energia en el cuarto electrico cerca a consultorios con el fin de cerrar el cuarto.
2. Se continua la instalacion de muebles, puertas y divisiones de piso a techo.

Sayda M Bedoya

Viernes 31 de Jlio.

Clima: Nublado.

Personal en obra: Administrativo: Residente tecnico; Residente SST; Maestro de obra.

Operativo: Muebles: 2.

Actividades en obra.

1. Continua instalación de muebles, puertas y divisiones de piso a techo.

Sayda M Bedoya

Sábado 1 de Agosto

Clima: Nublado

Powered by CamScanner

Personal en obra: Residente tecnico; Residente SST; Auxiliar SST; Maestro de obra.

Operativo: Muebles: 2.

1. Actividades en obra.

1.1. Continuan la instalacion de muebles y divisiones en el frente.

1.2. Se realiza jornada de aseo en Consultorios

1.3. La entidad no autorizo el permiso solicitado para desenergizar el tablero por ende las actividades de obra correspondientes a la conexion al mismo quedan suspendidas.

Sayda M Bedoya.