10882

CONSORCIO VIAS SARARE 2025 NIT: 901997518-1	SEPARADORES	CODIGO	CVS-SVNA-SEP-001	
		N° VER	F. APROB.	F. REV
		1	17/12/2025	17/12/2025

INFORME DE SUPERVISON FINAL

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6

TRD 102.12.08

MUNICIPIO:	*SARAVENA, ARAUCA*	Hoja 1 de 23
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VIAS SARARE 2025*	
NIT:	*901997518-1*	**INFORME TECNICO PARA PARCIAL No.02**
R/L:	*HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS*	
CC:	*1.094.276.608 DE PAMPLONA (NORTE DE SANTANDER)*	
INTERVENTORIA EXTERNA:	*CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA*	
SUPERVISOR INTER. EXTERNA	*CONTRATO DE CONSULTORIA NO. 351 DE 2025* *SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO*	*CONTRATO DE OBRA* ***No. 326 DEL 23/10/2025***
RESOLUCIÓN:	*N.° 3165 (17-12-2025)*	

INFORME PARCIAL No.2 DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

A. DATOS GENERALES

FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO	
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS SARARE 2025
REPRESENTANTE LEGAL	HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS
NIT	901997518-1
INTERVENTORIA EXTERNA	CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA
REPRESENTANTE LEGAL	ARLEN YOHANNA RAMIREZ GAMBOA
NIT	902008158-3
VALOR	DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($17.247.908.710,84 M/CTE)
VALOR DEL ANTICIPO	OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($ 8.623.954.355,42 M/CTE)
PLAZO CONTRACTUAL	DOCE (12) MESES
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	SGR2125 DEL 27 DE MARZO DE 2025 MPIO 20250277 DEL 27 DE MARZO DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	SGR2925 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 MPIO 20251410 27 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE LEGALIZACIÓN	NOVIEMBRE 27 DE 2025
FECHA DE INICIO	DICIEMBRE 17 DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	DICIEMBRE 16 DE 2026
FECHA ACTA PARCIAL No. 01	JULIO 15 DE 2026
VALOR ACTA PARCIAL No. 01	$10.414.617.710,02
FECHA ACTA PARCIAL No. 02	**SEPTIEMBRE 04 DE 2026**
VALOR ACTA PARCIAL No. 02	**$3.938.442.713,26**
PERIODO DEL INFORME ACTA PARCIAL No.2	
FECHA DE EJECUCIÓN:	DEL 01 DE JULIO AL 31 DE4 AGOSTO DE 2026

MUNICIPIO:	*SARAVENA, ARAUCA*	Hoja 2 de 23
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VIAS SARARE 2025*	
NIT:	*901997518-1*	**INFORME TECNICO PARA PARCIAL No.02**
R/L:	*HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS*	
CC:	*1.094.276.608 DE PAMPLONA (NORTE DE SANTANDER)*	
INTERVENTORIA EXTERNA:	*CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA*	
	CONTRATO DE CONSULTORIA NO. 351 DE 2025	
SUPERVISOR INTER. EXTERNA	*SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO*	*CONTRATO DE OBRA* ***No. 326 DEL 23/10/2025***
RESOLUCIÓN:	*N.° 3165 (17-12-2025)*	

B. ASPECTOS GENERALES DE SUPERVISIÓN

Dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011, se realiza el seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico, sobre el cumplimiento del objeto del Contrato de Obra N° 326 del 23 de Octubre de 2025, cuyo Objeto es: **"MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA",** conforme a lo mencionado anteriormente y con el fin de verificar la ejecución de obra física, en ejercicio de mi función como supervisor de la interventoría externa, realicé las acciones correspondientes para verificar el cumplimiento.

Se realiza y se evidencia el trabajo de supervisión para verificar el logro de los objetivos contractuales, velando por el cumplimiento del contrato y la adecuada ejecución de los recursos.

Los aspectos generales de Supervisión ejercidos fueron:

- Verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el expediente del proceso contractual, conforme al aval otorgado por la interventoría externa.
- Seguimiento a través de la interventoría externa para garantizar la adecuada adquisición y calidad de los materiales destinados a la ejecución de la obra.
- Evaluación del seguimiento técnico realizado por la interventoría externa, con el fin de asegurar el cumplimiento de las actividades contractuales y las especificaciones técnicas contempladas en el contrato de consultoría.

OBJETIVO DEL PROYECTO:

- Mejorar la intercomunicación terrestre de la población de las veredas La Pavita, Campo Alegre, Alto Los Placeres, Alto San Miguel, Playas Del Bojaba y Unión Alto Satoca del Municipio de Saravena.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Mejorar la vía terciaria de las veredas La Pavita, Campo Alegre, Alto Los Placeres, Alto San Miguel, Playas Del Bojaba y Unión Alto Satoca del Municipio de Saravena.
- Mejorar el sistema de drenaje superficial.
- Mejorar la superficie de rodadura.

META DEL REQUERIMIENTO:

Mejorar la infraestructura terciaria en 5,063 km de vías de Alto de Satoca y a la planta de tratamiento de agua potable en Saravena que su vez garantiza la conectividad con las La Pavita, Campo Alegre, Alto Los Placeres, Alto San Miguel, Playas Del Bojaba y Unión Alto Satoca, con el fin de garantizar la calidad y

MUNICIPIO:	*SARAVENA, ARAUCA*	Hoja 3 de 23
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VIAS SARARE 2025*	
NIT:	*901997518-1*	**INFORME TECNICO PARA PARCIAL No.02**
R/L:	*HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS*	
CC:	*1.094.276.608 DE PAMPLONA (NORTE DE SANTANDER)*	
INTERVENTORIA EXTERNA:	*CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA*	
	CONTRATO DE CONSULTORIA NO. 351 DE 2025	
SUPERVISOR INTER. EXTERNA	*SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO*	*CONTRATO DE OBRA* ***No. 326 DEL 23/10/2025***
RESOLUCIÓN:	*N.° 3165 (17-12-2025)*	

eficiencia del servicio de transporte en la región en cumplimiento a las especificaciones técnicas de la infraestructura de transporte existente que garantice un sistema más seguro y funcional en el Municipio.

ALCANCE DE LA SUPERVISIÓN

- ✓ Hacer cumplir las especificaciones técnicas contempladas dentro del contrato.
- ✓ Lograr satisfacer el cumplimiento de lo pactado en el contrato.
- ✓ Velar por el efectivo cumplimiento de las actividades contratadas.
- ✓ Verificar la documentación presentada por el contratista para el presente informe final de obra.

C. INFORME DE VIGILANCIA ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO DE OBRA N° 326 de 2025

ACTOS ADMINISTRATIVOS

Durante la ejecución de obra con fecha al presente informe, se han suscrito los siguientes actos administrativos:

- ➢ El día 17 de diciembre de 2025, se suscribió el Acta de Inicio del Contrato de Obra N° 326 de 2025, entre **CONSORCIO VIAS SARARE 2025** con NIT 901997518-1, en calidad de contratista con representante legal de la firma el señor **HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS** identificado con cedula de ciudadanía número 1.094.276.608 DE PAMPLONA (NORTE DE SANTANDER), el **CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA** con NIT 902008158-3, en calidad de interventoría externa con representante legal de la firma el señor **ARLEN YOHANNA RAMIREZ GAMBOA** identificada con cedula de ciudadanía número 60.393.829 DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER y la Ingeniera **ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO** Secretaria de Planeación e Infraestructura Municipal en su momento, designado como Supervisor de la interventoría externa mediante resolución No. 3165 del 17/12/2025.

- ➢ El día 10 de abril de 2025, mediante Comité técnico No. 01 se estableció el cambio de empresas consorciadas y de representante legal del Contrato de Consultoría No. 351 de 2025. Para tal efecto, fueron remitidos como soportes el RUT actualizado, el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio y la cédula de ciudadanía correspondiente. El municipio reconoció formalmente el cambio de representante legal mediante Resolución No. 754 del 22 de abril de 2026.

- ➢ El 25 de febrero de 2026, mediante comunicación electrónica, el CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA, a través de su representante legal, presentó solicitud formal de cesión de la participación de sus integrantes en el Contrato de Consultoría No. 351 de 2025.Una vez verificada la documentación y el cumplimiento de los requisitos establecidos para este tipo de actuaciones, mediante la Resolución No. 754 del 22 de abril de 2026, la Administración Municipal autorizó y formalizó la cesión total de la posición contractual derivada del Contrato de Consultoría No. 351 del 20 de noviembre de 2025, cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,

MUNICIPIO:	*SARAVENA, ARAUCA*	Hoja 4 de 23
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VIAS SARARE 2025*	
NIT:	*901997518-1*	**INFORME TECNICO PARA PARCIAL No.02**
R/L:	*HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS*	
CC:	*1.094.276.608 DE PAMPLONA (NORTE DE SANTANDER)*	
INTERVENTORIA EXTERNA:	*CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA*	
	CONTRATO DE CONSULTORIA NO. 351 DE 2025	
SUPERVISOR INTER. EXTERNA	*SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO*	*CONTRATO DE OBRA* ***No. 326 DEL 23/10/2025***
RESOLUCIÓN:	*N.° 3165 (17-12-2025)*	

FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO: 'MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA DE ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

- El día 15 de julio de 2025, se suscribió el Acta Parcial No. 01 del Contrato de Obra N.° 326 de 2025, entre **CONSORCIO VIAS SARARE 2025** con NIT 901997518-1 en calidad de contratista, representada legalmente por el señor **HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS** identificado con cedula de ciudadanía número 1.094.276.608 DE PAMPLONA (NORTE DE SANTANDER), **CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA** en calidad de INTERVENTORIA EXTERNA, representada legalmente pro la señora **ARLEN YOHANNA RAMIREZ GAMBOA** y la Ing. **ÉRICA LIZETH CASTRO SALCEDO**, Secretaria de Planeación e Infraestructura Municipal, designada como Supervisora de la interventoría externa mediante resolución No. 3165 del 17/12/2025.

- El día 04 de septiembre de 2026, se suscribió el Acta Parcial No. 02 del Contrato de Obra N.° 326 de 2025 por un valor de **$3.938.442.713,26** equivalente al 22.83% del valor del contrato, entre **CONSORCIO VIAS SARARE 2025** con NIT 901997518-1 en calidad de contratista, representada legalmente por el señor **HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS** identificado con cedula de ciudadanía número 1.094.276.608 DE PAMPLONA (NORTE DE SANTANDER), **CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA** en calidad de INTERVENTORIA EXTERNA, representada legalmente pro la señora **ARLEN YOHANNA RAMIREZ GAMBOA** y la Ing. **ÉRICA LIZETH CASTRO SALCEDO**, Secretaria de Planeación e Infraestructura Municipal, designada como Supervisora de la interventoría externa mediante resolución No. 3165 del 17/12/2025.

D. INFORME DE VIGILANCIA TÉCNICA DEL CONTRATO DE OBRA N° 326 DE 2025.

En mi calidad de Supervisora del Contrato de Consultoría No. 351 de 2025, y conforme al informe presentado por la Interventoría Externa, así como a la certificación de cumplimiento expedida por la misma, en la cual se acredita la ejecución parcial del Sesenta punto treinta y ocho (60.38 %) de las actividades correspondientes al Contrato de Obra No. 326 de 2025, certifico que el contratista **CONSORCIO VIAS SARARE 2025,** cumplió íntegramente con las actividades específicas establecidas en la **CLÁUSULA QUINTA: VALOR DEL CONTRATO**.

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**REALIZAR ACTIVIDADES PRELIMINARES DE OBRA**				
1.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN CON RETIRO A UNA DISTANCIA DE 8,2KM	M3	768,52	$ 57.000,00	$ 43.805.640,00
1.2	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 8,2KM	M3	166,63	$ 170.000,00	$ 28.327.100,00

MUNICIPIO:	*SARAVENA, ARAUCA*	Hoja 5 de 23
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VIAS SARARE 2025*	**INFORME TECNICO PARA PARCIAL No.02**
NIT:	*901997518-1*	
R/L:	*HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS*	
CC:	*1.094.276.608 DE PAMPLONA (NORTE DE SANTANDER)*	
INTERVENTORIA EXTERNA:	*CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA*	
	CONTRATO DE CONSULTORIA NO. 351 DE 2025	
SUPERVISOR INTER. EXTERNA	*SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO*	*CONTRATO DE OBRA* ***No. 326 DEL 23/10/2025***
RESOLUCIÓN:	*N.º 3165 (17-12-2025)*	

1.3	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	46.586,96	$ 5.400,00	$ 251.569.584,00
1.4	TALA DE ARBOL 0.10 M > Ø < 0.50 M; INCLUYE APEO, DESRAMADO, TROCEO, PELADO, REPIQUE, APILADO Y RETIRO A UNA DISTANCIA DE 8,2KM	UND	298,00	$ 215.000,00	$ 64.070.000,00
Subtotal					**$ 387.772.324,00**
2	**CONSTRUIR ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**				
2.1	CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLEN EN MATERIAL CRUDO TAMAÑO 4"	M3	18.679,94	$ 162.556,00	$3.036.536.326,64
2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL DE T-2400	M2	41.523,16	$ 16.589,00	$ 688.827.701,24
2.3	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	10.403,74	$ 201.537,00	$2.096.738.548,38
2.4	BASE GRANULAR CLASE C	M3	5.934,95	$ 212.425,00	$1.260.731.753,75
2.5	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA CRL-57	M2	37.978,50	$ 8.525,00	$ 323.766.712,50
2.6	MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	M3	3.071,06	$1.695.731,00	$5.207.691.644,86
Subtotal					**$12.614.292.687,37**
3	**INSTALAR SEÑALIZACIÓN VIAL**				
3.1	DEMARCACIÓN DE VÍAS (LÍNEAS CENTRALES Y/O LATERALES)	M	15.191,41	$ 6.106,00	$ 92.758.749,46
3.2	MARCAS VIALES CON PINTURA ACRILICA PARA DEMARCACION (SIMBOLOS Y LETREROS)	M2	51,79	$ 61.310,00	$ 3.175.244,90
3.3	SEÑALES PREVENTIVAS (SP), REGLAMENTARIAS (SR) E INFORMATIVAS (SI) 75X75 CM	UND	36,00	$ 796.455,00	$ 28.672.380,00
3.4	TACHA RETRORREFLECTIVA BIDIRECCIONAL, DE DOS (2) COLORES. (TIPO E)	UND	3.798,00	$ 16.874,00	$ 64.087.452,00
	Subtotal				**$ 188.693.826,36**
4	**REALIZAR AMPLIACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EXISTENTES**				
4.1	EXCAVACIÓN MANUAL COMÚN CON RETIRO A UNA DISTANCIA DE 8,2KM	M3	19,52	$ 88.796,00	$ 1.733.297,92
4.2	CONCRETO DE LIMPIEZA F'C=2000 PSI E=0.05 M (SOLADO) ELABORADO IN SITU	M2	47,14	$ 44.586,00	$ 2.101.784,04
4.3	CONCRETO CLASE C F'C=21 Mpa - 3000 PSI ELABORADO IN SITU	M3	7,70	$ 1.144.839,00	$ 8.815.260,30
4.4	CONCRETO CLASE C F'C=28 Mpa - 4000 PSI ELABORADO IN SITU	M3	19,42	$ 1.218.152,00	$ 23.656.511,84
4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PVC V15 SIKA O SIMILAR	M	31,88	$ 125.381,00	$ 3.997.146,28
4.6	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL CRUDO DE RIO TAMAÑO 4 "	M3	4,80	$ 130.055,00	$ 624.264,00
4.7	ACERO DE REFUERZO Fy= 60000 PSI	KG	3.761,63	$ 13.794,00	$ 51.887.924,22
4.8	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA DE 900 MM	M	14,00	$ 1.319.514,00	$ 18.473.196,00
Subtotal					**$ 111.289.384,60**
5	**CONSTRUIR OBRAS DE DRENAJE**				

MUNICIPIO:	*SARAVENA, ARAUCA*	Hoja 6 de 23
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VIAS SARARE 2025*	
NIT:	*901997518-1*	**INFORME TECNICO PARA PARCIAL No.02**
R/L:	*HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS*	
CC:	*1.094.276.608 DE PAMPLONA (NORTE DE SANTANDER)*	
INTERVENTORIA EXTERNA:	*CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA*	
	CONTRATO DE CONSULTORIA NO. 351 DE 2025	
SUPERVISOR INTER. EXTERNA	*SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO*	*CONTRATO DE OBRA* ***No. 326 DEL 23/10/2025***
RESOLUCIÓN:	*N.° 3165 (17-12-2025)*	

5.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN CON RETIRO A UNA DISTANCIA DE 8,2KM	M3	1.888,86	$ 57.000,00	$ 107.665.020,00
5.2	CONCRETO DE LIMPIEZA F'C=2000 PSI E=0.05M (SOLADO) ELABORADO IN SITU	M2	1.053,42	$ 44.586,00	$ 46.967.784,12
5.3	CONCRETO CLASE C F'C=21 Mpa - 3000 PSI ELABORADO IN SITU	M3	26,33	$ 1.144.839,00	$ 30.143.610,87
5.4	CONCRETO CLASE C F'C= 28 MPa - 4000 PSI ELABORADO IN SITU	M3	276,89	$ 1.218.152,00	$ 337.294.107,28
5.5	ACERO DE REFUERZO Fy = 60000 PSI	KG	30.551,72	$ 13.794,00	$ 421.430.425,68
5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PVC V15 SIKA O SIMILAR	M	223,96	$ 125.300,00	$ 28.062.188,00
5.7	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL CRUDO DE RIO TAMAÑO 4 "	M3	53,19	$ 130.000,00	$ 6.914.700,00
5.8	SUBBASE GRANULAR PARA ATRAQUE Y RELLENO DE TUBERIA	M3	127,04	$ 168.150,00	$ 21.361.776,00
5.9	TUBERIA DE PLÁSTICO PVC DE 36 PULGADAS	M	117,00	$ 2.187.522,00	$ 255.940.074,00
	Subtotal				**$ 1.255.779.685,95**
6	**CONSTRUIR ESTRUCTURAS ESPECIALES (PUENTE)**				
6.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL CONGLOMERADO CON MANEJO DE AGUAS POR BOMBEO INCLUYE RETIRO A UNA DISTANCIA DE 8,2KM	M3	711,79	$ 94.000,00	$ 66.908.260,00
6.2	CONCRETO CLASE C F'C= 28 MPa - 4000 PSI ELABORADO IN SITU INCLUYE FORMALETA METALICA	M3	298,49	$ 1.615.700,00	$ 482.270.293,00
6.3	DRENAJE EN TUBERIA PVC DE 6 PULGADAS L=0.40M	UND	20,00	$ 28.959,00	$ 579.180,00
6.4	BARANDA METÁLICA EN TUBO Ø4" SCH 40	M	48,00	$ 1.322.877,00	$ 63.498.096,00
6.5	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL CRUDO DE RIO TAMAÑO 4 "	M3	245,62	$ 130.000,00	$ 31.930.600,00
6.6	ACERO DE REFUERZO Fy = 60000 PSI	KG	28.942,75	$ 13.794,00	$ 399.236.293,50
6.7	APOYO DE NEOPRENO (0.40X0.40M) e=0.05M REF 1/8 D60	UND	6,00	$ 1.009.484,00	$ 6.056.904,00
6.8	CONCRETO DE LIMPIEZA F'C=2000 PSI E=0.1M (SOLADO) ELABORADO IN SITU	M2	81,00	$ 78.970,00	$ 6.396.570,00
6.9	CONECTOR SÍSIMICO Ø 1" L=0.8m	UND	6,00	$ 44.889,00	$ 269.334,00
6.10	JUNTA DE DILATACIÓN METALICA	M	16,00	$ 931.577,00	$ 14.905.232,00
6.11	SUMINISTRO E INSTALACION MATERIAL FILTRANTE	M3	25,64	$ 253.475,00	$ 6.499.099,00
6.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE NT-2000	M2	176,80	$ 14.000,00	$ 2.475.200,00
6.13	DRENAJE EN TUBERIA PVC DE 4 PULGADAS	M	27,20	$ 31.000,00	$ 843.200,00
6.14	DRENAJE EN TUBERIA PVC DE 2 PULGADAS L=0.70 M	UND	32,00	$ 26.822,00	$ 858.304,00
	Subtotal				**$ 1.082.726.565,50**
7	**CONSTRUIR MURO DE CONTENCION REFORZADO**				
7.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL CONGLOMERADO CON MANEJO DE AGUAS POR BOMBEO INCLUYE RETIRO A UNA DISTANCIA DE 8,2KM	M3	436,24	$ 94.000,00	$ 41.006.560,00

MUNICIPIO:	*SARAVENA, ARAUCA*	Hoja 7 de 23
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VIAS SARARE 2025*	
NIT:	*901997518-1*	**INFORME TECNICO PARA PARCIAL No.02**
R/L:	*HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS*	
CC:	*1.094.276.608 DE PAMPLONA (NORTE DE SANTANDER)*	
INTERVENTORIA EXTERNA:	*CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA*	
	CONTRATO DE CONSULTORIA NO. 351 DE 2025	
SUPERVISOR INTER. EXTERNA	*SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO*	*CONTRATO DE OBRA* **No. 326 DEL 23/10/2025**
RESOLUCIÓN:	*N.° 3165 (17-12-2025)*	

7.2	CONCRETO CLASE C F'C= 28 MPa - 4000 PSI ELABORADO IN SITU INCLUYE FORMALETA METALICA	M3	354,16	$ 1.615.700,00	$ 572.216.312,00
7.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE NT-2000	M2	311,60	$ 14.000,00	$ 4.362.400,00
7.4	DRENAJE EN TUBERIA PVC DE 2 PULGADAS L=0.45 M	UND	128,00	$ 17.000,00	$ 2.176.000,00
7.5	DRENAJE EN TUBERIA PVC DE 4 PULGADAS	M	76,00	$ 31.000,00	$ 2.356.000,00
7.6	BARANDA METÁLICA EN TUBO Ø3" SCH 40	M	76,00	$ 1.045.000,00	$ 79.420.000,00
7.7	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL CRUDO DE RIO TAMAÑO 4 "	M3	714,10	$ 130.000,00	$ 92.833.000,00
7.8	ACERO DE REFUERZO Fy = 60000 PSI	KG	24.923,84	$ 13.794,00	$ 343.799.448,96
7.9	SUMINISTRO E INSTALACION MATERIAL FILTRANTE	M3	114,30	$ 253.475,00	$ 28.972.192,50
7.10	CONCRETO DE LIMPIEZA F'C=2000 PSI E=0.1M (SOLADO) ELABORADO IN SITU	M2	243,20	$ 78.970,00	$ 19.205.504,00
7.11	ENROCADO PARA PROTECCION MURO DE CONTENCION	M3	284,25	$ 337.600,00	$ 95.962.800,00
Subtotal					**$1.282.310.217,46**
SUBTOTAL OBRAS					**$16.922.864.691,24**
IMPLEMENTAR PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL (PAGA)					$101.451.300,00
IMPLEMENTAR PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)					$201.678.627,60
REALIZAR CARACTERIZACIÓN VIAL (KM)			5,06	$840.304,00	$4.251.938,00
REALIZAR PRUEBA DE CARGA A PUENTE (UND)			1,00	$17.662.154,00	$17.662.154,00
VALOR TOTAL					**$17.247.908.710,84**

En fecha del 15 de julio de 2026 el contratista cobro el acta parcial No. 01 por el valor de $10.414.617.710,02 con un porcentaje de avance de 60,38%, de acuerdo con los soportes allegados por la interventoría externa.

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						CANTIDADES EJECUTADAS ACTA PARCIAL No. 01	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**V. TOTAL**
1	**REALIZAR ACTIVIDADES PRELIMINARES DE OBRA**				**$387.772.324,00**		**$380.462.324,00**
1,1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN CON RETIRO A UNA DISTANCIA DE 8,2KM	M3	768,52	$57.000,00	$43.805.640,00	768,52	$43.805.640,00
1,2	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 8,2KM	M3	166,63	$170.000,00	$28.327.100,00	166,63	$28.327.100,00
1,3	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	46.586,96	$5.400,00	$251.569.584,00	46.586,96	$251.569.584,00
1,4	TALA DE ARBOL 0.10 M > Ø < 0.50 M; INCLUYE APEO, DESRAMADO, TROCEO, PELADO,	UND	298,00	$215.000,00	$64.070.000,00	264,00	$56.760.000,00

TRD 102.12.08

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6

MUNICIPIO:	*SARAVENA, ARAUCA*	Hoja 8 de 23
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VIAS SARARE 2025*	
NIT:	*901997518-1*	**INFORME TECNICO PARA PARCIAL No.02**
R/L:	*HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS*	
CC:	*1.094.276.608 DE PAMPLONA (NORTE DE SANTANDER)*	
INTERVENTORIA EXTERNA:	*CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA*	
	CONTRATO DE CONSULTORIA NO. 351 DE 2025	
SUPERVISOR INTER. EXTERNA	*SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO*	*CONTRATO DE OBRA* **No. 326 DEL 23/10/2025**
RESOLUCIÓN:	*N.º 3165 (17-12-2025)*	

	REPIQUE, APILADO Y RETIRO A UNA DISTANCIA DE 8,2KM						
2	**CONSTRUIR ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**				**$12.614.292.687,37**		**$6.693.469.926,26**
2,1	CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLEN EN MATERIAL CRUDO TAMAÑO 4"	M3	18.679,94	$162.556,00	$3.036.536.326,64	18.679,94	$3.036.536.326,64
2,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL DE T-2400	M2	41.523,16	$16.589,00	$688.827.701,24	41.523,16	$688.827.701,24
2,3	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	10.403,74	$201.537,00	$2.096.738.548,38	10.403,74	$2.096.738.548,38
2,4	BASE GRANULAR CLASE C	M3	5.934,95	$212.425,00	$1.260.731.753,75	4.102,00	$871.367.350,00
2,5	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA CRL-57	M2	37.978,50	$8.525,00	$323.766.712,50	0,00	$ -
2,6	MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	M3	3.071,06	$1.695.731,00	$5.207.691.644,86	0,00	$ -
3	**INSTALAR SEÑALIZACIÓN VIAL**				**$188.693.826,36**		**$0,00**
3,1	DEMARCACIÓN DE VÍAS (LÍNEAS CENTRALES Y/O LATERALES)	M	15.191,41	$6.106,00	$ 92.758.749,46	0,00	$ -
3,2	MARCAS VIALES CON PINTURA ACRILICA PARA DEMARCACION (SIMBOLOS Y LETREROS)	M2	51,79	$61.310,00	$ 3.175.244,90	0,00	$ -
3,3	SEÑALES PREVENTIVAS (SP), REGLAMENTARIAS (SR) E INFORMATIVAS (SI) 75X75 CM	UND	36,00	$796.455,00	$28.672.380,00	0,00	$ -
3,4	TACHA RETRORREFLECTIVA BIDIRECCIONAL, DE DOS (2) COLORES. (TIPO E)	UND	3.798,00	$16.874,00	$ 64.087.452,00	0,00	$ -
4	**REALIZAR AMPLIACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EXISTENTES**				**$111.289.384,60**		**$111.289.384,60**
4,1	EXCAVACIÓN MANUAL COMÚN CON RETIRO A UNA DISTANCIA DE 8,2KM	M3	19,52	$88.796,00	$1.733.297,92	19,52	$1.733.297,92
4,2	CONCRETO DE LIMPIEZA F'C=2000 PSI E=0.05 M (SOLADO) ELABORADO IN SITU	M2	47,14	$44.586,00	$2.101.784,04	47,14	$2.101.784,04
4,3	CONCRETO CLASE C F'C=21 Mpa - 3000 PSI ELABORADO IN SITU	M3	7,70	$1.144.839,00	$8.815.260,30	7,70	$8.815.260,30
4,4	CONCRETO CLASE C F'C=28 Mpa - 4000 PSI ELABORADO IN SITU	M3	19,42	$1.218.152,00	$23.656.511,84	19,42	$23.656.511,84

MUNICIPIO:	*SARAVENA, ARAUCA*	Hoja 9 de 23
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VIAS SARARE 2025*	
NIT:	*901997518-1*	**INFORME TECNICO PARA PARCIAL No.02**
R/L:	*HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS*	
CC:	*1.094.276.608 DE PAMPLONA (NORTE DE SANTANDER)*	
INTERVENTORIA EXTERNA:	*CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA*	
	CONTRATO DE CONSULTORIA NO. 351 DE 2025	
SUPERVISOR INTER. EXTERNA	*SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO*	*CONTRATO DE OBRA* **No. 326 DEL 23/10/2025**
RESOLUCIÓN:	*N.° 3165 (17-12-2025)*	

4,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PVC V15 SIKA O SIMILAR	M	31,88	$125.381,00	$3.997.146,28	31,88	$3.997.146,28
4,6	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL CRUDO DE RIO TAMAÑO 4 "	M3	4,80	$130.055,00	$624.264,00	4,80	$624.264,00
4,7	ACERO DE REFUERZO Fy= 60000 PSI	KG	3.761,63	$13.794,00	$51.887.924,22	3.761,63	$51.887.924,22
4,8	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA DE 900 MM	M	14,00	$1.319.514,00	$18.473.196,00	14,00	$18.473.196,00
5	**CONSTRUIR OBRAS DE DRENAJE**				**$1.255.779.685,95**		**$1.255.779.685,95**
5,1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN CON RETIRO A UNA DISTANCIA DE 8,2KM	M3	1.888,86	$57.000,00	$107.665.020,00	1.888,86	$107.665.020,00
5,2	CONCRETO DE LIMPIEZA F'C=2000 PSI E=0.05M (SOLADO) ELABORADO IN SITU	M2	1.053,42	$44.586,00	$46.967.784,12	1.053,42	$46.967.784,12
5,3	CONCRETO CLASE C F'C=21 Mpa - 3000 PSI ELABORADO IN SITU	M3	26,33	$1.144.839,00	$30.143.610,87	26,33	$30.143.610,87
5,4	CONCRETO CLASE C F'C= 28 MPa - 4000 PSI ELABORADO IN SITU	M3	276,89	$1.218.152,00	$337.294.107,28	276,89	$337.294.107,28
5,5	ACERO DE REFUERZO Fy = 60000 PSI	KG	30.551,72	$13.794,00	$421.430.425,68	30.551,72	$421.430.425,68
5,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PVC V15 SIKA O SIMILAR	M	223,96	$125.300,00	$28.062.188,00	223,96	$28.062.188,00
5,7	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL CRUDO DE RIO TAMAÑO 4 "	M3	53,19	$130.000,00	$6.914.700,00	53,19	$6.914.700,00
5,8	SUBBASE GRANULAR PARA ATRAQUE Y RELLENO DE TUBERIA	M3	127,04	$168.150,00	$21.361.776,00	127,04	$21.361.776,00
5,9	TUBERIA DE PLÁSTICO PVC DE 36 PULGADAS	M	117,00	$2.187.522,00	$255.940.074,00	117,00	$255.940.074,00
6	**CONSTRUIR ESTRUCTURAS ESPECIALES (PUENTE)**				**1.082.726.565,50**		**775.235.709,50**
6,1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL CONGLOMERADO CON MANEJO DE AGUAS POR BOMBEO INCLUYE RETIRO A UNA DISTANCIA DE 8,2KM	M3	711,79	$94.000,00	$66.908.260,00	711,79	$66.908.260,00

MUNICIPIO:	*SARAVENA, ARAUCA*	Hoja 10 de 23
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VIAS SARARE 2025*	
NIT:	*901997518-1*	
R/L:	*HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS*	**INFORME TECNICO PARA PARCIAL No.02**
CC:	*1.094.276.608 DE PAMPLONA (NORTE DE SANTANDER)*	
INTERVENTORIA EXTERNA:	*CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA*	
	CONTRATO DE CONSULTORIA NO. 351 DE 2025	
SUPERVISOR INTER. EXTERNA	*SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO*	*CONTRATO DE OBRA* ***No. 326 DEL 23/10/2025***
RESOLUCIÓN:	*N.° 3165 (17-12-2025)*	

6,2	CONCRETO CLASE C F'C= 28 MPa - 4000 PSI ELABORADO IN SITU INCLUYE FORMALETA METALICA	M3	298,49	$1.615.700,00	$482.270.293,00	171,91	$277.754.987,00
6,3	DRENAJE EN TUBERIA PVC DE 6 PULGADAS L=0.40M	UND	20,00	$28.959,00	$579.180,00	0,00	$ -
6,4	BARANDA METÁLICA EN TUBO ø4" SCH 40	M	48,00	$1.322.877,00	$63.498.096,00	0,00	$ -
6,5	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL CRUDO DE RIO TAMAÑO 4 "	M3	245,62	$130.000,00	$31.930.600,00	122,81	$15.965.300,00
6,6	ACERO DE REFUERZO Fy = 60000 PSI	KG	28.942,75	$13.794,00	$399.236.293,50	28.942,75	$399.236.293,50
6,7	APOYO DE NEOPRENO (0.40X0.40M) e=0.05M REF 1/8 D60	UND	6,00	$1.009.484,00	$6.056.904,00	0,00	$ -
6,8	CONCRETO DE LIMPIEZA F'C=2000 PSI E=0.1M (SOLADO) ELABORADO IN SITU	M2	81,00	$78.970,00	$6.396.570,00	81,00	$6.396.570,00
6,9	CONECTOR SÍSIMICO Ø 1" L=0.8m	UND	6,00	$44.889,00	$269.334,00	0,00	$ -
6,10	JUNTA DE DILATACIÓN METALICA	M	16,00	$931.577,00	$14.905.232,00	0,00	$ -
6,11	SUMINISTRO E INSTALACION MATERIAL FILTRANTE	M3	25,64	$253.475,00	$6.499.099,00	25,64	$6.499.099,00
6,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE NT-2000	M2	176,80	$14.000,00	$2.475.200,00	176,80	$2.475.200,00
6,13	DRENAJE EN TUBERIA PVC DE 4 PULGADAS	M	27,20	$31.000,00	$ 843.200,00	0,00	$ -
6,14	DRENAJE EN TUBERIA PVC DE 2 PULGADAS L=0.70 M	UND	32,00	$26.822,00	$858.304,00	0,00	$ -
7	**CONSTRUIR MURO DE CONTENCION REFORZADO**				**$1.282.310.217,46**		**$1.051.330.416,96**
7,1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL CONGLOMERADO CON MANEJO DE AGUAS POR BOMBEO INCLUYE RETIRO A UNA DISTANCIA DE 8,2KM	M3	436,24	$94.000,00	$41.006.560,00	436,24	$41.006.560,00
7,2	CONCRETO CLASE C F'C= 28 MPa - 4000 PSI ELABORADO IN SITU INCLUYE FORMALETA METALICA	M3	354,16	$1.615.700,00	$572.216.312,00	279,60	$451.749.720,00
7,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE	M2	311,60	$14.000,00	$4.362.400,00	246,00	$3.444.000,00

MUNICIPIO:	*SARAVENA, ARAUCA*	Hoja 11 de 23
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VIAS SARARE 2025*	
NIT:	*901997518-1*	**INFORME TECNICO PARA PARCIAL No.02**
R/L:	*HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS*	
CC:	*1.094.276.608 DE PAMPLONA (NORTE DE SANTANDER)*	
INTERVENTORIA EXTERNA:	*CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA*	
	CONTRATO DE CONSULTORIA NO. 351 DE 2025	
SUPERVISOR INTER. EXTERNA	*SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO*	*CONTRATO DE OBRA* ***No. 326 DEL 23/10/2025***
RESOLUCIÓN:	*N.° 3165 (17-12-2025)*	

	GEOTEXTIL NO TEJIDO DE NT-2000						
7,4	DRENAJE EN TUBERIA PVC DE 2 PULGADAS L=0.45 M	UND	128,00	$17.000,00	$2.176.000,00	0,00	$ -
7,5	DRENAJE EN TUBERIA PVC DE 4 PULGADAS	M	76,00	$31.000,00	$2.356.000,00	0,00	$ -
7,6	BARANDA METÁLICA EN TUBO ø3" SCH 40	M	76,00	$1.045.000,00	$79.420.000,00	0,00	$ -
7,7	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL CRUDO DE RIO TAMAÑO 4 "	M3	714,10	$130.000,00	$92.833.000,00	563,76	$73.288.800,00
7,8	ACERO DE REFUERZO Fy = 60000 PSI	KG	24.923,84	$13.794,00	$343.799.448,96	24.923,84	$343.799.448,96
7,9	SUMINISTRO E INSTALACION MATERIAL FILTRANTE	M3	114,30	$253.475,00	$28.972.192,50	90,24	$22.873.584,00
7,10	CONCRETO DE LIMPIEZA F'C=2000 PSI E=0.1M (SOLADO) ELABORADO IN SITU	M2	243,20	$78.970,00	$ 19.205.504,00	243,20	$19.205.504,00
7,11	ENROCADO PARA PROTECCION MURO DE CONTENCION	M3	284,25	$337.600,00	$95.962.800,00	284,25	$95.962.800,00
Subtotal Obra fisica					**$16.922.864.691,24**		**$10.267.567.447,27**
8,00	IMPLEMENTAR PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL (PAGA)				$ 101.451.300,00		$ 49.214.673,19
9,00	IMPLEMENTAR PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)				$ 201.678.627,60		$ 97.835.589,56
10,00	REALIZAR CARACTERIZACIÓN VIAL (KM)		5,06	$840.304,00	$ 4.251.938,00		$ 0,00
11,00	REALIZAR PRUEBA DE CARGA A PUENTE (UND)		1,00	$17.662.154,00	$ 17.662.154,00		$ 0,00
COSTO TOTAL OBRA FISICA					**$17.247.908.710,84**		**$10.414.617.710,02**

Mediante los soportes allegados por la interventoría externa, se evidencia que el contratista realizó las siguientes actividades a corte del presente informe, conforme a los diseños, inventarios y lineamientos técnicos aprobados para el cobro del acta parcial No. 02.

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES							CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA	
ITEM	**CODIGO UNSPSC**	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**V. TOTAL**
1	**REALIZAR ACTIVIDADES PRELIMINARES DE OBRA**					**$ 387.772.324,00**		**$ 0,00**
1,1	72141103	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN CON RETIRO A UNA DISTANCIA DE 8,2KM	M3	768,52	$ 57.000,00	$ 43.805.640,00	0,00	$ 0,00
1,2	72141103	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 8,2KM	M3	166,63	$ 170.000,00	$ 28.327.100,00	0,00	$ 0,00
1,3	72141103	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	46.586,96	$ 5.400,00	$ 251.569.584,00	0,00	$ 0,00

MUNICIPIO:	*SARAVENA, ARAUCA*	Hoja 12 de 23
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VIAS SARARE 2025*	
NIT:	*901997518-1*	**INFORME TECNICO PARA PARCIAL No.02**
R/L:	*HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS*	
CC:	*1.094.276.608 DE PAMPLONA (NORTE DE SANTANDER)*	
INTERVENTORIA EXTERNA:	*CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA*	
	CONTRATO DE CONSULTORIA NO. 351 DE 2025	
SUPERVISOR INTER. EXTERNA	*SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO*	*CONTRATO DE OBRA* **No. 326 DEL 23/10/2025**
RESOLUCIÓN:	*N.° 3165 (17-12-2025)*	

1,4	72141103	TALA DE ARBOL 0.10 M > Ø < 0.50 M; INCLUYE APEO, DESRAMADO, TROCEO, PELADO, REPIQUE, APILADO Y RETIRO A UNA DISTANCIA DE 8,2KM	UND	298,00	$ 215.000,00	$ 64.070.000,00	0,00	$ 0,00
2	**CONSTRUIR ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**					**$12.614.292.687,37**		**$3.692.117.500,94**
2,1	72141103	CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLEN EN MATERIAL CRUDO TAMAÑO 4"	M3	18.679,94	$ 162.556,00	$ 3.036.536.326,64	0,00	$ 0,00
2,2	72141103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL DE T-2400	M2	41.523,16	$ 16.589,00	$ 688.827.701,24	0,00	$ 0,00
2,3	72141103	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	10.403,74	$ 201.537,00	$ 2.096.738.548,38	0,00	$ 0,00
2,4	72141103	BASE GRANULAR CLASE C	M3	5.934,95	$ 212.425,00	$ 1.260.731.753,75	1.832,95	$ 389.364.403,75
2,5	72141103	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA CRL-57	M2	37.978,50	$ 8.525,00	$ 323.766.712,50	25.500,00	$ 217.387.500,00
2,6	72141103	MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	M3	3.071,06	$1.695.731,00	$ 5.207.691.644,86	1.819,49	$3.085.365.597,19
3	**INSTALAR SEÑALIZACIÓN VIAL**					**$ 188.693.826,36**		**$ 0,00**
3,1	72141103	DEMARCACIÓN DE VÍAS (LÍNEAS CENTRALES Y/O LATERALES)	M	15.191,41	$ 6.106,00	$ 92.758.749,46	0,00	$ 0,00
3,2	72141103	MARCAS VIALES CON PINTURA ACRILICA PARA DEMARCACION (SIMBOLOS Y LETREROS)	M2	51,79	$ 61.310,00	$ 3.175.244,90	0,00	$ 0,00
3,3	72141103	SEÑALES PREVENTIVAS (SP), REGLAMENTARIAS (SR) E INFORMATIVAS (SI) 75X75 CM	UND	36,00	$ 796.455,00	$ 28.672.380,00	0,00	$ 0,00
3,4	72141103	TACHA RETRORREFLECTIVA BIDIRECCIONAL, DE DOS (2) COLORES. (TIPO E)	UND	3.798,00	$ 16.874,00	$ 64.087.452,00	0,00	$ 0,00
4	**REALIZAR AMPLIACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EXISTENTES**					**$ 111.289.384,60**		**$ 0,00**
4,1	72141103	EXCAVACIÓN MANUAL COMÚN CON RETIRO A UNA DISTANCIA DE 8,2KM	M3	19,52	$ 88.796,00	$ 1.733.297,92	0,00	$ 0,00
4,2	72141103	CONCRETO DE LIMPIEZA F'C=2000 PSI E=0.05 M (SOLADO) ELABORADO IN SITU	M2	47,14	$ 44.586,00	$ 2.101.784,04	0,00	$ 0,00
4,3	72141103	CONCRETO CLASE C F'C=21 Mpa - 3000 PSI ELABORADO IN SITU	M3	7,70	$1.144.839,00	$ 8.815.260,30	0,00	$ 0,00
4,4	72141103	CONCRETO CLASE C F'C=28 Mpa - 4000 PSI ELABORADO IN SITU	M3	19,42	$1.218.152,00	$ 23.656.511,84	0,00	$ 0,00
4,5	72141103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PVC V15 SIKA O SIMILAR	M	31,88	$ 125.381,00	$ 3.997.146,28	0,00	$ 0,00

MUNICIPIO:	*SARAVENA, ARAUCA*	Hoja 13 de 23
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VIAS SARARE 2025*	
NIT:	*901997518-1*	
R/L:	*HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS*	**INFORME TECNICO PARA PARCIAL No.02**
CC:	*1.094.276.608 DE PAMPLONA (NORTE DE SANTANDER)*	
INTERVENTORIA EXTERNA:	*CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA*	
	CONTRATO DE CONSULTORIA NO. 351 DE 2025	
SUPERVISOR INTER. EXTERNA	*SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO*	*CONTRATO DE OBRA* ***No. 326 DEL 23/10/2025***
RESOLUCIÓN:	*N.° 3165 (17-12-2025)*	

4,6	72141103	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL CRUDO DE RIO TAMAÑO 4 "	M3	4,80	$ 130.055,00	$ 624.264,00	0,00	$ 0,00
4,7	72141103	ACERO DE REFUERZO Fy= 60000 PSI	KG	3.761,63	$ 13.794,00	$ 51.887.924,22	0,00	$ 0,00
4,8	72141103	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA DE 900 MM	M	14,00	$1.319.514,00	$ 18.473.196,00	0,00	$ 0,00
5	**CONSTRUIR OBRAS DE DRENAJE**					**$ 1.255.779.685,95**		**$ 0,00**
5,1	72141103	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN CON RETIRO A UNA DISTANCIA DE 8,2KM	M3	1.888,86	$ 57.000,00	$ 107.665.020,00	0,00	$ 0,00
5,2	72141103	CONCRETO DE LIMPIEZA F'C=2000 PSI E=0.05M (SOLADO) ELABORADO IN SITU	M2	1.053,42	$ 44.586,00	$ 46.967.784,12	0,00	$ 0,00
5,3	72141103	CONCRETO CLASE C F'C=21 Mpa - 3000 PSI ELABORADO IN SITU	M3	26,33	$1.144.839,00	$ 30.143.610,87	0,00	$ 0,00
5,4	72141103	CONCRETO CLASE C F'C= 28 MPa - 4000 PSI ELABORADO IN SITU	M3	276,89	$1.218.152,00	$ 337.294.107,28	0,00	$ 0,00
5,5	72141103	ACERO DE REFUERZO Fy = 60000 PSI	KG	30.551,72	$ 13.794,00	$ 421.430.425,68	0,00	$ 0,00
5,6	72141103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PVC V15 SIKA O SIMILAR	M	223,96	$ 125.300,00	$ 28.062.188,00	0,00	$ 0,00
5,7	72141103	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL CRUDO DE RIO TAMAÑO 4 "	M3	53,19	$ 130.000,00	$ 6.914.700,00	0,00	$ 0,00
5,8	72141103	SUBBASE GRANULAR PARA ATRAQUE Y RELLENO DE TUBERIA	M3	127,04	$ 168.150,00	$ 21.361.776,00	0,00	$ 0,00
5,9	72141103	TUBERIA DE PLÁSTICO PVC DE 36 PULGADAS	M	117,00	$2.187.522,00	$ 255.940.074,00	0,00	$ 0,00
6	**CONSTRUIR ESTRUCTURAS ESPECIALES (PUENTE)**					**$ 1.082.726.565,50**		**$ 37.539.914,00**
6,1	72141103	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL CONGLOMERADO CON MANEJO DE AGUAS POR BOMBEO INCLUYE RETIRO A UNA DISTANCIA DE 8,2KM	M3	711,79	$ 94.000,00	$ 66.908.260,00	0,00	$ 0,00
6,2	72141103	CONCRETO CLASE C F'C= 28 MPa - 4000 PSI ELABORADO IN SITU INCLUYE FORMALETA METALICA	M3	298,49	$1.615.700,00	$ 482.270.293,00	12,30	$ 19.873.110,00
6,3	72141103	DRENAJE EN TUBERIA PVC DE 6 PULGADAS L=0.40M	UND	20,00	$ 28.959,00	$ 579.180,00	0,00	$ 0,00
6,4	72141103	BARANDA METÁLICA EN TUBO ø4" SCH 40	M	48,00	$1.322.877,00	$ 63.498.096,00	0,00	$ 0,00
6,5	72141103	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON	M3	245,62	$ 130.000,00	$ 31.930.600,00	122,81	$ 15.965.300,00

MUNICIPIO:	*SARAVENA, ARAUCA*	Hoja 14 de 23
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VIAS SARARE 2025*	**INFORME TECNICO PARA PARCIAL No.02**
NIT:	*901997518-1*	
R/L:	*HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS*	
CC:	*1.094.276.608 DE PAMPLONA (NORTE DE SANTANDER)*	
INTERVENTORIA EXTERNA:	*CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA*	
	CONTRATO DE CONSULTORIA NO. 351 DE 2025	
SUPERVISOR INTER. EXTERNA	*SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO*	*CONTRATO DE OBRA* **No. 326 DEL 23/10/2025**
RESOLUCIÓN:	*N.º 3165 (17-12-2025)*	

		MATERIAL CRUDO DE RIO TAMAÑO 4 "						
6,6	72141103	ACERO DE REFUERZO Fy = 60000 PSI	KG	28.942,75	$ 13.794,00	$ 399.236.293,50	0,00	$ 0,00
6,7	72141103	APOYO DE NEOPRENO (0.40X0.40M) e=0.05M REF 1/8 D60	UND	6,00	$1.009.484,00	$ 6.056.904,00	0,00	$ 0,00
6,8	72141103	CONCRETO DE LIMPIEZA F'C=2000 PSI E=0.1M (SOLADO) ELABORADO IN SITU	M2	81,00	$ 78.970,00	$ 6.396.570,00	0,00	$ 0,00
6,9	72141103	CONECTOR SÍSIMICO Ø 1" L=0.8m	UND	6,00	$ 44.889,00	$ 269.334,00	0,00	$ 0,00
6,10	72141103	JUNTA DE DILATACIÓN METALICA	M	16,00	$ 931.577,00	$ 14.905.232,00	0,00	$ 0,00
6,11	72141103	SUMINISTRO E INSTALACION MATERIAL FILTRANTE	M3	25,64	$ 253.475,00	$ 6.499.099,00	0,00	$ 0,00
6,12	72141103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE NT-2000	M2	176,80	$ 14.000,00	$ 2.475.200,00	0,00	$ 0,00
6,13	72141103	DRENAJE EN TUBERIA PVC DE 4 PULGADAS	M	27,20	$ 31.000,00	$ 843.200,00	27,20	$ 843.200,00
6,14	72141103	DRENAJE EN TUBERIA PVC DE 2 PULGADAS L=0.70 M	UND	32,00	$ 26.822,00	$ 858.304,00	32,00	$ 858.304,00
7	**CONSTRUIR MURO DE CONTENCION REFORZADO**					**$ 1.282.310.217,46**		**$ 151.559.800,50**
7,1	72141103	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL CONGLOMERADO CON MANEJO DE AGUAS POR BOMBEO INCLUYE RETIRO A UNA DISTANCIA DE 8,2KM	M3	436,24	$ 94.000,00	$ 41.006.560,00	0,00	$ 0,00
7,2	72141103	CONCRETO CLASE C F'C= 28 MPa - 4000 PSI ELABORADO IN SITU INCLUYE FORMALETA METALICA	M3	354,16	$1.615.700,00	$ 572.216.312,00	74,56	$ 120.466.592,00
7,3	72141103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE NT-2000	M2	311,60	$ 14.000,00	$ 4.362.400,00	65,60	$ 918.400,00
7,4	72141103	DRENAJE EN TUBERIA PVC DE 2 PULGADAS L=0.45 M	UND	128,00	$ 17.000,00	$ 2.176.000,00	128,00	$ 2.176.000,00
7,5	72141103	DRENAJE EN TUBERIA PVC DE 4 PULGADAS	M	76,00	$ 31.000,00	$ 2.356.000,00	76,00	$ 2.356.000,00
7,6	72141103	BARANDA METÁLICA EN TUBO Ø3" SCH 40	M	76,00	$1.045.000,00	$ 79.420.000,00	0,00	$ 0,00
7,7	72141103	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL CRUDO DE RIO TAMAÑO 4 "	M3	714,10	$ 130.000,00	$ 92.833.000,00	150,34	$ 19.544.200,00
7,8	72141103	ACERO DE REFUERZO Fy = 60000 PSI	KG	24.923,84	$ 13.794,00	$ 343.799.448,96	0,00	$ 0,00


MUNICIPIO:	*SARAVENA, ARAUCA*	Hoja 15 de 23
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VIAS SARARE 2025*	
NIT:	*901997518-1*	**INFORME TECNICO PARA PARCIAL No.02**
R/L:	*HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS*	
CC:	*1.094.276.608 DE PAMPLONA (NORTE DE SANTANDER)*	
INTERVENTORIA EXTERNA:	*CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA*	
	CONTRATO DE CONSULTORIA NO. 351 DE 2025	
SUPERVISOR INTER. EXTERNA	*SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO*	*CONTRATO DE OBRA* ***No. 326 DEL 23/10/2025***
RESOLUCIÓN:	*N.° 3165 (17-12-2025)*	

7,9	72141103	SUMINISTRO E INSTALACION MATERIAL FILTRANTE	M3	114,30	$ 253.475,00	$ 28.972.192,50	24,06	$ 6.098.608,50
7,10	72141103	CONCRETO DE LIMPIEZA F'C=2000 PSI E=0.1M (SOLADO) ELABORADO IN SITU	M2	243,20	$ 78.970,00	$ 19.205.504,00	0,00	$ 0,00
7,11	72141103	ENROCADO PARA PROTECCION MURO DE CONTENCION	M3	284,25	$ 337.600,00	$ 95.962.800,00	0,00	$ 0,00
SUB TOTAL OBRA FISICA						**$16.922.864.691,24**		**$3.881.217.215,44**
8,00	72141103	IMPLEMENTAR PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL (PAGA)				$ 101.451.300,00		$ 20.322.600,00
9,00	72141103	IMPLEMENTAR PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)				$ 201.678.627,60		$ 36.902.897,82
10,00	72141103	REALIZAR CARACTERIZACIÓN VIAL (KM)		5,06	$ 840.304,00	$ 4.251.938,00		$ 0,00
11,00	72141103	REALIZAR PRUEBA DE CARGA A PUENTE (UND)		1,00	$17.662.154,00	$ 17.662.154,00		$ 0,00
COSTO TOTAL OBRA FISICA						**$17.247.908.710,84**		**$3.938.442.713,26**

REGISTRO FOTOGRAFICO









TRD 102.12.08

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6

MUNICIPIO:	*SARAVENA, ARAUCA*	Hoja 16 de 23
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VIAS SARARE 2025*	
NIT:	*901997518-1*	**INFORME TECNICO PARA PARCIAL No.02**
R/L:	*HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS*	
CC:	*1.094.276.608 DE PAMPLONA (NORTE DE SANTANDER)*	
INTERVENTORIA EXTERNA:	*CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA CONTRATO DE CONSULTORIA NO. 351 DE 2025*	
SUPERVISOR INTER. EXTERNA	*SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO*	*CONTRATO DE OBRA* ***No. 326 DEL 23/10/2025***
RESOLUCIÓN:	*N.° 3165 (17-12-2025)*	









En mi calidad de Supervisora del Contrato de Consultoría No. 351 de 2025, y conforme al informe y a la certificación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales expedidos por la Interventoría Externa respecto del Contrato de Obra No. 326 del 23 de octubre de 2025, dejo constancia de que el contratista **CONSORCIO VIAS SARARE 2025.** acreditó la presentación de las planillas de aportes correspondientes a los meses relacionados a continuación, durante los cuales se ejecutaron las actividades consignadas en el Acta Parcial No. 02.

Asimismo, el pago de las planillas de seguridad social integral correspondientes al periodo ejecutado por el contratista de obra se encuentra incorporado en el expediente contractual, junto con las respectivas planillas de nómina debidamente firmadas por el personal vinculado.

SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL Y REPRESENTANTE LEGAL:

MUNICIPIO:	*SARAVENA, ARAUCA*	Hoja 17 de 23
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VIAS SARARE 2025*	**INFORME TECNICO PARA PARCIAL No.02**
NIT:	*901997518-1*	
R/L:	*HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS*	
CC:	*1.094.276.608 DE PAMPLONA (NORTE DE SANTANDER)*	
INTERVENTORIA EXTERNA:	*CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA CONTRATO DE CONSULTORIA NO. 351 DE 2025*	
SUPERVISOR INTER. EXTERNA	*SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO*	*CONTRATO DE OBRA* ***No. 326 DEL 23/10/2025***
RESOLUCIÓN:	*N.º 3165 (17-12-2025)*	

ÍTEM	MES	N° PLANILLA	PAGO SALUD	PAGO PENSIÓN	PAGO ARL	CCF	SENA	ICBF	PAGO SEGURIDAD SOCIAL
1	DICIEMBRE	37940768	$4.800	$19.200	$8.500	$4.800	$0.00	$0.00	$37.300
2		36978734	$602.100	$2.406.100	$886.200	$602.000	$0.00	$0.00	$4.496.400
3		37598569	$109.800	$148.900	$190.700	$109.700	$0.00	$0.00	$559.100
4		37622906	$2.000	$8.200	$3.600	$2.000	$0.00	$0.00	$15.800
5	ENERO	36978832	$1.349.600	$5.396.800	$1.964.800	$1.349.500	$0.00	$0.00	$10.060.700
6		37623188	$4.400	$17.500	$7.600	$4.400	$0.00	$0.00	$33.900
7		37473097	$236.200	$334.200	$410.900	$236.100	$0.00	$0.00	$1.217.400
8	FEBRERO	37622950	$4.300	$17.200	$7.400	$4.300	$0.00	$0.00	$33.200
9		37473117	$150.100	$0.00	$261.100	$150.100	$0.00	$0.00	$561.300
10		36994237	$1.489.800	$5.956.700	$2.215.000	$1.489.700	$0.00	$0.00	$11.151.200
11		37483221	$44.600	$178.600	$77.600	$44.600	$0.00	$0.00	$345.400
12	MARZO	37601267	$78.700	$0.00	$136.800	$78.700	$0.00	$0.00	$294.200
13		37622968	$4.200	$16.800	$7.300	$4.200	$0.00	$0.00	$32.500
14		37056178	$2.306.100	$8.955.800	$3.642.300	$2.305.900	$0.00	$0.00	$17.210.100
15	ABRIL	37601329	$57.000	$16.500	$98.900	$56.900	$0.00	$0.00	$229.300
16		37393317	$3.098.400	$12.027.900	$4.905.100	$3.098.000	$0.00	$0.00	$23.129.400
17	MAYO	37584160	$4.464.100	$17.847.900	$7.280.600	$4.463.900	$0.00	$0.00	$34.056.500
18	JUNIO	38100226	$4.848.900	$19.384.600	$7.946.500	$4.848.800	$0.00	$0.00	$37.028.800
19	JULIO	38452990	$4.160.00	$16.629.00	$6.745.600	$4.159.900	$0.00	$0.00	$31.694.500

SEGURIDAD SOCIAL DEL CONSORCIADO 1 CONSTRUCTORA POSADA INGENIEROS S.A.S:

ÍTEM	MES	N° PLANILLA	PAGO SALUD	PAGO PENSIÓN	PAGO ARL	CCF	SENA	ICBF	PAGO SEGURIDAD SOCIAL
1	DICIEMBRE	35826412	$194.00	$775.600	$25.500	$194.000			$1.189.100
2	ENERO	36217010	$220.200	$880.400	$28.900	$220.200			$1.349.700
3	FEBRERO	36519934	$220.200	$880.400	$28.900	$220.200			$1.349.700
4	MARZO	36894166	$220.200	$880.400	$28.900	$220.200			$1.349.700
5	ABRIL	37217334	$220.200	$880.400	$28.900	$220.200			$1.349.700
6	MAYO	37527623	$220.200	$880.400	$28.900	$220.200			$1.349.700
7	JUNIO	37946478	$220.300	$880.400	$24.300	$220.300			$1.345.300
8	JULIO	38261521	$220.200	$880.500	$24.000	$220.200			$1.344.900

SEGURIDAD SOCIAL DEL CONSORCIADO 2 / PROYECTO SERVICIOS INTEGRALES PSI & INMOBILIARIA S.A.S:

ÍTEM	MES	N° PLANILLA	PAGO SALUD	PAGO PENSIÓN	PAGO ARL	CCF	SENA	ICBF	PAGO SEGURIDAD SOCIAL
3	DICIEMBRE	9496156490	$57.000	$455.600	$15.000	$114.000			$698.600
4	ENERO	9499760357	$98.200	$392.300	$50.600	$129.000			$670.100
5	FEBRERO	9500319315	$140.200	$560.400	$131.100	$127.100			$958.800

MUNICIPIO:	*SARAVENA, ARAUCA*	Hoja 18 de 23
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VIAS SARARE 2025*	
NIT:	*901997518-1*	**INFORME TECNICO PARA PARCIAL No.02**
R/L:	*HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS*	
CC:	*1.094.276.608 DE PAMPLONA (NORTE DE SANTANDER)*	
INTERVENTORIA EXTERNA:	*CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA CONTRATO DE CONSULTORIA NO. 351 DE 2025*	
SUPERVISOR INTER. EXTERNA	*SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO*	*CONTRATO DE OBRA* ***No. 326 DEL 23/10/2025***
RESOLUCIÓN:	*N.° 3165 (17-12-2025)*	

6	MARZO	9503082823	$9.600	$37.600	$9.000	$57.400			$113.600
7	ABRIL	9507788288	$73.300	$292.900	$9.700	$73.300			$449.200
8	MAYO	9507021994	$70.900	$283.300	$9.400	$70.900			$434.500
9	JUNIO	9507788450	$70.400	$281.100	$9.300	$70.400			$431.200
10	JULIO	950478649	$71.100	$568.100	$18.700	$142.200			$871.200

SEGURIDAD SOCIAL DEL CONSORCIADO 3 / ALFONSO SARMIENTO

ÍTEM	MES	N° PLANILLA	PAGO SALUD	PAGO PENSIÓN	PAGO ARL	CCF	SENA	ICBF	PAGO SEGURIDAD SOCIAL
3	DICIEMBRE	35393156	$178.000	$0.00	$0.00	-	-	-	$178.000
4	ENERO	35902139	$219.600						$219.600
5	FEBRERO	36419780	$218.900						$218.900
6	MARZO	36612523	$218.900						$218.900
7	ABRIL	37081603	$218.900						$218.900
8	MAYO	37411645	$218.900						$218.900
9	JUNIO	37646903	$218.900						$218.900
10	JULIO	37962096	$218.900						$218.900

F. INFORME VIGILANCIA FINANCIERA Y CONTABLE CONTRATO DE OBRA N° 326 DE 2025.

En mi calidad de Supervisora de la Interventoría Externa del Contrato de Obra N.° 326 de 2025, designada mediante la Resolución N.° 3165 del 17 de diciembre de 2025, certifico que la empresa **CONSORCIO VIAS SARARE 2025**, identificada con NIT 901997518-1 y representada legalmente por el señor **HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS**, portador de la cédula de ciudadanía N.° 1.094.276.608 de Pamplona (Norte de Santander), ejecutó el proceso contractual en mención con la siguiente información presupuestal:

RUBRO	REGISTRO PPTAL	DESCRIPCION RUBRO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	MONTO
2.3.2.01.01.001.03.02.24.02.01.05	**SGR2925 DEL 27/11/2025 MPIO 20251410 DEL 27/11/2025**	Mejoramiento De La Vía Terciaria, Acceso A La Vereda Unión Alto Satoca – Planta De Tratamiento De Agua Potable, En El Municipio De Saravena, Departamento De Arauca	FF: Asignación para la Paz	$ 17.247.908.710,84

RELACION DE GASTOS DE ANTICIPO

N°	DESCRIPCIÓN	%	VALOR
1	COMPRA DE MATERIALES	67	$ 5.777.705.577,94
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS CON MAQUINARIA	21.14	$ 1.822.890.105,77

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6

TRD 102.12.08

3	PAGO TRANSPORTE DE MATERIALES	7.00	$ 603.676.804,88
4	PAGO MANO DE OBRA	4.87	$ 419.681.866,83
	TOTAL	100,00	$ 8.623.954.355,42

En mi calidad de Supervisora de la Interventoría Externa del Contrato de Obra N.° 326 de 2025, designada mediante Resolución N.° 3165 del 17 de diciembre de 2025, me permito dejar constancia de que, el día 26 de diciembre de 2025, de conformidad con la Orden de Pago N.° 2361, se efectuó el desembolso correspondiente al anticipo del contrato de obra, por un valor total de **OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($8.623.954.335,42)**.

El referido desembolso se efectuó en cumplimiento de las disposiciones contractuales, presupuestales y administrativas previamente establecidas, y contó con el correspondiente aval de la Interventoría Externa, verificándose la disponibilidad de los recursos y su destinación conforme al objeto contractual.

En desarrollo de las actividades de control, vigilancia y seguimiento a su cargo, la Interventoría Externa realizó la revisión de la relación de gastos del anticipo presentada por el contratista, junto con los respectivos documentos y soportes, los cuales reposan en el expediente del Contrato de Obra. Como resultado de dicha verificación, se constató la legalidad, pertinencia, suficiencia y correspondencia de los gastos efectuados con las obligaciones y actividades previstas contractualmente.

En consecuencia, la Interventoría Externa avaló y aprobó la relación de gastos correspondiente al anticipo, dejando constancia, mediante el informe detallado y la respectiva certificación, de que los recursos desembolsados fueron destinados y aplicados de manera adecuada, transparente y conforme a las condiciones establecidas en el Contrato de Obra.

De igual manera, se certifica que la relación de gastos del anticipo presentada por el contratista **CONSORCIO VÍAS SARARE 2025**, identificado con NIT **901.997.518-1**, y representado legalmente por el señor **HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS**, identificado con cédula de ciudadanía N.° **1.094.276.608 de Pamplona (Norte de Santander)**, fue revisada y aprobada a satisfacción, al encontrarse debidamente soportada y cumplir con los requisitos técnicos, financieros, administrativos y contractuales exigidos por la entidad contratante.

Por lo anterior, a la fecha, la Interventoría Externa certifica la revisión y aprobación del cien por ciento (100%) de los soportes correspondientes a la ejecución y legalización del anticipo, de conformidad con la documentación presentada por el contratista y que reposa en el expediente contractual.

N°	FECHA DE PAGO	DESCRIPCION	SOPORTE	PROVEEDOR	NIT - CC	VALOR GIRO	VALOR TOTAL
1	3/03/2026	MATERIAL	FACTURA DE VENTA No FVCR 17229-17298-17694	MARIA AMPARO OSORIO LOPEZ	40511818-6	864.005.000,00	$ 5.777.705.580,42

MUNICIPIO:	*SARAVENA, ARAUCA*	Hoja 20 de 23
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VIAS SARARE 2025*	**INFORME TECNICO PARA PARCIAL No.02**
NIT:	*901997518-1*	
R/L:	*HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS*	
CC:	*1.094.276.608 DE PAMPLONA (NORTE DE SANTANDER)*	
INTERVENTORIA EXTERNA:	*CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA CONTRATO DE CONSULTORIA NO. 351 DE 2025*	
SUPERVISOR INTER. EXTERNA	*SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO*	*CONTRATO DE OBRA* ***No. 326 DEL 23/10/2025***
RESOLUCIÓN:	*N.° 3165 (17-12-2025)*	

2	3/03/2026		FACTURA DE VENTA No FEDT 020275	DISTRIBUIDORA 2424 SAS	901153585-1	1.205.900.839,42	
3	4/03/2026		FACTURA DE VENTA No FEAL 550-551	ALFONSO SARMIENTO GONZALEZ	17546051	3.707.799.741,00	
4	3/03/2026	MOVIMIENTO DE TIERRA CON MAQUINARIA	FACTURA DE VENTA NoFVEL 93	CONSTRUCCION SERVICIOS SUMINISTROS E INGENIERIA SAS	901016953-2	1.622.890.105,00	1.822.890.105,00
5	3/03/2026		FACTURA DE VENTA NoFVEL 781-790-791-804-805-806-815-816-824-826	ASOCIACION DE MAQUINARIA PESADA COLOMBIANA	901131862-2	200.000.000,00	
6	3/03/2026	TRANSPORTE	FACTURA DE VENTA No 20661	DISTRIBUIDORA 2424 SAS	901153585-1	603.676.804,00	603.676.804,00
7	27/03/2024	NOMINA Y PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL	NOMINA Y SEGURIDAD MESES DE DICIEMBRE 2025, ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO 2026	ALFONSO SARMIENTO GONZALEZ	17546051	419.681.866,00	419.681.866,00
TOTAL PAGOS DE GASTOS							**$ 8.623.954.355,42**

BALANCE FINANCIERO

En mi calidad de Supervisor de la Interventoría Externa del Contrato de Obra No. 326 de 2025, designado mediante la Resolución N° 3165 del 17 de diciembre de 2025; dejo constancia que el contrato en mención contó con un anticipo del 50%.

Valor Total de Obra	$17.247.908.710,84			
Pago Anticipo (50% Vr Contrato)		$ 8.623.954.355,42		
Valor ejecución financiera según Parcial No. 01 (60.38%)				$10.414.617.710,02
Valor amortizado según Parcial No. 01		$ 5.207.143.639,80	$ 5.207.143.639,80	
valor neto pagado según acta parcial No. 01			$ 5.207.474.070,22	
Valor ejecución financiera según Parcial No. 02 (22,83%)				$ 3.938.442.713,26
Valor amortizado según Parcial No. 02		$ 1.968.848.779,34	$ 1.968.848.779,34	
valor neto pagado según acta parcial No. 02			$ 1.969.593.933,92	
Valor Pendiente por Pagar			$ 1.446.886.351,28	$ 1.446.886.351,28
Valor por Amortizar		$ 1.447.961.936,28	$ 1.447.961.936,28	$ 1.447.961.936,28
SUMAS IGUALES	**$17.247.908.710,84**	**$17.247.908.710,84**	**$17.247.908.710,84**	**$17.247.908.710,84**

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6

TRD 102.12.08

MUNICIPIO:	*SARAVENA, ARAUCA*	Hoja 21 de 23
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VIAS SARARE 2025*	
NIT:	*901997518-1*	**INFORME TECNICO PARA PARCIAL No.02**
R/L:	*HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS*	
CC:	*1.094.276.608 DE PAMPLONA (NORTE DE SANTANDER)*	
INTERVENTORIA EXTERNA:	*CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA*	
	CONTRATO DE CONSULTORIA NO. 351 DE 2025	
SUPERVISOR INTER. EXTERNA	*SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO*	*CONTRATO DE OBRA* ***No. 326 DEL 23/10/2025***
RESOLUCIÓN:	*N.° 3165 (17-12-2025)*	

G. ALCANCE INFORME JURÍDICO DEL CONTRATO DE OBRA N° 326 DE 2025.

Que, en atención a la **CLÁUSULA DECIMA NOVENA GARANTIAS** del Contrato de obra No. 326 de 2025, se constituyeron las garantías por el contratista a favor del MUNICIPIO DE SARAVENA, que ampararan los riesgos exigidos, las cuales fueron expedidas por la Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A. y fueron aprobadas por el jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Municipio, quedando sus montos y vigencias de la siguiente manera:

Seguros Mundial
Número de la Póliza de Cumplimiento 75-44-101149455
Número de la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual 75-40-101056700

- **PÓLIZAS DE LEGALIZACIÓN**

Las Pólizas fueron expedidas para legalización del contrato de obra, por la SEGUROS DEL ESTADO S.A, y fueron aprobadas el día 06 de noviembre de 2025 por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Municipio, quedando sus montos y vigencias de la siguiente manera:

Anexo	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
0	20/11/2025	CUMPLIMIENTO	23/10/2025	23/02/2027	$ 1.724.790.871,08
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	23/10/2025	23/02/2027	$ 8.623.954.355,42
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	23/10/2025	23/10/2029	$ 862.395.435,54
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	05 AÑOS, 0 MESES, 0 DIAS A partir del acta de recibo final		$ 3.449.581.742,17

Anexo	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
0	20/11/2025	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	23/10/2025	23/10/2026	$ 862.395.435,54
		DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	23/10/2025	23/10/2026	$ 17.247.908.710,84
		PERJUCIOS EXTRAPATRIMONIALES	23/10/2025	23/10/2026	$ 17.247.908.710,84

- **PÓLIZAS AMPLIADAS SEGÚN ACTA DE INICIO**

Las Pólizas fueron ampliadas según acta de inicio de fecha del 17/12/2025 por la Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO, y fueron aprobadas el día 16 de enero de 2026 por el jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Municipio, quedando sus montos y vigencias de la siguiente manera:

MUNICIPIO.	*SARAVENA, ARAUCA*	Hoja 22 de 23
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VIAS SARARE 2025*	**INFORME TECNICO PARA PARCIAL No.02**
NIT:	*901997518-1*	
R/L:	*HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS*	
CC:	*1.094.276.608 DE PAMPLONA (NORTE DE SANTANDER)*	
INTERVENTORIA EXTERNA:	*CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA*	
	CONTRATO DE CONSULTORIA NO. 351 DE 2025	
SUPERVISOR INTER. EXTERNA	*SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO*	*CONTRATO DE OBRA* ***No. 326 DEL 23/10/2025***
RESOLUCIÓN:	*N.° 3165 (17-12-2025)*	

Anexo	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
1	20/11/2025	CUMPLIMIENTO	17/12/2025	19/04/2027	$ 1.724.790.871,08
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	17/12/2025	19/04/2027	$ 8.623.954.355,42
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	17/12/2025	17/12/2029	$ 862.395.435,54
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	05 AÑOS, 0 MESES, 0 DIAS A partir del acta de recibo final		$ 3.449.581.742,17

Anexo	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
1	20/11/2025	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	23/10/2025	23/10/2026	$ 862.395.435,54
		DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	23/10/2025	23/10/2026	$ 17.247.908.710,84
		PERJUCIOS EXTRAPATRIMONIALES	23/10/2025	23/10/2026	$ 17.247.908.710,84

G. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

En representación del Municipio, la supervisión técnica, administrativa y jurídica del **Contrato de Obra No. 326 de 2025** fue ejercida por la Secretaría de Planeación e Infraestructura Municipal, en el marco de sus competencias y obligaciones de seguimiento, control y verificación de la ejecución contractual. En desarrollo de las actividades de supervisión, se efectuó el seguimiento técnico y administrativo a la ejecución de los ítems contractuales objeto de la presente acta, verificando el cumplimiento de las obligaciones establecidas, las metas programadas, las actividades ejecutadas y las condiciones de calidad y oportunidad previstas en el contrato. De igual manera, se realizó la revisión y validación de los soportes correspondientes, incluyendo el informe de ejecución, la acreditación de la afiliación y pago al Sistema de Seguridad Social Integral del personal vinculado a la obra, así como el cumplimiento de los demás requisitos técnicos, administrativos y legales necesarios para la elaboración y trámite de la **Acta Parcial de Obra No. 02**.

Como resultado del seguimiento realizado, se verificó que la ejecución contractual presenta un avance acumulado en valor de **$14.353.060.423,28**, equivalente a un **83,21 % de avance físico/financiero acumulado**, de acuerdo con las actividades e ítems ejecutados y debidamente soportados a la fecha de corte de la presente acta.

Como soporte del proceso se tiene en cuenta los siguientes documentos:

- Informes mensuales y sus anexos
- Acta de Parcial No. 02
- Informe parcial contratista
- Memorias de cantidades según el Acta Parcial
- Nominas del personal

TRD 102.12.08

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6

MUNICIPIO:	*SARAVENA, ARAUCA*	Hoja 23 de 23
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VIAS SARARE 2025*	
NIT:	*901997518-1*	**INFORME TECNICO PARA PARCIAL No.02**
R/L:	*HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS*	
CC:	*1.094.276.608 DE PAMPLONA (NORTE DE SANTANDER)*	
INTERVENTORIA EXTERNA:	*CONSORCIO INTER VIAL SARAVENA CONTRATO DE CONSULTORIA NO. 351 DE 2025*	
SUPERVISOR INTER. EXTERNA	*SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO*	*CONTRATO DE OBRA* **No. 326 DEL 23/10/2025**
RESOLUCIÓN:	*N.° 3165 (17-12-2025)*	

- Pago de seguridad social personal
- Paz y salvo del personal
- Pago de seguridad social del representante legal
- Pago de seguridad social de los consorciados
- Informe parcial de SST
- Informe parcial de PMT
- Informe parcial de PAGA
- Informe parcial Cumplimiento Permisos Ambientales
- Registro fotográfico en fisico y en medio magnético CD
- Relación de gastos de anticipo
- Soporte de gastos de anticipo
- Factura
- Certificación bancaria
- Informe parcial de interventoria
- Certificación cumplimiento de ejecución interventoría
- Certificación cumplimiento de pagos seguridad social interventoría
- Certificación cumplimiento de soportes de anticipo interventoría
- Certificación cumplimiento de ejecución SST interventoría
- Certificación cumplimiento de ejecución PMT interventoría
- Certificación cumplimiento de ejecución PAGA interventoría
- Certificación de cumplimiento de paz y salvo del personal Interventoría

De acuerdo con el Acta Parcial No. 02 de fecha 04 de septiembre de 2026, el MUNICIPIO DE SARAVENA adeuda a la empresa contratista CONSORCIO VIAS SARARE 2025, identificada con NIT No. 901997518-1, la suma de **TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TRECE PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS ($3.938.442.713,26) M/CTE**, correspondiente al valor ejecutado de la obra.

A dicho valor se le aplicó la amortización del anticipo otorgado, correspondiente a la suma de **MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($1.968.848.779,34) M/CTE,** quedando así un valor neto a pagar de **MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($1.969.593.933,92) M/CTE.**

Se suscribe,

ING. ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO
Secretaria de Planeación e Infraestructura Municipal
Resolución No. 3165 (17/12/2025)

Nombre: Maria Fernada Coba Palomino **Cargo:** Profesional de Apoyo CPS 133/2025	**Realizó:**	**Firma:** maria coba