ECOLOGIC INGENIERIA S.A.S	OBJETO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIONES	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 441.305.034,73	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 441.305.034,73
	CONTRATO	CONTRATO NO. 0732 DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2024	FECHA DE INICIO	7 de enero de 2025	FECHA DE INICIO	7 de enero de 2025
	CONTRATISTA	ECOLOGIC INGENIERIA S.A.S	FECHA DE VENCIMIENTO	5 de junio de 2025	FECHA DE VENCIMIENTO	5 de junio de 2025
	REPRESENTANTE LEGAL	CAMILO ANDRES SALAMANCA FLOREZ	ACTA NO.	1	ACTA NO.	2-final
	SUPERVISION	SILVIA MARCELA AYA TOVAR	FECHA PRESENTE ACTA	15/05/2025	FECHA PRESENTE ACTA	29/04/2026

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT TOTAL	CANT	PORCENTAJE DE AVANCE %	V/UNIT	V/TOTAL	OBSERVACIONES	CANT	PORCENTAJE DE AVANCE %	V/UNIT	V/TOTAL	OBSERVACIONES
1	Suministro e instalación cable de 3m de sensor de temperatura y humedad	UND	5	5	100	$ 2.174.508	$ 10.872.540		0				
2	Suministro e instalación Cable de 3m sensor de presion barometrica	UND	5	5	100	$ 1.449.672	$ 7.248.360		0				
3	Suministro e instalación Cable de 6m pluviometro	UND	5	5	100	$ 724.836	$ 3.624.180		0				
4	Suministro e instalación Cable de 10m para anemometro	UND	5	5	100	$ 2.899.344	$ 14.496.720		0				
5	Suministro e instalación Cable para sensor de nivel de 10m	UND	5	4	80	$ 2.899.344	$ 11.597.376		1	20	$ 2.899.344	$ 2.899.344	
6	Suministro e instalacion Candado interperie	UND	21	21	100	$ 82.132	$ 1.724.772		0				
7	Suministro e instalación Software	GLB	1	0	0	$ 208.410.053	$ 0	Este item esta ejecutado un 80%, aun hace falta que las estaciones queden vinculas al software, pero la instalacion ya se encuentra vigente, por ende no entra en el acta parcial 1	1	100	$ 208.410.053	$ 208.410.053	
8	Suministro e instalación de nivel elaborado en tubería SCH 40 de 4" con aditamentos especiales.	UND	2	2	100	$ 4.194.636	$ 8.389.272		0				
9	Suministro e instalacion de mastil elaborado en tubería SCH 40 de 2" con aditamentos especiales	UND	3	3	100	$ 4.032.067	$ 12.096.201		0				
10	Suministro e instalación cercha triangular en tubería 3/4" con templado en tubería 1/2"	ML	39	39	100	$ 1.695.861	$ 63.439.239		0				
11	Suministro e instalación de sistema pararrayos	UND	1	1	100	$ 1.389.344	$ 6.946.720		0				
12	Suministro e instalación de cable de instrumentación 4X16AWG	ML	60	60	100	$ 10.139	$ 1.346.960		0				
13	Suministro e instalación de soporte para sensor de temperatura y humedad	UND	5	5	100	$ 420.960	$ 2.104.800		0				
14	Suministro e instalación de soporte para interior de gabinete sensor de presion barometrica	UND	5	5	100	$ 420.960	$ 2.104.800		0				
15	Suministro e instalación de soporte pluviometro	UND	5	5	100	$ 420.960	$ 2.104.800		0				
16	Suministro e instalación de soporte anemometro	UND	5	5	100	$ 420.960	$ 2.104.800		0				
17	Suministro e instalación de soporte nivel por radar	UND	5	5	100	$ 420.960	$ 2.104.800		0				
18	Suministro e instalación de soporte para panel solar	UND	10	9	80	$ 459.476	$ 4.135.284		1	20	$ 459.476	$ 459.476	
19	Suministro e instalación de antena de transmision GSM	UND	10	9	80	$ 185.807	$ 1.672.263		1	20	$ 185.807	$ 185.807	
SUBTOTAL							$ 197.880.887					$ 212.963.680,0	
IVA							$ 29.997.369					$ 40.463.099,2	
TOTAL							$ 167.879.256		TOTAL			$ 253.426.779	

TOTAL DEL CONTRATO	$ 441.305.035
TOTAL COBRADO EN EL ACTA 1	$ 167.879.256
TOTAL COBRADO EN EL ACTA 2	$ 253.426.779
VALOR QUE HACE FALTA POR FACTURAR	$ 0

Ecologic Ingeniería S.A.S
Camilo Andres Salamanca Florez
Representante legal
901370333-2

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA
Silvia Marcela Aya Tovar
Supervisora del contrato 1088