	Cliente	Contrato	Archivo	Certificado	Valor
Experiencia Total	Drummond	DCI-1895	Certificación comercial - DCI 1895 (8-13-26)	El Área de Contratos de Drummond, Ltd., sucursal de sociedad extranjera identificada con NIT 800.021.308-5 ("DLTD"), certifica que la empresa Tecnofuego S.A.S identificada con NIT 890.114.157-7, (el "Oferente"), le prestó los servicios de inspección y mantenimiento de los sistemas supresores de incendio en las Minas y el Puerto (los "Servicios"). El Oferente prestó los Servicios a DLTD en virtud de la Oferta Mercantil DCI-1895, la cual fue aceptada por DLTD mediante la Orden de Compra No. 5000222671 del 22 de julio de 2019 (la "Oferta"). El valor mensual de los Servicios asciende a COP 767,779,188.24. La Oferta estuvo vigente hasta el 31 de agosto de 2025..	$ 55.280.101.553
Matto	UPCL Uniphos	Contrato	UCPL - UNIPHOS.pdf	- **VALOR DEL CONTRATO** COP: $ 398.219.359 antes de IVA	$ 398.219.359
Matto	TEBSA 2024-2025	T42426	TERMOBARRANQUILLA - T42426 (2024 -2025).pdf	- **VALOR DEL CONTRATO** COP: $344.288.000 antes de IVA	$ 344.288.000
Matto	TEBSA 2025-2026	T45012	TERMOBARRANQUILLA - T45012 (2025 -2026).pdf	- **VALOR DEL CONTRATO** COP: $442.364.000 antes de IVA	$ 442.364.000
Matto	TEBSA 2022-2023	T39316	TERMOBARRANQUILLA - T39316 (2022 -2023).pdf	- **VALOR DEL CONTRATO** COP: $ 227.616.000 antes de IVA	$ 227.616.000
				TOTAL MANTENIMIENTO	$ 56.692.588.912

Ciénaga, Magdalena, agosto 10 de 2026

A Quien Corresponda

DRU-E-02005-2026

El Área de Contratos de Drummond, Ltd., sucursal de sociedad extranjera identificada con NIT 800.021.308-5 ("DLTD"), certifica que la empresa Tecnofuego S.A.S identificada con NIT 890.114.157-7, (el "Oferente"), le prestó los servicios de inspección y mantenimiento de los sistemas supresores de incendio en las Minas y el Puerto (los "Servicios").

El Oferente prestó los Servicios a DLTD en virtud de la Oferta Mercantil DCI-1895, la cual fue aceptada por DLTD mediante la Orden de Compra No. 5000222671 del 22 de julio de 2019 (la "Oferta"). El valor mensual de los Servicios asciende a COP 767,779,188.24. La Oferta estuvo vigente hasta el 31 de agosto de 2025..

Este documento (i) se emite única y exclusivamente con propósitos informativos y por solicitud expresa del Proveedor; y (ii) no significa, ni puede ser interpretado en el sentido de ser (a) una un declaración de DLTD sobre el cumplimiento del Proveedor de sus obligaciones adquiridas con DLTD; (b) la aceptación o reconocimiento por parte de DLTD de una circunstancia de hecho distinta a lo acá expresado; o (c) una renuncia de DLTD al ejercicio de cualquier derecho a su favor ahora o en el futuro.

La presente certificación se expide por solicitud del interesado el día cinco (10) del mes de agosto del 2026.

_____

Fernando Muñoz Padilla
Director de Contratos

UNIPHOS COLOMBIA PLANT LIMITED
900.361.697

CERTIFICA

Que la firma **TECNO FUEGO S.A.S**., con NIT 890.114.157-7, ejecutó para **UNIPHOS COLOMBIA PLANT LIMITED** el contrato de Prestación de SERVICIOS DE INSPECCIONES, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS MENORES A LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS, PRUEBA DE ESPUMA, PRUEBA DE BOMBAS Y DISPONIBILIDAD DE LA RED CONTRA INCENDIOS DE LA PLANTA DE UNIPHOS COLOMBIA PLANT LIMITED con las siguientes características:

- **OBJETO**

  Servicios de inspecciones, mantenimientos preventivos y correctivos menores a los sistemas contra incendios, prueba de espuma, prueba de bombas y disponibilidad de la red contra incendios de la planta de Uniphos Colombia.

- **PLAZO DE EJECUCIÓN**

  - Fecha de inicio: 15 de junio de 2022
  - Fecha de finalización: 20 de enero de 2026

- **CALIFICACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO**

EXCELENTE	X
BUENO	
REGULAR	
MALO	

- **VALOR DEL CONTRATO**

  COP: $ 398.219.359 antes de IVA

- **CONTACTO PARA VERIFICACIÓN**

  Nombre: Rafael Arturo Miranda Castro

  Correo: rafael.miranda@upl-ltd.com

  Teléfono: 3176372724

La siguiente certificación se expide el 6 de Agosto de 2026 solicitud de interesado.

Rafael A. Miranda C.

TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P.
800.245.746-1

CERTIFICA

Que la firma **TECNO FUEGO S.A.S**., con NIT 890.114.157-7, ejecutó para **TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P.** la orden de compra No. **T42426** con las siguientes características:

- **OBJETO**

Servicio de inspecciones, mantenimientos preventivos y correctivos, y mejoras a los sistemas contra incendios de la planta TEBSA y oficinas del edificio BC empresarial, realizando:

- Revisión, limpieza y pruebas de paneles de control.
- Revisión, limpieza y pruebas de los detectores de humo, térmicos, de llama y gases.
- Revisión, limpieza y pruebas de alarmas.
- Revisión, limpieza y pruebas de las estaciones manuales.
- Revisión del estado de la tubería eléctrica y sus soportes.
- Revisión del estado de la tubería de descarga de agua contra incendios, agente extintor y sus soportes.
- Revisión y limpieza de boquillas de descarga (agente limpio, CO2 y water mist).
- Pesaje de los cilindros de CO2 con la balanza que tienen los racks.
- Revisión del estado de los contenedores de agente extintor y sus accesorios.
- Mantenimientos correctivos menores como el desmontaje, instalación y programación en el tablero de equipos como detectores, estaciones manuales, módulos, baterías, alarmas, fuentes de potencia. Por visita se contempla como máximo el cambio de (6) seis metros de tubería eléctrica (EMT o IMC) y/o (2) dos metros de tubería hidráulica para lo cual TEBSA deberá suministrar tuberías, accesorios, soldador, soldadura y equipo motosoldador.
- Pruebas generales de los sistemas.
- Informe escrito por visita en donde se especifique el estado actual del sistema, los trabajos realizados, observaciones y recomendaciones.
- Actualización de los planos de los sistemas contra incendios de detección y alarma.
- Adicionalmente se presentará un informe escrito sobre los sistemas obsoletos averiados como el del edificio Siemens, este informe plasmará lo evidenciado en una inspección visual general y revisión del panel de control.
- Prueba de espuma
- Verificación de curvas de las bombas (prueba de bombas) y prueba de disponibilidad de red

- **PLAZO DE EJECUCIÓN**

  - Fecha de inicio: 13 de marzo de 2024
  - Fecha de finalización: 10 de marzo de 2025

- **CALIFICACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO**

EXCELENTE	
BUENO	X
REGULAR	
MALO	

- **VALOR DEL CONTRATO**

COP: $344.288.000 antes de IVA

- **CONTACTO PARA VERIFICACIÓN**

Nombre: Karen Ruiz

Correo: kruiz@tebsa.com.co

Teléfono: 3015710831

La siguiente certificación se expide el 06 de agosto de 2026 a solicitud del interesado.

Karen L. Ruiz G.

Karen Liliana Ruiz Guerra
Directora de mantenimiento I&C

TEBSA

TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P.
800.245.746-1

CERTIFICA

Que la firma **TECNO FUEGO S.A.S**., con NIT 890.114.157-7, ejecutó para **TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P.** la orden de compra No. **T45012** con las siguientes características:

- **OBJETO**

Servicio de inspecciones, mantenimientos preventivos y correctivos, y mejoras a los sistemas contra incendios de la planta TEBSA y oficinas del edificio BC empresarial, realizando:

- Revisión, limpieza y pruebas de paneles de control.
- Revisión, limpieza y pruebas de los detectores de humo, térmicos, de llama y gases.
- Revisión, limpieza y pruebas de alarmas.
- Revisión, limpieza y pruebas de las estaciones manuales.
- Revisión del estado de la tubería eléctrica y sus soportes.
- Revisión del estado de la tubería de descarga de agua contra incendios, agente extintor y sus soportes.
- Revisión y limpieza de boquillas de descarga (agente limpio, CO2 y water mist).
- Pesaje de los cilindros de CO2 con la balanza que tienen los racks.
- Revisión del estado de los contenedores de agente extintor y sus accesorios.
- Mantenimientos correctivos como el desmontaje, instalación y programación en el tablero de equipos como detectores, estaciones manuales, módulos, baterías, alarmas, fuentes de potencia. Se contempla como el cambio de tubería eléctrica (EMT o IMC) y/o tubería hidráulica, válvulas, accesorios, para lo cual TEBSA deberá suministrar tuberías, accesorios, soldador, soldadura y equipo motosoldador.
- Pruebas generales de los sistemas.
- Informe escrito por visita en donde se especifique el estado actual del sistema, los trabajos realizados, observaciones y recomendaciones.
- Actualización de los planos de los sistemas contra incendios de detección y alarma.
- Adicionalmente se presentará un informe escrito sobre los sistemas obsoletos averiados como el del edificio Siemens, este informe plasmará lo evidenciado en una inspección visual general y revisión del panel de control.
- Prueba de espuma
- Verificación de curvas de las bombas (prueba de bombas) y prueba de disponibilidad de red.

- **PLAZO DE EJECUCIÓN**

  - Fecha de inicio: 22 de mayo de 2025
  - Fecha de finalización: 16 de mayo de 2026

- **CALIFICACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO**

EXCELENTE	
BUENO	X
REGULAR	
MALO	

- **VALOR DEL CONTRATO**

COP: $442.364.000 antes de IVA

- **CONTACTO PARA VERIFICACIÓN**

Nombre: Karen Ruiz

Correo: kruiz@tebsa.com.co

Teléfono: 3015710831

La siguiente certificación se expide el 06 de agosto de 2026 a solicitud del interesado.

Karen L. Ruiz G.

Karen Liliana Ruiz Guerra
Directora de mantenimiento I&C

TEBSA

TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P.
800.245.746-1

CERTIFICA

Que la firma **TECNO FUEGO S.A.S**., con NIT 890.114.157-7, ejecutó para **TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P.** la orden de compra No. **T39316** con las siguientes características:

- **OBJETO**

Servicio de inspecciones, mantenimientos preventivos y correctivos, y mejoras a los sistemas contra incendios de la planta TEBSA y oficinas del edificio BC empresarial, realizando:

- Revisión, limpieza y pruebas de paneles de control.
- Revisión, limpieza y pruebas de los detectores de humo, térmicos, de llama y gases.
- Revisión, limpieza y pruebas de alarmas.
- Revisión, limpieza y pruebas de las estaciones manuales.
- Revisión del estado de la tubería eléctrica y sus soportes.
- Revisión del estado de la tubería de descarga de agua contra incendios, agente extintor y sus soportes.
- Revisión y limpieza de boquillas de descarga (agente limpio, CO2 y water mist).
- Pesaje de los cilindros de CO2 con la balanza que tienen los racks.
- Revisión del estado de los contenedores de agente extintor y sus accesorios.
- Mantenimientos correctivos menores como el desmontaje, instalación y programación en el tablero de equipos como detectores, estaciones manuales, módulos, baterías, alarmas, fuentes de potencia. Por visita se contempla como máximo el cambio de (6) seis metros de tubería eléctrica (EMC o IMC) y/o (2) dos metros de tubería hidráulica para lo cual TEBSA deberá suministrar tuberías, accesorios, soldador, soldadura y equipo motosoldador.
- Pruebas generales de los sistemas.
- Informe escrito por visita en donde se especifique el estado actual del sistema, los trabajos realizados, observaciones y recomendaciones.
- Actualización de los planos de los sistemas contra incendios de detección y alarma.
- Adicionalmente se presentará un informe escrito sobre los sistemas obsoletos averiados como el del edificio Siemens, este informe plasmará lo evidenciado en una inspección visual general y revisión del panel de control.
- Prueba de espuma
- Verificación de curvas de las bombas (prueba de bombas) y prueba de disponibilidad de red.

- **PLAZO DE EJECUCIÓN**

  - Fecha de inicio: 19 de mayo de 2022
  - Fecha de finalización: 31 de mayo de 2023

- **CALIFICACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO**

EXCELENTE	
BUENO	X
REGULAR	
MALO	

- **VALOR DEL CONTRATO**

COP: $ 227.616.000 antes de IVA

- **CONTACTO PARA VERIFICACIÓN**

Nombre: Karen Ruiz

Correo: kruiz@tebsa.com.co

Teléfono: 3015710831

La siguiente certificación se expide el 06 de agosto de 2026 a solicitud del interesado.

Karen L. Ruiz G.

Karen Liliana Ruiz Guerra
Directora de mantenimiento I&C