Fecha:	12	de	MARZO	de	2026

ACTA DE ENTREGA FÍSICA MEJORAMEINTO ESCENARIO CANCHA BARRIO CERROS DE GRANTE

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Contrato y/o convenio número:	2602 del 10 DE JULIO DE 2025
Objeto del Contrato y/o convenio:	"CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE POLIDEPORTIVOS EN LAS DIFERENTES COMUNAS DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"
Contratista y/o cooperante:	CONSORCIO POLIDEPORTIVOS COMUNAS NIT. 901.958.922-6 R.L. DANIELA ALEJANDRA USMA OVALLE CC. 1.110.567.648
	CONSORCIO INTERDEPORTES 2025 NIT. 901.958.323-4 R.L NORTON FERNANDO ARENAS PRADA CC. 93.396.792
Supervisor:	DIANA ESPERANZA CIFUENTES QUINTERO
Valor inicial del contrato y/o convenio	MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE ($1.844.979.590,40)
Valor final del contrato	DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUARO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE ($ 2.764.864.980,20)
Duración inicial del contrato y/o convenio	CIENTO CINCUENTA (150) DÍAS CALENDARIO
Acta de inicio	01 DE AGOSTO DE 2025
Prorroga No.1	SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO
Duración Final del contrato y/o convenio	DOSCIENTOS DIEZ (210) DÍAS CALENDARIO
Fecha de Suspensión No. 1	03 DE FEBRERO DE 2026

En la ciudad de Ibagué, Departamento del Tolima, a los doce (12) días del mes de marzo del año 2026, en la CANCHA DEL BARRIO CERROS DE GRANATE de la Ciudad de Ibagué, ubicado en la comuna 13; se reunieron, los funcionarios del Departamento y del Municipio de Ibagué, que se mencionan a continuación; la Ingeniera SANDRA LILIANA GARCIA COBAS, Secretaria de Infraestructura y Hábitat del Departamento del Tolima, la Ingeniera DIANA ESPERANZA CIFUENTES QUINTERO, Supervisora del contrato y Directora de Hábitat de la Secretaría de Infraestructura y Hábitat, por parte del Departamento del Tolima; con el fin de realizar la entrega y protocolizar el recibo al Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué – IMDRI, del mejoramiento del escenario deportivo correspondiente a la CANCHA DEL BARRIO CERROS DE

GRANATE, de la Ciudad de Ibagué, representado por FELIPE ROBERTO LA ROTA GARCÍA, en calidad de Gerente del IMDRI, acompañado por el Ingeniero OSCAR JULIAN BEJARANO PATARROYO, Profesional Universitario en el IMDRI, por parte del Municipio de Ibagué, ya que según matrícula inmobiliaria el predio es propiedad del Municipio de Ibagué y el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué- IMDRI, aunado a lo anterior y según Acuerdos Municipales 007 del 4 de octubre de 2010 y 029 del 4 de Octubre de 2019, le corresponde la administración de los escenarios deportivos, quien a partir del presente recibo garantizará las acciones de continuidad en el funcionamiento y mantenimiento del escenario que se encuentra en óptimas condiciones de funcionalidad y que posee los siguientes detalles:

Tipo de Proyecto:	Mejoramiento Escenario Deportivo
Barrio:	Barrio Cerros de Granate – Comuna 13
Estado:	Ejecutado 100% y en funcionamiento

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL ESCENARIO

POLIDEPORTIVO DEL BARRIO ALTO DE LA CRUZ:

- **Disciplinas:** Fútbol.

Las Siguientes fueron las actividades realizadas para el mejoramiento del escenario deportivo y que hacen parte de la presente acta de entrega.

- Preliminares.
- Demolición de Muro lateral bajo.
- Desmontes de mallas de cerramiento.
- Excavaciones y rellenos.
- Pintura de Gradería.
- Instalación de Malla Contraimpacto Tipo IDRD de 5 Metros de altura.
- Instalación Malla de Cerramiento Lateral de 5 Metros de altura.
- Mejoramiento de las Graderías con Mortero de nivelación.
- Relleno en Arena para cancha.
- Construcción de Bordillo Perimetral
- Construcción de dados en concreto.
- Pintura para baranda metálica.
- Pintura Cerramiento lateral.
- Construcción de escaleras, anden y rampa de acceso a la cancha.

Las siguientes cantidades fueron ejecutadas en el Polideportivo Cancha del Barrio Cerros de Granate y hacen parte de la presente acta para revisión y entrega al Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué- IMDRI quien a nombre del Municipio de Ibagué será el encargado del recibo de las mejoras del respectivo escenario.

- Se desmontaron los dos (2) arcos existentes de la cancha y se remplazaron por dos (2) arcos nuevos.
- Suministro e instalación de 72.91 M3 de arena.
- Construcción de 3.53 M2 de placa en concreto Anden y escaleras acceso.
- Construcción de 3.18 M3 de Bordillo perimetral y cuneta.
- Construcción de 33 dados en concreto para mallas de cerramiento y contra impacto.
- Suministro e instalación de 58.77 M2 de mortero de nivelación.
- Suministro e instalación de 34.43 ML de malla de cerramiento de 5 metros de alto.
- Suministro e instalación de 44.16 ML de malla contra impacto de 5 metros de alto.
- 203.46 M2 de pintura para graderías.
- 26.23 ML de pintura para barandas.
- 11.12 M2 de pañete para borde de circulación de graderías.
- 47.76 M2 de pintura para exteriores (muros perimetrales).
- Instalación de una (1) caneca en acero inoxidable.

Registro fotográfico detallado Estado Final Escenario:















Conforme a los recorridos realizados en conjunto, se confirma que el escenario cumple con todas las condicione, se recibe el mejoramiento a satisfacción por parte del Instituto Municipal del Deporte y Recreación IMDRI y se encuentra apto para el desarrollo de las actividades deportivas correspondientes.

En constancia de lo anterior, se firma por los que en ella intervinieron:

EJECUTOR

SANDRA LILIANA GARCIA COBAS
Ordenadora del gasto
Gobernación del Tolima

SUPERVISOR

DIANA ESPERANZA CIFUENTES QUINTERO
Supervisor
Gobernación del Tolima

CRISTIAN CAMILO PICÓN GUERRA
Arquitecto – Apoyo a la Supervisión

QUIEN RECIBE (Operador)

FELIPE ROBERTO LA ROTA GARCIA
Gerente IMDRI

ACOMPAÑA

OSCAR JULIAN BEJARANO PATARROYO
Profesional Universitario Comisionado en el IMDRI