CONSECUTIVO DE INFORME	Informe de actividades N° 01
NÚMERO DEL CONTRATO:	176-2026
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
REGISTRO PRESUPUESTAL:	415 DE 26 DE AGOSTO DE 2026
NOMBRE DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR:	REFRI CLIMATIC ELECTRICA S.A.S.
NIT	901608045-0
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE LA RED DE FRIO UBICADOS EN LA CAVA MUNICIPAL EN VIRTUD DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° COI-20260002 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE DUITAMA Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES
PERIODO A COBRAR	AGOSTO DE 2026

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	CUMPLIO (SI/NO/PARCIAL)	EVIDENCIAS
1. Realizar cinco (5) visitas de mantenimiento preventivo programada, con el fin de revisar Un (1) Cuarto Frio.	SI	Realizamos la primera visita de mantenimiento preventivo del cuarto frio durante el mes de agosto de 2026.
2. Realizar dos (2) visitas de mantenimiento preventivo programada, con el fin de revisar Tres (3) Congeladores y Un (1) Refrigerador Horizontal.	SI	Durante el mes de agosto de 2026 no se tenia programa la visita de mantenimiento preventivo programado para los Tres (3) Congeladores y Un (1) Refrigerador Horizontal.
3. Realizar los mantenimientos correctivos según necesidad de la institución.	SI	Durante la ejecución del contrato no se han presentado fallas en el funcionamiento de los equipos de la red de frio, que necesiten intervenciones de mantenimiento correctivo.
4. Con cada visita de mantenimiento preventivo o correctivo se debe realizar un reporte (formato físico y digital) de servicio de mantenimiento (incluye fotografías de las actividades realizadas), en el cual se dejará constancia del normal funcionamiento de los equipos la red de frio, además de ser necesario las pruebas tendientes a demostrar el buen funcionamiento.	SI	Realizamos la entrega en medio físico y digital (incluye fotografías) del informe de mantenimiento preventivo del mes de agosto del año 2026 el cual contiene las actividades de los siguientes equipos de la red de frio: - Cuarto Frio.
5. Se prestará el servicio de mantenimiento correctivo y por emergencias durante las 24 horas (incluido domingos y festivos) durante el tiempo de ejecución del contrato, atendiendo a las solicitudes que haga la institución, en caso de requerirse una reparación u otro repuesto, se acordará entre las partes el tiempo necesario para su realización.	SI	Durante la ejecución del contrato no se han presentado fallas en el funcionamiento de los equipos de la red de frio, que necesiten intervenciones de mantenimiento correctivo.
6. Garantizar un tiempo de atención ante las llamadas de emergencia inferior a 24 horas.	SI	Durante la ejecución del contrato no se han presentado emergencias ni fallas en el funcionamiento de los equipos de la red de frio.

7. Presentar al inicio de ejecución del contrato el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.	SI	Adjuntamos la siguiente información respecto al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.: - Planilla de seguridad social: Planilla julio – agosto: 8425018047 del 2026/08/13 Planilla agosto – septiembre: 84250199203 del 2026/09/07 - Formato de inducción al sistema de gestión de seguridad y salud den el trabajo, uso de elementos de protección personal.

REFRI CLIMATIC ELECTRICA S.A.S
RL CRISTIAN ALEXANDER LOBATON LOPEZ
CONTRATISTA


EDWIN ANDRES ROMERO AGUDELO
SUPERVISOR


MARVING LEONEL CARREÑO DAZA
APOYO SUPERVISION

E.S.E. Salud del Tundama

SOPORTE – INDUCCIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP))

En el mes de agosto de 2026, se da inicio al Contrato No. 176 de 2026 por medio del cual se contrata la Prestación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos de la Red de Frio ubicados en la Cava Municipal en virtud del Contrato Interadministrativo N° COI-20260002 celebrado entre el Municipio de Duitama y la Empresa Social del Estado Salud del Tundama, motivo por el cual se le realiza la Inducción al Contratista en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan de Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud y Otras Actividades (PGIRASA) y uso de los Elementos de Protección Personal (EPP), por parte de la Profesional Universitario Área Salud Seguridad y Salud en el Trabajo, como se evidencia en el siguiente registro fotográfico y lista de asistencia adjunta:







E S E SALUD DEL TUNDAMA	GESTION DEL TALENTO HUMANO	AGTH39-180	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	30/03/2023
APOYO	CONTROL DE ASISTENCIA	Pág 1/1	

Fecha: 31-Agosto /2026 Tema: Inducción Sistema de Gestión de seguridad y Salud en el Trabajo – Uso Elementos de Protección Personal (EPP) – Plan de Gestión Integral de Residuos (PGIRASA)

Nombre del facilitador: Edna Yineth Ramírez Daza – Profesional Universitario Área Salud SST Hora Incio: 8:30am Hora Final: 9:00a.m.

Capacitación: Interna ☐ Externa ☒ General ☐ Comité: ☐ Reunión: ☐ Entrenamiento: Puestos de trabajo ☐ Asistencias técnicas ☐

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	ENTIDAD / PROCESO / LOCALIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Cristian Alexander Lobatón Lopez	C.C 1000517306	Refri Climatic Eléctricas SAS	Refriclimatic@gmail.com	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA.

INFORMES PARA APLICAR EL PREVENTIVO Y CORRECTIVO PRIMERA VISITA DE ESTE AÑO


31 DE AGOSTO 2026

PARA LOS EQUIPOS DEL CUARTO FRÍO

E.S.E. DE SALUD TUNDAMA

DUITAMA BOYACA

Primera visita realizada el Lunes 31 de agosto por la empresa REFRICLIMATIC ELÉCTRICA SAS





Para aplicar el mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos de refrigeración de la red de frío de la empresa SALUD DEL TUNDAMA en Duitama Boyacá .









Equipo


CUARTO FRIO
Marca: COPELAND
Modelo: KAKA-0200.
Inventario: 0441

Estado encontrado de la sala de maquinas




Equipo
CUARTO FRIO Marca: COPELAND Modelo: KAKA-0200. Inventario: 0441

Estado como se encontró el equipo # 01 del cuarto frio





Estado como se encontró el equipo del cuarto frio # 02






una inspección visual para las 2 unidades condensadoras para revisar el estado de sus componentes




Se procede a lavar con hidrolavadora y jabón desincrustante paredes y piso de sala de maquinas


Limpieza y lavado general con hidrolavadora y desincrustante para el equipo # 01







Aplicación y ajuste de carga de gas refrigerante al sistema del equipo del cuarto frío # 01












Aplicación y ajuste de carga de gas refrigerante al sistema del equipo de refrigeración del cuarto frío # 02




Materiales de gas freon R - 507 para equipos del cuarto frío inventario 0441








Revisión de voltaje y amperajes de los 2 tableros eléctricos

Del tablero eléctrico de los 2 equipos del cuarto frío











DEFROST
03.7



DIGITAL THERMOMETER
-50 ~ +70°C / -58 ~ +158°F
MAX/MIN
IN/OUT
KEX GERMANY
RT-803E


1










Equipo
CUARTO FRIO Marca: COPELAND Modelo: KAKA-0200. Inventario: 0441

Revisión de tablero eléctrico y ajuste de tornillería de todos sus componentes




Equipo
CUARTO FRIO Marca: COPELAND Modelo: KAKA-0200. Inventario: 0441

Revisión de tablero eléctrico # 02 y ajuste de tornilleria de todos sus componentes



Equipo
CUARTO FRIO Marca: COPELAND Modelo: KAKA-0200. Inventario: 0441

Toma y registro s de temperaturas internas del cuarto frío , desde 3 termómetros diferentes







Toma y registro s de temperaturas internas del cuarto frío , desde 3 termómetros diferentes

