ACTA DE REUNION

CONSECUTIVO ACTA	FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	LUGAR
007	30-abr-2026	10:00 a.m.	11:00 am	Reunión virtual Microsoft Teams

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Seguimiento a la ejecución de los contratos Nos. 45 y 47 de 2025 cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL DE LA COMPRA DE EQUIPOS ACTIVOS DE RED PARA SEDES DE LA RAMA JUDICIAL EN LA SECCIONAL POPAYÁN – CAUCA y LA COMPRA DE EQUIPOS ACTIVOS DE RED PARA SEDES DE LA RAMA JUDICIAL EN LA SECCIONAL POPAYÁN – CAUCA. ACLARACIÓN DE TEMAS RELACIONADOS CON LA CONFIGURACIÓN DE RED.

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN	
NOMBRE	**CARGO/ ROL**
JOSÉ ALDEMAR PAZ HURTADO	SUPERVISOR CONTRATO

CONVOCADOS / ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	ASISTIO LIDER		DELEGO	
		SI	NO	SI	NO
JOSÉ ALDEMAR PAZ HURTADO	SOPORTE TECNOLÓGICO DESAJ	X			
JUAN CARLOS ALARCÓN	CONTRATISTA M@ICROTEL	X			
LUIS FELIPE ALARCÓN	CONTRATISTA M@ICROTEL	X			
LEANDRO GONZALEZ	CONTRATISTA M@ICROTEL	X			
LUIS MORALES	CONTRATISTA M@ICROTEL	X			
DIEGO TOBAR	CONTRATISTA M@ICROTEL	X			
LUIS EDUARDO SANGUINO PARRA	CONTRATISTA M@ICROTEL	X			
MARÍA ALEJANDRA ARISTIZABAL	INTERVENTORÍA IYD	X			
JUAN CARLOS RUÍZ CHOCONTÁ	SOPORTE REDES DEAJ NIVEL CENTRAL	X			
DIANA CRUZ	ESPECIALISTA ITIL NIVEL CENTRAL	X			

AGENDA

TEMA	JUSTIFICACIÓN	RESPONSABLE	TIEMPO ESTIMADO
1: Contextualización técnica y objetivo de la reunión.		JOSÉ ALDEMAR PAZ HURTADO	

2: Arquitectura actual de red (capa 2 y capa 3)		INTERVENTORÍA IYD	
3: Distribución de equipos del contrato		M@ICROTEL	
4: Plataforma tecnológica (Alcatel y Omnivista)		General	
5: Gestión de cambios (RFC)		General	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1: Contextualización técnica y objetivo de la reunión

La reunión tiene como objetivo principal aclarar dudas técnicas sobre la red actual y definir cómo integrarla con la nueva solución que se va a implementar. El contratista manifiesta inconsistencias entre los backups y las topologías entregadas, lo que genera incertidumbre sobre el estado real de la red.

Se solicita información clave sobre arquitectura de red: enlaces entre sedes, capa 3, VLANs, WLAN, voz sobre IP y autenticación. La reunión cuenta con el apoyo de Ingenieros del nivel central que se encargan del soporte a redes a nivel nacional.

2: Arquitectura actual de red (capa 2 y capa 3)

Se aclara que la red opera principalmente en capa 2 en los switches, mientras que la capa 3 está centralizada en los routers.

El enrutamiento inter-VLAN lo realiza el router, no los switches, siguiendo buenas prácticas para no sobrecargar equipos de acceso.

Las conexiones entre sedes se realizan mediante MPLS e Internet proporcionado por operadores (Claro y Cirión). Se utiliza spanning-tree rápido (RSTP).

Se manejan VLAN básicas (principalmente 1 y 2).

3: Distribución de equipos del contrato

Se define claramente la distribución de equipos del contrato:

25 switches: Palacio de Justicia

23 switches: Palacio Nacional

8 switches: Canencio

1 switch: Adolescentes

4 switches: Santander

1 switch: Silvia

Total: 62 equipos

También se establece que se entregarán 12 access points.

4: Plataforma tecnológica (Alcatel y Omnivista)

Se explica que la solución se basa en equipos Alcatel con gestión centralizada mediante:

- OmniVista Cirrus (nube)
- OmniVista Network Advisor (local + IA)

La plataforma permite:

- Gestión centralizada de switches y APs
- Monitoreo con inteligencia artificial
- Automatización de fallas

También se menciona que se requerirán aperturas de puertos para conexión a la nube.

Se confirma que habrá transferencia de conocimiento y documentación completa al finalizar.

5: Gestión de cambios (RFC)

Se establece que todos los cambios deben gestionarse mediante proceso formal ITIL:

- Elaboración de RFC
- Revisión lunes
- Comité de cambios martes (4:30 pm)
- Aprobación previa a ejecución

Cada sede requiere su propio RFC.

Se deben incluir:

- Cronograma
- Impacto
- Plan de reversa
- Comunicación

Los cambios deben ejecutarse:

- En horarios controlados (mediodía o noche)
- Preferiblemente fuera de horario laboral

COMPROMISOS

N°	TEMA	RESPONSABLE	ENTREGA
1	Definir VLAN de gestión	Contratista / Entidad	Inmediato

2	Aclarar inconsistencias entre topología y backups	Entidad / NOC	Pendiente

En Constancia firma,

_____
JOSÉ ALDEMAR PAZ HURTADO
Supervisor





Anexos: SI() NO (X)
Elaboró: JPazH
Revisó: Miembros del Comité.