G & T SOLUCIONES DE CONTROL Y CALDERAS S A S
NIT 900.358.505-1
Calle 25D # 84B- 25 int 2
Tel: (57) 9261835
Bogotá - Colombia
asistente@gytsoluciones.com.co

Factura electrónica venta
No. FE 6157

Señores	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		
NIT	899.999.034-1	**Teléfono**	(1) 6666666 - Ext. 0
Dirección	CALLE 57 N° 8 - 69	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/09/2026, 13:57
Expedición	18/09/2026, 13:57
Vencimiento	08/10/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total	Bodega
1	MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO CALDERA 80 BHP SUR. Suministro e instalación de quemador RIELLO RS100 para trabajo a gas con alto y bajo fuego, rampa de gas, sistema de regulación de presión. Desmonte de sistema body Flow, en caldera Distral desmonte eléctrico, desmonte mecánico, demolición de concrax de cono refractario, fabricación de nuevo cono refractario, fabricación de flanche, fabricación de contra flanche, instalación mecánica del quemador instalación eléctrica de quemador, suministro e instalación de control de presión Honeywell para control de bajo y alto fuego del quemador, prendida y prueba de funcionamiento. Item contrato 1.1	1.00	36,070,560.00	36,070,560.00	6,853,406.40	42,923,966.40	
2	MANTENIMIENTO GENERAL CALDERA 80 BHP. Mantenimiento general lado de fuego. Deshollinado. Cambio empaques, los empaques los suministra el contratante. Mantenimiento general lado de agua. Lavado mecánico. Cambio empaques de hand y Man - hole. Los empaques los suministra el contratante. Revisión interna de tubería, espejos, tubo central y refractario. Mantenimiento de controles: Controles de presión, control de agua, Warrick, sistema eléctrico, válvulas. Mantenimiento general de quemador. Revisión trabajo de bombas de agua. Mantenimiento del sistema de alimentación de agua. Apertura de bridas de inspección de la caldera y retirada de cualquier tipo de lodo que se encuentre. Lavado general de la caldera cuidando que salgan todos los lodos. Mantenimiento general del tanque de condensados. Prendida y prueba de funcionamiento. Item Contrato 1.2	1.00	2,800,000.00	2,800,000.00	532,000.00	3,332,000.00	
3	REPUESTOS ADICIONALES. Cordón cerámico para alta temperatura para las tapas traseras y delanteras en diámetro 1/2". Cambio de 7 empaques de hueco de mano Topo G. Vidrio de nivel visible línea roja para el Mc Donell. Empaques de Viton para el vidrio de nivel. Empaques para el Mc Donell, flanche principal y flanche del diafragma. Cambio de prensa estopas de las válvulas de vapor y agua caliente. Suministro e instalación de los impelentes. Item contrato 1.5	1.00	1,550,000.00	1,550,000.00	294,500.00	1,844,500.00	
4	CALIBRACIÓN Y ANÁLISIS DE COMBUSTIÓN QUEMADOR MODULADO. Calibración de la combustión mediante analizador digital de resultantes de combustión, donde se miden emisiones de O2, CO, CO2, NOx. Y eficiencia de la Combustión. Expedición del certificado que puede ser solicitado semestralmente por las autoridades competentes. Item Contrato 1.6	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	190,000.00	1,190,000.00	
5	MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO CALDERA 80 BHP NORTE. MANTENIMIENTO GENERAL CALDERA 80 BHP. Mantenimiento general lado de fuego. Deshollinado. Cambio empaques, los empaques los suministra el contratante. Mantenimiento general lado de agua. Lavado mecánico. Cambio empaques de hand y Man - hole. Los empaques los suministra el contratante. Revisión interna de tubería, espejos, tubo central y refractario. Mantenimiento de controles: Controles de presión, control de agua, Warrick, sistema eléctrico, válvulas. Mantenimiento general de quemador. Revisión trabajo de bombas de agua. Mantenimiento del sistema de alimentación de agua. Apertura de bridas de inspección de la caldera y retirada de cualquier tipo de lodo que se encuentre. Lavado general de la caldera cuidando que salgan todos los lodos. Mantenimiento general del tanque de condensados. Prendida y prueba de funcionamiento. Item contrato 2.1	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00	570,000.00	3,570,000.00	

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total	Bodega
6	REPUESTOS ADICIONALES. Cordón cerámico para alta temperatura para las tapas traseras y delanteras en diámetro 1/2". Cambio de 7 empaques de hueco de mano Topo G. Vidrio de nivel visible línea roja para el Mc Donell. Empaques de Viton para el vidrio de nivel. Empaques para el Mc Donell, flanche principal y flanche del diafragma. Cambio de prensa estopas de las válvulas de vapor y agua caliente. Suministro e instalación de los impelentes. Item contrato 2.4	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	285,000.00	1,785,000.00	
7	SISTEMA DE DISTRIBUCION DE VAPOR Y RETORNO DE CONDENSADO. Mantenimiento general a válvulas globo de 2- 1/2". Item contrato 4.1	2.00	100,000.00	200,000.00	38,000.00	238,000.00	
8	Mantenimiento general a válvulas globo de 2". Item contrato 4.2	2.00	100,000.00	200,000.00	38,000.00	238,000.00	
9	Mantenimiento general a válvulas globo de 1- 1/2". Item contrato 4.3	1.00	120,000.00	120,000.00	22,800.00	142,800.00	
10	Suministro e instalación cola marrano, válvula y manómetro ONAC. Item contrato 4.4	1.00	600,000.00	600,000.00	114,000.00	714,000.00	
11	Mantenimiento estación de trampa. Item contrato 4.5	1.00	250,000.00	250,000.00	47,500.00	297,500.00	
12	Plancha 1: mantenimiento estación regulación presión, cambio 1 válvula corte, mantenimiento estación trampa 1/2". Item contrato 4.6.	1.00	600,000.00	600,000.00	114,000.00	714,000.00	
13	Plancha 2: mantenimiento estación regulación presión, cambio 1 válvula corte, mantenimiento estación trampa 1/2". Item contrato 4.7	1.00	600,000.00	600,000.00	114,000.00	714,000.00	

Total items: 13

Total Bruto	48,490,560.00
IVA 19%	9,213,206.40
Total a Pagar	57,703,766.40

Valor en Letras:
Cincuenta y siete millones setecientos tres mil setecientos sesenta y seis pesos m/cte con cuarenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-10-08 por $ 57,703,766.40

Observaciones:
CONTRATO CO1.PCCNTR.9645466

PAGOS TRANSFERENCIA, REALIZARLOS A NOMBRE DE GYT SOLUCIONES DE CONTROL Y CALDERAS
BANCO DAVIVIENDA CTA CTE 009-86999-7362
PERTENECEMOS AL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÒN
De acuerdo al artículo 911 de la ley 1943 de 2018 los contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación -SIMPLE no estarán sujetos a retención en la fuente
para mayor información revisar el articulo 437-2 Agentes de retención en el impuesto sobre las ventas.

Orden de entrega: - Fecha:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764113064360 aprobado en 20260727 prefijo FE desde el número 6080 al 100000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 9.66
CUFE: 9330c21f4d9536308b31ebed238c9298572e202349ea6ba3fcbaca1a4849c22c232392c66e261d55f180e5d8d9d32241