Al contestar cite este número:
Radicado DADEP No. 20253080233051

GRUPO INTERDISEÑOS
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Contrato No. DADEP 247 Rad. No. 3428
Recibido por: Jeny Blanco
Fecha: 30-dic-25
Anexos: Archivo excel
RECIBIDA VIA E-MAIL

Bogotá D.C, 2025-12-29
(308 SGIEP)

Doctor
NICOLAS SUÁREZ CASALLAS
Subdirector de Diseño y Análisis Estratégico
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL
Correo electrónico gestiondocumental@ipes.gov.co, mefrancol@ipes.gov.co, heperdomom@ipes.gov.co.
Ciudad

REFERENCIA: Radicado DADEP 20254000378742 del 23-12-25 (GDADEP-2296-25)

ASUNTO: Instalación cubiertas módulos M-141A. Convenio Interadministrativo No. 129-661-2024

Respetado doctor Suarez, reciba un cordial saludo.

Como es de su conocimiento, el DADEP por medio de la empresa Eucol S.A.S se encuentra instalando las cubiertas en los módulos M-141A para ser entregadas al IPES conforme lo establecido en el convenio Interadministrativo No. 129-661-2024 y las cantidades dadas en el otro si No. 10 del contrato de Concesión 186 de 2020, sin embargo, del listado inicialmente entregado por el IPES se tienen las siguientes novedades:

ITEM	LOCALIDAD	NUMERO DEL MÓDULO	DIRECCIÓN DEL MÓDULO	DOCUMENTACION DE ENTREGA, SOLICITUD DE TRAMITE Y EJECUTADA
1	Barrios Unidos	017A	PLAZA DE LOS ARTESANOS	NO SE PUEDE INSTALAR CUBIERTA M-141A POR NOVEDAD PISO
	Barrios Unidos	017B	PLAZA DE LOS ARTESANOS	NO SE PUEDE INSTALAR CUBIERTA M-141A POR NOVEDAD PISO
2	Candelaria	154A	0	SIN INFORMACION ENTREGADA POR PARTE DEL LISTADO IPES
	Candelaria	154B	0	SIN INFORMACION ENTREGADA POR PARTE DEL LISTADO IPES
3	Chapinero	185A	Cl 72 No 14	RETIRADA POR OBRAS
	Chapinero	185B	CL 72 No 14	RETIRADA POR OBRAS
4	Chapinero	204A	KR 13 No 65	NO SE PUEDE INSTALAR CUBIERTA M-141A POR NOVEDAD PISO
	Chapinero	204B	KR 13 No 65	NO SE PUEDE INSTALAR CUBIERTA M-141A POR NOVEDAD PISO
5	Chapinero	214A	KR 15 No 92	NO SE PUEDE INSTALAR CUBIERTA M-141A POR NOVEDAD POSTE
	Chapinero	214B	KR 15 No 92	NO SE PUEDE INSTALAR CUBIERTA M-141A POR NOVEDAD POSTE
6	Chapinero	237A	KR 15 No 72	RETIRADA POR OBRAS
	Chapinero	237B	KR 15 No 72	RETIRADA POR OBRAS
7	Chapinero	264A	CL 100 No 19a	RETIRADA POR OBRAS

ITEM	LOCALIDAD	NUMERO DEL MÓDULO	DIRECCIÓN DEL MÓDULO	DOCUMENTACION DE ENTREGA, SOLICITUD DE TRAMITE Y EJECUTADA
	Chapinero	264B	CL 100 No 19a	RETIRADA POR OBRAS
8	Chapinero	269A	CL 85 No 16A	NO SE PUEDE INSTALAR CUBIERTA M-141A POR NOVEDAD POSTE
	Chapinero	269B	CL 85 No 16A	NO SE PUEDE INSTALAR CUBIERTA M-141A POR NOVEDAD POSTE
9	Chapinero	279A	CL 100 No 13	RETIRADA POR OBRAS
	Chapinero	279B	CL 100 No 13	RETIRADA POR OBRAS
10	Chapinero	280A	0	SIN INFORMACION ENTREGADA POR PARTE DEL LISTADO IPES
	Chapinero	280B	**0**	SIN INFORMACION ENTREGADA POR PARTE DEL LISTADO IPES
11	Chapinero	285A	KR 15 No 77	NO SE PUEDE INSTALAR CUBIERTA M-141A POR NOVEDAD PISO
	Chapinero	285B	KR 15 No 77	NO SE PUEDE INSTALAR CUBIERTA M-141A POR NOVEDAD PISO
12	Chapinero	291A	0	SIN INFORMACION ENTREGADA POR PARTE DEL LISTADO IPES
	Chapinero	291B	0	SIN INFORMACION ENTREGADA POR PARTE DEL LISTADO IPES
13	Chapinero	297A	CL 100 No 10	RETIRADA POR OBRAS
	Chapinero	297B	CL 100 No 10	RETIRADA POR OBRAS
14	Ciudad Bolívar	M-10	AV BOYACA CRA 27 COSTADO OCC Frente Alc Ciud Bol	NO APLICA PARA INSTALACION DE CUBIERTA M-141A TIENE DIFERENTE MODULO AL M-141
	Engativá	M-11	TRANSV 93 No 53-32	NO APLICA PARA INSTALACION DE CUBIERTA M-141A TIENE DIFERENTE MODULO AL M-141
15	Engativá	M-12	TRANSV 93 No 53-32	NO APLICA PARA INSTALACION DE CUBIERTA M-141A TIENE DIFERENTE MODULO AL M-141
	Tunjuelito	M-13	CL 48 B SUR CRA 21- FRENTE HOSPITAL TUNAL	NO APLICA PARA INSTALACION DE CUBIERTA M-141A TIENE DIFERENTE MODULO AL M-141
16	Ciudad Bolívar	M-15	AV BOYACA CRA 25 Frente alc Ciud Bol	NO APLICA PARA INSTALACION DE CUBIERTA M-141A TIENE DIFERENTE MODULO AL M-141
	Ciudad Bolívar	M-17	CRA 18 L CON CALLE 70 B SUR. Estación Manitas TrasmiCable	NO APLICA PARA INSTALACION DE CUBIERTA M-141A TIENE DIFERENTE MODULO AL M-141
17	Tunjuelito	M-18	CL 48 B SUR CRA 21- FRENTE HOSPITAL TUNAL	NO APLICA PARA INSTALACION DE CUBIERTA M-141A TIENE DIFERENTE MODULO AL M-141
	Ciudad Bolívar	M-18	CRA 18 L CON CALLE 70 B SUR. Estación Manitas TrasmiCable	NO APLICA PARA INSTALACION DE CUBIERTA M-141A TIENE DIFERENTE MODULO AL M-141
18	Ciudad Bolívar	M-20	CRA 18 L CON CALLE 70 B SUR. Estación Manitas TrasmiCable	NO APLICA PARA INSTALACION DE CUBIERTA M-141A TIENE DIFERENTE MODULO AL M-141
	Tunjuelito	M-21	CL 48 B SUR CRA	NO APLICA PARA INSTALACION DE CUBIERTA M-141A TIENE

ITEM	LOCALIDAD	NUMERO DEL MÓDULO	DIRECCIÓN DEL MÓDULO	DOCUMENTACION DE ENTREGA, SOLICITUD DE TRAMITE Y EJECUTADA
			21- FRENTE HOSPITAL TUNAL	DIFERENTE MODULO AL M-141
19	Ciudad Bolívar	M-22	CRA 18 L CON CALLE 70 B SUR. Estación Manitas TrasmiCable	NO APLICA PARA INSTALACION DE CUBIERTA M-141A TIENE DIFERENTE MODULO AL M-141
	Engativá	M-25	AV CIUDAD DE CALI No 51-85	NO APLICA PARA INSTALACION DE CUBIERTA M-141A TIENE DIFERENTE MODULO AL M-141
20	Engativá	M-26	AV CIUDAD DE CALI No 51-85	NO APLICA PARA INSTALACION DE CUBIERTA M-141A TIENE DIFERENTE MODULO AL M-141
	Tunjuelito	M-28	CL 48 B SUR CRA 21- FRENTE HOSPITAL TUNAL	NO APLICA PARA INSTALACION DE CUBIERTA M-141A TIENE DIFERENTE MODULO AL M-141
21	Tunjuelito	M-29	CL 48 B SUR CRA 21- FRENTE HOSPITAL TUNAL	NO APLICA PARA INSTALACION DE CUBIERTA M-141A TIENE DIFERENTE MODULO AL M-141
	Suba	M-3	CL 146 No. 45	NO APLICA PARA INSTALACION DE CUBIERTA M-141A TIENE DIFERENTE MODULO AL M-141
22	Tunjuelito	M-30	CL 48 B SUR No. 21	NO APLICA PARA INSTALACION DE CUBIERTA M-141A TIENE DIFERENTE MODULO AL M-141
	Ciudad Bolívar	M-32	CL 71F BIS SUR 27-45(MIRADOR)	NO APLICA PARA INSTALACION DE CUBIERTA M-141A TIENE DIFERENTE MODULO AL M-141
23	Tunjuelito	M-33	CL 48 B SUR CRA 21- FRENTE HOSPITAL TUNAL	NO APLICA PARA INSTALACION DE CUBIERTA M-141A TIENE DIFERENTE MODULO AL M-141
	Ciudad Bolívar	M-34	AV BOYACA CRA 26 Frente Alc Ciud Bol	NO APLICA PARA INSTALACION DE CUBIERTA M-141A TIENE DIFERENTE MODULO AL M-141
24	Tunjuelito	M-35	Avenida Boyacá No. 58 A	NO APLICA PARA INSTALACION DE CUBIERTA M-141A TIENE DIFERENTE MODULO AL M-141
	Tunjuelito	M-37	CL 48 B SUR CRA 21- FRENTE HOSPITAL TUNAL	NO APLICA PARA INSTALACION DE CUBIERTA M-141A TIENE DIFERENTE MODULO AL M-141
25	Tunjuelito	M-38	CL 48 B SUR CRA 21- FRENTE HOSPITAL TUNAL	NO APLICA PARA INSTALACION DE CUBIERTA M-141A TIENE DIFERENTE MODULO AL M-141
	Tunjuelito	M-41 O M-9	Carrera 20 No. 47 B Sur	NO APLICA PARA INSTALACION DE CUBIERTA M-141A TIENE DIFERENTE MODULO AL M-141
26	Suba	M-6	CL 146 No. 45	NO APLICA PARA INSTALACION DE CUBIERTA M-141A TIENE DIFERENTE MODULO AL M-141
	Suba	M-7	CL 146 No. 45	NO APLICA PARA INSTALACION DE CUBIERTA M-141A TIENE DIFERENTE MODULO AL M-141
27	Suba	M-8	CL 146 No. 45	NO APLICA PARA INSTALACION DE CUBIERTA M-141A TIENE DIFERENTE MODULO AL M-141
	Tunjuelito	M-8	CL 48 B SUR CRA 21- FRENTE HOSPITAL TUNAL	NO APLICA PARA INSTALACION DE CUBIERTA M-141A TIENE DIFERENTE MODULO AL M-141
28	Antonio Nariño	167A	AV 1ro DE MAYO No 24h 34	MODULO DESCARTADO POR EL IPES DEBIDO AL VANDALISMO

ITEM	LOCALIDAD	NUMERO DEL MÓDULO	DIRECCIÓN DEL MÓDULO	DOCUMENTACION DE ENTREGA, SOLICITUD DE TRAMITE Y EJECUTADA
	Antonio Nariño	167B	AV 1ro DE MAYO No 24h 34	MODULO DESCARTADO POR EL IPES DEBIDO AL VANDALISMO

Anexo se encuentra el listado Excel completo donde se pueden evidenciar las diferentes observaciones. En consecuencia, se solicita confirmar las acciones a seguir frente a las situaciones presentadas que impiden continuar con la instalación de las cubiertas en los puntos anteriormente señalados.

Atentamente,

EDGAR ENRIQUE DUARTE QUIROGA
Subdirección de Gestión Inmobiliaria y del Espacio Público

Anexo: Cubiertas IPES - Corte mes de diciembre 2025

Copia:

1. EUCOL S.A.S. nicolas.detapol@jcdecaux.com, natalia.arevalo@jcdecaux.com, John.munoz@jcdecaux.com, manuel.malagon@jcdecaux.com, alvaro.medina@jcdecaux.com
2. Grupo Interdiseños S.A.S – Ing Rosalba Moreno. Directora de Interventoría. carrera 19 No.85-33. correspondencia.i.dadep247@interdisenos.com.co

Proyectó: Nardy Paola Cujavante, contratista SGIEP
Revisó: María Fernanda Carillo, contratista SGIEP
Clara Inés Albino Rodríguez - Contratista SGIEP
Código de archivo: Contrato 186 de 2020, Contrato 247 de 2020