Outlook

Re: RADICACIÓN DE ACTA PARCIAL DE OBRA No. 4

Desde Edwin Ariel Ulloa Calvo <eaulloac@ipes.gov.co>
Fecha Lun 07/07/2025 23:45
Para INTERVENTORIA IPES. <INTERVENTORIAIPES@CICAINGENIERIA.COM>
CC Angi Viviana Mahecha Garcia <avmahechag@ipes.gov.co>; ulloaedwin2@gmail.com <ulloaedwin2@gmail.com>

Observaciones al acta de corte y memoria.

1. En el ítem 4.2.1 en el cuadro de operaciones, al verificar el peso de PLATINA 250x400x3/4", el cual es el AREA*KG/M2*No ELEMENTOS da un valor de 595.93 KG, lo que difiere con el valor de 598.170 KG que están cobrando, para las VARILLA B7 3/4", TUERCA 2H 3/4" y ARANDELA 3/4" en el cuadro insertar una fila y colocar KG/M para que sea práctica la verificación de la operación de las cantidades.
2. En el ítem 5.2.1, se solicita aclaración sobre los ACEROS, dado que no es muy claro los esquemas de las columnas respecto porque el Acero No 1 tiene mayores elementos que el acero No 2.
3. En el ítem 20.1.6, en el cuadro de dimensiones, al verificar la operación el cual es la suma de el ANCHO+LARGO da una longitud total de 5 ml, valor diferente de a las 5.25 ml reportado en la memoria dado que la operación realizada es multiplicación como si fuera área.

Además, al revisar el acta No 4 sobre CONDICIONES SEGÚN BALANCE NO.2 DEL CONTRATO, se encuentran ítems o actividades por encima del 100% de ejecución de acuerdo a las cantidades acumuladas.

Tales como el ítem 9,1,6 con porcentaje de 171%, ítems 20,1,2 con porcentaje de 150%, ítems NP4 con porcentaje de 106%, ítems NP15 con porcentaje de 936%, y ítems NP21 con porcentaje de 717% y adicional a los ítems 20.1.14 con balance 0 y acumulado 155,28 y el ítem 20.1.25 en balance 0 y acumulado 9,27.

Solicita un balance ajustado para que las cantidades aprobadas en el ACTA PARCIAL No 4, estén acorde a la ejecución.

El sáb, 5 jul 2025 a las 19:43, INTERVENTORIA IPES. (<INTERVENTORIAIPES@cicaingenieria.com>) escribió:

> Buenas noches,
>
> Señores:
> **INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL IPES**
> ADRIANA VILLAMIZAR
> Supervisora del Contrato de Obra
> CALLE 19 No. 10-44

Bogotá D.C

Adjunto remito documento de la referencia para su conocimiento y fines pertinentes.

4. ACTA DE OBRA No. 4

Agradezco la atención prestada.

Cordialmente,

Calle 45A No. 51 - 47
Barrio La Esmeralda
Telefono: 753 0396
CABA INTERVENTORÍA SAS
ELEMENTE ALFREDO GUTIAGO AMARILLO

--

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ
EDWIN ARIEL ULLOA CALVO
Contratista
Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico
Instituto para la Economía Social - IPES
Tel: (57) 2976030 Ext 246