	VERSIÓN 3
ACB	1. 1 CE1 Apellido Primera letra del nombre fecha de documento
	CE - 2026
	FECHA DE EDICIÓN 05/05/2026

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES DEL SECTOR BUFALINO EN EL MUNICIPIO DE YONDO, ANTIOQUIA

3.2 Manejo de cercas eléctricas

Fecha de visita:	05-06-2026	Aplicación formato N°:	1: X	2:
Nombre del propietario o representante legal:	Carlos Julio Caicedo			
Nombre de la finca:	Huilita			
Municipio:	Yondo			
Vereda - microlocalización:	Caño Huila			
Profesional a cargo de la asesoría directa:	Jaime Eduardo Valencia.			

3.2.1 Caracterización de cercas eléctricas

N°	Componente							
1	¿La cerca eléctrica se encuentra en buen estado?:	Si	X	No				
2	¿Cuántos potreros tienen cerca eléctrica?:	N°	8					
3	¿Cuántos potreros tienen cerca de alambre de púa?:	N°	Periferica					
4	¿Material en el que se encuentra el estacón?:		Madera					
4	¿Conoce la capacidad del impulsor de la finca? (km):	Si	X	No		Capacidad?	80 Kmts	
	¿La cerca cuenta con los siguientes accesorios para el correcto funcionamiento?:		**Cantidad**					
5	Varillas cooperwel:	Si	X	No				
6	Fusibles de alto amperaje:	Si		No	X			
7	Desviadores de rayo:	Si		No	X			
8	Aisladores esquineros:	Si	X	No				
9	Tensores:	Si	X	No				
10	Cuchillas sectorizadoras:	Si		No	X			
11	Voltímetro:	Si		No	X			
	10.000 V		8.000 V		6.000 V		4.000		< 2.500 V	
12	Cuchilla doble tiro:	Si	X	No				
13	¿La cerca eléctrica cuenta con puentes para circuito cerrado?:	Si	X	No				
14	¿Realiza mantenimiento a la cerca eléctrica?:	Si	X	No				
15	¿Cada cuanto realiza mantenimiento a la cerca eléctrica?:	N° de Días?:	30					

3.2.2 Chequeo del funcionamiento de la cerca eléctrica

No.	Puntos de chequeo	Si/No	Observaciones
1	Verificación de la instalación del impulsor	Si	
2	Examinar las conexiones del polo a tierra	Si	
3	Chequeo de energía eléctrica en el potrero		NO
4	Comprobar que la conductividad de la cerca eléctrica sea continua		NO
5	Selección del área para establecimiento de parcela	NA	
6	Verificar el mantenimiento de la cerca eléctrica	Si	

Técnicos Responsables:	Jaime Valencia

Powered by CamScanner