Alcaldía Municipal de Floridablanca	ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO	CÓDIGO	DI-F-08
		VERSIÓN	03
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA ELAB	Septiembre-2014
		FECHA APROB	2/01/2024
	PROCESO: DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	TRD	700-2.11

FECHA DE ACTA:	**18 DE SEPTIEMBRE DE 2026**	**Acta No.**	**09**
CONTRATO No. :	**CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1735-2026 / CO1.PCCNTR.9356332**		
FECHA DE CONTRATO:	**06 DE MARZO DE 2026**		
PROYECTO:	**PROYECTO DE INVERS. - DOC: 2024682760019**		

OBJETO:	**ADECUACIÓN DEL ÁREA DEPORTIVA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DEL COLEGIO RAFAEL POMBO DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA- SANTANDER**
VALOR FISCAL:	MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES, SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS MCTE ($1.477.736.317,88).
CONTRATISTA	CONSORCIO POMBO 2026 NIT: 902.042.666-7
	Rep. Legal NELSON FREDY ARDILA GELVEZ
INTERVENTOR	LEYDI BIBIANA ARENAS LOPEZ
	Rep. Legal LEYDI BIBIANA ARENAS LOPEZ
SUPERVISOR	ING. GERSON ANDRÉS GONZÁLEZ ORTIZ
	Secretario de Infraestructura – Municipio de Floridablanca
ACTA No. 1	ACTA DE INICIO (07 - ABRIL - 2026)
ACTA No. 2	ACTA DE ENTREGA DE ANTICIPO (26 - MAYO - 2026)
ACTA No. 3	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No.1 (29 - MAYO - 2026)
ACTA No. 4	ACTA DE SUSPENSIÓN DE OBRA No.1 (07 - JULIO - 2026)
ACTA No. 5	ACTA DE AMPLIACIÓN No.1 A LA SUSPENSIÓN No.1 (06 - AGOSTO - 2026)
ACTA No. 6	ACTA DE REINICIO DE OBRA (21 - AGOSTO - 2026)
ACTA No. 7	ACTA DE RECIBO PARCIAL No.1 (26 - AGOSTO - 2026)
ACTA No. 8	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No.2 (01 - SEPTIEMBRE - 2026)
ACTA No. 9	ACTA DE SUSPENSIÓN DE OBRA No.2 (18 - SEPTIEMBRE - 2026)

En el municipio de Floridablanca, el dieciocho (18) de Septiembre de dos mil veintiseis (2026), se reunieron en el despacho de la Secretaria de Infraestructura, la firma CONSORCIO POMBO 2026 representado legalmente por NELSON FREDY ARDILA GELVEZ en calidad de CONTRATISTA, la ING. LEYDI BIBIANA ARENAS LOPEZ representado legalmente por LEYDI BIBIANA ARENAS LOPEZ en calidad de INTERVENTOR y el ING. GERSON ANDRÉS GONZÁLEZ ORTIZ Secretario de Infraestructura en calidad de SUPERVISOR con el fin de firmar la presente acta.

CONSIDERANDO:

1. Que, a la fecha de suscripción de la presente acta, se han culminado las actividades de aplicación de pintura y demarcación del escenario deportivo objeto del contrato.

2. Que, una vez culminadas dichas actividades, resulta técnicamente necesario respetar el periodo requerido para el adecuado secado y curado de los recubrimientos aplicados, antes de continuar con las actividades posteriores previstas en el contrato.

3. Que el cumplimiento de dicho periodo técnico resulta necesario para preservar la calidad y durabilidad de los acabados ejecutados y evitar afectaciones sobre las superficies recién intervenidas como consecuencia de la ejecución prematura de actividades posteriores.

4. Que las circunstancias anteriormente descritas son de carácter temporal y corresponden a condiciones técnicas propias de la ejecución de las actividades de pintura y acabado, por lo cual resulta procedente suspender temporalmente la ejecución del contrato durante el periodo requerido para superar dicha condición y garantizar la adecuada continuidad de las actividades contractuales.

ACUERDAN:

1. Suspender temporalmente la ejecución del Contrato de Obra Pública No. 1735-2026 / CO1.PCCNTR.9356332, por un término de veinticinco (25) días calendario, contados a partir del dieciocho (18) de septiembre de 2026.

2. Establecer como fecha prevista para el reinicio de la ejecución contractual el trece (13) de octubre de 2026, previa verificación de la superación de las condiciones técnicas que dieron origen a la presente suspensión.

3. El contratista se compromete a actualizar la vigencia de las garantías contractuales de acuerdo con las nuevas fechas establecidas en el acta de reinicio.

4. Los demás términos, condiciones y obligaciones establecidos en el contrato permanecen vigentes y sin modificación.

Para constancia se firma por los que en ella intervienen,

CONSORCIO POMBO 2026 NIT: 902.042.666-7
Rep. Legal NELSON FREDY ARDILA GELVEZ
CONTRATISTA

LEYDI BIBIANA ARENAS LOPEZ
Rep. Legal LEYDI BIBIANA ARENAS LOPEZ
INTERVENTOR

ING. GERSON ANDRÉS GONZÁLEZ ORTIZ
Secretario de Infraestructura – Municipio de Floridablanca
SUPERVISOR