| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | | CODIGO DEPENDENCIA | 1200 | |
| | | | SERIE Y SUBSERIE DC. | 19-04 | |
| | SISTEMA INTEGRADO PLANEACION Y GESTIÓN | | VERSION DOCUMENTO | 3 | |
| | ACTA FINAL DE OBRA | FECHA DOCUMENTO | D / M | A | |
| | | | 14 / 11 | 17 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE ORITO | DEPARTAMENTO: | PUTUMAYO | ENTE CONTRATANTE: | ALCALDÍA DE ORITO | FECHA CONTRATO: | 7/09/2026 |
| | | | CONTRATISTA: | SETINGS JC S.A.S | ACTA INICIO: | 14/09/2026 |
| ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 298/2026 | MUNICIPIO: | ORITO | SUPERVISOR: | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | FECHA TERMINACIÓN: | 13/10/2026 |
| | | | VALOR CONTRATO: | $ 48.837.916,55 | FECHA DE ACTA: | 29/09/2026 |
| | | | PLAZO: | UN (01) MES | PAGINAS: | 1 DE 1 |

**OBJETO DEL CONTRATO:** MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL VÍA ACCESO HACIA LA VEREDA SANTA TERESA, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

| ACTIVIDADES | | CANTIDADES CONTRACTUALES | | | | VALOR ACTA FINAL | | | VALOR TOTAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Total | Cantidad | Valor unitario | Total | Cantidad | Valor unitario | Total |
| 1,00 | **MANTENIMIENTO** | | | | | | | | | | |
| 1,1 | Rocería y limpieza, hasta cualquier altura de la vegetación, la rocería se realizará a ras de piso, se utilizara guadaña o machete, Ancho 2m Cada lado | M | 310,00 | $ 6.283,89 | $ 1.948.005,90 | 310,00 | $ 6.283,89 | $ 1.948.005,90 | 310,00 | $ 6.283,89 | $ 1.948.005,90 |
| 1,2 | Mejoramiento de terreno con material seleccionado. (Tamizado de río) | M3 | 99,00 | $ 303.724,35 | $ 30.068.710,65 | 99,00 | $ 303.724,35 | $ 30.068.710,65 | 99,00 | $ 303.724,35 | $ 30.068.710,65 |
| 1,3 | Adecuación de terreno con material de sitio, (Nivelación y Cuneteo). | M2 | 440,00 | $ 38.230,00 | $ 16.821.200,00 | 440,00 | $ 38.230,00 | $ 16.821.200,00 | 440,00 | $ 38.230,00 | $ 16.821.200,00 |
| | **TOTAL COSTO DIRECTO (Valor unitario incluye AIU)** | | | | **$ 48.837.916,55** | | | **$ 48.837.916,55** | | | **$ 48.837.916,55** |
| | DESGLOSE A.I.U. | ADMINISTRACIÓN | | 24% | $ 9.016.230,75 | A | 24% | $ 9.016.230,75 | A | 24% | $ 9.016.230,75 |
| | | IMPREVISTOS | | 1% | $ 375.676,28 | I | 1% | $ 375.676,28 | I | 1% | $ 375.676,28 |
| | | UTILIDAD | | 5% | $ 1.878.381,41 | U | 5% | $ 1.878.381,41 | U | 5% | $ 1.878.381,41 |
| | **TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA** | | | | **$ 48.837.916,55** | | | **$ 48.837.916,55** | | | **$ 48.837.916,55** |

| CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO | |
|---|---|
| VALOR CONTRATADO | $ 48.837.916,55 |
| VALOR EJECUTADO | $ 48.837.916,55 |
| SALDO A FAVOR DE LA ALCALDÍA | $ 0,00 |
| VALOR A PAGAR | $ 48.837.916,55 |
| PORCENTAJE EJECUTADO | 100,00% |
| PORCENTAJE NO EJECUTADO | 0,00% |

**VALOR A PAGAR: CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS**

| NOMBRE | CARGO / ENTIDAD / DEPENDENCIA | FIRMA |
|---|---|---|
| EDINSON HUMBERTO RAMIREZ DELGADO | Alcalde Municipal | |
| ANA CELIA CRIOLLO MORALES | Representante Legal SETINGS JC S.A.S | |
| ING. FILIPO ANIBAL LOPEZ SAPUYES | Secretario de Infraestructura Municipal | |
| ING. ANDRES FELIPE ARMERO SANTANDER | Profesional Universitario - Secretaría de Infraestructura Municipal | |

Las personas que elaboramos y revisamos el presente documento, lo hicimos sujetos a la Constitución, la Ley y los Reglamentos Internos vigentes en el Municipio de Orito

## MEMORIA DE CANTIDADES ACTA FINAL - ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 298 DE 2026

**MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL VÍA ACCESO HACIA LA VEREDA SANTA TERESA, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.**

| ITEM | 1,1 | Rocería y limpieza, hasta cualquier altura de la vegetación, la rocería se realizará a ras de piso, se utilizara guadaña o machete, Ancho 2m Cada lado | | | | | | | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCION | | UNIDAD | CANTIDAD | LARGO (m) | ANCHO (m) | ALTO (m) | FM | AREA ($m^2$) | VOLUMEN ($m^3$) | TOTAL |
| Tramo intervenido | | M | 1 | 310,00 | | | | | | 310,00 |
| TOTAL ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 310,00 |
| DETALLE | | | | | | | | | | |

| ITEM | 1,2 | Mejoramiento de terreno con material seleccionado. (Tamizado de río) | | | | | | | M3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCION | | UNIDAD | CANTIDAD | LARGO (m) | ANCHO (m) | ALTO (m) | FM | AREA ($m^2$) | VOLUMEN ($m^3$) | TOTAL |
| Tramo intervenido | | M3 | 1 | 220,00 | 3,00 | 0,15 | | 660,00 | 99,00 | 99,00 |
| TOTAL ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 99,00 |
| DETALLE | | | | | | | | | | |

| ITEM | 1,3 | Adecuación de terreno con material de sitio, (Nivelación y Cuneteo). | | | | | | | M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCION | | UNIDAD | CANTIDAD | LARGO (m) | ANCHO (m) | ALTO (m) | FM | AREA ($m^2$) | VOLUMEN ($m^3$) | TOTAL |
| Tramo intervenido | | M3 | 1 | 220,00 | 2,00 | | | 440,00 | | 440,00 |
| TOTAL ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 440,00 |
| DETALLE | | | | | | | | | | |

Michael Franco

**MICHAEL DOUGLAS FRANCO GELVEZ**
Ing. Residente

**ANA CELIA CRIOLLO MORALES**
R. Legal: SETINGS JC S.A.S

**ANDRES FELIPE ARMERO SANTANDER**
Supervisor Delegado