Contrato Nº 2505120663

Objeto: "Mejoramiento de viviendas en la zona urbana del municipio de Manizales, en el marco del convenio interadministrativo de cooperación No. 17 suscrito con Fonvivienda por precios unitarios fijos y a monto agotable"

Contratista: PROINCO INGENIERIA SAS

Interventor: Consorcio WF

03/06/25 Clima:
Actividad: se firma acta de inicio de la obra en las instalaciones de la Alcaldía del Municipio de Manizales.

Contratista Interventor

04/06/25 Clima:
Actividad: se realizó reunión junto a la interventoría para la aprobación de 12 presupuestos, y las correcciones necesarias para los otros 14.

Contratista Interventor.

05/06/25 Clima:
Actividad: Se empezo con la cotización de materiales para las viviendas aprobadas.

contratista Interventor

06/06/25 Clima:
Actividad: Se tenia destinado iniciar con entrega de viviendas en los apartamentos de Bengala, pero por motivos climáticos, se pospuso dicha entrega para el día siguiente.

contratista Interventoria.

07/06/25 Clima:
Actividad: Se empezo con la entrega de material en 4 viviendas del barrio Bengala.

contratista interventor.

09/06/25 Clima:
Actividad: Se entregan materiales en el barrio el Carmen, se entregan materiales faltantes en el barrio, Bengala, de igual forma se inician obras en el Carmen (1) y Bengala (4). Adicional mente, junto con Alcaldia e interventoria, se realizan 11 visitas nuevas, en la comuna ciudadela del norte.

Contratista Interventoria

10/06/25 Clima:
Actividad: Se realizan visitas, junto con la alcaldia, la interventoria y el contratista para la entrega de nuevas viviendas de mejoramiento

Contratista Interventoria

11/06/25 Clima:
Actividad: Se terminan las visitas con las ultimas viviendas en el Carmen y se realiza visita a la vivienda (1) debido a una solicitud en la cual el propietario manifiesta que debió pagar un saco de cemento y el descargue de material para la ejecución de su mejoramiento.

Powered by CamScanner

El contratista toma nota de esto y se compromete a realizar el reverso del dibujo al propietario, de la forma misma se le recuerda por parte de los trabajadores sociales toda la información.

Contratista Interventor

12/06/25 Clima:
Actividad: Se realiza reunión por parte del contratista y la interventoría en las oficinas de esta última, con la finalidad de revisar presupuestos, de los cuales se da la aprobación por parte de los interventores de 16 presupuestos.

Contratista Interventor.

13/06/25 Clima
Actividad: Se instalada unidad correspondiente a la vivienda apto 403 en Bengala, de la misma forma se adelantan trabajos en viviendas 13-14-15 donde se esta estucando y pintando. Bosques del norte presenta avances en la demolición de la cocina para su instalación Carmen es la vivienda 1, se está terminando de instalar la cerámica del piso en la primera planta de la vivienda y la fragua en la segunda. En el Nevado casa 4, se comienza la excavación de la estructura del PVC. Casa 9 hace desmonte total del cielo raso en tablilla para posterior desmonte de cubierta y cambio de estructura.

Contratista Interventor

Powered by CamScanner

14/06/25 Clima

Actividad: En la vivienda 9 se inicia el desmonte de la cubierta y de la canal frontal. Se traslada material a Samaniego que es la vivienda 23, se realizan labores de desmonte de aparatos sanitarios en Bosques del Norte y en vivienda 15 en Bengala se realiza la demolición de la cocina.

Contratista Interventor

16/06/25 Clima:

Actividad: Se traslada material al Bajo Persia y Samaniego Nevado. En vivienda 23 se inician trabajos de adecuación para continuar con vaciado de muros. Se realizan trabajos de muros en la vivienda 9. En la vivienda 1 en el Carmen se realizan trabajos de fraguea en el primer piso.

Contratista Interventor

17/06/25 Clima

Actividad: Se realiza un comité en las oficinas de la alcaldía, donde está presente el equipo supervisor, interventor y el contratista. Se exponen los ítems en los cuales se encuentran falencias para su más pronta solución.

Contratista Interventor

Powered by CamScanner

18/06/25 Clima.

Actividad: En el barrio el Nevado se realizan labores de instalación de PVC, en las viviendas del Bajo Persia, se lleva material restante para la ejecución de los trabajos en cubierta. En la vivienda 9 se realizan trabajos en cubierta y electricos. Se finaliza con el vertido de muros en Zamarra y se traslada material a la vivienda 19 en San Sebastian. En los apartamentos de Bengala se trabajan las cocinas y se continua con el vertido, estuco y pintura de las viviendas.

Contratista Interventor.

19/06/25 Clima.

Actividad: En el barrio el Nevado se realizan labores de finalización de la instalación de PVC, se inician en las viviendas de Bajo Persia los trabajos en cubierta, tanto los recorridos como el desmonte de cubierta existente. Se realizan trabajos de limpieza en la vivienda 9 en el barrio Avanyer. En Zamarra se termina el vertido de la vivienda y se inicia la instalación de la estructura del PVC. Se inicia demolición de cocina en Bengala, para posterior instalación de las mismas, de misma forma se continua con el estuco de las viviendas.

Contratista Interventor

20/06/25 Obra:
Actividad: Se realiza carrito en las instalaciones de la acalda donde inicialmente se da a conocer por parte de interventora las faltencias presentadas por el contratista y se estipulan unas fechas maximas para corregir dichos aplazamientos. En horas de la tarde se hace reunión entre la interventora y el contratista para la corrección de una documentación y acto seguido se realiza visita para tomas de medidas en Arroyuela y el Negado. Se cargan los trabajos de los días anteriores en las viviendas correspondientes

Contratista Interventora

21/06/25 Obra:
Actividad: Se inician labores de instalación de correas en Bergala, se realiza el traslado de la correa en Bosques del Norte donde la señora Sor Luz. Se inician labores de material suelto en Expresada en Bajo Perera. Se envia documentación faltante y aprobada de obra por parte del contratista a la interventora.

Contratista Interventora.

24/06/25 Obra

Actividad: Se realiza a las 8:00 am reunión entre el contratista y la interventoría para hablar el tema de la documentación faltante. En las viviendas de Bayala se inició con la instalación de los combos sanitarios, se continua la instalación de las cocinas y la pintura de las habitaciones correspondientes. En Samaria se continua la instalación de todo lo en PVC en la losa de la vivienda y se prepara lo necesario para la demolición de la terminica del piso del baño. Se traslada material necesario para la instalación del PVC en el Bajo Pereira. Se inician trabajos en San Sebastián donde la propietaria llamada, se inician trabajos de instalación de la cocina.

Contratista Interventor

25/06/25 Obra

Actividad: Se realiza visitas de campo por parte del contratista junto con interventoría, en donde se aprecian los avances de las obras, se verifica documentación de los trabajadores presentes en obra. En temas de avances en las viviendas de Bayala se instalan las cocinas restantes y se terminan labores de orden y pintura. En Samaria se inician trabajos de demolición de la terminica de piso. Bajo Pereira, se inician labores de instalación de todo lo en PVC. San Sebastián, se inician labores de la instalación de la cocina.

Contratista Interventora

26/06/25 Obra:
Actividad: En Bavaria se realizan trabajos de instalación de cerámica de pared en los exteriores y la instalación de los baños. San Sebastián, presenta trabajos en cerámica. Sanandresito se continua con la instalación de cielo raso en PVC. Bajo Pereira, se termina recorrido de cerámica donde la señora Olivia y se continuan trabajos en PVC donde el señor Danny en el mismo barrio se trasladó material a Kennedy, La Cumbre, Comuneros y Fátima.

Contratista Interventoría.

27/06/28 Obra:
Actividad: Bavaria en los 4 apartados se está terminando el tema relacionado a estuco y pintu, con los desmontes de los cielos existentes y la instalación de los mismos, instalación de cornisas. En San Sebastián casa 19 se realizan trabajos de instalación de cornisa con exteriores. Comuneros tenemos trabajos de soldadura de la pergolería. Bajo Pereira casa 6, se realizan trabajos de instalación de cielo raso en la casa 7 en el mismo barrio se empieza material en PVC para realizar trabajos de cielo raso. Sanandresito casa 23, se tienen trabajos de cerámica de piso de baño al igual que la instalación de cenefa existente. La Cumbre casa 24, Fátima casa #11 y Kennedy casa 10 se traslada el material correspondiente a cada una.

Contratista Interventoría.

28/06/25 Clima

Actividades: Se termina de ejecutar los ítems previstos en las viviendas de Begoña. En San Sebastián se ejecutan trabajos de cobertura y terminación de instalación de cocina. Comunes se termina de instalar madera y se avanza el desmonte de una parte de la cubierta. Bajo Pesca en vivienda 6 se termina la instalación de PVC y en casa 7 se avanza la instalación de cielo raso en las habitaciones. Camarín se termina la instalación de la cerámica de piso y el pintado cambiando

Contratista Interventoría

01/07/25 Clima

Actividades: Se instala madera a las viviendas 2, 3 ubicadas en el barrio la Isla, de igual forma se avanza trabajos de cobertura y desmontes de cielo raso existente. Se instala madera al Nevado en la vivienda 5. En Bajo Pesca en la casa 7 se termina la instalación del cielo raso, al igual que en la vivienda 9 en el barrio Arenajosa. Se avanza el traslado de madera a las viviendas de Santa Ana, la Cumbre y San Cayetano. En la vivienda de la Cumbre se avanza trabajos de desmonte del cielo raso existente. Comunes se continua trabajos relacionados con la cobertura de la vivienda.

Contratista Interventoría

02/07/2025

Actividades SST:

- Se solicita relacionar el personal activo en obra, así mismo el retirado. El personal de trabajo en alturas, sigue sin autorización ya que, primero NO se cuenta con coordinador en alturas, ni SST. La interventoría NO se hace responsable de cualquier situación que de este hecho se pueda presentar, ya hemos realizado la solicitud de suspensión de estas actividades, hasta subsanar este tema. Se solicita nuevamente, siempre, antes de ingresar personal nuevo, enviar correo relacionando dicho personal, para su posterior revisión de documentación y aprobación, de lo contrario no debe haber personal que no haya sido autorizado.

Profesional SST interventoría

Clara:

Actividad: Se realiza recorrido con interventoría a las viviendas de Bogotá, Comuneros, Arauquez. En Samaria se recoge escombros al final que en Tatama y Kennedy. Se termina instalación de cielo raso en Bajo Persia y se tienen bloques de cubierta en la Cumbre y la Candelaria, se realizan trabajos de pañetes en San Cayetano y en Santa Ana. Se realizan trabajos en carpintería en ambas viviendas de la Isla y en el Nevado, se continua el desmonte del cielo raso existente.

Contratista

Interventoría

03/07/25 Clima:
Actividad: Se tienen trabajos de cubierta en las viviendas de la Isla y se convierta el desmonte de la cubierta del Nevado con la intención de generar el cambio de 3 aguas a 1 sola agua. Se inicia perforación en la cumbre y en Comunicos se realizan trabajos en el baño.
Se realiza comité a las 3:30 pm en las instalaciones de la alcaldía, donde se queda con la presencia de la interventoría el contratista y el supervisor, donde se hablan de temas pendientes y se informan de los avances de las obras o actividades a realizar de la mejor manera posible.

Contratista Interventoría.

04/07/25 Clima
Actividad: Se terminan trabajos de cubierta en ambas viviendas de la Isla, adicionalmente se tiene listo para instalar la cocina en la vivienda de la señora Amparo. En el Nevado se realizan trabajos de soldadura de los perfiles, esto con finalidad de montar la estructura de la cubierta. Comunicos se tienen trabajos de ceramica en el baño tanto de pared como de piso. Tatama presenta trabajos de instalación de cielo raso en PVC y en Kenedy se tienen trabajos de cubierta. Santa Ana inicia con trabajos de demolición de cocina y recorrido de cubierta. San Quelquino se tienen trabajos de estructura de cubierta, la Cayola donde la propietaria Amparo, se inicia demolición de cielo raso y cubierta.

Contratista Interventoría

08/07/25 Clara

Actividad: Se inician labores de instalación de cielo raso en PVC en la Capilla, se continuan trabajos relacionados a la cubierta en el barrio San Cayetano donde el propietario Oscar, en la vivienda de la Cumbre, se terminan las labores correspondientes a la cubierta y se está a la espera de la instalación de la canal frontal. En Santa Ana, se continuan los trabajos de adecuación e instalación de cenefa. En la isla se tienen trabajos en superboard y desmontes de cielo raso. Kenedy tiene trabajos relacionados a canales y Fabian continua instalación de PVC. En el Nevado se tienen trabajos de cubierta y desmonte de cielo raso.

Coordinador Intervención

Nota: se realiza recorrido de obra donde se evidencia lo siguiente En las casas ubicadas en el barrio la isla, se encontraban realizando labores de alturas y trabajo con polidora, trabajadores sin afiliación y sin certificado de alturas, aclarando que así tengan los certificados, al día de hoy la empresa no cuenta con coordinador de alturas. En campo se encontraba Andrés Mauricio Agonie Carmona, quien NO reporta con afiliación hasta el momento, por ende, NO puede estar trabajando. Además los trabajadores de este frente en su mayoría se encuentra sin epp, sin chalecos y sin calzado adecuado para la ejecución de actividades que suponen un peligro considerable. Hay personal subcontratista, realizando labores en cubierta, sin seguridad social, sin certificados de alturas, sin supervisión y sin elementos de protección contra caidas. También nos encontramos con el trabajador Jesús Alberto Cortes Morales, quien no registra con ninguna afiliación y estaba realizando

Powered by CamScanner

laboles de alturas, sin autorización, ni supervisión.
En las casas de Kennedy y Fátima todo el personal encontrado está totalmente sin afiliar, al día de hoy no se han reportado ni aprobado. La mismo situación, personal subido en escaleras, cubiertos y sin elementos de protección personal para dichas actividades, se encuentran pulidores sin guarda de seguridad, entre los mencionados se encontraron a Luis Hernando, Eduardo Orozco, Jhon Geimer. Este personal no se ha reportado y tampoco se ha enviado los documentos de contratación de ninguno de ellos.
De acuerdo a la lista de relación de personal suministrado por el contratista. se encontraron en campo varios trabajadores, hasta el momento sin soportar sus afiliaciones. La interventoría se niega a permitir este tipo de irregularidad en el proceso, trabajador que no cuente con su afiliación NO PUEDE estar realizando ninguna actividad. Lo mismo sucede con las actividades críticas (Trabajo en alturas). Hasta que haya coordinador de alturas, y los certificados de los trabajadores no registren en la página de ministerio. las actividades de alturas están suspendidas.
Por otra parte al día de hoy no se registra acompañamiento del área SST en campo y se recuerda que la dedicación del tiempo del profesional SST es del 100%.

SST interventoría.

07/07/25 Nota: se continua presentando inconvenientes en la presentación de documentos de afiliación a seguridad social del personal, documentos incompletos, falta de presentación de ARL en vista de esta situación preocupante se solicita que el personal el cual no cuente con documentación completa se abstenga de continuar con la ejecución de actividades, por otra parte es preocupante que el contrato ya mas de un mes de ejecución sigue sin contar con Residente de obra, el cual de acuerdo a las obligaciones contractuales adquiridas por el contratista cuenta con una dedicación del 100% de tiempo en obra, para poder llevar un correcto control de la programación de obra

	la cual ya presenta retrasos es necesario que haya alguien encargado en obra y este función recae sobre el residente, por lo tanto se solicita Urgentemente la vinculación de dicho personal al contrato. Consorcio VVF Interventoría
08/07/25	Nota: Desde el área SST, se les solicito pago de seguridad social, ya que, el pago debe realizarse el día 5° hábil de cada mes, pero; no se obtiene respuesta alguna. Hasta que el pago no esté efectuado no se permite realizar ninguna actividad. Suspender de inmediato toda actividad. SST Interventoría
	Se realiza comite entre interventoria y contratista. Se presenta residente de obra a la interventoria por parte del contratista. Se le contextualiza el estado del contrato. En dicho comite se repasan los diferentes frentes de trabajo. Se solicita por parte de interventoria subsanar observaciones a Plan de Trabajo presentado dias anteriores Contratista. Interventora
09/07/25	Clima: Soleado Se realizan recorridos en las casas 29 - 30 - 42 - 43 y 44 Se programa envio de material a las nuevas casas de la isla. En cuanto a las casas en ejecución, las del barrio la Isla y el Nevado se estan terminando de instalar las cubiertas y el superboard. En horas de la mañana se reunió a todo el personal [Maestros - oficiales - Ayudantes] para dar capacitaciones en seguridad y salud en el Trabajo. Se diligenciaron respectivos formatos Contratista

Powered by CamScanner

10/07/25	Clima: Nublado - Leve lluvia! Se realizan visitas a viviendas del Bajo Persia [6-7] en compañía de Interventoria. La Interventoria da por Recibida la vivienda 7. En la isla se visitan casas 2 y 3. Interventoria Recibe casa 2. Se visita el Nevado casa 5. Se evidencia cubierta ya instalada. Notas: Se realiza visita con contratista, interventoría y supervisión para entrega de 4 mejoramientos de vivienda correspondiente a las viviendas número 2, 7, 9 y 16, se recibe a satisfacción por parte de la interventoría y la entidad y se entrega oficialmente el mejoramiento a los beneficiarios. Interventoría — Unidad de vivienda alcaldía — Contratista
11/07/25	Clima: Nublado Se hace recorrido con maestros en 6 viviendas proximas a intervenir las cuales son la 27-28-31-33-35-36, Se presentan maestros a los propietarios y se indican actividades a realizar en cada vivienda, tanto a maestro como a propietarios. Contratista. — Interventora.
12/07/25	Clima: Templado Se inicia con el envio de material a las casas presentadas con anterioridad a los maestros. Estos a su vez destinan personal a respectivas viviendas y empiezan a intervenir viviendas Contratista — Interventoría

Powered by CamScanner

14/07/25	Clima: Soleado. Se continua repartiendo material a viviendas. Maestros y trabajadores continuan labores respectivas de mejoramiento de vivienda en cubiertas y cielo rasos [Desmonte], principal// Se hace recorrido con SISO entregando respectivos elementes de protección personal a trabajadores. Se supervisan frentes de trabajo. Se envia por medio electronico plan de trabajo solicitado por interventoria. contratista. Interventoria.
15/07/25	Clima: Templado A continuacio se presenta estado de viviendas a la fecha

VIVIENDA No.	NOMBRE	BARRIO	DIRECCIÓN	ESTADO
1	MARIA EUGENIA REINOSA	CARMEN	CARRERA 35 # 20 - 19	A ESPERA DE ENTREGAR A LA ALCALDIA
4	LUIS FERNANDO GUTIERRE	NEVADO	CARRERA 35 # 25 - 37	SE DEBE INSTALAR ESCALERAS PARA PODER ENTREGAR (estructura instalada ya)
6	ARIO DE JESÚS PIEDRAHI	BAJO PERSIA	CALLE 50 # 32 A 28	SE DEBE INSTALAR ESCALERAS PARA PODER ENTREGAR (estructura instalada ya)
7	OLIVIA MARTINEZ	BAJO PERSIA	CALLE 50 # 31 A 69	ENTREGADA A LA ALCALDIA
9	MAGOLA SANCHEZ	ARANJUEZ	CARRERA 41 # 72 - 61	ENTREGADA A LA ALCALDIA
13	CARMEN JULIA	BENGALA	CALLE 48 E2 # 5 A 02 TORRE A APT 103	A ESPERA DE ENTREGAR A LA ALCALDIA
14	CARMELINA CARDONA	BENGALA	CALLE 48 E2 # 5 A 02 TORRE F APT 204	A ESPERA DE ENTREGAR A LA ALCALDIA
15	DORIS LOPEZ	BENGALA	CALLE 48 E2 # 5 A 02 TORRE F APT 208	A ESPERA DE ENTREGAR A LA ALCALDIA
16	LUCELLY ARREDONDO	BENGALA	CALLE 48 E2 # 5 A 02 TORRE F APT 403	ENTREGADA A LA ALCALDIA
20	SOR LUCY BETANCUR	BOSQUES DEL NORTE	CARRERA 4F # 48I - 77	A ESPERA DE ENTREGAR A LA ALCALDIA
23	ALBA LUCIA LÓPEZ	SAMARIA	CALLE 52A # 3 G 48	SE DEBE REVOCAR Y PINTAR UNA HABITACIÓN (se hace el fin de semana)
2	GLORIA PATRICIA CORREA	LA ISLA	CARRERA 28 A # 23 - 27	ENTREGADA A LA ALCALDIA
3	AMPARO COLMENARES	LA ISLA	CARRERA 28 # 23 -04	SE DEBE REPONER UNA PERILLA DE LA ESTUFA (lunes)
5	MARIA LIGIA GARCIA	NEVADO	CARRERA 34 # 27 - 45	A ESPERA DE ENTREGAR A LA ALCALDIA
10	LUCY HERNANDEZ	KENEDDY	CARRERA 36 A # 63 A 02	PONER CERAMICA DE PARED EN COCINA
11	MARIA ALICIA VILLADA	FATIMA	CALLE 60 # 36 - 60	A LA ESPERA DE TOMAR MEDIDAS FINALES PARA ENTREGA CON INTERVENTORIA
17	AMPARO SALAZAR	LA CAROLA	CARRERA 10 # 57 E 128	A LA ESPERA DE TOMAR MEDIDAS FINALES PARA ENTREGA CON INTERVENTORIA
18	RODRIGO CORTES	SANTA ANA	CARRERA 2E # 48 B 79	A LA ESPERA DE TOMAR MEDIDAS FINALES PARA ENTREGA CON INTERVENTORIA
19	MARIA HERMILDA	SAN SEBASTIAN	CARRERA 2C # 48 F - 91	SE DEBE DE INSTALAR CERAMICA DE PISO EN DOS HABITACIONES (lunes)
21	OSCAR WILLIAM	SAN CAYETANO	CALLE 47 M # 13 C 08	A LA ESPERA DE TOMAR MEDIDAS FINALES PARA ENTREGA CON INTERVENTORIA
22	JAVIER DIDIER	COMUNEROS	CARRERA 8D # 51A - 21	A LA ESPERA DE TOMAR MEDIDAS FINALES PARA ENTREGA CON INTERVENTORIA
24	HUMBERTO RUIZ	LA CUMBRE	CARRERA 7 # 58 - 48	SE DEBE DEFINIR QUE HACER CON EL PRESUPUESTO SOBRANTE (1.771.000)
8	DIOSELINA RIVERA	ARANJUEZ	CALLE 68 C # 44 -11	SE ESTA TRABAJANDO EN LA CUBIERTA DE LA VIVIENDA
25	MARIA DEL PILAR PALACIO	LA ENEA	CARRERA 33A # 101 B - 29	A LA ESPERA DE LLEVAR MATERIALES (lunes)
27	MARLENY VELEZ	BENGALA	CALLE 48E # 5 A 02 TORRE E APT 508	INICIA OBRAS EL LUNES (en el presupuesto aun se debe poner sobreacarreo por eso sobra tanto)
28	DANILO ACOSTA	BOSQUES DEL NORTE	CALLE 48 # 4F - 29	A LA ESPERA DE LLEVAR MATERIALES (lunes)
31	ESPERANZA MORALES	SAN SEBASTIAN	CARRERA 2E # 18 C 49	INICIA OBRAS EL MARTES
32	BLANCA LILIA RODRIGUEZ	BOSQUES DEL NORTE	CARRERA 4B # 48 - 82	INICIA OBRAS EL MARTES
33	BLANCA MORENO	SOLFERINO	CARRERA 6D # 51 A 10	INICIA OBRAS EL MARTES

Powered by CamScanner

35	BLANCA NIEVES SANCHEZ	SOLFERINO	CARRERA 4I # 50 - 95	INICIA OBRAS EL MARTES
36	JAIME GARCIA	LA UNIÓN	CALLE 49 A # 7D - 43	INICIA OBRAS EL MARTES
45	MARIA RODRIGUEZ	NEVADO	CARRERA 33A # 27 - 74	INICIA OBRAS EL MARTES
46	RAUL QUINTERO GIRALDO	LA ISLA	CARRERA 28 # 23 -10	INICIA OBRAS EL MARTES
47	JHON FREDY GOMEZ	LA ISLA	CARRERA 28A # 23 - 39	SE ESTA TRABAJANDO EN LA CUBIERTA DE LA VIVIENDA
48	MARTIN ANTONIO GALLEG	LA ISLA	CARRERA 28 # 23 -10	SE ESTA TRABAJANDO EN LA CUBIERTA DE LA VIVIENDA
29	MARIA OCAMPO	BOSQUES DEL NORTE	CALLE 48E 1 # 4C - 58	SE ESTAN HACIENDO COTIZACIONES
30	MARIA CORREA	SAN SEBASTIAN	CALLE 47 E # 1E - 02 APT 303 TORRE 4	SE ESTAN HACIENDO COTIZACIONES
34	JOSE CEBALLOS	SOLFERINO	CARRERA 6B # 62 A 15	A LA ESPERA DE ATERRIZAR PRESUPUESTO
37	LUZ DARY QUINTERO	COMUNEROS	CALLE 51F # 8 A 19	A LA ESPERA DE ATERRIZAR PRESUPUESTO
42	ALEJANDRO RUIZ	LA CUMBRE	CALLE 58G # 9B -35	SE ESTAN HACIENDO COTIZACIONES
43	EFRAIN CANCIMANCE	LA CUMBRE	CALLE 58G # 9B -34	SE ESTAN HACIENDO COTIZACIONES
44	JHON FREDY VALENCIA	VILLA LUZ	CARRERA 11B # 60 - 42	SE ESTAN HACIENDO COTIZACIONES
12	GERMAN LÓPEZ	FATIMA	CALLE 67 # 31 C 14	SE NECESITA CARTA DE ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS (se deben tomar medidas iniciales)
26	DIGNORA VALENCIA	SAN CAYETANO	CARRERA 12 A # 48 F 34	A LA ESPERA DE VISITA DE MEDIDAS INICIALES
38	YOLANDA BENAVIDES	SINAI	CARRERA 7K # 53 - 45	A LA ESPERA DE VISITA DE MEDIDAS INICIALES
39	CONSUELO CAMPUZANO	SINAI	CARRERA 8 # 53 - 52	A LA ESPERA DE VISITA DE MEDIDAS INICIALES
40	LUZ MARINA AVILA	VILLA HERMOSA	CALLE 52 # 10 A 22	A LA ESPERA DE VISITA DE MEDIDAS INICIALES
41	LUIS GUILLERMO MANCER	LA ASUNCIÓN	CARRERA 15 # 51 -74	A LA ESPERA DE VISITA DE MEDIDAS INICIALES
49	ANGELA MARCELA PEREZ	LA LINDA	CARRERA 8A # 13 OCC 12 MZ 12	A LA ESPERA DE VISITA DE MEDIDAS INICIALES
50	MARIA LUCY OCAMPO	CARMEN	CARRERA 31 # 17 - 59	A LA ESPERA DE VISITA DE MEDIDAS INICIALES
51	JOSE ISIDRO MARTINEZ	CARMEN	CARRERA 31 # 17 - 19	A LA ESPERA DE VISITA DE MEDIDAS INICIALES

Powered by CamScanner

16/07/25 Clima: Soleado.

Se hace recorrido en diferentes frentes de trabajo. observando y supervisando obras. se firman por parte de trabajadores las recomendaciones medicas de acuerdo a resultados de ingreso y un preaviso de terminación de contrato.

Se hace recorrido con interventoria en viviendas terminadas, en donde se recibe por parte de la interventoria. las viviendas.

Nota: se realiza recorrido de obra en conjunto con contratista de obra recibiendo y tomando medidas en las siguientes viviendas:

- Casa # 10 barrio Kennedy propietaria Lucy Hernandez H.
- casa # 11 barrio Fátima propietaria Marc Alicia Villada
- casa # 17 barrio La Carola propietaria Amparo Salazar Trujillo
- Casa # 19 barrio San Sebastian propietaria Hermilda Rodriguez
- Casa # 22 barrio Comuneros propietario Javier Didier Uribe

Dichas viviendas son recibidas a satisfacción y se cuela su entrega a la alcaldía, se debe pronunciar pontemente el recorrido de entrega.

interventoria

interventoria consorcio WF

contratista.

18/07/25 Clima: Soleado

Se lleva a cabo el comite de obra #5 entra la Alcaldia, la interventoria y el contratista. se expone el estado actual del contrato ante la alcadia. Se menciona el caso particular de las viviendas 12, 46, 50 las cuales presentan situaciones estructurales diferentes a las demas viviendas por lo que se solicita visita por parte de la alcaldia para definir lineamientos a seguir en estas viviendas en particular. Se define la entrega de 8 viviendas por parte del contratista a la alcaldia para el dia Lunes. De igual manera se programa

entrega de 14 viviendas por parte de la alcaldia al contratista para continuar con el mejoramiento.
En horas de la tarde se lleva a cabo Audiencia Sancionatoria en donde el contratista se compromete a ponerse al dia en temas documentales y ejecucion de obra. La audiencia continua en 15 dias.
A las 4:00 pm se reporta accidente laboral del señor Michael Andres Jaramillo Quintero. Segun la versión, se encontraba Halando latas de zinc, esta se atranco, corto el guante y corto entre dedos. Se remite a clinica la presentación para ser atendido por ARL. Se suspenden trabajos en altura

Contratista

Con relación al evento ocurrido con el trabajador Michael Andres Jaramillo Quintero, en horas de la mañana, siendo las 11:21 a.m. via whatsapp se les notificó la prohibición del trabajo en alturas, ya que no se contaba con coordinador en alturas; ello se encontraba incapacitado y además sin reentrenamiento, y el trabajador no estaba certificado para realizar dicha actividad. Las indicaciones dadas por la interventoria no fueron acatadas, y por dicha razón esta actividad que se encontraban realizando encubierta, tuvo como consecuencia, un accidente de trabajo, que aunque no haya sido grave, fue un accidente que pudo haberse evitado, si se hubiesen tomado las medidas preventivas necesarias. Recordar que las solicitudes emitidas por la interventoria no son capricho, ni necedad, simplemente es el cumplimiento a la normatividad legal vigente, donde este tipo de procedimiento deben cumplir con un mínimo de condiciones y parámetros, que lo único que buscan es salvaguardar la vida de todas los trabajadores. Decreto 1072 de 2015. y Resolución 4272 de 2021.

Profesional SST
Interventoria

19/07/25	Clima: Soleado. Debido a la situacion medica que afronta la ciudad y a la leve cortada de la clinica la presentación le dijeron al trabajador la noche anterior que la atención iba a demorar varias horas por lo que el trabajador toma la decisión de irse y volver hoy sábado temprano, llevandose la sorpresa de que la situación estaba igual y la atención demorada. Él consulta en la clinica y le dicen que igualmente por la ARL no lo atienden debido a que no se encuentra afiliado. Sin embargo esto es una falla en el sistema de la ARL Positiva. a continuacion se presenta la respectiva Afiliación Contratista

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

Hacienda

LA GERENCIA DE AFILIACI(

CERTIFICA (

El usuario mencionado a continuación registra la siguiente informa
aquí proporcionada es verídica y se registra conforme a los datos si

I. **Datos del**

Powered by CamScanner

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

Hacienda

LA GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES

CERTIFICA QUE:

El usuario mencionado a continuación registra la siguiente información en el ramo de Riesgos Laborales. La información aquí proporcionada es verídica y se registra conforme a los datos suministrados.

Datos del empleador			
Nombres y apellidos o Razón Social	PROINCO INGENIERIA SAS		
Tipo de documento de identificación	**NI**	**Número de documento de identificación**	900375623
Datos del trabajador			
Tipo documento y número de identificación	CC 1019021043	**Nombres y apellidos**	Michael Andres Jaramillo Quintero
Fecha de afiliación	2025-07-04	**Estado de afiliación**	**Activo**
Fecha de inicio cobertura	2025-07-04	**Tipo de vinculación**	Dependiente
Clase de riesgo	5	**Fecha de retiro**	

Esta certificación se expide a los 21 días del mes de julio del 2025.

Cordialmente,

Gerencia de afiliaciones y novedades

Powered by CamScanner

21-07-25 Clima: Soleado.

Para el dia de hoy se programó y entregó viviendas terminadas a la alcaldía, estas viviendas entregadas son:
• Casa 11 - Fatima • Casa 17 - Carola • Casa 22 - Comuneros
• Casa 20 - Bosques del Norte • Casa 19 San Sebastian •
• Casa 13 - Bengala • Casa 4 Nevado.

Adicionalmente, se tenia pensado entregar la vivienda. 10 en el barrio Keneddy, sin embargo, la propietaria no tenia disponibilidad. Los frentes de trabajo activos continuan labores, no se tiene permitido trabajos en alturas.

contratista.

22-07-25 Clima: Templado

El dia de hoy se hace recorrido con la Alcaldia en horas de la mañana en compañia con un ingeniero estructural de la alcadia. se visitan las casas de:
• El carmen - Maria Lucy Ocampo • La isla Raul Quintero
• Fatima - German Lopez donde se definieron los planes a seguir para la intervencion de estas viviendas.
En horas de la tarde se continuó con el recorrido en compañia de la alcadia, nos entregaron 4 viviendas. a intervenir

contratista

Nota: se debe contar con el concepto del ingeniero especialista para poder ajustar el presupuesto de los mejoramientos y ver el alcance de las intervenciones a realizar.

Interventoría

23-07-25 Clima: Soleado

Se continuan los recorridos con la alcaldia, adicional a las 4 viviendas de ayer hoy se entregaron otras 6, estas diez (10) viviendas se identifican como:

- Casa 52 El Paraiso
- Casa 53 El Paraiso
- Casa 54 El Guamal
- Casa 55 Colombia
- Casa 56 Carmen
- Casa 57 Mamato
- Casa 58 Nevado
- Casa 59 Malhabar
- Casa 60 Kemedy
- Casa 61 San Fernando.

contratista

Nota: se debe realizar el aterrizaje de los presupuestos con las actividades propuestas identificadas en los diferentes recorridos, se recomienda al contratista en la elaboración de la bitacora plasmar las actividades que se vienen ejecutando en cada uno de los Frentes de trabajo.

interventoría

24-07-25 Clima: Soleado

Se empiezan a tomar medidas iniciales de las viviendas entregadas el martes y miercoles. Se empieza a aterrizar estos presupuestos. Los frentes activos ya estan terminando labores de mejoramiento por lo que se programa a la interventoria para tomar medidas finales y ser (tel) entregadas las viviendas terminadas.

contratista

25-07-25

Clima: Soleado - Lluvia en la tarde.

Se realiza recorrido en viviendas para toma de medidas finales. En este recorrido se visitaron las siguientes viviendas:

- Casa 18 Santa Ana
- Casa 27 Bengala
- Casa 31 San Sebastián
- Casa 33 Solferino
- Casa 35 Solferino
- Casa 36 La Unión
- Casa 42 La cumbre
- Casa 43 La Cumbre
- Casa 44 Villa Luz
- Casa 45 Nevado
- ~~Casa 46~~ Casa 47 La Isla
- Casa 48 La Isla

En horas de la tarde se comparte a interventoria Convenio de precios de Items no previstos y borrador de Acta de cobro 1 para revisión. El convenio de precios lo remiten a la alcaldia para aprobación y el borrador del acta se le hacen observaciones de forma. Como colocar localiza-ción de viviendas y en areas coloca el area a la que corresponde en vivienda ejemplo: cielo raso habitacion 1. Se proyecta plan de trabajo para ser entregado oficialmente el lunes a la alcaldia e interventoria.


Contratista.

Se solicita al área SST del contratista, registro fotográfico diario de las actividades que vayan a dar inicio y donde se considere oportuno el acompañamiento del mismo, por la exposición al riesgo o actividades criticas que requieren supervisión constante. Se pide que esta actividad se realice sin inconvenientes, ya que se ha evidenciado en campo la ausencia de la profesional SST, la dedicación del profesional es del 100% y en todos los recorridos que se han realizado, nunca se cuenta con la profesional SST del contratista. Intiendase esto como una solicitud sin excusa alguna, y ejecutese y cumplase de manera inmediata.

Profesional SST
Interventoria

26-07-25 Clima: Soleado

Se hace recorrido en frentes de trabajo, se continuan aterrizando presupuestos y se cotizan materiales para repartir la semana entrante. Se empieza a corregir borrador Acta de Cobro 1 y actualizar con las viviendas entregadas a la interventoria el dia viernes.



contratista


28-07-25 Clima: Soleado.

Se inicia a repartir material a viviendas se hace recorrido con maestro Jaime a estas viviendas dando a conocer el trabajo a realizar. En horas de la tarde se hace recorrido con la interventoria en las viviendas 8 - 28 - 32 tomando medidas finales y revisando el trabajo realizado de mejoramiento la vivienda 24 del señor Humberto en la cumbre no se ha podido visitar para entrega a interventoria ya que el propietario manifiesta disponibilidad unicamente despues de la 7:00 pm.



contratista.

Nota: nuevamente se solicita que en la bitacora se consignen las actividades que se estan ejecutando en cada uno de los frentes que se encuentren activos.



interventoría consorcio VF

29-07-25	Clima: Soleado. Se lleva a cabo comité de obra con la interventoria. Se solicita por parte de la interventoria afiliaciones a confa. estas ya se encuentran radicadas y se esta a la espera de que confa envie certificado. Se esta trabajando en el informe mensual #2 correspondiente al mes de julio. Se envia oficio PRO-15-25 a la alcaldia solicitando conceptos estructurales de vivienda 12 - fatima y 50. El cármen Se continuan trabajos en La Enea, Portal del Guamo Villa hermosa. Solferino Cumbre y Sinai. Se estan instalando Canales en viviendas a las que faltan para finalizar. contratista
30-07-25	Clima: Soleado Casa 38 falta Enchape y llevar Cocina Casas 54-5556 falta llevar material, se programa para prox. dias. Casas 47-48 terminadas, listas para entregar alcaldia. Casa 46 Terminando labores de aseo Casa 34 Continuan adecuaciones, se espera terminar empezando siguiente semana. Casa 40 falta cielo raso y canal Casas 37-49-57-58 Se espera entrega de material el dia de hoy Casa 23 Terminada. contratista

Powered by CamScanner

31-07-25 Clima : Soleado

Empiezan trabajos en casa 41, se continuan instalando canales y bajantes. Se realiza recorrido en viviendas terminadas en compañia de la interventoria y Alcaldia, estas viviendas son: 24-32-43-44-45-47-48. Adicionalmente, se visito vivienda 39 en el Sinai. con el fin de aclarar temas de la obra. sin embargo, a pesar de que se cuadro cita con propietario despues de las 4:00 pm este no se encontró en la vivienda.

contratista.

1-08-25 Clima : Soleado.

Se realiza comite #6 entre Alcaldia - Interventoria y contratista. Se presenta a director de obra Juan Llanos se abordan temas tecnicos en donde se paso de un atrazó de 11 vivientas a 5 viviendas, de las cuales en 3 de estas no se pueden iniciar, 1 por tema social en casa 39 - Sinai. y otras por complejidad estructural casas 12 - 50. por lo que el atraso esta en 2 viviendas las cuales están proximas a terminar. Persisten probematicas en el SG-SST por lo que a pesar de haber subsanado algunos puntos en su mayoria se encuentran pendientes. Se continua el lunes con Audiencia Sancionatoria por tema SST.

Contratista

Powered by CamScanner

2-8-25 Obra: Templado
Actividades: Se ejecutan trabajos en viviendas como la Loyda donde se está trabajando esfuerzos en la humedad de las paredes en el techo y la cal.
En comunes se realizan trabajos de cubierta. Donde la propietaria Dayana en San Cayetano, se continuan labores de cubierta.
La vivienda de la Asunción, Colombia, San Fernando, Manuel y Nelson, inician labores en Enmallado, Baño, Revoques de pared, Cubierta y Pavimentos respectivamente.

Conductora

4-8-25 Obra: Templado
Actividades: Se mantienen las labores de cubierta en Comunes, se realizan las adecuaciones de baño y desmonte de cielo en Adella en Colombia, donde se evidencia el estado avanzado de deterioro del interior de la vivienda, por lo cual se programa visita en compañía de la interventoría y de la alcaldía para el día de mañana.
Se ejecutan labores en el barrio La Loma, donde se trabaja en la demolición de la cocina.

Conductora.

5-8-25 Obra: Soledad

Actividad: Se inicia a primera hora del día con una visita en el barrio Colombia, donde el ingeniero especialista en estructuras de la alcaldía, analiza la vivienda y se llega a un acuerdo en el cual se debe realizar un reforzamiento a dicha entrepisa, con viguetas en madera, pero acompañando la instalación de cielo raso en PVC.
Seguido de esta visita, se realiza la entrega oficial por parte del contratista de 5 viviendas Arawjuan, Kennedy, Guayacan, San Sebastian, Bosques del Norte.

Contratista

6-8-25 Obra: Templado

Actividad: Se realizan trabajos en Superboard en cumbreras, se finalizan las labores de cubierta y se queda a la espera de instalar canales en la casa de Jose Fuentes en Solferino.
San Cayetano donde, Doriana se realiza cambio de estructura de cubierta.
En horas de la tarde se instala madera a las viviendas en el Paraiso y a dos viviendas en el barrio el Carmen.

Contratista

8-8-25 Clima: Lluvioso
Actividad: Debido a las lluvias no se pudieron adelantar trabajos en cubiertas, por tal motivo las actividades se vieron afectadas, por otra parte se espera poder llevar materiales a las viviendas de Hatillo, Bosques del Norte y Holguín, pero no fue posible por disposición de los propietarios. Se habla con el señor de la vivienda del Sauce, cuya propietaria es la señora Consuelo y se aquilina el presupuesto para ver la factibilidad de instalar cocina en dicha propiedad.

Contratista.

9-8-25 Clima lluvioso
Se adelantan labores en
* la Linda, Marmato, Nevado
Cubierta, pisos, cielo raso
* Angela Marcela Perez (la linda) se realizan revoques en las paredes, se resanan muros y se aplica pintura.
* Diana Marcela Correa (Marmato) se realiza instalacion perfileria para cielo raso, revoque de muros.
* Jose Orlando Ceballos (El Nevado)
Instalacion Superboard

Contratista

~~(11-8-25)~~
11-8-25

Clima= templado
Se adelantan labores en:
* La linda, Marmato, nevado cubierta, cielo raso, revoque cocina, pisos.
* Angela Marcela Perez (La linda) se continua con resanes de muros.
* Diana Marcela Correa (Marmato) se continua la instalacion de canaleta y laminas de PVC del cielo raso, se realiza nivelacion piso de cocina, piezas faltantes de ceramica para instalacion cocina, se instala cocina

Contratista

12-8-25

Clima= templado

Se adelantan labores en
* Holanda, Bosques del Norte= Cielo raso, cubierta, revoque, estuco, pintura.
* Rosa Oliva Castaneda (Holanda) se realiza desmonte de cocina existente se inicia recorrido de cubierta y desmonte de tejas existentes, aseo.
* Melida Parra (Bosques del Norte) Desmonte sanitario e instalacion alistado para pisos, revoque muros.

Contratista

Powered by CamScanner

13-8-25 clima = lluvioso

Se adelantan labores en:

* Holanda, el Carmen, Bosques del norte:

Cielo Raso, pisos, cubierta estructura cubierta.

* Holanda (Rosa Oliva): se realiza desmonte cielo raso existente, se continua con instalacion de cubierta, se nivela piso cocina
* El carmen (Jose Isidro): se realiza revoque muros en estado deteriorad

Contratista

clima = templado

14-8-25 Se adelantan labores en:

* San Cayetano, Pavaso Bosques del Norte, El carmen: Cielo Raso, Pisos, Cubierta, estructura metalica para Cubierta, se realiza recorrido y desmonte de cubierta existente, se realiza instalacion tejas fibrocemento, instalacion caballete y clavadoyas

Contratista

15-8-25 Clima = templado
Se adelantan labors en
* El Nevado, Holanda, el Carmen
Bosques del Norte, El paraiso=
Cielo Raso, pisos, cubierta,
estructura cubierta.


Contratista

16-8-25 Clima=lluvioso
* Se adelantan labores en=
Holanda, Bosques del Norte,
Bengala, La linda, El Paraiso=
Cielo Raso, Cubierta, desmonte
puerta, mamposteria, ventana.

Contratista

Powered by CamScanner

19-8-25 Clima=templado=
Se adelantan labores en
* Bosques del Norte, Holanda, El Paraiso



20-8-25 Clima = templado
Actividades = Se adelantan labores en
* bosques del Norte - Cubierta y Canal, revoque
* Se realizan actividades en las viviendas en ejecución con el fin de entregarlas a la entidad pisos, cielo raso, cubierta.

Powered by CamScanner

21-8-25 Clima=templado
Se adelantan labores en
* Bosques del Norte - Cubierta
y Canal, revoque.

22-8-25 Clima = templado
Se adelantan labores en
* Bosques del Norte - Canal,
revoque, estuco y pintura.

Powered by CamScanner

23-9-25
Clima= templado
& adelantan labores en=
Bosques del Norte, canal y
revoque, estuco y pintura.

25-9-25 Clima= templado

Se adelantan labores en=
Bosques del Norte (Gildardo Galvis)
Piso del Baño, revoque, estuco y
pintura, Cielo raso
Bosques del Norte (Adriana Hernandez)
Estructura cubierta.

Powered by CamScanner

26-8-25 clima = lluvioso

Se adelantan labores en=
Bosques del Norte (Gildardo Galvis)
Piso Baño, revoque, cielo raso
cubierta teja colonial.
Bosques del Norte (Adriana Hdez)
Estructura cubierta, cubierta.

27-8-25 clima = templado
Se adelantan labores en=
Holanda = se culminan intervenciones, se adelanta atención a algunas observaciones presentadas por la beneficiaria.
Bosques del Norte (Gildardo Galvis) revoque y teja colonial
Queda pendiente escalera.

Powered by CamScanner

28-8-25 clima = templado

se adelantan labores en:

* Bosques del Norte (Gildardo) techo colonial.
* Bosques del Norte (Luz edid) Cubierta y estructura cubierta.
* Bengala (Oscar Marino) Cubierta desmonte e instalación

29-8-25 clima = lluvioso

se adelantan labores en:

* Bosques del Norte (Luz edid) Cubierta, cielo raso.
* Bengala (Oscar Marino) Cubierta, cielo raso

Powered by CamScanner

30-8-25 clima = templado

Se adelantan labores en:
* Bosques del Norte (Gildardo) se culmina techo colonial.
* Bosques del Norte (Luz Edid) Cielo raso.
* Bengala (Oscar Marino) Cielo Raso.

07-9-25 Se realiza recorrido con la entidad y se entregan las siguientes viviendas:
* Luis Mancera - La asunción
* Luz Dary Quintero - Comuneros
* Blanca Lilia Rodriguez - Bosques Norte
* Rodrigo Cortes - Santa Ana
* Yolanda Benavides - Sinai
* Luz Marina Avila - Villa Hermosa
* Jose Isidro Martinez - El carmen
* Raul Quintero - La Isla.
* Blanca Ines Gaviria - El Paraiso
* Beatriz Ortego - El paraiso
* Ma Pilar Palacio - (El Paraiso) La Frea
* Maria Correa - San Sebastian

Powered by CamScanner

2-9-25 Clima = templado
Se adelantan labores en:

* Ma Cristina Buitrago (La Linda)
Cubierta desmonte y instalacion

3-9-25 Clima = lluvioso
Se adelantan labores en

* Ma Cristina Buitrago (La linda)
Cielo Raso.

Powered by CamScanner

4-9-25 Clima = templado

Se adelantan labores en =

* Santa Ana (Adriana Hdez)
  Cielo raso.
* Bengala (oscar Mavino) = Cielo
* La Linda (Diana Morales)
  Cielo Raso

5-9-25 Clima = templado

Se adelantan labores en =

* Santa Ana (Adriana Hdez) = cieloraso
* Bengala (Oscar Marino) = cieloraso
* La linda (Diana Morales) = cieloRaso

Powered by CamScanner

6-9-25 clima templado
Se adelantan labores en:
La Linda (Diana Morales) = Cielo Raso

8-9-25 clima = lluvioso
Se adelantan labores en

* Diana Morales (la linda) = cielo raso
* Ma Cristina Buitrago (la linda) endrape.
* Hernan Sanchez (Sinai) Cubierta.
* Segundo Juan de Dios (Bosques) Cubierta
* Carlos Arduro Gallego (San Jorge) Cielo Raso

9-9-25 clima = templado
se adelantan labores en
* Diana Morales (La Inda) cielo raso
* Ma Cristina Buitrago (la Inda) endape
* Hernan Sanchez (Sivar) cubierta
* segundo Juan de Dios (Bosques) cubierta.
* Carlos Arturo Gallego (San Jorge) cielo raso.

10-9-25 clima = templado

* Diana Morales (la Inda) = resane flande, falta caval.
* Ma Cristina (La Inda) = flande
* Hernan Sanchez (Sivar) = revoque flande.
* segundo Juan Dios (Bosques) = resane
* Carlos Arturo Gallego = recorrido techo y cielo raso (San Jorge)
* Pio XII - Ma Edilia Murillo = se revisa la intervencion con el fin de iniciar el trabajo.

Powered by CamScanner

17-9-25 Clima lluvioso

- Vivienda N° 26 Dignora Valencia (San Cayetano)
  - Se trabaja en cielo raso con materral PVC
- Vivienda N° 59 Luz Mila Salazar (Malhabar)
  - Se trabaja en cielo raso con materral PVC
- Vivienda N° 63 Carlos Arturo Gallego (San Jorge)
  - Demolicion de muro divisorio ducha e instalación de enchape en piso de baño
- Vivienda N°65 Gladys Ceballos (Bosques del norte)
  - Se esta trabajando en instalación de escalera metalica
- Vivienda N°68 Diana Morales (La linda)
  - Se esta instalando cielo raso en materral PVC
- Vivienda N°70 Maria Cristina Buitrago (La Linda)
  - Se esta instalando cielo raso en materral PVC
- Vivienda N°71 Maria Clarisa Giraldo (Comuneros)
  - Se esta instalando perfiles metalicos de cubierta y tejas de fibro-cemento
- Hernan Sanchez Arias Vivienda N°73 (Sinai)
  - Se esta instalando perfiles metalicos de cubierta y tejas de fibro-cemento
- Vivienda N° 76 Oscar Marino Rivera (Bengala)
  - Se esta instalando superboard en terraza
- Vivienda N° 78 Segundo Juan de Dios (Bosques del norte)
  - Se esta instalando perfiles metalicos de cubierta y tejas de fibrocemento, y desmonte de cielo raso existente

Contratista

25-9-25 Clima templado

- Vivienda N°63 Carlos Arturo Gallego (San Jorge)
  - Instalación de combo sanitario y enchape de muro de ducha

Powered by CamScanner

- Vivienda N° 71 Maria Clarisa Giraldo (comuneros)
- Se esta trabajando resane y revoque en habitacion junto con picada de piso
- Vivienda N° 73 Hernan Sanchez Arias (sinai)
- Instalacion de superboard en cuchillas laterales
- Vivienda N° 76 Oscar Marino Rivera (Bengala)
- Se esta instalando perfiles metalicos de cubierta y tejas de fibro-cemento
- Vivienda N° 78 Segundo Juan de Dios (Bosques del norte)
- Se esta desmontando combo sanitario existente y adecuando para la instalacion del nuevo combo sanitario

Contratista

16-9-25 Clima lluvioso

- Vivienda N° 63 Carlos Arturo Gallego (San jorge)
- Se esta trabajando en enchape de muro de ducha, estuco y pintura de muros de baño
- Vivienda N° 71 Maria Clarisa Giraldo (comuneros)
- Alistado de piso y revoque de muro de habitacion
- vivienda N° 73 Hernan Sanchez Arias (sinai)
- Revoque de habitacion e instalacion de flanches de cubierta
- Vivienda N° 76 Oscar Marino Rivera (Bengala)
- Revoques y resanes de muro e instalacion de cielo raso en material PVC
- Vivienda N° 78 Segundo Juan de Dios (Bosques norte)
- Instalacion de flanches de cubierta

Contratista

Powered by CamScanner

17-9-25 Clima Templado

- Vivienda Nº 71 Maria Clarisa Giraldo (comuneros)
  - Estuco y pintura de habitación y enchape de piso en habitación
- Vivienda Nº 73 Hernan Sanchez Arias (sinai)
  - Soldadura de perfiles metalicos
- Vivienda Nº 76 Oscar Marino Rivera (Bengala)
  - Instalación de cielo raso en material PVC
- Vivienda Nº 78 Segundo Juan de Dios (Bosques del Norte)
  - Desmonte de cielo raso existente en cocina e instalación de cielo raso en material PVC

Contratista

18-9-25 Clima templado

- Vivienda Nº 59 Luz Mila Salazar (Malhabar)
  - Instalación de perfiles metalicos de refuerto en cubierta y corrección de bajante y canal
- Vivienda Nº 75 Adriana Maria Hernandez (Santa Ana)
  - Revoque y resanes de muro de cocina, desmonte de combo sanitario existente y adecuación para nuevo combo sanitario tipo laguna
- Oscar Marino Rivera vivienda Nº 76 (Bengala)
  - Instalación de canal frontal

Contratista

19-9-25 Clima Lluvioso

- Viviendas Nº 20 y 63 se hace revision con interventoria
- Vivienda Nº 75 Adriana Maria Hernandez (Santa Ana)
  - Instalación combo sanitario tipo laguna

Contratista

Powered by CamScanner

22-9-25 Clima templado

- Se realiza entrega de viviendas N°27 Marleny velez, N°64 Melida Parra, N°23 Alba Lucia Lopez, N° 21 Oscar William, N° 26 Dighora Valencia y N° 63 Carlos Arturo Gallego

contratista

23-9-25 Clima lluvioso

- Vivienda N° 66 Maria Edilia Murillo (Pio XII)
  - Se esta trabajando en instalacion de perfiles metalicos de cubierta y tejas de fibro-cemento
- vivienda N° 50 Maria Lucy Ocampo (El carmen)
  - Se empieza desmonte de entrepiso existente junto con instalacion de gatos que soporten los muros
- Vivienda N° 72 German Lopez (Fatima)
  - Se desmonta cielo raso y se empieza intervencion de estructura existente
- Vivienda N° 67 Maria Ludivia (San Sebastian)
  - Instalacion de perfiles metalicos de cubierta y desmonte de cubierta existente

contratista

24-9-25 Clima lluvioso

- Vivienda N° 66 Maria Edilia Murillo (Pio XII)
  - Se esta trabajando en instalacion de perfiles metalicos de cubierta y tejas de fibro-cemento y revoque y resane de muros de cocina
- Vivienda N° 50 Maria Lucy Ocampo (El carmen)
  - Se esta trabajando en desmonte de entrepiso existente junto con instalacion de gatos que soportan los muros

Contratista

- Vivienda N° 12 German Lopez (Fatima)
  - Se esta trabajando en la intervencion de la estructura existente
- Vivienda N° 67 Maria Ludivia (San Sebastian)
  - Instalacion de perfiles metalicos de cubierta
- Vivienda N° 73 Hernan Sanchez Arias (Sincelejo)
  - Instalacion de canal
- Vivienda N° 80 Luz Edid Castaño (Bosques del Norte)
  - Instalacion de cielo raso en material PVC

Contratista

25-9-25 Clima templado

- Vivienda N° 66 Maria Edilia Murillo (Pio XII)
  - Se esta trabajando en revoque y resane de muros de cocina, instalacion de cielo raso en material PVC en habitacion
- Vivienda N° 50 Maria Wey Ocampo (El carmen)
  - Desmonte de entrepisos de entrepiso existente junto con instalacion de gatos que soportan los muros y demolicion para dados de soporte. para estructura de entrepiso
- Vivienda N° 12 German Lopez (Fatima)
  - Intervencion en la estructura existente
- Vivienda N° 67 Maria Ludivia (San Sebastian)
  - Desmonte de ventana y puerta existente y picada de piso de cocina
- Vivienda N° 80 Luz. Edid Castaño (Bosques del Norte)
  - Instalacion de cielo raso en material PVC

Contratista

26-9-25 Clima lluvioso

- Vivienda N° 66 Maria Edilia Murillo (Pio XII)
  - Demolicion de meson de cocina e instalacion de cielo raso

Powered by CamScanner

- Vivienda Nº 50 Maria Lucy Ocampo (El Carmen)
  - Instalacion de perfiles metalicos para soporte de estructura de entrepiso
- Vivienda Nº 12 German Lopez (Fatima)
  - Instalacion de Teja de fibro-cemento
- Vivienda Nº 67 Maria Ludivia (San Sebastian)
  - Alistado de piso de cocina e instalacion de salpicadero de cocina

Contratista

29-9-25 Clima lluvioso

- Vivienda Nº 50 Maria Lucy Ocampo (El Carmen)
  - Instalacion de perfiles metalicos para soporte de estructura de entrepiso
- Vivienda Nº 67 Maria Ludivia (San Sebastian)
  - Se esta trabajando en enchape de piso de cocina e instalacion de flanches de cubierta
- Vivienda Nº 69 Alba Nory Castaño (San Cayetano)
  - Desmonte de cubierta existente e instalacion de perfiles metalicos de cubierta
- Vivienda Nº 77 Rosa Nuñez (Fatima)
  - Desmonte de cubierta existente e instalacion de perfiles metalicos de cubierta

Contratista

30-9-25 Clima templado

- Entrega de viviendas por parte de la entidad Nº 94 Clarisa Moreno, Nº 96 Martha Emilia Lopez, Nº 97 Soledad Sanchez Marin, Nº 98 Maria Luz Restrepo

• Vivienda N°50 Maria Lucy Ocampo (El Carmen)
- Instalación de perfiles metalicos para soporte de estructura de entrepiso
• vivienda N° 67 Maria Ludivia (San Sebastian)
- Se esta trabajando en enchape de cocina y demolición de meson de cocina
• vivienda N° Alba Nory Castaño (San Cayetano)
- Instalación de perfiles metalicos de cubierta y tejas de fibro-cemento
• Vivienda N° 77 Rosa Nuñez (Fatima)
- Instalación de perfiles metalicos de cubierta y tejas de fibro-cemento

Contratista

01-10-25 clima lluvioso

• Vivienda N°50 María Lucy Ocampo (El Carmen)
- Ejecución de Vaciado de dados en concreto para anclaje de perfiles metálicos de sección 100 x 100 mm destinados a estructura de piso.
• Vivienda N° 67 María Ludivia (San Sebastian)
- Inicio de demolición controlada mediante el retiro de Ventana existente en el área de cocina.
• Vivienda N° 69 Alba Nory (San Cayetano)
- Instalación de enchape en baño. Levantamiento de medidas técnicas para la fabricación de escalera en madera
• Vivienda N°75 Adriana Hernández (Santa Ana)
- Instalación de mesón integral y ejecución de ajustes y detalles finales en cocina.
• Vivienda N°77 Rosa Nuñes de Garzón (Fátima)
- Ejecución de trabajos en perfilería metalica de Cubierta e instalación de tejas de fibrocemento.

Powered by CamScanner

• Vivienda N° 79 Aida Galvis (campoamor)
- Ejecución de refuerzo en estructura metálica de cubierta.

Contratista

02-10-2025 clima lluvioso

• Vivienda N° 50 Mary Lucy ocampo (El carmen)
- Continuación de instalación de perfilería metálica para estructura de entrepiso.
• Vivienda N° 69 AlbaNory (San Cayetano)
- Continuación de instalación de enchape en baño. Toma de medidas para fabricación e instalación de puerta de baño.
• Vivienda N° 75 Adriana Hernández (Santa Ana)
- Finalización de detalles de cocina e inicio de instalación de aparatos sanitarios en baño.
• Vivienda N° 77 Rosa Nuñes de Garzón (Fátima)
- continuación de trabajos en perfilería metálica de cubierta, e instalación de tejas de fibrocemento.
• Vivienda N° 79 Aida Galvis (campoamor)
- continuación de refuerzo de estructura metalica de cubierta.
• Vivienda N° 80 María Lucila Vargas (La Linda)
- Inicio de instalación de cielo raso en PVC en dos habitaciones del segundo piso.
• Vivienda N° 82 Luz Estela Aguirre (El Maizal)
- inicio de instalación de perfilería metalica e intervención integral de cubierta (estructura metalica y teja de fibrocemento)
• Vivienda N° 83 Bertha Ines Muñoz (Carmen)
- Intervención de estructura de cubierta y cambio de enchape en baño.

Contratista

Powered by CamScanner

03-10-2025 Clima Lluvioso

- Vivienda N°50 Mary Lucy Ocampo (el Carmen)
- Continuación de instalación de perfilería metalica de entrepiso.
- Vivienda N°69 Alba Nory (San Cayetano)
- continuación de instalación de enchape de baño.
- Vivienda N° 75 Adriana Hernandez (Santa Ana)
- Continuación de instalación de aparatos sanitarios en baño.
- Vivienda N°77 Rosa Nuñez de Garzón (Fátima)
- Ejecución de trabajos en perfilería metálica de cubierta e instalación de tejas de fibrocemento
- Vivienda N°79 Aida Galvis (Campoamor)
- Ejecución de cambio de tejas de fibrocemento en cubier
- Vivienda N° 80 María Lucila Vargas (La Linda)
- instalación de cielo raso en PVC en Sala, Comedor y baño para independización de espacios.
- Vivienda N° 82 Luz Estela Aguirre (El Manzal)
- Continuación de intervención de cubierta e inicio de refuerzo de entrepiso de sala mediante perfilería metálica.
- Vivienda N° 83 Bertha Ines Muñas (Carmen)
- Continuación de trabajos en estructura de Cubierta y avance en instalación de enchape en baño.
- Vivienda N° 85 Paola Victoria Uribe (Santa Ana)
- instalación de cielo raso en PVC

Cristina

06-10/2025 Clima Templado

- Vivienda N°50 Mary Lucy Ocampo (El carmen)
- Continuación de instalación de perfilería metalica de entrepiso.
- Vivienda N°69 Alba Nory (San Cayetano)
- continuación de instalación de enchape en baño e inicio de fabricación de puerta de baño.
- Vivienda N°77 Rosa Nuñes de Garzón (Fátima)
- Continuación de trabajos en perfilería metálica de cubierta e instalación de tejas de fibrocemento.
- Vivienda N° 79 Aida Galviz (Campoamor)
- continuación de cambio de tejas de fibrocemento en cubierta
- Vivienda N°82 Luz Estela Aguirre (El Maizal)
- continuación de refuerzo de entrepiso de sala con perfilería metalica.
- Vivienda N°83 Bertha Ines Muñoz (Carmen)
- Instalación de combo sanitario tipo laguna.
- Vivienda N°85 Paola Victoria Uribe (Santa Ana)
- continuación de instalación de cielo raso en PVC.

Contratista

07-10/2025 Clima Templado

- Vivienda N° 50 Mary Lucy Ocampo (El carmen)
- Inicio de instalación de estructura de entrepiso en madera.
- Vivienda N° 77 Rosa Nuñes de Garzon (Fátima)
- Continuación de trabajos en perfilería metalica de cubierta e instalación de tejas de fibrocemento.
- Vivienda N°83 Bertha Ines Muñoz (Carmen)
- instalación de combo sanitario tipo laguna.

Powered by CamScanner

• Vivienda 85 Paola Victoria Uribe (Santa Ana)
- Continuación de instalación de cielo raso en PVC



08-10-2025 Clima Templado

• Vivienda N° 50 Mary Lucy Ocampo (El Carmen)
- continuación de instalación de entrepiso en madera
• Vivienda N° 77 Rosa Nuñez de Garzón (Fátima)
- Ejecución de trabajos en perfilería metálica de cubierta e instalación de tejas de fibrocemento.
• Vivienda N° 83 Bertha Ines Muñoz (Carmen)
- Instalación de combo sanitario tipo laguna
• Vivienda N° 80 María Lucila Vargas (La linda)
- Instalación de combo sanitario tipo laguna en baño secundario.
• Vivienda N° 66 María Edilia Gutiérrez (Lote XII)
- Ejecución de detalles de cocina, instalación de cielo raso en segundo piso y cambio de perfil estructural de escalera.
• Vivienda N° 79 Aida Galvis (Campoamor)
- instalación de flanche de cubierta.



09-10-2025 Clima Lluvioso

• Vivienda N° 50 Mary Lucy Ocampo (El Carmen)
- continuación de instalación de entrepiso en madera
• Vivienda N° 77 Rosa Nuñez de Garzón (Fátima)
- Continuación de trabajos en perfilería metálica de cubierta e instalación de tejas de fibrocemento.
• Vivienda N° 83 Bertha Ines Muñoz (Carmen)

Powered by CamScanner

- Instalación de combo sanitario tipo laguna y ejecución de encorazado en muro exterior de baño.
• Vivienda N° 80 María Lucila Vargas (La linda)
- Instalación de combo sanitario tipo laguna en baño secundario.
• Vivienda N° 66 María Edilia Gutierrez (pto XII)
- Ejecución de detalles de cocina, instalación de cielo raso en segundo piso y cambio de perfil estructural de escalera.

Contratista

0-10-2025 Clima Templado

• Vivienda N° 50 Mary lucy Ocampo (El Carmen)
- continuación de instalación de entrepiso en madera.
• Vivienda N° 77 Rosa Nuñez de Garzón (Fátima)
- Ejecución de trabajos en perfilería metalica de cubierta e instalación de tejas de fibrocemento.
• Vivienda N° 83 Bertha Ines Muñoz (Carmen)
- instalación de combo sanitario tipo laguna y ejecución de encorazado en muro exterior de baño
• Vivienda N° 80 María Lucila Vargas (La linda)
- Instalación de combo sanitario tipo laguna en baño secundario.
• Vivienda N° 66 María Edilia Gutiérrez (pto XII)
- Ejecución de detalles de cocina, instalación de cielo raso en segundo piso y cambio de perfil estructural de escalera.
• Vivienda N° 79 Aida Galvis (Campoamor)
- Inicio de refuerzo estructural con perfilería metálica en losa de piso de baño.

Contratista

Powered by CamScanner

13-10-2025 Clima Templado

- Vivienda N°50 Mary Lucy Ocampo (El Carmen)
- Continuación de instalación de entrepiso en madera.
- Vivienda N°66 María Edilia Gutiérrez (Pio XII)
- Continuación de ejecución de detalles de cocina, Cielo raso de segundo piso y cambio de perfil estructural de escalera.
- Vivienda N° 79 Aida Galvis (Campoamor)
- Continuación de refuerzo estructural de losa de piso de baño con perfilería metálica. Instalación de lavamanos y cambio de tubería galvanizada a PVC.
- Vivienda N° 86 Gloria Inés Molina (Samaria)
- Inicio de trabajos de perfilería metálica para cubierta de patio exterior sin cubierta existente
- Vivienda N° 87 Diana Clemencia Moncada (Bosques del Norte)
- Inicio de demolición controlada mediante picada de piso existente para posterior aplicación de morteros de nivelación.
- Vivienda N° 88 Ángela María Arrieta (Solferino)
- Inicio de trabajos de cambio de tejas de fibrocemento e instalación de perfiles metálicos de refuerzo para cubierta.

Arrieta

14-10-2025 Clima Templado

- Vivienda N° 50 Mary Lucy Ocampo (El Carmen)
- Continuación de instalación de estructura de entrepiso en madera.
- Vivienda N° 79 Aida Galvis (Campoamor)
- Continuación de refuerzo estructural con perfilería metálica en losa de piso de baño y cambio

de tubería galvanizada a PVC
• Vivienda N° 86 Gloria Ines Molina (samaria)
- continuación de trabajos de perfilería metálica para cubierta de patio exterior.
• Vivienda N° 87 Diana clemencia Moncada (Bosque del N)
- continuación de demolición controlada mediante picada de piso existente para aplicación de morteros de nivelación.
• Vivienda N°88 Ángela María Aristizábal (solferino)
- continuación de cambio de tejas de fibrocemento e instalación de perfiles metálicas de refuerzo para cubierta.

contratista

15-10-2025 Clima Templado.

• Vivienda N° 50 Mary Lucy Ocampo (el carmen)
- continuación de instalación de estructura de entrepiso en madera.
• Vivienda N° 79 Aida Galvis (campoamor)
- continuación de refuerzo estructural con perfilería metalica en loso de piso de baño.
• Vivienda N° 86 Gloria Ines Molina (samaria)
- inicio de instalación de tejas en cubierta exterior
• Vivienda 87 Diana Clemencia Moncada (Bosques del Norte)
- continuación de picada de piso existente e inicio de aplicación de morteros de nivelación.
• Vivienda 88 Ángela María Aristizábal (solferino)
- Inicio de instalación de enchape en baño e instalación de flanche de cubierta.
• Vivienda N° 82 Luz Estela Aguirre (el maizal)
- Inicio de intervención en mesón de cocina y adecuación de tubería hidraulica para lavadora.

contratista

16-10-2025 Clima Templado

- Vivienda N° 50 Mary Lucy Ocampo (El Carmen)
- continuación de instalación de estructura de entrepiso en madera
- Vivienda N° 79 Aida Galvis (Campoamor)
- continuación de refuerzo estructural con perfilería metalica en loso de piso de baño
- Vivienda N°86 Gloria Ines Molina (Samaria)
- Inicio de instalación de enchape de cocina e instalación de meson de cocina.
- Vivienda N°87 Diana clemencia Moncada (Bosques del Norte)
- Continuación de aplicación de morteros de nivelación de piso e inicio de instalación de enchape de piso.
- Vivienda N°88 Angela Maria Aristizábal (solferino)
- continuación de instalación de enchape en baño e instalación de flache de cubierta.
- Vivienda N° 82 Luz Estela Aguirre (El Maizal)
- Continuación de intervenciones en meson de cocina.

Estratista

17-10-2025 Clima Lluvioso

- Vivienda N° 50 Mary Lucy Ocampo (El Carmen)
- Continuación de instalación de entrepiso en madera e inicio de instalación de cielo raso en PVC en salón.
- Vivienda N° 79 Aida Galvis (Campoamor)
- continuación de refuerzo estructural con perfilería metálica en losa de piso de baño.
- Vivienda N°86 Gloria Inés Molina (Samaria)
- continuación de instalación de enchape de cocina e

Powered by CamScanner

instalación de cielo raso en PVC.
• Vivienda N°87 Diana clemencia Moncada (Bosques del Norte)
- continuación de aplicación de morteros de nivelación de piso y de instalación de enchape de piso
• Vivienda N° 88 Angela María Aristizabal (solferino)
- instalación de mesón de cocina e instalación de cielo raso en pvc en cocina.
• Vivienda N° 82 Luz Estela Aguirre (el maital)
- continuación de intervenciones en mesón de cocina e instalación de cocina integral.

Contratista

10-10-2025 Clima Templado

• Vivienda N° 50 Mary lucy ocampo (el carmen)
- continuación de instalación de entrepiso en madera y de cielo raso en pvc en salón
• Vivienda N° 86 Gloria Ines Molina (samaria)
- continuación de instalación de cielo raso en pvc.
• Vivienda N° 87 Diana clemencia Moncada (Bosques delnorte)
- continuación de aplicación de morteros de nivelación de piso y de instalación de enchape de piso
• Vivienda N°88 Ángela María Aristizábal (solferino)
- instalación de meson de cocina e instalación de cielo raso en pvc en cocina.

Contratista

11-10-2025 Clima Lluvioso

• Vivienda N° 50 Mary lucy ocampo (el carmen)
- continuación de instalación de entrepiso en madera y de cielo raso en pvc en salón.

Powered by CamScanner

- Vivienda 86 Gloria Inés Molina (Samaria)
- continuación de instalación de cielo raso en PVC
- Vivienda N°87 Diana Clemencia Moncada (Bosques del norte)
- continuación de aplicación de morteros de nivelación de piso y de instalación de enchape de p
- Vivienda N°69 Alba Nory (San Cayetano)
- instalación de escalera metálica
- Vivienda N°88 Ángela María Aristizábal (Solferino)
- instalación de cielo raso en pvc en cocina.

contratista

22-10-2025 Clima Templado.

- Vivienda N°50 Maru Lucy Ocampo (El Carmen)
- continuación de instalación de entrepiso en madera.
- Vivienda N°86 Gloria Inés Molina (Samaria)
- continuación de instalación de cielo raso en PVC
- Vivienda N°87 Diana Clemencia Moncada (Bosques del Norte)
- continuación de aplicación de morteros de nivelación de piso y de instalación de enchape de piso.
- Vivienda 88 Ángela María Aristizábal (Solferino)
- continuación de instalación en cielo raso en PVC en cocina.

contratista

23-10-2025 Clima Templado

- Vivienda N°87 Diana Clemencia Moncada (Bosques del Norte)
- continuación de aplicación de morteros de nivelación de piso y de instalación de enchape de piso.

Vivienda N°88 Angela María Aristizabal (Solferino)
- continuación de instalación de cielo raso en PVC en

Powered by CamScanner

cocina.

contratista

24-10-2025 Clima Templado

- Vivienda N° 87 Diana clemencia Moncada (Bosques del Norte)
- continuación de aplicación de morteros de nivelación de piso y de instalación de enchape de piso
- Vivienda N° 88 Ángela María Arrieta bal (solferino)
- continuación de instalación de cielo raso en pvc en cocina.
- Vivienda N° 83 Bertha Inés Muñoz (carmen)
- Desmonte de cielo raso existente en tablilla.

contratista

27-10-2025 Clima Lluvioso


- Vivienda N° 87 Diana clemencia Moncada (Bosques del Norte)
- continuación de instalación de enchape de piso, instalación de bguante de segundo piso y flache de cubierta.
- Vivienda N° 83 Bertha Inés Muñoz (carmen)
- Desmonte de cielo raso existente en tablilla.

contratista

28-10-2025 Clima Templado

- Vivienda N° 83 Bertha ines muñoz (carmen)
- instalación de cielo raso en PVC
- Vivienda N° 87 Diana clemencia Moncada (Bosques del Norte)
- continuación de instalación de enchape de piso


instalación de bajante de segundo piso y flecha de cubierta.
• Vivienda N° 89 Yonathan Smith (carmen)
- Entrega de materiales e inicio de trabajos en cubierta
Vivienda N° 91 María Gladys Castaño (San Sebastián)
- Entrega de materiales
• Vivienda N° 92 María Luz Naira (Bosques del Norte)
- Entrega de materiales.



contratista

29-10-2025 Clima Templado

• Vivienda N° 83 Bertha Ines Muñoz (carmen)
- Continuación de instalación de cielo raso en PVC
• Vivienda N° 89 Yonathan Smith (carmen)
- Ejecución de revoques en baños e inicio de construcción de cuchillas de cubierta en bloque farol.
• Vivienda N° 90 Luisa Valencia (colinas)
- continuación de trabajos en estructura de cubierta y cambio de tejas de fibrocemento
• Vivienda N° 92 María Luz Naira (Bosques del Norte)
- Entrega de materiales.



Contratista

30-10-2025 Clima Templado

• Vivienda 89 Yonathan Smith (carmen)
- continuación de ejecución de cuchillas de cubierta en bloque farol
• Vivienda N° 90 Luisa Valencia (colinas)
- continuación de trabajos en estructura de cubierta y cambio de tejas de fibrocemento.
• Vivienda N° 92 María Luz Naira (Bosques del Norte)

Powered by CamScanner

- Inicio de intervención de cubierta (cambio de tejas de fibrocemento).
• Vivienda N°91 María Gladys Castaño (San Sebastian)
- Inicio de recorrido técnico de cubierta
• Vivienda N° 93 Giovanny Londoño (Cumbre)
- Inicio de desmonte de cielo raso existente en segundo piso.

Contratista

1-10-2025 Clima Templado

• Vivienda N° 89 Yonathan Smith (Carmen)
- Finalización de instalación de cuchillas de cubierta
• Vivienda N° 94 Clarisa Moreno (Villa Hermosa)
- Despeje de cubierta existente para posterior instalación de perfilería metálica.
• Vivienda N°90 Luisa Valencia
- Demolición de muro exterior y continuación de trabajos en cubierta
• Vivienda N° 93 Giovanny Londoño (Cumbre)
- instalación de cielo raso
• Vivienda N° 92 María Luz Naira (Bosques del norte)
- Finalización de trabajos de cubierta
• Vivienda N° 91 María Gladys Castaño (San sebastian)
Finalización de recorrido de cubierta y organización de lavamanos.

Contratista

1-11-25 Clima Templado

•Vivienda N° 91 María Gladys Castaño (San Sebastián)
-instalación de cielo raso como parte de los

Powered by CamScanner

acabados interiores.
• Vivienda N°94 Clarisa Moreno (Villa Hermosa)
- Ejecución de desmonte de baño y tablilla. Avance en actividades relacionadas con la cubierta.
• Vivienda N° 92 María Luz Noira (Bosques del Norte)
- instalación de enchape en baño y ejecución de revoques.
• Vivienda N° 90 Luisa Valencia (Colinas)
- instalación de flanches de cubierta, ejecución de revoques y aplicación de pintura en perfiles Metálicos
• Vivienda N° 89 Yonathan Smith (Carmen)
- instalación de flanches y tornillería. Avance en actividades de reforzamiento estructural.
• Vivienda N°93 Giovanny Londoño (Cumbre)
- Ejecución de resanes de pintura y estuco, y trabajos de revoque.

05-11-25 Clima Templado

• Vivienda N°93 Giovanny Londoño (Cumbre)
- continuación de instalación de cielo raso y trabajos de pintura.
• Vivienda N°89 Yonathan Smith (Carmen)
- instalación de enchape y pintura de perfiles metálicos
• Vivienda N° 94 Clarisa Moreno (Villa Hermosa)
- continuación de instalación de cubierta, ejecución de enchape en baño y desmonte de tablilla
• Vivienda N°96 Martha Emilia López (Villa Hermosa)
- inicio de actividades de demolición de losa.
• Vivienda N° 92 María Luz Noira (Bosques del Norte)
- continuación de enchape en baño y cocina, y aplicación de estuco en muros.
• Vivienda N°90 Luisa Valencia (Colinas)

Powered by CamScanner

- Ejecución de detalles finales de obra.
• Vivienda N° 84 María Luz Dary Gómez (Santos)
- Inicio de trabajos de reforzamiento de la estructura de cubierta.
• Vivienda N° 91 María Gladys Castaño (San Sebastián)
- Inicio de demolición en área de cocina y avance en detalles finales.

Contratista

06-11-25 Clima Lluvioso

• Vivienda N° 93 Giovanny Londoño (Cumbre)
- Finalización de instalación de cielo raso.
• Vivienda N° 89 Yonathan Smith (Carmen)
- Finalización de instalación de enchape
• Vivienda N° 94 Clarisa Moreno (Villa Hermosa)
- Continuación de instalación de cubierta, enchape en baño y desmonte en tablilla
• Vivienda N° 96 Martha Emilia López (Villa Hermosa)
- Finalización de demolición de losa.
• Vivienda N° 92 María Luz Noira (Bosques del Norte)
-Finalización de enchape en baño y cocina.
• Vivienda N° 84 María Luz Dary Gómez (Santos)
- continuación de trabajos de reforzamiento de la estructura de cubierta.
• Vivienda N° 91 María Gladys Castaño (San sebastian)
- continuación de demolición en área de cocina.

Contratista

07-11-2025 Clima Soleado

• Vivienda N° 93 Giovanny Londoño (Cumbre)

Powered by CamScanner

- Finalización de instalación de cielo raso en PVC
• Vivienda N°89 Yonathan Smith (Carmen)
- finalización de instalación de enchape en baño.
• Vivienda N°94 Clarisa Moreno (Villa Hermosa)
- continuación de instalación de cubierta y enchape de baño.
• Vivienda N°96 Martha Emilia López (Villa Hermosa)
- Finalización de demolición de losa.
• Vivienda N°92 María Luz Noira (Bosques del Norte)
- Finalización de enchape en baño y cocina.
• Vivienda N°84 María Luz Dary Gómez (Santos)
- continuación de reforzamiento de la estructura de cubiert
• Vivienda N°91 María Gladys Castaño (San sebastián)
- continuación de demolición en área de cocina.
• Vivienda N°97 Soledad Sánchez Marín (Comuneros)
Ejecución de trabajos en perfilería metálica de cubierta e instalación de tejas de fibrocemento.

contratista

08-11-25 Clima Templado

• Durante la jornada no se registraron actividades de obra.

contratista

09-11-25 Clima Templado

• Durante la jornada no se registraron actividades de obra

contratista

10-11-25 Clima Templado

• Durante la jornada no se registraron actividades de obra.

contratista

Powered by CamScanner

1-11-25 Clima Soleado

- Vivienda N°98 María Luz Ángel Restrepo - (Sinaí)
- Inicio de actividades de instalación de perfilería metálica y colocación de tejas de fibrocemento en cubierta.

Contratista

2-11-25 Clima Templado

- Vivienda N° 106 María Elsy Ramírez (Solferino)
- Ejecución de trabajos de perfilería metálica y montaje de tejas de fibrocemento en cubierta.
- Vivienda N° 101 Miriam del carmen Arcapa (Bajo perrea)
- Inicio de ejecución de cuchillas en bloque farol y revoques en área de baños
- Vivienda N° 99 Paula Andrea Gomez (Paraiso)
- Inicio de actividades de revoque en baño.
- Vivienda N° 97 Soledad Sanchez Marín (Comuneral)
- Inicio de instalación de tablilla en entrepiso
- Vivienda N° 96 Martha Emilia López (Villa Hermosa)
- Demolición de losa existente e inicio de ejecución de cuchillas en bloque farol
- Vivienda N° 94 Clarisa moreno (Villa Hermosa)
- Instalación de cielo raso en PVC en habitación.
- Vivienda N° 75 Luisa Valencia (Santa Ana)
- Instalación de escaleras metálicas.

Contratista

13-11-25 Clima Soleado

- Vivienda N° 98 María Luz Ángel Restrepo (Sinaí)

Powered by CamScanner

- continuación de trabajos de perfilería metálica y colocación de tejas de cemento en cubierta.
- Vivienda N°106 María Elsy Ramírez (Solferino)
- continuación de trabajos de perfilería metalica y y montaje de tejas de fibrocemento en cubierta.
- Vivienda N° 101 Miriam del Carmen Arcapa (bajo persia)
- continuación de ejecución de cuchillas en bloque ford y revoques en baño.
- Vivienda N° 99 Paula Andrea Gómez (Paraiso)
- continuación de actividades de revoque en baño
- Vivienda N° 97 Soledad Sánchez Marín (Comuneros)
- Continuación de la instalación de tablilla en entrepiso
- Vivienda N°96 Martha Emilia López (Villa Hermosa)
- continuación de la instalación de cielo raso en PVC en habitación.
- Vivienda N°94 Clarisa Moreno (Villa Hermosa)
- continuación de la instalación de cielo raso en PV en habitación.
- Vivienda N° 75 Luisa Valencia (Santa Ana)
- Continuación de la instalación de escaleras metálicas.

Contratista

14-11-25 Clima Lluvioso

- Vivienda N° 99 Paula Andrea Gómez (Paraiso)
- inicio de trabajos de perfilería metálica y colocación de tejas de fibrocemento en cubierta.
- Vivienda N° 100 Gloria Arias de Naranjo (El Progreso)
- Inicio de actividades de estuco y enchape de piso en área de cocina.
- Vivienda N° 97 Soledad Sánchez Marín (Comuneros)
- Continuación de la instalación de tablilla en entrepiso.
- Vivienda N° 96 Martha Emilia López (Villa Hermosa)

Powered by CamScanner

- Inicio de trabajos de perfilería metálica y colocación de tejas de fibrocemento en cubierta
• Vivienda N°94 Clarisa Moreno (Villa Hermosa)
- continuación de la instalación de cielo raso en habitación
• Vivienda N° 101 miriam del carmen Aricapa (Bajo persia)
- Continuación de ejecución de cuchillas en bloque farol
• Vivienda N° 102 María Doneva Gallego - (Bajo persia)
- Inicio de revoques en muros de baño.
• Vivienda N° 106 Maria Elsy Ramirez (solferino)
- continuación de trabajos de perfilería metalica y montaje de tejas de fibrocemento en cubierta.

contratista

18-11-25 Clima Soleado

• Vivienda N°96 Martha Emilia López (Villa Hermosa)
- continuación de la ejecución de cuchillas en bloque farol.
• Vivienda N°106 Maria Elsy Ramírez (solferino)
- continuación de trabajos de perfilería metálica y montaje de tejas de fibrocemento en cubierta, así como instalación de cielo raso en habitaciones.
• Vivienda N°97 Soledad Sánchez Marín (comuneros)
- continuación de la instalación de tablilla en entrepiso
• Vivienda N°100 Gloria Arias de Naranjo (El progreso)
- Ejecución de pintura e instalación de cocina integral.
• Vivienda N°99 Paula Andrea Gómez (Paraiso)
- Inicio de ejecución de cuchillas en bloque farol
• Vivienda N° 104 Miriam del Carmen Aricapa (Bajo persia)
- continuación de la ejecución de cuchillas en bloque farol.
• Vivienda N°102 María Doneva Gallego (Bajo persia)

Powered by CamScanner

- Ejecución de enchape en baño.
• Vivienda Nº 91 María Gladys castaño (San sebastián)
- Vaciado de pasos de escalera metálica previamente instalada, con acabado en granito.

Contratista

19-11-2025 Clima: Nublado

• Vivienda 106 - Maria Elsy Ramirez (Salfenma), continuan labores de instalacion de cubierta en fibrocemento, instalacion de cielorraso en PVC sobre habitacion principal.
• Vivienda 99 - Paula Andrea Gomez (Parraiso), continuacion de instalacion de cuchillos en ladrillo farol para posteriormente instalar perfileria metalica para estructura cubierta.
• Vivienda 100 - Gloria Arias de Naranjo (El progreso), finalizan acabados de pintura y se instala mueble superior.
• Vivienda 91 - Maria Gladys Castaño (San Sebastian), finalizacion de fundida escalas de escalera en concreto con acabado en granito.

Contratista

20-11-2025 Clima: Mañana lluviosa; Tarde Nublosa

• Vivienda 67 - Maria Ludivia Bustamante (San sebastian), se instala canal metalico para aguas lluvias.
• Vivienda 79 - Aida Galvis Corrales (Campoamor), se instala canal metalico para aguas lluvias.
• Se tienen 6 Mejoramientos para revision y entrega a la interventoria las cuales son: Nº66 - Maria Edilia Murillo, Nº 69 - Alba Nely Castaño, No 71 - Maria Gloria Giraldo, No 74 - Gildardo Galvis, Nº 77 - Rosa Nunes, Nº 86 - Gloria Ines Molina

Powered by CamScanner

	• Se tienen 7 Mejoramientos que fueron revisados y aprobados por la interventoria para ser entregados a la alcaldia. Se coordinará con parte social para entrega la proxima semana, las viviendas son los siguientes: N° 65 - Gladys Ceballos, N° 68 - Diana Maria Morales, N° 70 - Maria Cristina Buitrago, N° 72 - Gerain Garcia, N° 76 - Oscar Manno, N° 80 - Luz Edid Castaño, N° 81 - Maria Lucila Vargas • Vivienda N° 84 - Maria Luz Cary Gomez se trabaja en la instalacion de la cubierta y la instalación de cielorraso en PVC. • Vivienda 82 - Luz Estela Aguirre y Vivienda 83 - Bertha Ines Ruiz se esta instalando canal metalico para aguas lluvias. Contratista
21-11-2025	Clima: Mañana Lluviosa ; Tarde Lluviosa • No se pudo realizar instalacion de canales aguas lluvias en las siguientes viviendas por el mal clima : N° 85 - Paola Victoria Uribe, N° 87 - Diana Clemencia Moncada y N° 88 - Angela Maria Arista Zabal. • Vivienda N° 106 - Maria Elsy Ramirez (Solferino), cubierta instalada falta instalacion cielorraso de una habitacion. • Vivienda N° 99 - Paula Andrea Gomez (Paraiso), se esta instalando la perfileria metalica para estructura cubierta, se labora de manera intermitente por fuertes lluvias. Contratista
22-11-2025	Clima: Mañana Nublado • Se instalan canales de las viviendas N° 85 - Paola Victoria Uribe (Santa Ana) N° 87 - Diana Clemencia Moncada (Bosques del Norte) y N° 88 - Angela Maria Arista Zabal (Solferino) Contratista

Powered by CamScanner

24-11-2026 Clima: Soleado

- Vivienda N° 99 - Paula Andrea Gomez, se instala cubierta en teja de fibrocem en toda la vivienda y claraboya.
- Vivienda N° 103 - Jhon Jairo Orozco (20 de Julio), se desmonta techo existe y cieloraso en tablilla
- Vivienda N° 96 - Martha Emilia Lopez (Villahermosa), se finaliza instalacion de perfiles 100 x 100 mm e inicia instalacion de perfileria metalica para la estructura cubierta.
- Las viviendas N°66 - Maria Edilia (Pio XII) y N°69 - Alba Nory Castaño (San Cayeta fueron revisadas y aprobadas por la interventoria.

Contratista

25-11-2026 Clima: Mañana Nublado ; Tarde Soleado

- Vivienda N° 99 - Paula Andrea Gomez (Paraiso), continua instalacion de teja en fibrocemento. Se instalan soportes para canal de aguas lluvias.
- Vivienda N° 103 - Jhon Jairo Orozco (20 de Julio), se instala perfileria metali para estructura cubierta.
- Vivienda N° 96 - Martha Emilia Lopez (Villahermosa), continua la instalacion de perfileria para estructura cubierta.
- Se inician labores en la vivienda N° 104 - Gladys Muñoz (Solferino), se desmontan cubierta existente, planchas y cieloraso existente.

Contratista

26-11-2026 Clima: Mañana Lluviosa ; Tarde Nublado

- Vivienda N° 103 - Jhon Jairo Orozco (20 de Julio) continua la instalacion de perfileria

para la estructura cubierta.
• Vivienda N° 96 - Martha Emilia Lopez (Villahermosa) se instala teja en fibrocemento.
• Vivienda N° 104 - Gladys Muñoz (Solferino) se trabaja en la instalacion de perfileria para la estructura cubierta
• Vivienda N° 105 - Luz Marlela Sanchez (Solferino) se inician labores de demolicion de meson, desmonte de techo existente.

Contratista

27-11-2025 Clima: Soleado

• Vivienda N° 103 - Jhon Jairo Orozco (20 Julio) se instala estructura cubierta con su teja en fibrocemento, se desmontan aparatos sanitarios y se reemplazan por combo sanitario tipo laguna.
• Vivienda N° 104 - Gladys Muñoz (Solferino) continua la instalacion de estructura o perfileria de la cubierta, se desmontan los aparatos sanitarios y se reemplaza por combo sanitario. Se instala enchape pared cocina.
• Vivienda N° 105 - Luz Marlela Sanchez (Solferino) se inicia instalacion de perfileria de la estructura cubierta, se desmontan los aparatos sanitarios existentes y se reemplazan por combo sanitario, se realizan resanes de la pared para instalacion de enchape ceramico.

Contratista

28-11-2025 Clima Nublado.

• Vivienda N° 103 - Jhon Jairo Orozco (20 Julio), se inicia instalacion de cielo-raso en PVC, red de iluminacion
• Vivienda N° 104 - Gladys Muñoz (Solferino), se instala teja en fibrocemento

Powered by CamScanner

se instala cielorraso en PVC
- Vivienda N° 105 - Luz Mariela Sanchez (Solferino), se instala enchape ceramico se continua con la instalacion de perfileria de la estructura cubierta.
- Vivienda N° 107 - Evangelina Quintero (La Isla), se inicia la demolicion de mesones y desmonte de cubierta existente.

Contratista

01-12-2025 Clima: Lluvioso

- Vivienda N° 105 - Luz Mariela Sanchez (Solferino) se realiza alistado de piso en cocina
- Vivienda N° 107 - Evangelina Quintero (La Isla), se realizan construccion de muros de cuchillas para instalacion de perfiles.
- Vivienda N° 108 - Maria Olga Bañol (La Isla), se inicia con intervencion en la cocina con alistado de piso.
- Vivienda N° 109 - Luis Eduardo Hincapie (Bajo Cervantes) se realizan desmontes de flauche y cielorraso existente.

Contratista

02-12-2025 Clima: Mañana Soleado ; Tarde Nublado.

- Vivienda N° 105 - Luz Mariela Sanchez (Solferino), se realiza la instalacion de piso ceramico en cocina, instalacion de teja en fibrocemento
- Vivienda N° 107 - Evangelina Quintero (La Isla), se instalan perfileria de la estructura cubierta.
- Vivienda N° 108 - Maria Olga Banol (La Isla), se realiza instalacion de enchape pared.
- Vivienda N° 109 - Luis Eduardo Hincapie (Bajo Cervantes) se realizan instalacion

Powered by CamScanner

de pirfilería de la estructura de cubierta.

Contratista

23-12-2025 Clima: Nublado

- Vivienda Nº 105 - Luz Mariela Sanchez (Solferino) se instala la cocina pre-fabricada con su mueble superior e inferior.
- Vivienda Nº 107 - Evangelina Quintero (La Isla) se instala la teja en fibrocemento para la cubierta. Tambien planches.
- Vivienda Nº 108 - Maria Olga Bañol (La isla) se hace la instalacion de enchape del piso, desmontes de planches y cubierta.
- Vivienda Nº 109 - Luis Eduardo Hincapie (Bajo Cervantes). se termina de instalar la perfileria de la estructura e inmediato se instalo la teja en fibrocemento.
- Vivienda Nº 110 - Misael Zabala (Bajo cervantes) se realiza demolicion de mesones y desmontes de planches existentes.

Contratista.

24-12-2025 Clima: Mañana Nublado ; Tarde Lluvioso

- Vivienda Nº 91 - Maria Gladys Castaño (San Sebastian) se instala canal de aguas lluvias.
- Vivienda Nº 96 - Martha Emilia Lopez (Villa hermosa) se instala canal de aguas lluvias.
- Vivienda Nº 108 - Maria Olga Bañol (La Isla) se realiza la instalacion de perfileria de la estructura cubierta.
- Vivienda Nº 109 - Luis Eduardo Hincapie (Bajo Cervantes) se termina de instalar la teja en fibrocemento.

Powered by CamScanner

• Vivienda N° 110 - Misael Zabala (Bajo Cervantes) se realiza el alistado de pa desmonte de aparatos sanitarios para instalacion de combo sanitario, revoqu para instalacion de enchape pared.

Contratista

05-12-2025 Clima: Nublado

• Vivienda N° 110 - Misael Zabala (Bajo Cervantes) se realizan desmontes de cubierta existente.
• Vivienda N° 111 - Gerardo Sanchez (Bajo Cervantes) se hace la demolicion de mesones de la cocina.
• Se realiza la instalacion de canales de aguas lluvias de las viviendas N° 97 Soledad Sanchez (Comuneros) y la N° 107 - Miriam del Carmen Arrieta (Bajo Pes
• Vivienda N° 112 - Ana Isabel Alzate (Bosques del Norte) se hace demolicion de meson y desmonte aparato sanitarios existente que se reemplaza por combo sanitario tipo laguna.

Contratista

06-12-2025 Clima: Lluviosa

• Vivienda N° 110 - Misael Zabala (Bajo Cervantes) no se pudo trabajar por fuertes lluvias que impedia desmonte cubierta existente.
• Vivienda N° 111 - Gerardo Sanchez (Bajo Cervantes) se realizan resanes con revoque en pared, desmonte aparatos sanitarios existentes y reemplazado por combo sanitario
• Vivienda N° 112 - Ana Isabel Alzate, alistado de piso y enchape pared

Contratista

Powered by CamScanner

08-12-2025	Clima: Soleado • Vivienda N° 110 - Misael Zabala (Bajo Cervantes) se realiza desmonte cubierta existente. • Vivienda N° 111 - Gerardo Sanchez (Bajo Cervantes). instalacion de enchape pared, instalacion de puntos hidraulicos y red electrica. • Vivienda N° 112 - Ana Isabel Alzate (Bosques del Norte) instalacion de piso ceramico, instalacion cieloraso PVC, instalacion lavadero prefabricado. • Se realiza instalacion de canales en las siguientes viviendas N° 103 - Jhon Jairo Orozco, N° 104 - Gladys Muñoz Bonilla, N° 106 - Maria Elsy Ramirez. Contratista
09-12-2025	Clima: Nublado • Vivienda N° 110 - Misael Zabala (Bajo Cervantes) instalacion de pafilera para estructura cubierta. • Vivienda N° 111 - Gerardo Sanchez (Bajo Cervantes) instalacion de cocina prefabricada. con mueble superior e inferior. • Vivienda N° 112 - Ana Isabel Alzate (Bosques del Norte) continuacion de instalacion de cieloraso en PVC. • Vivienda N° 113 - Berenice Tascon (San Sebastian), se hizo desmonte de flauches y cubierta existente, cieloraso • Vivienda N° 114 - Fabiola Pineda (Comuneros), se hace desmonte de la cubierta existente. Contratista.

Powered by CamScanner

10-12-2025 Clima: Nublado

- Vivienda N° 110 - Misael Zabala (Bajo Cervantes) se hace la instalacion de la t en fibrocemento.
- Vivienda N° 113 - Berenice Tascon (San Sebastian) se realiza la instalacion de la perfileria para estructura cubierta, desmonte de aparatos sanitarios y reemplazo por combo sanitario.
- Vivienda N° 114 - Fabiola Pineda (Comuneros) se hace instalacion de la perfile para la estructura cubierta y perfiles 100 x 100 mm.
- Vivienda N° 115 - Maria Corrales Garcia (Sinai) se hace desmonte de la cubierta, planches. Demolicion cielo raso en tablilla.

Contratista

11-12-2025 Clima: Nublado

- Vivienda N° 113 - Berenice Tascon (San Sebastian) se continua con la instalacio de la perfileria de la estructura cubierta.
- Vivienda N° 114 - Fabiola Pineda (Comuneros) se continua con la instalacion de los perfiles 100x100 y perfiles cubierta.
- Vivienda N° 115 - Maria Corrales Garcia (Sinai) se hace la instalacion de la perfileria para la estructura cubierta.

Contratista

12-12-2025 Clima: Nublado

- Vivienda N° 113 - Berenice Tascon (San Sebastian) se realiza instalacion de la teja en fibrocemento
- Vivienda N° 114 - Fabiola Pineda (Comuneros) se hace instalacion de teja en

Powered by CamScanner

	fibrocemento • Vivienda Nº 115 - Maria Corrales Garcia (Simai), se continua con la instalacion de la estructura cubierta. Contratista.
13-12-2025	Clima: Soleado • Se realiza la instalacion de la canal a la vivienda Nº 107 - Evangelina Quintero (La isla) y Nº 109 - Luis Eduardo Hincapie (Bajo Cervales) Contratista.
15-12-2025	Clima: Nublado • Vivienda Nº 113 - Berenice Tosson (San Sebastian) se hace la instalacion del cieloraso en PVC. • Vivienda Nº 114 - Pineda Fabiola (Comuneros), continua la instalacion de la teja • Vivienda Nº 115 - Maria Corrales (Simai), se realiza la instalacion de la teja en fibrocemento. Contratista
16-12-2025	Clima: Nublado • Vivienda Nº 113 - Berenice Tosson (San Sebastian) continua instalacion de cieloraso en PVC. • Vivienda Nº 115 - Maria Corrales (Simai) continua instalacion de Teja

Powered by CamScanner

Contratista

17-12-2025 Clima: Nublado

- Vivienda Nº 113 - Berenice Tuscon (San Sebastian) Continua instalacion de cieloraso en PVC y aplicacion de pintura sobre muros internos.
- Vivienda Nº 115 - Maria Corrales (Simai) Se hace la instalacion del cieloraso en PVC. Ceramica pared.
- Vivienda Nº 116 - Manela Zapata (Villahermosa) se realizan desmontes de flan y cubierta.
- Se realizo instalacion de canal metalico a la vivienda Nº 108 - Maria Olga Barol.

Contratista

18-12-2025 Clima Lluvioso

- Vivienda Nº 113 - Berenice Tuscon (San Sebastian) continua aplicacion de pintura sob muros internos
- Vivienda Nº 115 - Maria Corrales (Simai) se hace instalacion de cocina prefabricada con mueble superior e inferior.
- Vivienda Nº 116 - Manela Zapata (Villahermosa) se realiza instalacion de perfile metalica para cubierta de manera intermitente por el clima.

Contratista

Powered by CamScanner

19-12-2025	Clima: Nublado. • Vivienda N° 116 - Mariela Zapata (Villahermosa) continua instalacion de perfileria metalica de la estructura cubierta. • Vivienda N° 117 - Isaura Martinez (Villahermosa) se realiza demolicion de cieloraso en tablilla, desmonte de mueble cocina, desmonte planche. • Vivienda N° 118 - Maria Lucila Alvaran (Bajo Caribe) se hace demolicion de meson y desmonte planche • Vivienda N° 119 - Ofelia Cardona (Colombia). Desmonte cieloraso. Contratista.
20-12-2025	Clima Nublado • Vivienda N° 116 - Mariela Zapata (Villahermosa) se hace instalacion de techo en teja de fibrocemento. instalacion vigueta en madera chanul • Vivienda N° 117 - Isaura Martinez (Villahermosa) se instala enchape sobre muros. • Vivienda N° 118 - Maria Lucila Alvaran (Bajo Caribe) se realiza instalacion de alistado pisos. Contratista
22-12-2025	Clima Nublado • Vivienda N° 117 - Isaura Martinez (Villahermosa) se realiza desmonte de techo existente. • Vivienda N° 118 - Maria Alvaran (Bajo caribe) se realiza desmonte del techo existente. • Vivienda N° 119 - Ofelia Cardona (Colombia) se realiza desmonte del techo

Powered by CamScanner

• Vivienda N° 120 - Andrea Muñoz (Guamal). Desmonte ceboroso en tablilla.

Contratista

23-12-2025 Clima Nublado

• Vivienda N° 117 - Isaura Martinez (Villahermosa) se hace la instalacion de la perfileria metalica de la cubierta
• Vivienda N° 118 - Maria Alvaran (Bajo Caribe) se realiza instalacion de perfiles para la estruc cubierta.
• Vivienda N° 119 - Ofelia Cardona (Colombia) se realiza instalacion de perfiles de la estructura cubierta.
• Vivienda N° 120 - Andrea Muñoz (Guamal) continua desmonte ceboroso en tablilla y el desmonte del techo existente.
• Vivienda N° 121 - Hernando Marulanda (Sultana) se hacen demolicion de mesones.

Contratista

24-12-2025 Clima: Nublado

• Vivienda N° 117 - Isaura Martinez (Villahermosa) continua la instalacion de perfileria y se instala la teja en fibrocemento.
• Vivienda N° 118 - Maria Alvaran (Bajo Caribe) se termina instalacion de perfileria y se instala la teja en fibrocemento
• Vivienda N° 119 - Ofelia Cardona (Colombia) se termina de instalar los perfiles de la cubierta para instalar de una vez la teja en fibrocemento.
• Vivienda N° 120 - Andrea Muñoz se instala perfileria para la cubierta en una parte e inmediatamente se deja techada con la nueva teja.
• Vivienda N° 121 - Hernando Marulanda (Sultana) el propietario solicitó no realizar actividades el dia de hoy.

Powered by CamScanner

Contratista.

26-12-2025 Clima: Nublado

- Vivienda N° 117 - Isaura Martinez (Villahermosa) se realiza instalacion de cieloraso en PVC e instalacion de cocina prefabricada con mueble superior e inferior.
- Vivienda N° 118 - Maria Alvaran (Bajo Conbe) se instalan flanches y cocina prefabricada con mueble superior e inferior.
- Vivienda N° 119 - Ofelia Cardona (Colombia) instalacion de perfiles 100x100 y vigueta en madera chanul.
- Vivienda N° 120 - Andres Muñoz se instala cieloraso PVC, red electrica.
- Vivienda N° 121 - Hernando Marulanda (Sultana) se realiza desmonte de techo existente, excavaciones para zapatas y viga cimentacion.
- Vivienda N° 122 - Mario Franco (Cumbre) se realiza desmonte cieloraso existente desmonte de lamparas.
- Vivienda N° 123 - Jairo Castillo (Carmen) Demolicion de morteros y revoques en la sala.

Contratista

27-12-2025 Clima: Mañana: Nublado Tarde: Soleado

- Vivienda N° 119 - Ofelia Cardona (Colombia) continua instalacion de perfiles 100 x 100.
- Vivienda N° 120 - Andres Muñoz (Guamal) continua instalacion de cieloraso PVC
- Vivienda N° 121 - Hernando Marulanda (Sultana) se realiza instalacion de perfiles cubierta y excavaciones de zapatas y vigas de cimentacion.
- Vivienda N° 122 - Mario Franco (Cumbre) continua desmonte cieloraso existente
- Vivienda N° 123 - Jairo Castillo (Carmen) continua demoliciones.

Powered by CamScanner

Contratista

29-12-2025 Clima: Nublado

- Vivienda Nº 121 - Hernando Morelanda (Soltana) fundicion zapatas y vigas conmutacion e instalacion de techo en fibrocemento.
- Vivienda Nº 122 - Mario Franco (Cumbre) se realiza desmonte del techo existente
- Vivienda Nº 123 - Jairo Castillo (Carmen) se realiza desmonte del techo existente
- Vivienda Nº 124 - Alba Marina Ceballos (Paraiso) se realiza desmonte de aceloraso existente y cubierta existente
- Vivienda Nº 125 - Jose Holmon Lopez (San Sebastian) se realizan demolicion de muro enchape pisos y enchapes de muros.
- Vivienda Nº 126 - Elsa Zapata (B. Norte) se realiza demolicion de meson y desmonte techo existente.
- Vivienda Nº 127 - Guillermo Rios (Solferino) Desmonte de techo existente, desmonte de aparatos sanitarios y reemplazo por combo sanitario. Alistado de piso
- Vivienda Nº 128 - Claudia Cardona (Solferino) desmonte de aceloraso, Bouche y techo existente.

Contratista.

30-12-2025 Clima: Nublado

- Vivienda Nº 121 - Hernando Morelanda (Soltana) instalacion de perfiles 100 x 100 mm revoques muro interior
- Vivienda Nº 122 - Mario Franco (Cumbre), se realiza instalacion de perfiles metalicos para instalacion de cubierta.
- Vivienda Nº 123 - Jairo Castillo (Carmen) se instala perfileria de la estructura cubierta.

Powered by CamScanner

- Vivienda N° 124 - Alba Ceballos (Paraiso) se realiza instalacion de perfileria para estructura cubierta.
- Vivienda N° 125 - Jose Lopez (San Sebastian) instalacion de perfiles de la estructura cubierta y alistado de piso, desmonte aparatos sanitario
- Vivienda N° 126 - Elsa Zapata (B. Norte) instalacion perfiles, enchape pared, muro superboard.
- Vivienda N° 127 - Guillermo Rios (Solfenno) instalacion perfiles, alistado piso
- Vivienda N° 128 - Claudia Cardona (Solfenno) instalacion perfiles

Contratista

31-12-2025 Clima Soleado

- Vivienda N° 121 - Hernando Hurtado (Sultana) continuacion perfiles 100x100 mm y pintura sobre muros internos.
- Vivienda N° 122 - Mario Franco (Cumbre) continua instalacion de perfiles y se finaliza con la instalacion de la teja en fibrocemento
- Vivienda N° 123 - Jairo Castillo (Carmen) continua instalacion de perfileria, tambien se realizo la pintura de muros interiores. se inicia montaje de teja en fibrocemento
- Vivienda N° 124 - Alba Ceballos (Paraiso) continua instalacion de la perfileria en conjunto con el montaje de la teja nueva
- Vivienda N° 125 - Jose Lopez (San Sebastian) continua instalacion de perfileria en conjunto el montaje de la teja en fibrocemento. Piso ceramico y enchape pared.
- Vivienda N° 126 - Elsa Zapata (B. Norte) continua la instalacion de perfiles con su teja en fibrocemento. Instalacion de cocina prefabricada.
- Vivienda N° 127 - Guillermo Rios (Solfenno) piso ceramico y enchape pared. Tambien instalacion de teja en fibrocemento y continuacion de perfiles
- Vivienda N° 128 - Claudia Cardona (Solfenno) continuacion instalacion perfiles con montaje de teja

Contratista.

Powered by CamScanner

02-01-2026 Clima: Nublado

- Vivienda Nº 122 - Mario Franco (Cumbre) se instala cieloraso en PVC
- Vivienda Nº 123 - Jairo Castillo (Carmen) terminacion de montaje de tejas y culminacion de pintura sobre muro.
- Vivienda Nº 124 - Alba Ceballos (Paraiso) terminacion de montaje de teja, instalacion de cieloraso en PVC. mas la red electrica.
- Vivienda Nº 125 - Jose Lopez (San Sebastian) montaje aparcito sanitarios, montaje cocina prefabricada y pintura bajo placa.
- Vivienda Nº 126 - Elsa Zapata (Bosques Norte) instalacion de planches.
- Vivienda Nº 127 - Guillermo Rios (Solferino) construccion zapatas.
- Vivienda Nº 128 - Claudia Cardona (Solferino) instalacion de cieloraso en PVC.

Contratista

03-01-2026 Clima: Soleado

- Vivienda Nº 122 - Mario Franco (Cumbre) continuacion cieloraso en PVC
- Vivienda Nº 124 - Alba Ceballos (Paraiso) continuacion cieloraso en PVC
- Vivienda Nº 125 - Jose Lopez (San sebastian) instalacion de pintura sobre muros interiores y pintura bajo placa.
- Vivienda Nº 127 - Guillermo Rios (Solferino) continuacion zapatas y perfiles 100x10
- Vivienda Nº 128 - Viviana Cardona (Solferino) continuacion cieloraso PVC.

Contratista

05-01-2026 Clima: Soleado

- Vivienda Nº 124 - Alba Ceballos (Paraiso) instalacion planche y canal aguas lluvias.

Powered by CamScanner

- Vivienda N° 125 - Jose Lopez (San Sebastian) continuacion pintura sobre muros.
- Vivienda N° 127 - Guillermo Rios continuacion zapatas y perfiles 100x100 mm
- Vivienda N° 128 - Viviana Cardona (Solperno) instalacion de canal aguas lluvias
- Se realiza instalacion de canales de aguas lluvias en los siguientes viviendas: N° 109 - Luis Eduardo Hincapie ; N° 112 - Ana Isabel Alzate

Contratista

06-01-2026 Clima: Nublado

- Se realiza instalacion de canales de aguas lluvias en los siguientes viviendas: N° 113 Berenice Tascon y N° 116 - Marcela Zapata.
- Se realiza recoleccion de escombros y material sobrante en viviendas N° 122 y N° 123.

Contratista

07-01-2026 Clima: Nublado

- Se realiza recoleccion de escombros y material sobrante en viviendas N° 125 - Jose Lopez ; 127 - Guillermo Rios ; 124 - Alba Ceballos

Contratista

08-01-2026 Clima: Nublado

- Se realizan reparaciones de fugas en canal de la vivienda de Olga Bañol (La isla)

Contratista

Powered by CamScanner

09-01-2026	Clima: Soleado

Finaliza la ejecucion de 128 Mejoramientos de vivienda.

Contratista

Powered by CamScanner