EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE MARINILLA - EDUR
NIT 901453183-1

Usuario Pago: 10384151 430

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00460

Fecha de Pago: 06-08-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: 2SJ INGENIEROS CIVILES SAS ,Id: 900866220

DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE LA VIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CARRERA 33 VIA LA MARTINA EN EL MUNICIPIO DE MARINILLA

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : pago dos COIP131-2025
PGNOR	

Vlr Bruto: 776,536,906.00 **Vlr Deducc.:** 128,905,125.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 647,631,781.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2	BANCO AV VILLAS	339012957	TRANSF	2SJ INGENIEROS CIVILES SAS ,Id: 900	$647,631,781.00
				Total:	**$647,631,781.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
CONTRUCCION EXTRAPRESUPUESTAL	2	$776,536,906	$15,530,738	RTE ICA EXTRAPRESUPUESTAL	0.6	$776,536,906	$4,659,221
PROHOSPITAL EXTRAP	1	$776,536,906	$7,765,369	ESTAMPILLA PROANCIANO MARINILLA EX	4	$776,536,906	$31,061,476
ESTAMPILLA PROCULTURA MARINILLA EX	2	$776,536,906	$15,530,738	ESTAMPILLA PRODEPORTE MARINILLA EX	2	$776,536,906	$15,530,738
FONDO DE SEGURIDAD MARINILLA EXTRA	5	$776,536,906	$38,826,845				
TOTAL Deducibles:			**$128,905,125.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

LAURA GICEL OROZCO GONZALEZ
GERENTE

MARIA ISABEL GIRALDO GOMEZ
TESORERA

"LAURA GICEL OROZCO GONZALEZ"
GERENTE

Usuario Ordenó
10384151

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE MARINILLA - EDUR

NIT 901453183-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-430

Fecha/Estado
06/08/2026 **ORDENAI**

Comprobante: 02 : CAUSACION

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** IP131-2025

PAGADO A: 2SJ INGENIEROS CIVILES SAS ,Id: 900866220

DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE LA VIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CARRERA 33 VIA LA MARTINA EN EL MUNICIPIO DE MARINILLA

Doc. Ref. : pago dos COIP131-2025

Vlr Bruto: 776,536,906.00 **Vlr Deducc.:** 128,905,125.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **647,631,781.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
-2025421	202549	02	3	8.2.3.2.05.01.02.37	TRANSF C.I 562SO-2025 CONSTRUCCION VIA LA MARTINA	$776,536,906.00

TOTAL: **$776,536,906.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
CONTRUCCION EXTRAPRESUPUESTAL	2	$776,536,906	$15,530,738	RTE ICA EXTRAPRESUPUESTAL	0.6	$776,536,906	$4,659,221
PROHOSPITAL EXTRAP	1	$776,536,906	$7,765,369	ESTAMPILLA PROANCIANO MARINILLA EX	4	$776,536,906	$31,061,476
ESTAMPILLA PROCULTURA MARINILLA EX	2	$776,536,906	$15,530,738	ESTAMPILLA PRODEPORTE MARINILLA EX	2	$776,536,906	$15,530,738
FONDO DE SEGURIDAD MARINILLA EXTRA	5	$776,536,906	$38,826,845				

TOTAL Deducibles: **$128,905,125.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

LAURA GICEL OROZCO GONZALEZ
GERENTE

MARIA ISABEL GIRALDO GOMEZ
TESORERA

"LAURA GICEL OROZCO GONZALEZ"
GERENTE

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

2SJ INGENIEROS CIVILES S.A.S

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
6af207d2faca5d6e196716f98b36f7baa4218479a8a2fe71ea58fb407fac6fd31207b0c61c80b9f2485bafba5ed43691

Número de Factura: FEV1-655
Fecha de Emisión: 04/08/2026
Fecha de Vencimiento: 06/08/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: 2SJ INGENIEROS CIVILES S.A.S
Nombre Comercial: 2SJ INGENIEROS CIVILES S.A.S
Nit del Emisor: 900866220
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4210;4752

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Marinilla
Dirección: CL 27 A 34 35
Teléfono / Móvil: 3108634142
Correo: ferreteria.2sj@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE MARINILLA EDUR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901453183
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Marinilla
Dirección: CL 28 B 34 26
Teléfono / Móvil: 3147816902
Correo: comunicaciones-oficiales@edurmarinilla.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	339	ACTA DE OBRA No 2 CONTRATO COIP 131 2025 CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE LA VIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CR 33 VIA LA MARTINA EN EL MUNICIPIO DE MARINILLA	NIU	1,00	$ 571.928.097,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 571.928.097,00
2	303	ADMINISTRACION UTILIDAD	NIU	1,00	$ 188.049.958,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 188.049.958,00
3	304	PMA	NIU	1,00	$ 6.459.158,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.459.158,00
4	305	PMT	NIU	1,00	$ 10.099.693,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.099.693,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
04/08/2026 18:11:08
Documento validado por la DIAN:
04/08/2026 18:11:08
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	776536906
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	776536906
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	776536906
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 776536906

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	776.536.906,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	776.536.906,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	776.536.906,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 776.536.906,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764109632218 Rango desde: 601 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2028-05-11

Transacciones Realizadas

Empresa: EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIB
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 901453183
Generado por: MARIA ISABEL GIRALDO GOMEZ

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2026/08/01	2026/08/13
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO2957CI562SO25MARTINA
Nro. Producto	*****2957
Fecha Transferencia	2026/08/06
Nombre Destinatario	2SJ INGENIEROS CIVIL
Tipo Identificación	Nit persona jurídica
Nro. Identificación	900866220
Valor Transferencia	$647,631,781.00

Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	64744918217
Información Adicional	pago dos
Estado	Exitosa
Nro. Autorización	0000086068
Fecha de Emisión	2026/08/06
Exonerar Transacción de GMF	No
Usuario Crea	MARIA ISABEL GIRALDO GOMEZ

Transacciones Realizadas

Empresa: EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIB
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 901453183
Generado por: MARIA ISABEL GIRALDO GOMEZ

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2026/08/01	2026/08/13
Estado		
Todos		

Usuario Aprueba/Rechaza	LAURA GICEL OROZCO GONZALEZ
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos
LAURA GICEL OROZCO GONZALEZ

INFORME DE SUPERVISIÓN No.02

Agosto 2026

CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO **EL 11/03/2026 AL 10 /06/ 2026**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

No. Contrato: CONTRATO DE OBRA **COIP – 131 – 2025**	Fecha: Diciembre 2026
Objeto: "CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA Y OBRAS COMPLEMENTARIA DE LA CARRERA 33 VÍA LA MARTINA EN EL MUNICIPIO DE MARINILLA	
Nombre del contratista: 2SJ INGENIEROS CIVILES S.A.S.	Nit: 900.866.220-5
Fecha Inicio: 11 de diciembre de 2026	Fecha Terminación inicial: 31 de julio de 2026
Nombre del Supervisor del Contrato:	Laura Melisa Castaño
Cargo del Supervisor:	Directora de planeación e infraestructura
Valor inicial del Contrato TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS M.L.	$1.748.501.281,01
Valor adición del Contrato: **N/A**	$0
Valor Total del Contrato: TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS M.L.	$1.748.501.281,01

AVANCE DEL CONTRATO

El presente informe se realiza con el fin de informar el avance físico actual del contrato, en cumplimiento a los requerimientos técnicos y funcionales de la vía la Martina

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$1.748.501.281,01
ADICION	$0
VALOR TOTAL	$1.748.501.281,01

ESTADO Y AVANCE FINANCIERO

VALOR AVANCE DE ESTE INFORME			$776.536.907	35.58%
Nro. Pago	Comprobante	Fecha	Valor	% Avance
ACTA 1			$622.235.031	35.58%
ACTA 2			$776.536.907	44,41%
VALOR APROBADO A LA FECHA			$1.398.771.938	80,00%
VALOR FALTANTE POR DESEMBOLSAR / VALOR PENDIENTE			$1.126.266.250	64.41%

COMPROBANTE SECOP

Pago 002	FEV1-655	08/04/2026 15:25 (UTC -5 horas)	-	776.536.906 COP	776.536.906 COP	776.536.906 COP	Enviado por Detalle

6 Agosto 2026
13 folios

Nro. de Planilla	IBC	PORCENTAJE DE DEDICACIÓN	PERIODO COTIZADO	OBSERVACIÓN
9502853722	$759.200 $4.520.000 $759.200 $759.200	10% 100% 10% 10%	Marzo 2026	Cumple, IBC, ARL, Director de Obra Residente de Obra Profesional en Seguridad y Salud Obra Profesional Ambiental Obra
9504463685	$1.750.905 $4.520.000 $1.750.905 $1.750.905	10% 100% 10% 10%	Abril 2026	Cumple, IBC, ARL, Director de Obra Residente de Obra Profesional en Seguridad y Salud Obra Profesional Ambiental Obra
9506300681	$1.750.905 $4.520.000 $1.750.905 $1.750.905	10% 100% 10% 10%	Mayo 2026	Cumple, IBC, ARL, Director de Obra Residente de Obra Profesional en Seguridad y Salud Obra Profesional Ambiental Obra
9507611976	$1.750.905 $4.520.000 $1.750.905 $1.750.905	10% 100% 10% 10%	Junio 2026	Cumple, IBC, ARL, Director de Obra Residente de Obra Profesional en Seguridad y Salud Obra Profesional Ambiental Obra

Director de obra

CONSULTA AFILIADO COMPENSADOS

INFORMACIÓN BÁSICA DEL AFILIADO

TIPO IDENTIFICACION	NÚMERO DE DOCUMENTO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	ÚLTIMO PERÍODO COMPENSADO	EPS / EOC	TIPO AFILIACIÓN
CC	1152439515	CARVAJAL	MARTINEZ	JUAN	DAVID	2026-07	Suramericana	COTIZANTE

INFORMACIÓN DE PERÍODOS COMPENSADOS

EPS / EOC	PERÍODOS COMPENSADOS	DÍAS COMPENSADOS	TIPO AFILIADO	OBSERVACIÓN *
Suramericana	07/2026	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Suramericana	06/2026	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Suramericana	05/2026	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Suramericana	04/2026	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Suramericana	03/2026	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Suramericana	02/2026	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Suramericana	01/2026	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Suramericana	12/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Suramericana	11/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Suramericana	10/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotización

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 135 Registros en 14 Paginas

Residente de Obra

CONSULTA AFILIADO COMPENSADOS

INFORMACIÓN BÁSICA DEL AFILIADO

TIPO IDENTIFICACION	NÚMERO DE DOCUMENTO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	ÚLTIMO PERÍODO COMPENSADO	EPS / EOC	TIPO AFILIACIÓN
CC	15446894	LOTERO	GARCIA	JORGE	ARMANDO	2026-07	Suramericana	COTIZANTE

INFORMACIÓN DE PERÍODOS COMPENSADOS

EPS / EOC	PERÍODOS COMPENSADOS	DÍAS COMPENSADOS	TIPO AFILIADO	OBSERVACIÓN *
Suramericana	07/2026	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Suramericana	06/2026	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Suramericana	05/2026	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Suramericana	04/2026	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Suramericana	03/2026	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Suramericana	02/2026	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Suramericana	01/2026	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Suramericana	12/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Suramericana	11/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Suramericana	10/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotización

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 151 Registros en 16 Paginas

Residente Ambiental

CONSULTA AFILIADO COMPENSADOS

INFORMACIÓN BÁSICA DEL AFILIADO

TIPO IDENTIFICACION	NÚMERO DE DOCUMENTO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	ÚLTIMO PERÍODO COMPENSADO	EPS / EOC	TIPO AFILIACIÓN
CC	71116380	SOTO	OSORIO	OSWUALDO	ELEISON	2026-07	Suramericana	COTIZANTE
CC	71116380	SOTO	OSORIO	OSWUALDO	ELEISON	2016-04	Nueva Eps	COTIZANTE

INFORMACIÓN DE PERÍODOS COMPENSADOS

EPS / EOC	PERÍODOS COMPENSADOS	DÍAS COMPENSADOS	TIPO AFILIADO	OBSERVACIÓN *
Suramericana	07/2026	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Suramericana	06/2026	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Suramericana	05/2026	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Suramericana	04/2026	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Suramericana	03/2026	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Suramericana	02/2026	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Suramericana	01/2026	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Suramericana	12/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Suramericana	11/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Suramericana	10/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotización

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 152 Registros en 16 Paginas

SST

CONSULTA AFILIADO COMPENSADOS

INFORMACIÓN BÁSICA DEL AFILIADO

TIPO IDENTIFICACION	NÚMERO DE DOCUMENTO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	ÚLTIMO PERÍODO COMPENSADO	EPS / EOC	TIPO AFILIACIÓN
CC	15437804	RIVERA	ACEVEDO	JUAN	GUILLERMO	2026-07	Suramericana	COTIZANTE

INFORMACIÓN DE PERÍODOS COMPENSADOS

EPS / EOC	PERÍODOS COMPENSADOS	DÍAS COMPENSADOS	TIPO AFILIADO	OBSERVACIÓN *
Suramericana	07/2026	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Suramericana	06/2026	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Suramericana	05/2026	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Suramericana	04/2026	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Suramericana	03/2026	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Suramericana	02/2026	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Suramericana	01/2026	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Suramericana	12/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Suramericana	11/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Suramericana	10/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotización

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 143 Registros en 15 Paginas

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
Participación de comités de obra.
Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con la normatividad vigente.
Revisión y aprobación de Obras extra y constitución de Acta de conciliación y cambios de obra.

VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR.

En mi calidad de supervisor del contrato No. COIP – 131 – 2025 certifico que el contratista: 2SJ INGENIEROS CIVILES S.A.S., a ejecutado las actividades derivadas del objeto contractual, pero el presente informe no hace parte de documentación para la gestión del pago del acta

El presente informe se firma en el municipio de Marinilla a los seis (06) días del mes de agosto de 2026.

Atentamente,

Laura Melisa Castaño

LAURA MELISA CASTAÑO CASTAÑO
Directora de Planeación e Infraestructura
Supervisor EDUR

ACTA DE DE OBRA N° 2

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE MARINILLA	**CONTRATO DE OBRA: COIP-131-2025** **CONTRATISTA: 2SJ INGENIEROS CIVILES S.A.S** **NIT: 900866220-5**	**PLAZO INICIAL:** **PLAZO ADICIONAL:** **FECHA INICIAL:** **FECHA DE FINALIZACIÓN:**	8 MESES 0 11/12/2025 31/07/2025
OBJETO: CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA Y OBRAS COMPLEMENTARIA DE LA CARRERA 33 VÍA LA MARTINA EN EL MUNICIPIO DE MARINILLA	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CCO-132-2025** **CONTRATISTA: CONSTRUCTORA CELEC S.A.S** **NIT: 901041234-8**	**VALOR INICIAL:** **VALOR ADICIONAL:** **VALOR TOTAL:**	$ 1.748.501.281 $ - $ 1.748.501.283

FECHA DE ACTA:12/06/2026

	CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS CAMBIO DE OBRA # 2		ACTA # 2		PENDIENTE POR EJECUTAR		ACUMULADO		
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Subtotal	Cantidad	Subtotal	Cantidad	Subtotal	Cantidad	Subtotal	Cantidad	Subtotal	%
2,15	Fresado de pavimento asfáltico (cualquier espesor). Incluye cargue, transporte y disposición final del material . Su medida sera en el sitio.	m3	130,00	184.397,00	$ 23.971.610,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
2,16	Reposicion de cunetas, carcamoa y demas desagues en andenes, con la construccion de cárcamo en concreto de 21 MPa, ancho y altura variable, según condiciones del terreno. Incluya concreto, acero de refuerzo, formaleta, tapa en concreto y demas elementos para su correcta construccion, instalacion y funcionamiento, (previo visto bueno de interventoria y supervision) .	m	105,00	237.053,00	$ 24.890.565,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
2,17	Reposicion e instalacion de Hidrante tipo Milán 3" extremo brida	und	1,00	6.805.269,00	$ 6.805.269,00	1,00	$ 6.805.269,00	1,00	$ 6.805.269,00	0,00	$ -	1,00	$ 6.805.269,00	100%
2,18	Construcción de SUMIDERO de aguas lluvias TIPO B, Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta, vibrado, reja metálica y canastillas y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento, según diseño y especificaciones de E.P.M	und	10,00	1.044.525,00	$ 10.445.250,00	16,00	$ 16.712.400,00	8,00	$ 8.356.200,00	0,00	$ -	16,00	$ 16.712.400,00	100%
2,19	Suministro, transporte e instalación de Geotextil NT 1600 o equivalente. No incluye excavación y llenos, los cuales se pagan por su ítem respectivo	m2	1.412,28	19.022,00	$ 26.864.390,16	280,50	$ 5.335.671,00		$ -	0,00	$ -	280,50	$ 5.335.671,00	100%
	SUBTOTAL CAPITULO VIA													
3,00	**CAPITULO ANDENES Y ANTEJARDIN**													
3,1	DEMOLICION DE ANDENES EXISTENTES - Incluye el corte, levantamiento, retiro, cargue, transporte y disposición final de los materiales sobrantes en sitios autorizados, contemplando además los derechos de conformación y/o disposición de escombros y los costos inherentes a las posibles obras requeridas en dichos sitios.	m2	879,00	15.802,00	$ 13.889.958,00	631,50	$ 9.978.963,00	131,25	$ 2.074.012,50	479,85	$ 7.582.590,00	151,65	$ 2.396.373,00	24%
3,2	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO - Incluye el corte, levantamiento, retiro, cargue, transporte y disposición final de los materiales sobrantes en sitios autorizados, contemplando además los derechos de conformación y/o disposición de escombros y los costos inherentes a las posibles obras requeridas en dichos sitios.	m	488,00	5.263,00	$ 2.568.344,00	488,00	$ 2.568.344,00	163,05	$ 858.132,15	324,95	$ 1.710.212,00	163,05	$ 858.132,00	33%
3,3	INSTALACIÓN DE POSTE NUEVO – Instalación de poste de concreto de 9 m para redes eléctricas de baja tensión y telecomunicaciones, incluyendo excavación, hincado, aplomado y aseguramiento de su estabilidad. Comprende además el suministro de herrajes y accesorios, la conexión de las redes al nuevo poste y la gestión de los trámites necesarios ante los operadores de red.	und	6,00	8.820.000,00	$ 52.920.000,00	6,00	$ 52.920.000,00		$ -	6,00	$ 52.920.000,00	0,00	$ -	0%
3,4	TRASLADO DE POSTES - Traslado de redes eléctricas de baja tensión y telecomunicaciones, con instalación de poste de concreto de 9 m, incluyendo excavación, hincado, aplomado y estabilidad, así como el suministro de herrajes y accesorios, el traslado de las redes al nuevo poste y los trámites necesarios ante los operadores de red.	u	5,00	8.820.000,00	$ 44.100.000,00	1,00	$ 8.820.000,00		$ -	1,00	$ 8.820.000,00	0,00	$ -	0%
3,5	Localizacion, Trazado y replanteo	m2	881,00	4.786,00	$ 4.216.466,00	881,00	$ 4.216.466,00	100,25	$ 479.796,50	553,75	$ 2.650.248,00	327,25	$ 1.566.219,00	37%
3,6	Excavación sin clasificar de la explanación, canales y préstamos, hasta una profundidad máxima de 50 cm, realizada en forma mecánica. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	349,00	32.290,00	$ 11.269.210,00	49,00	$ 1.582.210,00		$ -	49,00	$ 1.582.210,00	0,00	$ -	0%
3,7	Lleno mecánico compactado con material de seleccionado de excavación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. No incluya transporte. (analizado para relleno tipo material seleccionado)	m3	349,00	37.780,00	$ 13.185.220,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
3,8	AFIRMADO.Suministro, colocación, conformación y compactación de Afirmado 220-13, no incluye transporte para construcción de terraplen en la calzada.	m3	463,00	76.289,00	$ 35.321.807,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
3,9	SUB-BASE GRANULAR . Suministros, transporte, conformacion y compactacion de SUB-BASE GRANULAR CLASE C , hasta obtener una densidad mínima del 98%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	324,00	150.195,00	$ 48.663.180,00	266,00	$ 39.951.870,00	23,23	$ 3.489.029,85	197,37	$ 29.643.987,00	68,63	$ 10.307.883,00	26%
3,10	Suministro, transporte y colocacion de Concreto clase D (21 Mpa), Andenes E=0,10m. Incluye estructura de soporte (arenilla e=0,05), formaleta, malla electrosoldada D-158 , adoquin en concreto tipo . 20x20x6.00 cm. comprecolor. colorgris jaspeado, amarillo y todo lo necesario para su correcta instalacion.	m2	925,00	239.163,00	$ 221.226.775,00	82,00	$ 19.611.366,00	-227,00	-$ 54.299.001,00	82,00	$ 19.611.366,00	0,00	$ -	0%
3,20	Suministro, tranporte e instalacion de bordillo de cordon en concreto, medidas según diseño, en cumplimiento con la norma NTC 4109. Incluya transporte rebajes, transiciones, remontables y todo lo necesario para su correcta instalacion	m	585,00	119.554,00	$ 69.939.090,00	585,00	$ 69.939.090,00	83,10	$ 9.934.937,40	347,28	$ 41.518.713,00	237,72	$ 28.420.377,00	41%
3,11	Suministro, tranporte e instalacion de loseta tactil de 20x20 en concreto, según diseño. Incluye transporte rebajes, transiciones, remontables y todo lo necesario para su correcta instalacion	m2	117,00	74.926,00	$ 8.766.342,00	0,00	$ -	-28,98	-$ 2.171.655,18	0,00	$ -	0,00	$ -	

ACTA DE DE OBRA N° 2

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE MARINILLA	**CONTRATO DE OBRA: COIP-131-2025** **CONTRATISTA: 2SJ INGENIEROS CIVILES S.A.S** **NIT: 900866220-5**	**PLAZO INICIAL:** **PLAZO ADICIONAL:** **FECHA INICIAL:** **FECHA DE FINALIZACIÓN:**	8 MESES 0 11/12/2025 31/07/2025
OBJETO: CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA Y OBRAS COMPLEMENTARIA DE LA CARRERA 33 VÍA LA MARTINA EN EL MUNICIPIO DE MARINILLA	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CCO-132-2025** **CONTRATISTA: CONSTRUCTORA CELEC S.A.S** **NIT: 901041234-8**	**VALOR INICIAL:** **VALOR ADICIONAL:** **VALOR TOTAL:**	$ 1.748.501.281 $ - $ 1.748.501.283

FECHA DE ACTA:12/06/2026

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS CAMBIO DE OBRA # 2		ACTA # 2		PENDIENTE POR EJECUTAR		ACUMULADO		
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Subtotal	Cantidad	Subtotal	Cantidad	Subtotal	Cantidad	Subtotal	Cantidad	Subtotal	%
3,12	Suministro, tranporte e instalacion de adoquin demarcador visual en concreto, medidas según diseño. Incluye transporte rebajes, transiciones, remontables y todo lo necesario para su correcta instalacion	m	585,00	42.049,00	$ 24.598.665,00	585,00	$ 24.598.665,00	103,10	$ 4.335.251,90	353,98	$ 14.884.505,00	231,02	$ 9.714.160,00	39%
3,13	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-km	7.077,00	4.065,00	$ 28.768.005,00	7077,00	$ 28.768.005,00	1393,80	$ 5.665.797,00	2959,20	$ 12.029.148,00	4117,80	$ 16.738.857,00	58%
3,14	Suministro, transporte y colocación de Pasamanos en tuberia 2" galvanizada tipo acueducto. H= 1.20m. Incluye soldadura 6011X1/8 en todas las uniones, wash primer, pintura esmalte anticorrosivo en 1, 2 manos. Incluye asamanos inferior en tuberia metálica de 1 ½", fijación con platinas 0.10x0.15x1/4" y 4 pernos de expansión de 1/2" con una longitud mínima de 4". Todo lo necesario para su correcta ejecución segun diseño suministrado. Segun diseño.	m	20,00	359.216,00	$ 7.184.320,00	20,00	$ 7.184.320,00		$ -	20,00	$ 7.184.320,00	0,00	$ -	0%
	SUBTOTAL CAPITULO ANDENES Y ANTEJARDIN													
4,00	**CAPITULO SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL**													
4,1	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO. Suministro, transporte y aplicación con pintura acrílica en frío reflectorizada con microesferas de vidrio para línea de demarcación en pavimento	m	350,00	2.842,00	$ 994.700,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
4,2	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO. Suministro, transporte y aplicación con pintura acrílica en frío reflectorizada con microesferas de vidrio para señales horizontales de demarcación en pavimento, incluye la aplicación del imprimante acrílico negro	m2	131,00	67.302,00	$ 8.816.562,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
4,3	Suministro, transporte e instalación de señal vertical de 75 cm x 75 cm en lámina galvanizada calibre 18 reflectivo tipo XI, estructura metálica tipo pedestal compuesta por un perfil en ángulo de 2"x2"x1/4" y brazo en ángulo de 2"x2"x1/8".	UNIDAD	10,00	544.298,00	$ 5.442.980,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
OE	**OBRAS EXTRAS**													
OE001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA BIAXIAL TIPO BX75 O SIMILAR; INCLUYE MATERIALES, TRANSPORTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	M2		34.952,00		1178,66	$ 41.196.524,32	596,51	$ 20.849.217,52	0,00	$ -	1178,66	$ 41.196.524,00	100%
OE002	LLENOS COMPACTADOS CON MATERIAL DE PRESTAMO TIPO LIMO. INCLUYE TRANSPORTE. EQUIPOS DE COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA, DESIDADES AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.	M3		107.884,00		408,11	$ 44.028.647,12	33,61	$ 3.625.981,24	0,00	$ -	408,11	$ 44.028.647,00	100%
OE003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 2500 PSI (175 Mpa), PARA ATRAQUES DE TUBERIAS, PREPARADO EN OBRA. INCLUYE TRANSPORTE INTERNO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M3		994.437,00		41,71	$ 41.482.572,76	32,74	$ 32.557.867,38	0,00	$ -	41,71	$ 41.482.573,00	100%
OE004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DURAFORT-CELTA O SIMILAR DE 10" (250MM), PARA INSTALACIÓN EN SUMIDEROS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML		200.272,00		58,90	$ 11.796.020,80	18,40	$ 3.685.004,80	0,00	$ -	58,90	$ 11.796.021,00	100%
OE005	Demarcación vial con pintura plástico en frio doble componente a base de resinas metilmetacrilato 100% sólido para aplicación MANUAL con llana, para línea de canalización de 0.10m, con microesferas reflectivas. Incluye el suministro de las plantillas y todo lo necesario para su correcta aplicación.	m		14.158,00		418,80	$ 5.929.370,40	418,80	$ 5.929.370,40	0,00	$ -	418,80	$ 5.929.370,00	100%
OE006	Demarcación vial con pintura plástico en frio doble componente a base de resinas metilmetacrilato 100% sólido para aplicación MANUAL con llana, con microesferas reflectivas, aplica para flechas, giros, resaltos, cebras, y demás símbolos y pictogramas. Incluya el suministro de las plantillas y todo lo necesario para su correcta aplicación.	m2		107.263,00		143,69	$ 15.412.620,47	143,69	$ 15.412.620,47	0,00	$ -	143,69	$ 15.412.620,00	100%
OE007	Excavación manual en material heterogeneo bajo cualquier grado de humedad, en una profundidad de 0 a 2,0m. medido en sitio. Incluye transporte interno con distancia menor a 50m.	m3		62.480,00		351,64	$ 21.970.467,20	351,64	$ 21.970.467,20	0,00	$ -	351,64	$ 21.970.467,00	100%
OE008	Demolición mecánica de pavimento asfáltico existente, mediante retroexcavadora y/o cualquier medio mecánico. El cargue, transporte y disposición final se pagará por su ítem correspondiente.	m3		43.478,00		132,64	$ 5.766.921,92	132,64	$ 5.766.921,92	0,00	$ -	132,64	$ 5.766.922,00	100%
OE009	Cargue manual, transporte y botada de material proveniente de excavaciones manuales y/o escombros de elementos de concreto y/o pavimento asfaltico mediante demolición manual, diferente a concreto de andenes; en sitios autorizados por Interventoría.	m3		75.157,00		374,23	$ 28.126.004,11	374,23	$ 28.126.004,11	0,00	$ -	374,23	$ 28.126.004,00	100%
OE010	Realce y/o rebaja de MH existente; incluye mano de obra, materiales, concreto de 21MPa y equipos necesarios para su correcta instalación.	und		183.873,00		3,00	$ 551.619,00	3,00	$ 551.619,00	0,00	$ -	3,00	$ 551.619,00	100%

ACTA DE DE OBRA N° 2

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE MARINILLA	**CONTRATO DE OBRA: COIP-131-2025** **CONTRATISTA: 2SJ INGENIEROS CIVILES S.A.S** **NIT: 900866220-5**	**PLAZO INICIAL:**	8 MESES
		PLAZO ADICIONAL:	0
		FECHA INICIAL:	11/12/2025
		FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2025
OBJETO: CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA Y OBRAS COMPLEMENTARIA DE LA CARRERA 33 VÍA LA MARTINA EN EL MUNICIPIO DE MARINILLA	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CCO-132-2025** **CONTRATISTA: CONSTRUCTORA CELEC S.A.S** **NIT: 901041234-8**	**VALOR INICIAL:**	$ 1.748.501.281
		VALOR ADICIONAL:	$ -
		VALOR TOTAL:	$ 1.748.501.283

FECHA DE ACTA:12/06/2026

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS CAMBIO DE OBRA # 2		ACTA # 2		PENDIENTE POR EJECUTAR		ACUMULADO		
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Subtotal	Cantidad	Subtotal	Cantidad	Subtotal	Cantidad	Subtotal	Cantidad	Subtotal	%
OE011	Corte de pavimento, incluye operador maquinaria, cortadora de pavimento, combustible y todo lo necesario para el desarrollo de la actividad.	m		7.979,00		71,40	$ 569.700,60	71,40	$ 569.700,60	0,00	$ -	71,40	$ 569.701,00	100%
OE012	Suministro, transporte, corte, figuración y colocación de acero de refuerzo de F y = 420 Mpa. (4.200 kg/cm²). Incluye mano de obra, alambre cocido y todo lo necesario para su correcta instalación.	kg		8.545,00		1416,18	$ 12.101.258,10	1416,18	$ 12.101.258,10	0,00	$ -	1416,18	$ 12.101.258,00	100%
OE013	Impermeabilización muros y sobrecimientos, con Cemento marino denso de loxement y/o similar; con una dosificación de 0,90 kg/m2 por capa. Aplicación mínima de 2 capas; incluye materiales, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m2		52.141,00		82,32	$ 4.292.247,12	82,32	$ 4.292.247,12	0,00	$ -	82,32	$ 4.292.247,00	100%
OE014	Revoque impermeabilizado 1:3 para muros con impermeabilizante integral para hormigon y morteros, (sika1,loxement1A o equivalente) a una dosificación de 2% del peso de cemento. Incluye ranuras, filetes, dilataciones y fajas y todo lo necesario para su correcta aplicación.	m2		53.809,00		82,32	$ 4.429.556,88	82,32	$ 4.429.556,88	0,00	$ -	82,32	$ 4.429.557,00	100%
OE016	Suministro, transporte e instalación de filtro, incluye piedra con tamaños maximos de 1 a 3"; transporte interno y externo, mano de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta instalación.	m3		251.453,00		1,26	$ 316.830,78	1,26	$ 316.830,78	0,00	$ -	1,26	$ 316.831,00	100%
OE017	Suministro, transporte e instalación de geomembrana HDPE calibre 40 o similar, incluye mano de obra, transporte, materiales, equipos y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	m2		43.530,00		11,34	$ 493.630,20	11,34	$ 493.630,20	0,00	$ -	11,34	$ 493.630,00	100%
OE018	Suministro, transporte e instalación de cuello para MH de diametro 1,20m, en concreto de 21MPa; incluye mano de obra, transporte, materiales, equipos y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	und		647.045,00		7,00	$ 4.529.315,00	7,00	$ 4.529.315,00	0,00	$ -	7,00	$ 4.529.315,00	100%
OE019	Suministro, transporte e instalación de tapa MH de 70cm, en concreto de 21MPA; incluye mano de obra, transporte, materiales, equipos y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	und		477.974,00		9,00	$ 4.301.766,00	9,00	$ 4.301.766,00	0,00	$ -	9,00	$ 4.301.766,00	100%
OE020	Construcción de tapa losa de dimensiones 1,50x1,50x0,20m en concreto de 28MPa para existente; incluye mano de obra, materiales, equipos y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. El acero de refuerzo se pagara en su ítem respectivo según diseño.	und		1.668.579,00		2,00	$ 3.337.158,00	2,00	$ 3.337.158,00	0,00	$ -	2,00	$ 3.337.158,00	100%
OE021	Construcción de caja para valvulas existentes diametro de 35cm y espesor de 20cm, en concreto 28MPa; incluye reinstalación en punto de valvula, mano de obra, transporte, materiales, equipos y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. No incluye herraje tapa valvula, se reutilizará el existente.	und		99.313,00		5,00	$ 496.565,00	5,00	$ 496.565,00	0,00	$ -	5,00	$ 496.565,00	100%
OE022	Suministro, transporte e instalación de caja vehicular para valvula acueducto, plástica en polipropileno reciclado tipo Ingepol o similar; incluya mano de obra, transporte, materiales, equipos y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	und		434.137,00		3,00	$ 1.302.411,00	3,00	$ 1.302.411,00	0,00	$ -	3,00	$ 1.302.411,00	100%
OE024	Suministro, transporte e instalación de postes de concreto tipo carabobo, incluya excavación manual profundidad 1,0m, lleno y nivelación de poste con concreto 21MPa, mano de obra, materiales, equipos y todo lo necesario para su correcta instalación.	und		1.861.410,00		2,00	$ 3.722.820,00	2,00	$ 3.722.820,00	0,00	$ -	2,00	$ 3.722.820,00	100%
OE025	Transporte e instalación de postes de concreto tipo carabobo, incluye excavación manual profundidad 1,0m, lleno y nivelación de poste con concreto 21MPa, mano de obra, materiales, equipos y todo lo necesario para su correcta instalación.	und		805.958,00		2,00	$ 1.611.916,00	2,00	$ 1.611.916,00	0,00	$ -	2,00	$ 1.611.916,00	100%
OE026	Suministro y transporte de Brazo largo poste ornamental tipo carabobo x 2,80m; (RA5-106, RA5-207); La instalación y puesta en funcionamiento del brazo será a cargo de la empresa EDUR - Marinilla.	und		502.650,00		4,00	$ 2.010.600,00	4,00	$ 2.010.600,00	0,00	$ -	4,00	$ 2.010.600,00	100%
OE027	Construcción de cajas en bloque de concreto 40x20x15cm , con dimensiones 40x40cm, para redes de alumbrado público, bajo la norma EPM RS3-001; incluye mano de obra, herrajes, acero de refuerzo, materiales, herramientas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	und		789.289,00		4,00	$ 3.157.156,00	4,00	$ 3.157.156,00	0,00	$ -	4,00	$ 3.157.156,00	100%
OE028	Suministro, transporte e instalación de Tubería eléctrica conduit de 1 1/2"; para red electrica subterranea de alumbrado público; incluye mano de obra, materiales, herramientas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m		17.404,00		48,60	$ 845.834,40	48,60	$ 845.834,40	0,00	$ -	48,60	$ 845.834,00	100%

ACTA DE DE OBRA N° 2

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE MARINILLA	**CONTRATO DE OBRA: COIP-131-2025** **CONTRATISTA: 2SJ INGENIEROS CIVILES S.A.S** **NIT: 900866220-5**	**PLAZO INICIAL:**	8 MESES
		PLAZO ADICIONAL:	0
		FECHA INICIAL:	11/12/2025
		FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2025
OBJETO: CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA Y OBRAS COMPLEMENTARIA DE LA CARRERA 33 VÍA LA MARTINA EN EL MUNICIPIO DE MARINILLA	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CCO-132-2025** **CONTRATISTA: CONSTRUCTORA CELEC S.A.S** **NIT: 901041234-8**	**VALOR INICIAL:**	$ 1.748.501.281
		VALOR ADICIONAL:	$ -
		VALOR TOTAL:	$ 1.748.501.283

FECHA DE ACTA:12/06/2026

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS CAMBIO DE OBRA # 2		ACTA # 2		PENDIENTE POR EJECUTAR		ACUMULADO		
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Subtotal	Cantidad	Subtotal	Cantidad	Subtotal	Cantidad	Subtotal	Cantidad	Subtotal	%
OE029	Suministro, transporte e instalación de Tubería eléctrica IMC de 1 1/2"; para red electrica de alumbrado público; incluye mano de obra, materiales, herramientas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m		85.108,00		3,00	$ 255.324,00	3,00	$ 255.324,00	0,00	$ -	3,00	$ 255.324,00	100%
OE030	Suministro, transporte e instalación de Tubería eléctrica IMC de 3"; para red electrica de alumbrado público; incluye mano de obra, materiales, herramientas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m		216.432,00		6,00	$ 1.298.592,00	6,00	$ 1.298.592,00	0,00	$ -	6,00	$ 1.298.592,00	100%
OE031	Construcción de muro contención altura promedio de 80cm; en bloque de concreto 40x20x15cm con resistencia 10,5 MPa + viga fundacion 30x30 cm + micropilotes de diametro 40cm con profundidad de 1,20m y con separación máxima de 1,50m + viga de amarre superior de 15x15 cm, para confinamiento de andenes parte interna. Incluye dovelas con grouting cada 40cm, mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. El acero de refuerzo se pagara en su item respectivo según diseño.	m		427.570,00		10,60	$ 4.532.242,00	10,60	$ 4.532.242,00	0,00	$ -	10,60	$ 4.532.242,00	100%
OE033	Construcción de anden en adoquín prefabricado, incluye adoquín en concreto 20x20x6 cm, tipo comprecolor. colores: salmon 60%, jaspeado 25%, arena 25%, Mortero nivelación 1:4 espesor máximo de 5cm, losa de Concreto clase D (21 Mpa) de E=0,10m, malla electrosoldada D-158 , y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2		274.164,00		326,05	$ 89.391.172,20	326,05	$ 89.391.172,20	0,00	$ -	326,05	$ 89.391.172,00	100%
OE034	Suministro, transporte e instalación de bordillo de cordón en concreto tipo barrera recto de 80x35x15cm, medidas según diseño. Incluye transporte rebajes, transiciones, remontables y todo lo necesario para su correcta instalación.	m		113.649,00		37,90	$ 4.307.297,10	37,90	$ 4.307.297,10	0,00	$ -	37,90	$ 4.307.297,00	100%
OE035	Suministro, transporte e instalación de tubería durafort-celta o similar de 12" (315mm), para instalación en sumideros y/o demás obras hidráulicas. Incluye materiales, mano de obra, equipos y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m		244.029,00		30,50	$ 7.442.884,50	30,50	$ 7.442.884,50	0,00	$ -	30,50	$ 7.442.885,00	100%
OE036	Apiques para inspección y busqueda, de tuberías de redes existentes de con dimensiones máximas de 0.80x0.80x1.0m. Incluye demolición de pavimento, excavación, llenos con material proveniente de la excavación, mano de obra, equipos y todo lo necesario para su correcto procedimiento.	und		130.884,00		8,00	$ 1.047.072,00	8,00	$ 1.047.072,00	0,00	$ -	8,00	$ 1.047.072,00	100%
OE037	Suministro, transporte e instalación de bajantes cuadrados 2", incluye materiales, accesorios, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta instalación.	m		69.669,00		17,50	$ 1.219.207,50	17,50	$ 1.219.207,50	0,00	$ -	17,50	$ 1.219.208,00	100%
OE038	Retiro y reinstalación de tapas de acueducto existentes, incluye demolición, concreto de 21MPa, formaleta, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	und		61.343,00		7,00	$ 429.401,00	7,00	$ 429.401,00	0,00	$ -	7,00	$ 429.401,00	100%
OE039	Construcción de cajas de inspección de aguas residuales y/o comunicaciones existentes, con dimensiones máximas internas de 60x60cm; incluye demolición, concreto de 21MPa, formaleta, reinstalación de herraje y tapa y/o construcción de cañuelas y/o, reconstrucción de paredes internas, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	und		446.318,00		7,00	$ 3.124.226,00	7,00	$ 3.124.226,00	0,00	$ -	7,00	$ 3.124.226,00	100%
OE040	Suministro, transporte e instalacion de loseta táctil guia de 20x20cm en concreto prefabricado color amarillo, según diseño. Incluya mano de obra, materiales, transporte, rebajes, transiciones, remontables y todo lo necesario para su correcta instalación.	m		61.362,00		207,42	$ 12.727.706,04	207,42	$ 12.727.706,04	0,00	$ -	207,42	$ 12.727.706,00	100%

ACTA DE DE OBRA N° 2

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE MARINILLA	**CONTRATO DE OBRA: COIP-131-2025** **CONTRATISTA: 2SJ INGENIEROS CIVILES S.A.S** **NIT: 900866220-5**	**PLAZO INICIAL:**	8 MESES
		PLAZO ADICIONAL:	0
		FECHA INICIAL:	11/12/2025
		FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2025
OBJETO: CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA Y OBRAS COMPLEMENTARIA DE LA CARRERA 33 VÍA LA MARTINA EN EL MUNICIPIO DE MARINILLA	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CCO-132-2025** **CONTRATISTA: CONSTRUCTORA CELEC S.A.S** **NIT: 901041234-8**	**VALOR INICIAL:**	$ 1.748.501.281
		VALOR ADICIONAL:	$ -
		VALOR TOTAL:	$ 1.748.501.283

FECHA DE ACTA:12/06/2026

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS CAMBIO DE OBRA # 2		ACTA # 2		PENDIENTE POR EJECUTAR		ACUMULADO		
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Subtotal	Cantidad	Subtotal	Cantidad	Subtotal	Cantidad	Subtotal	Cantidad	Subtotal	%
OE041	Construcción de placa contrapiso, en concreto espesor 12cm, en concreto de 21MPa; Incluye malla electrosoldada D-158, corte del concreto existente, nivelación y conformación del terreno; equipos, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m2		187.062,00		25,45	$ 4.760.727,90	25,45	$ 4.760.727,90	0,00	$ -	25,45	$ 4.760.728,00	100%
OE042	Construcción de cordon vaciado en concreto de 21MPa, Incluye enclajes epoxicos D=1/2", formaletas, equipos, materiales, mano de obra, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. El acero de refuerzo se pagara por su ítem respectivo.	m		192.600,00		0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
COSTO DIRECTO					$ 1.282.619.163,16	$ 888.303.777,74		$ 255.398.406		$ 254.884.188		$ 633.419.591		
COSTO DIRECTO OBRAS EXTRA						$ 394.315.385,42		$ 316.529.691		$ -		$ 394.315.385		
TOTAL COSTO DIRECTO					$ 1.282.619.163,16	$ 1.282.619.163,16		$ 571.928.097		$ 254.884.188		$ 1.027.734.976		
ADMINISTRACIÓN + UTILIDAD				32,88%	$ 421.725.180,85	$ 421.725.180,85		$ 188.049.958		$ 83.805.921		$ 337.919.260		
PMA					$ 17.224.422,00	$ 17.224.422,00		$ 6.459.158		$ 4.306.106		$ 12.918.316		
PMT					$ 26.932.515,00	$ 26.932.515,00		$ 10.099.693		$ 6.733.129		$ 20.199.386		
TOTAL					$ 1.748.501.281,01	$ 1.748.501.281,01		$ 776.536.906		$ 349.729.344		$ 1.398.771.938		

RESUMEN DEL CONTRATO			
VALOR INICIAL	$	1.748.501.281	100,0%
VALOR TOTAL ADICIONADO	$	-	0,0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	1.748.501.281	100,0%
VALOR TOTAL EJECUTADO OBRAS CONTRACTUALES INICIALES	$	874.805.655	50,0%
VALOR TOTAL EJECUTADO OBRAS EXTRA	$	523.966.284	30,0%
VALOR TOTAL EJECUTADO	$	1.398.771.938	80,0%
PENDIENTE A EJECUTAR	$	349.729.342	20,0%

JUAN DAVID CARVAJAL MARTINEZ
VoBo Director de obra
2SJ INGENIEROS CIVILES S.A.S

CARLOS MARIO OLAYA JARAMILLO
Vo.Bo. Residente de interventoria
CONSTRUCTORA CELEC S.A.S

JORGE ARMANDO LOTERO GARCIA
Vo.Bo. Residente de obra
2SJ INGENIEROS CIVILES S.A.S

YOVANNY GRISALES FRANCO
VoBo Director de Interventoria
CONSTRUCTORA CELEC S.A.S

LAURA MELISA CASAÑO CASTAÑO
Vo.Bo. Directora de Planeación e Infraestructura
EDUR

2SJ
INGENIEROS CIVILES S.A.S

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Los suscritos **JORGE ARMANDO LOTERO GARCIA**, identificado con cedula de ciudadanía No 15.446.894 y **MARIA SONIA QUINTERO SANCHEZ**, identificada con cédula de ciudadanía No. 21.492.864, y con Tarjeta Profesional No. 183344-T de la Junta Central de Contadores, actuando como Representante Legal y Contadora, de la empresa 2SJ INGENIEROS CIVILES S.A.S. identificada con Nit 900.866.220-5

CERTIFICAMOS:

Que, durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 modificado por el artículo 9 de la Ley 828 de 2003 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Marinilla, a los 05 días del mes de agosto de 2026.

Atentamente,

Jorge Lotero

JORGE ARMANDO LOTERO G.
Representante Legal

Sonia Quintero

MARIA SONIA QUINTERO SANCHEZ
Contadora
T.P 183344-T

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

En mi calidad de **Director de Interventoría,** del **Contrato CCO-132 de 2025**, suscrito entre la empresa CONSTRUCTORA CELEC S.A.S. y la EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE MARINILLA – "EDUR".

CERTIFICO QUE:

La empresa contratista **2SJ INGENIEROS CIVILES S.A.S.** con NIT: 900.866.220-5, ha presentado para su verificación las planillas y soportes de pago correspondientes a los aportes al **Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales** del personal vinculado a la ejecución del contrato **COIP -131 de 2025**, con corte correspondiente a los meses de **marzo, abril y mayo** del año 2026.

Una vez realizada la revisión de los soportes entregados, se evidencia que los pagos se encuentran debidamente efectuados y cumplen con la normatividad legal vigente, incluyendo los aportes a salud, pensión, riesgos laborales y caja de compensación familiar, según corresponda.

La presente certificación se expide para ser presentada ante la entidad contratante, como constancia del cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social y aportes parafiscales.

Se expide en constancia, a los **24 días del mes de junio de 2026**.

Atentamente,

YOVANNY GRISALES
Director de Interventoría
Contrato de Interventoría CCO-132 de 2025
Constructora CELEC S.A.S.

Ana María Agudelo
1036937445
Residente SST

Scanned with CamScanner

EMPRESA: 2SJ INGENIEROS CIVILES S.A.S
NIT: 900.866.220-5
CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DEMARINILLA "EDUR"
OBRA: CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA YOBRAS COMPLEMENTARIA DE LA CARRERA 33 VÍA LA MARTINAEN EL MUNICIPIO DE MARINILLA

CONSOLIDADO PERSONAL EN OBRA

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	TIPO CONTRATO	OBRA DE TRABAJO	EPS	AFP	ARL	CCF	FECHA INGRESO A OBRA	FECHA DE RETIRO	ESTADO	EMPRESA
1	JORGE ARMANDO LOTERO GARCIA	15.446.894	RESIDENTE DE OBRA	INDEFINIDO	VIA LA MARTINA	SURA	PROTECCIÓN	POSITIVA	COMFAMA	11/12/2025		Vigente	2SJ INGENIEROS CIVILES S.A.S
2	JUAN DAVID CARVAJAL MARTINEZ	1.152.439.515	DIRECTOR DE OBRA	OBRA LABOR	VIA LA MARTINA	SURA	PORVENIR	POSITIVA	COMFAMA	16/12/2025	15/06/2026	Retirado	2SJ INGENIEROS CIVILES S.A.S
3	OSWUALDO ELEISON SOTO OSORIO	71.116.380	ING AMBIENTAL	OBRA LABOR	VIA LA MARTINA	SURA	COLPENSIONES	POSITIVA	COMFAMA	16/12/2025		Vigente	2SJ INGENIEROS CIVILES S.A.S
4	JUAN GUILLERMO RIVERA ACEVEDO	15.437.804	SISO	OBRA LABOR	VIA LA MARTINA	SURA	PROTECCIÓN	POSITIVA	COMFAMA	28/12/2025		Vigente	2SJ INGENIEROS CIVILES S.A.S
5	LUIS NELSON URIBE PATIÑO	98.707.467	OFICIAL OBRA CIVIL	OBRA LABOR	VIA LA MARTINA	NUEVA EPS	PROTECCIÓN	POSITIVA	COMFAMA	6/01/2026		Vigente	2SJ INGENIEROS CIVILES S.A.S
6	DIONISIO LONDOÑO RONDON	1.036.840.242	AYUDANTE	OBRA LABOR	VIA LA MARTINA	SAVIA SALUD	PORVENIR	POSITIVA	COMFAMA	6/01/2026	15/05/2026	Retirado	2SJ INGENIEROS CIVILES S.A.S
7	YEFERSON LONDOÑO RONDON	1.193.155.879	AYUDANTE	OBRA LABOR	VIA LA MARTINA	NUEVA EPS	PROTECCIÓN	POSITIVA	COMFAMA	6/01/2026		Vigente	2SJ INGENIEROS CIVILES S.A.S
8	JESUS DANIEL MEDINA MONTERO	6.975.506	AYUDANTE	OBRA LABOR	VIA LA MARTINA	SAVIA SALUD	PORVENIR	POSITIVA	COMFAMA	3/01/2026		Vigente	2SJ INGENIEROS CIVILES S.A.S
9	LUIS GERARDO CASTILLO MONTERO	4.931.194	OPERADOR MOTOCARGUERO Y MAQ	OBRA LABOR	VIA LA MARTINA	SAVIA SALUD	PROTECCIÓN	POSITIVA	COMFAMA	5/01/2026		Vigente	2SJ INGENIEROS CIVILES S.A.S
10	VICTOR EDUARDO ROJO SANTIAGO	1.263.752	AYUDANTE	OBRA LABOR	VIA LA MARTINA	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	COMFAMA	22/01/2026	4/06/2026	Vigente	2SJ INGENIEROS CIVILES S.A.S
11	FABRICIO ANDRES LOVERA RIERA	6.571.302	AYUDANTE	OBRA LABOR	VIA LA MARTINA	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	COMFAMA	3/02/2026		Vigente	2SJ INGENIEROS CIVILES S.A.S
12	SERAFIN DE JESUS RICO QUINTERO	15.425.928	OFICIAL OBRA CIVIL	OBRA LABOR	VIA LA MARTINA	SAVIA SALUD	COLPENSIONES	POSITIVA	COMFAMA	23/02/2026		Vigente	2SJ INGENIEROS CIVILES S.A.S
13	JOSE MIGUEL ZAMBRANO RAFFE	5.235.481	AYUDANTE	OBRA LABOR	VIA LA MARTINA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	COMFAMA	2/03/2026		Vigente	2SJ INGENIEROS CIVILES S.A.S
14	JULIAN DANIEL MUÑOZ VILLEGAS	1.001.479.813	AYUDANTE	OBRA LABOR	VIA LA MARTINA	SURA	PROTECCIÓN	POSITIVA	COMFAMA	2/03/2026	11/03/2026	Retirado	2SJ INGENIEROS CIVILES S.A.S
15	KEVIN ANDRES VALENCIA MOSQUERA	1.040.359.898	AYUDANTE	OBRA LABOR	VIA LA MARTINA	SAVIA SALUD	COLPENSIONES	POSITIVA	COMFAMA	6/03/2026	17/03/2026	Retirado	2SJ INGENIEROS CIVILES S.A.S
16	ELIEZER GUSTAVO CHACON ALVAREZ	5.396.813	AYUDANTE	OBRA LABOR	VIA LA MARTINA	SAVIA SALUD	COLPENSIONES	POSITIVA	COMFAMA	9/03/2026		Vigente	2SJ INGENIEROS CIVILES S.A.S
17	FRANCISCO JAVIER DIAZ FERNANDEZ	98.547.878	AYUDANTE	OBRA LABOR	VIA LA MARTINA	SURA	COLPENSIONES	POSITIVA	COMFAMA	16/03/2026		Vigente	2SJ INGENIEROS CIVILES S.A.S
18	YEISON MANUEL CERPA MARTINEZ	1.033.367.902	AYUDANTE	OBRA LABOR	VIA LA MARTINA	SAVIA SALUD	PROTECCIÓN	POSITIVA	COMFAMA	16/03/2026		Vigente	2SJ INGENIEROS CIVILES S.A.S
19	ANDRES FELIPE CHAVERRA MONSALVE	1.007.304.472	AYUDANTE	OBRA LABOR	VIA LA MARTINA	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	COMFAMA	16/03/2026	17/04/2026	Retirado	2SJ INGENIEROS CIVILES S.A.S

20	JAIRO ANTONIO FLOREZ MENDOZA	70.530.143	OFICIAL OBRA CIVIL	OBRA LABOR	VIA LA MARTINA	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	COMFAMA	18/03/2026		Vigente	2SJ INGENIEROS CIVILES S.A.S
21	JUAN DAVID BARRAGAN RUIZ	1.035.152.487	AYUDANTE	OBRA LABOR	VIA LA MARTINA	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	COMFAMA	5/05/2026		Vigente	2SJ INGENIEROS CIVILES S.A.S
22	JUAN ESTEBAN SUAREZ QUINTERO	1.036.967.148	ING CIVIL	OBRA LABOR	VIA LA MARTINA	SURA	COLPENSIONES	POSITIVA	COMFAMA	19/05/2026		Vigente	2SJ INGENIEROS CIVILES S.A.S
23	MAURICIO AMADOR ROJAS	71.655.727	DIRECTOR DE OBRA	OBRA LABOR	VIA LA MARTINA	SURA	COLPENSIONES	POSITIVA	COMFAMA	16/06/2026		Vigente	2SJ INGENIEROS CIVILES S.A.S
24	REIVER JOSE CHAVEZ BLANCO	1.248.725	AYUDANTE	OBRA LABOR	VIA LA MARTINA	SAVIA SALUD	PROTECCIÓN	POSITIVA	COMFAMA	23/06/2026		Vigente	2SJ INGENIEROS CIVILES S.A.S

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900866220	5	2SJ INGENIEROS CIVILES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	2SJ INGENIEROS CIVILES	CL 27 A 34 35	MARINILLA-ANTIOQUIA	3005676987	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	206690112	9502853722	E	2026/04/08	2026/04/08	BANCOLOMBIA		$12,756,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: 2SJ INGENIEROS CIVILES (20 Afiliados)																								$30,482,008	$4,878,100			$32,482,008	$1,300,200			$30,721,483	$1,229,700			$32,482,008		$2,261,400		$0	$0		$9,669,400
Centro de Trabajo: VIA LA MARTINA (20 Afiliados)																								$30,482,008	$4,878,100			$32,482,008	$1,300,200			$30,721,483	$1,229,700			$32,482,008		$2,261,400		$0	$0		$9,669,400
Ciudad: MARINILLA Depto: ANTIOQUIA (20 Afiliados)																								$30,482,008	$4,878,100			$32,482,008	$1,300,200			$30,721,483	$1,229,700			$32,482,008		$2,261,400		$0	$0		$9,669,400
1	CC	1152439515	CARVAJAL MARTINEZ JUAN DAVID																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$529,200
2	PT	4931194	CASTILLO MONTERO LUIS GERARDO																			230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS040	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$524,200
3	CC	1033367902	CERPA MARTINEZ YEISON MANUEL	X																		230201	16	$933,816	$149,500	EPS040	16	$933,816	$37,400	CCF04	16	$933,816	$37,400	14-23	16	$933,816	6.960%	$65,000	16	$0	$0	Si	$289,300
4	PT	5396813	CHACON ALVAREZ ELIEZER GUSTAVO	X																		25-14	26	$1,517,451	$242,800	EPS040	26	$1,517,451	$60,700	CCF04	26	$1,517,451	$60,700	14-23	26	$1,517,451	6.960%	$105,700	26	$0	$0	Si	$469,900
5	CC	1007304472	CHAVERRA MONSALVE ANDRES FELIPE	X																		230301	16	$933,816	$149,500	EPS002	16	$933,816	$37,400	CCF04	16	$933,816	$37,400	14-23	16	$933,816	6.960%	$65,000	16	$0	$0	Si	$289,300
6	CC	98547878	DIAZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	X																		25-14	16	$933,816	$149,500	EPS010	16	$933,816	$37,400	CCF04	16	$933,816	$37,400	14-23	16	$933,816	6.960%	$65,000	16	$0	$0	Si	$289,300
7	CC	70530143	FLOREZ MENDOZA JAIRO ANTONIO	X																		230301	14	$933,334	$149,400	EPS002	14	$933,334	$37,400	CCF04	14	$933,334	$37,400	14-23	14	$933,334	6.960%	$65,000	14	$0	$0	Si	$289,200
8	CC	1036840242	LONDOÑO RONDON DIONISIO																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS040	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
9	CC	1193155879	LONDOÑO RONDON YEFERSON																			230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$529,200
10	CC	15446894	LOTERO GARCIA JORGE ARMANDO																			230201	30	$4,520,000	$723,200	EPS010	30	$4,520,000	$180,800	CCF04	30	$4,520,000	$180,800	14-23	30	$4,520,000	6.960%	$314,600	30	$0	$0	Si	$1,399,400
11	PT	6571302	LOVERA RIERA FABRICIO ANDRES																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
12	PT	6975506	MEDINA MONTERO JESUS DANIEL																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS040	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
13	CC	1001479813	MUÑOZ VILLEGAS JULIAN DANIEL	X	X																	230201	11	$641,999	$102,800	EPS010	11	$641,999	$25,700	CCF04	11	$641,999	$25,700	14-23	11	$641,999	6.960%	$44,700	11	$0	$0	Si	$198,900
14	CC	15425928	RICO QUINTERO SERAFIN DE JESUS																				0	$0	$0	EPS040	30	$2,000,000	$80,000	CCF04	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$299,200
15	CC	15437804	RIVERA ACEVEDO JUAN GUILLERMO																			230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$529,200
16	PT	1263752	ROJO SANTIAGO VICTOR EDUARDO																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
17	CC	71116380	SOTO OSORIO OSWUALDO ELEISON																			25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$529,200
18	CC	98707467	URIBE PATIÑO LUIS NELSON																			230201	30	$1,800,000	$288,000	EPS037	30	$1,800,000	$72,000	CCF04	30	$1,800,000	$72,000	14-23	30	$1,800,000	6.960%	$125,300	30	$0	$0	Si	$557,300
19	CC	1040359898	VALENCIA MOSQUERA KEVIN ANDRES	X	X																	25-14	13	$758,726	$121,400	EPS040	13	$758,726	$30,400	CCF04	13	$758,726	$30,400	14-23	13	$758,726	6.960%	$52,900	13	$0	$0	Si	$235,100
20	PT	5235481	ZAMBRANO RAFFE JOSE MIGUEL																			25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
Total			**Afiliados(20)**																					$30,482,008	$4,878,100			$32,482,008	$1,300,200			$30,721,483	$1,229,700			$32,482,008		$2,261,400		$0	$0		$9,669,400

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				19	$4,878,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,074,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,699,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$2,104,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$2,261,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	20	$2,261,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$1,229,700
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	20	$1,229,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				20	$1,300,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	$454,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$212,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$70,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$144,900
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	7	$418,800
TOTAL				20	$9,669,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900866220	5	2SJ INGENIEROS CIVILES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	2SJ INGENIEROS CIVILES	CL 27 A 34 35	MARINILLA-ANTIOQUIA	3005676987	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	289129243	9504463685	E	2026/05/07	2026/05/07	BANCOLOMBIA		$12,733,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tap	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: 2SJ INGENIEROS CIVILES (18 Afiliados)																								$32,073,945	$5,132,600			$34,073,945	$1,363,800			$34,073,945	$1,363,800			$34,073,945		$2,372,100		$0	$0		$10,232,300
Centro de Trabajo: VIA LA MARTINA (18 Afiliados)																								$32,073,945	$5,132,600			$34,073,945	$1,363,800			$34,073,945	$1,363,800			$34,073,945		$2,372,100		$0	$0		$10,232,300
Ciudad: MARINILLA Depto: ANTIOQUIA (18 Afiliados)																								$32,073,945	$5,132,600			$34,073,945	$1,363,800			$34,073,945	$1,363,800			$34,073,945		$2,372,100		$0	$0		$10,232,300
1	CC	1152439515	CARVAJAL MARTINEZ JUAN DAVID																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
2	PT	4931194	CASTILLO MONTERO LUIS GERARDO																			230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS040	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
3	CC	1033367902	CERPA MARTINEZ YEISON MANUEL																			230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS040	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
4	PT	5396813	CHACON ALVAREZ ELIEZER GUSTAVO																			25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS040	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
5	CC	1007304472	CHAVERRA MONSALVE ANDRES FELIPE	X																		230301	17	$992,180	$158,800	EPS002	17	$992,180	$39,700	CCF04	17	$992,180	$39,700	14-23	17	$992,180	6.960%	$69,100	17	$0	$0	Si	$307,300
6	CC	98547878	DIAZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER																			25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
7	CC	70530143	FLOREZ MENDOZA JAIRO ANTONIO																			230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF04	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
8	CC	1036840242	LONDOÑO RONDON DIONISIO																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS040	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
9	CC	1193155879	LONDOÑO RONDON YEFERSON																			230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
10	CC	15446894	LOTERO GARCIA JORGE ARMANDO																			230201	30	$4,520,000	$723,200	EPS010	30	$4,520,000	$180,800	CCF04	30	$4,520,000	$180,800	14-23	30	$4,520,000	6.960%	$314,600	30	$0	$0	Si	$1,399,400
11	PT	6571302	LOVERA RIERA FABRICIO ANDRES																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
12	PT	6975506	MEDINA MONTERO JESUS DANIEL																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS040	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
13	CC	15425928	RICO QUINTERO SERAFIN DE JESUS																				0	$0	$0	EPS040	30	$2,000,000	$80,000	CCF04	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$299,200
14	CC	15437804	RIVERA ACEVEDO JUAN GUILLERMO																			230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
15	PT	1263752	ROJO SANTIAGO VICTOR EDUARDO																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
16	CC	71116380	SOTO OSORIO OSWUALDO ELEISON																			25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
17	CC	98707467	URIBE PATIÑO LUIS NELSON																			230201	30	$1,800,000	$288,000	EPS037	30	$1,800,000	$72,000	CCF04	30	$1,800,000	$72,000	14-23	30	$1,800,000	6.960%	$125,300	30	$0	$0	Si	$557,300
18	PT	5235481	ZAMBRANO RAFFE JOSE MIGUEL																			25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
Total			**Afiliados(18)**																					$32,073,945	$5,132,600			$34,073,945	$1,363,800			$34,073,945	$1,363,800			$34,073,945		$2,372,100		$0	$0		$10,232,300

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				18	$5,207,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,242,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,580,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$2,384,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$2,404,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	19	$2,404,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$1,382,600
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	19	$1,382,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				19	$1,382,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	$491,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$275,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$70,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$150,100
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	6	$395,500
TOTAL				19	$10,377,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900866220	5	2SJ INGENIEROS CIVILES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	2SJ INGENIEROS CIVILES	CL 27 A 34 35	MARINILLA-ANTIOQUIA	3005676987	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	365001401	9506030681	E	2026/06/04	2026/06/04	BANCOLOMBIA		$12,878,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tap	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: 2SJ INGENIEROS CIVILES (19 Afiliados)																							$32,540,854	$5,207,300			$34,540,854	$1,382,600			$34,540,854	$1,382,600			$34,540,854		$2,404,700		$0	$0		$10,377,200
Centro de Trabajo: VIA LA MARTINA (19 Afiliados)																							$32,540,854	$5,207,300			$34,540,854	$1,382,600			$34,540,854	$1,382,600			$34,540,854		$2,404,700		$0	$0		$10,377,200
Ciudad: MARINILLA Depto: ANTIOQUIA (19 Afiliados)																							$32,540,854	$5,207,300			$34,540,854	$1,382,600			$34,540,854	$1,382,600			$34,540,854		$2,404,700		$0	$0		$10,377,200
1	CC	1035152487	BARRAGAN RUIZ JUAN DAVID	X																	230201	27	$1,575,815	$252,200	EPS037	27	$1,575,815	$63,100	CCF04	27	$1,575,815	$63,100	14-23	27	$1,575,815	6.960%	$109,700	27	$0	$0	Si	$488,100
2	CC	1152439515	CARVAJAL MARTINEZ JUAN DAVID																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
3	PT	4931194	CASTILLO MONTERO LUIS GERARDO																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS040	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
4	CC	1033367902	CERPA MARTINEZ YEISON MANUEL																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS040	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
5	PT	5396813	CHACON ALVAREZ ELIEZER GUSTAVO																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS040	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
6	CC	98547878	DIAZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
7	CC	70530143	FLOREZ MENDOZA JAIRO ANTONIO																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF04	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
8	CC	1036840242	LONDOÑO RONDON DIONISIO		X																230301	15	$875,453	$140,100	EPS040	15	$875,453	$35,100	CCF04	15	$875,453	$35,100	14-23	15	$875,453	6.960%	$61,000	15	$0	$0	Si	$271,300
9	CC	1193155879	LONDOÑO RONDON YEFERSON																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
10	CC	15446894	LOTERO GARCIA JORGE ARMANDO																		230201	30	$4,520,000	$723,200	EPS010	30	$4,520,000	$180,800	CCF04	30	$4,520,000	$180,800	14-23	30	$4,520,000	6.960%	$314,600	30	$0	$0	Si	$1,399,400
11	PT	6571302	LOVERA RIERA FABRICIO ANDRES																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
12	PT	6975506	MEDINA MONTERO JESUS DANIEL																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS040	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
13	CC	15425928	RICO QUINTERO SERAFIN DE JESUS																			0	$0	$0	EPS040	30	$2,000,000	$80,000	CCF04	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$299,200
14	CC	15437804	RIVERA ACEVEDO JUAN GUILLERMO																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
15	PT	1263752	ROJO SANTIAGO VICTOR EDUARDO																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
16	CC	71116380	SOTO OSORIO OSWUALDO ELEISON																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
17	CC	1036967148	SUAREZ QUINTERO JUAN ESTEBAN	X																	25-14	13	$758,726	$121,400	EPS010	13	$758,726	$30,400	CCF04	13	$758,726	$30,400	14-23	13	$758,726	6.960%	$52,900	13	$0	$0	Si	$235,100
18	CC	98707467	URIBE PATIÑO LUIS NELSON																		230201	30	$1,800,000	$288,000	EPS037	30	$1,800,000	$72,000	CCF04	30	$1,800,000	$72,000	14-23	30	$1,800,000	6.960%	$125,300	30	$0	$0	Si	$557,300
19	PT	5235481	ZAMBRANO RAFFE JOSE MIGUEL																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
Total			**Afiliados(19)**																				$32,540,854	$5,207,300			$34,540,854	$1,382,600			$34,540,854	$1,382,600			$34,540,854		$2,404,700		$0	$0		$10,377,200

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				17	$5,132,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,120,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,879,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$2,132,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$2,372,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	18	$2,372,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$1,363,800
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	18	$1,363,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				18	$1,363,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	$461,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$212,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$70,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$189,800
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	6	$430,500
TOTAL				18	$10,232,300