CONTRATO DE INTERVENTORIA	**No. IDIGER 338 DE 2024**
CONTRATISTA	**CONSORCIO CODITO FASE 4 IN-BIO**
CONSORCIADOS	**CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S BIC 75%** **CONSTRUCTORA INGETEC SAS 25%**
OBJETO	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN POR DESPRENDIMIENTO DE ROCAS EN EL POLÍGONO COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES 181 Y 182A, ENTRE CARRERAS 3A Y 6 EN BARRIO EL CODITO FASE 4, DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN, EN BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE **($286.827.195,00) IVA INCLUIDO**
PLAZO INICIAL	Cuatro (4) Meses
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	13 de Noviembre de 2024
FECHA DE INICIACIÓN	23 de Enero de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INCIAL	22 de Mayo de 2025
MODIFICACIONES	**Suspensión No.1** **Total, días a suspender:** Veinte (20) días calendario **Fecha de inicio de la suspensión:** 07/05/2025 **Fecha final de la suspensión:** 26/05/2025 **Reinicio No.1** **Fecha de reinicio:** 27 de mayo de 2025 **Prorroga No.1** **Tiempo:** Quince (15) días calendario **Fecha de Terminación Final:** Veintiséis (26) de junio de 2025 **Prorroga No.2 y Adición No.1** **Tiempo:** Treinta (30) días calendario **Fecha de Terminación Final:** Veintiséis (26) de julio de 2025 **Valor Adición:** Setenta y Un Millones Setecientos Seis Mil Setecientos Noventa Y Nueve ($71.706.799,00) Incluido I.V.A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE **($358.533.994) IIVA INCLUIDO**

<table>
<tr><td>PLAZO FINAL DEL CONTRATO</td><td>Cinco (5) Meses y Quince (15) días</td></tr>
<tr><td>VALOR PAGADO</td><td>
<table>
<tr><th>NÚMERO DE PAGO/DESEMBOLSO</th><th>VALOR DE DESEMBOLSO (SEGÚN FORMA PACTADA)</th><th>NÚMERO DE LA ORDEN DE PAGO CORRESPONDIENTE - FECHA ORDEN DE PAGO (DD/MM/AAAA)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>$10.318.879,00</td><td>OP 2362 – 22/04/2025</td></tr>
<tr><td>2</td><td>$43.024.079,00</td><td>OP 2402 – 16/05/2025</td></tr>
<tr><td>2</td><td>$19.226.593,00</td><td>OP 2479 – 16/07/2025</td></tr>
<tr><td>3</td><td>$18.959.277,00</td><td>OP 2480 – 16/07/2025</td></tr>
<tr><td>4</td><td>$46.126.072,00</td><td>OP 2500 – 20/08/2025</td></tr>
<tr><td>5</td><td>$34.975.202,00</td><td>OP 1495 – 24/10/2025</td></tr>
<tr><td>5</td><td>$28.682.720,00</td><td>OP 2514 – 24/10/2025</td></tr>
<tr><td>5</td><td>$120.489.575,00</td><td>OP 2521 – 12/12/2025</td></tr>
<tr><td>TOTALES</td><td>$321.802.397,00</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>VALOR ADEUDADO</td><td>$36.731.597,00 incluido IVA</td></tr>
<tr><td>VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE LA GARANTÍA ÚNICA</td><td>
<table>
<tr><th>No. PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO: 11-44-101242021
AMPAROS</th><th>VALOR ASEGURADO</th><th>VIGENCIA
DD/MM/AA
Desde - Hasta</th></tr>
<tr><td>Cumplimiento del Contrato</td><td>$71.706.798,00</td><td>23/01/2025 – 26/01/2026</td></tr>
<tr><td>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales</td><td>$35.853.399,40</td><td>23/01/2025 – 26/07/2028</td></tr>
<tr><td>Calidad del Servicio</td><td>$71.706.798,00</td><td>02/06/2025 – 02/06/2030</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>FECHA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN INTERVENTORÍA</td><td>Radicado IDIGER No.2026ER8388 del 10 de abril de 2026</td></tr>
</table>

En Bogotá D.C. los (26) días del mes de abril de 2026 se reunieron, **WILSON VILLAHER PULIDO VILLARREAL**, identificado con **C.C. No.79.309.179 de Bogotá** en su calidad de supervisor del contrato de **No. 338 de 2024**, en representación del **INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO - IDIGER**, y el señor **RICARDO MORENO GARCIA**, mayor de edad, identificado con **C.C. No. 11.787.393 de Quibdó**, en calidad de contratista de Interventoría, con el fin de protocolizar el recibo a satisfacción del objeto del contrato, y sus actividades.

Nota: Durante la ejecución del contrato de obra, la Interventoría realizó el seguimiento, control y verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del Contratista de Obra, relacionadas con la intervención de los puntos críticos priorizados. Estas actividades comprendieron, entre otras, el control de erosión, la estabilización y el perfilado de taludes, la mitigación de procesos de remoción en masa, la ejecución de obras hidráulicas, el manejo de fenómenos de socavación, las actividades de paisajismo, la instalación de anclajes pasivos y el manejo de las escorrentías superficiales.

En desarrollo de estas funciones, la Interventoría verificó que las actividades fueran ejecutadas de conformidad con los diseños, las especificaciones técnicas, las obligaciones contractuales y las condiciones particulares de cada punto de intervención, procurando garantizar la estabilidad de los terrenos, el adecuado manejo de las aguas, la protección de las áreas intervenidas y el cumplimiento integral del alcance del proyecto.

Se anexa cuadro de cantidades de obra final Contrato No. 042 de 2024.

Se deja constancia que con la presente acta se cumple con el **Contrato No. 338 de 2024** y se recibió a satisfacción los bienes o servicios objeto del citado contrato.

En constancia, se firma por quienes en ella intervinieron:

RICARDO MORENO GARCIA
Representante Legal
CONSORCIO CODITO FASE 4 IN-BIO
Supervisor Contrato 042 - 2024
INTERVENTORIA

WILSON VILLAHER PULIDO VILLARREAL
Supervisor Contrato No. 338 - 2024
Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático
IDIGER

CAPÍTULOS		PRESUPUESTO CONTRACTUAL (Contractuales)				PRESUPUESTO ACTUALIZADO MODIFICATORIO No. 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES FINALES EJECUTADAS		PRESUPUESTO ACTUALIZADO CANTIDADES FINALES EJECUTADAS		SALDO POR EJECUTAR		
(a) No.	(b) ÍTEM DE PAGO	(c) UND	(d) CANT.	(e) VALOR UNITARIO	(f) VALOR TOTAL	(g) CANT.	(h) VALOR	MAYORES	MENORES	(g) CANT.	(h) VALOR	(p) CANT.	(q) VALOR TOTAL	(r) % EJEC
I	**Preliminares**													
1,1	Localización, trazado y replanteo de obras	m2	1.514,24	$ 7.404,00	$ 11.211.433,00	1.663,64	$ 12.317.591,00		-88,64	1.575,00	$ 11.661.300,00	-	$ -	0%
1,2	VALLA MÓVIL DE 1.20m x 1.20m EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, ÁNGULO EN HIERRO DE 2 x 1-1/8" IMPRESO EN VINILO ADHESIVO. Incluye suministro e instalación. Impresión 720 DPI; Tintas para exteriores.	und	1,00	$ 1.120.914,00	$ 1.120.914,00	1,00	$ 1.120.914,00			1,00	$ 1.120.914,00	-	$ -	0%
II	**Excavaciones**													
2,1	Descapote manual en material común (e=0.1m. Incluye cargue)	m2	168,94	$ 4.907,00	$ 828.989,00	1.268,55	$ 6.224.775,00			1.268,55	$ 6.224.775,00	-	$ -	0%
2,2	Excavación manual en material común. (Incluye cargue de material excavado).	m3	260,00	$ 39.621,00	$ 10.301.460,00	5,60	$ 221.878,00	-2,08		3,52	$ 139.466,00	-	$ -	0%
2,3	Excavación mecánica en roca. (Incluye cargue de material excavado.	m3	214,50	$ 85.833,00	$ 18.411.179,00	60,60	$ 5.201.480,00		90,19	150,79	$ 12.942.758,00	-	$ -	0%
2,4	Excavación mecánica en material común. (Incluye cargue de material excavado).	m3	201,50	$ 6.099,00	$ 1.228.949,00	201,50	$ 1.228.949,00		128,50	330,00	$ 2.012.670,00	-	$ -	0%
III	**Transportes**													
3,1	Transporte de escombros a sitio autorizado. (Distancia de transporte 40 km. Incluye trasiego interno).	m3	540,80	$ 90.466,00	$ 48.924.013,00	729,48	$ 65.993.138,00		5,52	735,00	$ 66.492.510,00	-	$ -	0%
3,2	Disposición final de escombros en sitio autorizado.	m3	540,80	$ 6.202,00	$ 3.354.042,00	729,48	$ 4.524.235,00		5,52	735,00	$ 4.558.470,00	-	$ -	0%
IV	**Obras de Estabilización**													
4,1	Perforación por rotación de bloques inestables - Pernos de anclaje 1" L=12M (incluye inyección y espaciadores)	m	1.128,00	$ 251.260,00	$ 283.421.280,00	2.652,00	$ 666.341.520,00			2.652,00	$ 666.341.520,00	-	$ -	0%

CAPÍTULOS		PRESUPUESTO CONTRACTUAL (Contractuales)				PRESUPUESTO ACTUALIZADO MODIFICATORIO No. 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES FINALES EJECUTADAS		PRESUPUESTO ACTUALIZADO CANTIDADES FINALES EJECUTADAS		SALDO POR EJECUTAR		
(a) No.	(b) ÍTEM DE PAGO	(c) UND	(d) CANT.	(e) VALOR UNITARIO	(f) VALOR TOTAL	(g) CANT.	(h) VALOR	MAYORES	MENORES	(g) CANT.	(h) VALOR	(p) CANT.	(q) VALOR TOTAL	(r) % EJEC
4,2	Perforación por rotación de bloques inestables - Pernos de anclaje 1" L=6M (incluye inyección y espaciadores)	m	1.368,00	$ 327.436,00	$ 447.932.448,00	984,00	$ 322.197.024,00		-12,00	972,00	$ 318.267.792,00	-	$ -	0%
4,3	Suministro e instalación de kit de cabeza perno (incluye platina, tuerca y arandelas) 1´´	und	322,00	$ 84.936,00	$ 27.349.392,00	428,00	$ 36.352.608,00			428,00	$ 36.352.608,00	-	$ -	0%
4,4	Lloraderos en tubería de 3" RDE 41, L= 0,35 M (drenaje concreto lanzado	und	433,00	$ 18.390,00	$ 7.962.870,00	433,00	$ 7.962.870,00		-377,00	56,00	$ 1.029.840,00	-	$ -	0%
4,5	Suministro, transporte e instalación del sistema malla de alambre de acero de alta resistencia de 150 kn/m, con accesorios	m2	2.163,20	$ 403.499,00	$ 872.849.037,00	1.575,00	$ 635.510.925,00			1.575,00	$ 635.510.925,00	-	$ -	0%
4,6	Manipuladores telescópicos o Telehandlers	m	2.496,00	$ 19.797,00	$ 49.413.312,00	4.152,00	$ 82.197.144,00	12,00		4.164,00	$ 82.434.708,00	-	$ -	0%
4,7	Descargue talud (incluye instalación y materiales de conformación túnel bajante).	m3	334,92	$ 371.872,00	$ 124.547.370,00	334,92	$ 124.547.370,00		-8,23	326,69	$ 121.486.629,00	-	$ -	0%
4,8	Concreto lanzado de 21 Mpa, e=0,15 m para protección de taludes (Incluye Suministro y lanzado)	m3	124,95	$ 1.202.089,00	$ 150.201.021,00	20,66	$ 24.832.490,00	3,34		24,00	$ 28.850.136,00	-	$ -	0%
V	**MURO DE CONTENCIÓN**													
5,1	Concreto para muros de contención 4000 psi	m3	97,60	$ 1.049.305,00	$ 102.412.168,00	87,73	$ 92.055.528,00	0,27		88,00	$ 92.338.840,00	-	$ -	0%
5,2	Acero de refuerzo 60000 psi	KG	5.015,00	$ 7.603,00	$ 38.129.045,00	4.552,47	$ 34.612.429,00		-127,82	4.424,65	$ 33.640.601,00	-	$ -	0%
5,3	Concreto ciclópeo, 2500 psi 40% rajón para bases	M3	130,00	$ 453.870,00	$ 59.003.100,00	85,55	$ 38.828.579,00	38,00		123,55	$ 56.076.546,00	-	$ -	0%
5,4	Concreto clase f, 2000 psi para solados y atraques	M3	4,98	$ 531.742,00	$ 2.648.075,00	4,62	$ 2.456.648,00		-0,02	4,60	$ 2.446.013,00	-	$ -	0%
VI	**OBRAS DE DRENAJE**													
6,1	Concreto para cunetas según diseño f'c=28 MPa (incluye reconstrucción de cunetas y cunetas nuevas, estructura típica de caída de cunetas,	m3	17,63	$ 659.532,00	$ 11.627.549,00	2,52	$ 1.662.021,00		-0,74	1,78	$ 1.174.936,00	-	$ -	0%

CAPÍTULOS		PRESUPUESTO CONTRACTUAL (Contractuales)				PRESUPUESTO ACTUALIZADO MODIFICATORIO No. 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES FINALES EJECUTADAS		PRESUPUESTO ACTUALIZADO CANTIDADES FINALES EJECUTADAS		SALDO POR EJECUTAR		
(a) No.	(b) ÍTEM DE PAGO	(c) UND	(d) CANT.	(e) VALOR UNITARIO	(f) VALOR TOTAL	(g) CANT.	(h) VALOR	MAYORES	MENORES	(g) CANT.	(h) VALOR	(p) CANT.	(q) VALOR TOTAL	(r) % EJEC
	suministro e instalación)													
6,2	Concreto para disipador según diseño f'c=28 MPa (estructura típica de caída de cunetas, suministro e instalación)	m3	17,91	$ 659.532,00	$ 11.812.218,00	6,60	$ 4.352.911,00		-5,65	0,95	$ 629.441,00	-	$ -	0%
6,3	Acero de refuerzo para cunetas fy=420 Mpa (incluye cuneta Subdren No. 1, estructura típica de caída de cunetas, suministro e instalación)	Kg	1.961,10	$ 7.604,00	$ 14.912.204,00	1.269,91	$ 9.656.396,00		-1242,79	27,12	$ 206.222,00	-	$ -	0%
6,4	Concreto para Desarenadores f'c=28 Mpa (incluye suministro e instalación)	m3	4,03	$ 659.532,00	$ 2.657.914,00	3,05	$ 2.011.573,00		-0,68	2,37	$ 1.562.365,00	-	$ -	0%
6,5	Material Granular Filtrante (incluye suministro e instalación para conformación de filtros)	M3	50,85	$ 165.010,00	$ 8.390.759,00	-	$ -			-	$ -	-	$ -	
6,6	Material de relleno compactado para obras varias: (sumidero, trincheras drenantes, cunetas y mejoramiento piso) (incluye suministro e instalación)	M3	49,49	$ 158.731,00	$ 7.855.597,00	14,04	$ 2.228.680,00	21,16		35,20	$ 5.587.331,00	-	$ -	0%
6,7	Tubería PVC U.M. EXT Corrugado/INT Liso U.M. (Norma NTC 3722-1) D=12" Incluye suministro e instalación.	m	114,00	$ 153.094,00	$ 17.452.716,00	-	$ -			-	$ -	-	$ -	
6,8	Tubería PVC 4" (incluye suministro e instalación)	m	208,00	$ 30.036,00	$ 6.247.488,00	-	$ -			-	$ -	-	$ -	
VII	**OBRAS DE CERRAMIENTO**													
7,1	Cerramiento en malla eslabonada C 10 incluye (ángulo, tubería estructural Galvanizada de 2").	m2	156,20	$ 184.149,00	$ 28.764.074,00	-	$ -			-	$ -	-	$ -	
NP'S	**NO PREVISTOS**													
NP-1	Perno de anclaje Gr 75° 32 mm (Fy) 550 Mpa límite de fluencia	ML		$ 329.211,00		540,00	$ 177.773.940,00			540,00	$ 177.773.940,00	-	$ -	0%
NP-2	INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15M, D=5MM, 5MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	ML		$ 39.800,00		215,00	$ 8.557.000,00		-111,80	103,20	$ 4.107.360,00	-	$ -	0%
TOTAL, COSTO DIRECTO					**$ 2.370.970.616,00**		**$ 2.370.970.616,00**				**$ 2.370.970.616,00**		**$ -**	**0,00%**

CAPÍTULOS		PRESUPUESTO CONTRACTUAL (Contractuales)				PRESUPUESTO ACTUALIZADO MODIFICATORIO No. 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES FINALES EJECUTADAS		PRESUPUESTO ACTUALIZADO CANTIDADES FINALES EJECUTADAS		SALDO POR EJECUTAR		
(a) No.	(b) ÍTEM DE PAGO	(c) UND	(d) CANT.	(e) VALOR UNITARIO	(f) VALOR TOTAL	(g) CANT.	(h) VALOR	MAYORES	MENORES	(g) CANT.	(h) VALOR	(p) CANT.	(q) VALOR TOTAL	(r) % EJEC
ADMINISTRACIÓN		**24,92%**			$ 590.845.878,00		$ 590.845.878,00				$ 590.845.878,00		$ -	**0,00%**
IMPREVISTOS		**1,00%**			$ 23.709.706,00		$ 23.709.706,00				$ 23.709.706,00		$ -	**0,00%**
UTILIDADES		**5,00%**			$ 118.548.531,00		$ 118.548.531,00				$ 118.548.531,00		$ -	**0,00%**
A- TOTAL COSTO DE OBRA					**$ 3.104.074.731,00**		**$ 3.104.074.731,00**				**$ 3.104.074.731,00**		**$ -**	**0,00%**
B - VALOR COMPONENTE GESTIÓN AMBIENTAL.				2,81%	$ 87.321.238,00		$ 87.321.238,00				$ 87.321.238,00			$ -
C - VALOR COMPONENTE PMT				2,51%	$ 77.764.668,00		$ 77.764.668,00				$ 77.764.668,00		$ -	**0,00%**
D - VALOR COMPONENTE GESTIÓN SOCIAL				1,54%	$ 47.689.775,00		$ 47.689.775,00				$ 47.689.775,00		$ -	**0,00%**
E - COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				2,45%	$ 75.910.399,00		$ 75.910.399,00				$ 75.910.399,00		$ -	**0,00%**
TOTAL, PRESUPUESTO					**$3.392.760.811,00**		**$3.392.760.811,00**				**$3.392.760.811,00**	**$ -**	**0,00%**	**0,00%**

En constancia, se firma por quienes en ella intervinieron

RICARDO MORENO GARCÍA
Supervisor y/o Interventor

YEISON ALONSO CÁRDENAS ACOSTA
Contratista

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER.

INSTRUCTIVO (NO IMPRIMIR)	
CAMPO	**INFORMACIÓN QUE DEBE CONTENER**
NUMERO DE CONTRATO	Diligencie el número del contrato y año.
CONTRATISTA	Escriba el nombre del contratista e identificación de la persona jurídica.
OBJETO	Escriba el objeto del contrato.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	Escriba el valor inicial del contrato según registro presupuestal.
PLAZO INICIAL	Escriba el plazo contractual, es decir, el inicialmente pactado.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Escriba la fecha de suscripción del contrato.
FECHA DE INICIACIÓN	Digite la fecha de inicio del contrato.
FECHA DE TERMINACIÓN	Digite la fecha de terminación del contrato.
MODIFICACIONES	Digite las modificaciones de que fue objeto el contrato, fechas, consecutivo de la modificación y especificación de la modificación, ejemplo: aclaración, prórroga, prórroga y adición, suspensión, etc.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	Escriba el valor final del contrato, de acuerdo con adiciones, según registros presupuestales.
PLAZO FINAL DEL CONTRATO	Escriba el plazo final del contrato teniendo en cuenta las modificaciones contractuales
VALOR PAGADO	Escriba el valor pagado
NÚMERO DE PAGO/DESEMBOLSO	Relacione el número de pago a desembolsar.
VALOR DE DESEMBOLSO (SEGÚN FORMA PACTADA)	Relacione el valor del desembolso, según la forma pactada en el contrato.
NÚMERO DE LA ORDEN DE PAGO CORRESPONDIENTE - FECHA ORDEN DE PAGO (DD/MM/AAAA)	Relacione el número de la orden de pago y fecha.
VALOR ADEUDADO	Escriba el valor adeudado al contratista
VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE LA GARANTÍA ÚNICA	Relacione las vigencias de los amparos de la garantía única.
No. PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO: AMPAROS	Relacione el número de la póliza de cumplimiento con anexos.
VALOR ASEGURADO	Relacione el valor asegurado de acuerdo con cada amparo.
VIGENCIA DD/MM/AA Desde - Hasta	Relacione las vigencias de los amparos de la garantía única, teniendo en cuenta lo siguiente: DD/MM/AA Desde - Hasta
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO: RCE	Relacione el número de la póliza de cumplimiento RCE con anexos.

VALOR ASEGURADO	Relacione el valor asegurado de acuerdo con el amparo de cumplimiento RCE.
VIGENCIA	Relacione la vigencia del amparo de cumplimiento RCE.
FECHA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN INTERVENTORÍA	Escriba la fecha del informe final de supervisión de interventoría.
FECHA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN IDIGER	Escriba la fecha del informe final de supervisión de IDIGER.

Elaboró	Revisó	Revisó OAP	Aprobó
Carlos Andrés Reyes Montes Contratista Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático SRRACC	**Wilson Villaher Pulido Villarreal** Profesional Especializado 222-29	**Dora Jaimes** Contratista – Profesional MIPG **Nelson Jairo Rincón Martínez** Jefe Oficina Asesora de Planeación	**Wilson Villaher Pulido Villarreal** Subdirector para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático (E)

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**BOGOTA**	**11**	**11-44-101242021**	**10**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
14	**07**	**2025**	**23**	**01**	**2025**	**00:00**	**02**	**06**	**2030**	**23:59**	**ANEXO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO CODITO FASE 4 IN-BIO		**NIT: 901.886.596-8**
DIRECCIÓN: CL 57 # 6 - 18 OF 201	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	3144625458

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO - IDIGER		**NIT: 800.154.275-1**
DIRECCIÓN: DG 47 NRO. 77 A - 09 INT. 11	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	4292801
ADICIONAL:			

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. IDIGER-338-2024 REFERENTE A: INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE MITIGACION POR DESPRENDIMIENTO DE ROCAS EN EL POLIGONO COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES 181 Y 182A, ENTRE CARRERAS 3A Y 6 EN BARRIO EL CODITO FASE 4, DE LA LOCALIDAD DE USAQUEN, EN BOGOTA DISTRITO CAPITAL.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**23/01/2025**	**26/01/2026**	**$71,706,798.80**	**$57,365,439.00**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**23/01/2025**	**26/07/2028**	**$35,853,399.40**	**$28,682,719.50**
CALIDAD DEL SERVICIO	**02/06/2025**	**02/06/2030**	**$71,706,798.80**	**$57,365,439.00**

ACLARACIONES

SEGUN MODIFICATORIO N.02, SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO DE LA PRESENTE POLIZA. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO SE ACTUALIZARA A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA DEL ACTA DE RECIBO DE OBRA, SEGUN DECRETO 1082 DE 2015 Y LO SOLICITADO EN EL CONTRATO

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****199,128.00	$ *******8,000.00	$ ******39,354.00	$ **********246,483.00	$ ******179,266,997.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
FRANCY MILENA SANCHEZ AYALA	143373	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101242021

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101242021	10

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
14	07	2025	23	01	2025	00:00	02	06	2030	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO CODITO FASE 4 IN-BIO		**NIT: 901.886.596-8**
DIRECCIÓN: CL 57 # 6 - 18 OF 201	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3144625458

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO - IDIGER		**NIT: 800.154.275-1**
DIRECCIÓN: DG 47 NRO. 77 A - 09 INT. 11	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	4292801

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
CONSULTORES DESARROLLO Y AMBIENTE S A S BIC	900965653-5	75.00
CONSTRUCTORA INGETEC SAS	901207844-8	25.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101242021

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101242021, anexo 10, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 14 días del mes de JULIO de 2025

11-44-101242021

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas