# ACTA DE RECIBO PARCIAL N°06

| | |
|---|---|
| TIPO DE CONTRATO: | Interventoría |
| CONTRATO No. Y FECHA: | CO1.PCCNTR.5701677 DE 2024 (No. INTERNO 0277) – 15/02/2024 |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO INTER MEJORAMIENTOS<br>RL. JOSÉ FRANCISCO CABALLERO BAUTE<br>C.C. 7.604.969 de Santa Marta |
| Nit o C.C. No. | 901.794.192 - 0 |
| OBJETO: | LOTE 2: INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS MUNICIPIO DE GUEPSA, SANTANDER / INTERVENTORÍA PARA LA PAVIMENTACIÓN DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL, SANTANDER / **INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL BARRIO LOS ALMENDROS Y LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER – UIS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA, SANTANDER** / INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA URBANA CARRERA PRIMERA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE SAN GIL Y PINCHOTE, MUNICIPIO DE SAN GIL. |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE. ($1.445.185.918,00) |
| VALOR ADICIONAL: | DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. ($279.373.920,00) |
| VALOR TOTAL: | MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($1.724.559.838,00) |
| ANTICIPO INICIAL (0,00 %): | $00.000.00 |
| ANTICIPO ADICIONAL (0,00 %): | $00.000.00 |
| AMORTIZACIÓN ANTICIPO INICIAL | $00.000.00 |
| AMORTIZACIÓN ANTICIPO ADIC. | $00.000.00 |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: | Quince (15) meses |
| PLAZO ADICIONAL 01: | Un (01) mes y diez (10) días calendario |
| PLAZO ADICIONAL 02: | Tres (03) meses y quince (15) días calendario |
| PLAZO TOTAL: | Diecinueve (19) meses y veinticinco (25) días |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACTA PARCIAL 06: | | | 23.72%. En Barbosa |
| PORCENTAJE ACUMULADO: | | | 23.72%. En Barbosa |
| NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO: | | | N/A |
| Nit o C.C. DEL INTERVENTOR | | | N/A |
| SUPERVISOR: | | | Fabio Andrés Ríos Franco<br>Acto administrativo de fecha 12 de junio de 2024 |
| FECHA DE INICIACIÓN: | | | Se inician los proyectos de Puente Nacional y Güepsa a partir del 16/09/2024, San Gil a partir de 21/10/2024 y Barbosa a partir del 15/09/2025. |
| **ACTA DE SUSPENSIÓN** | | | **Observación:** |
| No. | 01 | 22/11/2024 | Se suspende únicamente proyecto de Puente Nacional. Activos Güepsa y San Gil |
| No. | 02 | 19/12/2024 | Se suspende únicamente proyecto de San Gil a partir del 22/12/2024. Activo Güepsa |
| No. | 03 | 26/12/2024 | Se suspende Güepsa a partir del 27/12/2024. Suspensión total del contrato |
| No. | 04 | 15/02/2025 | Se suspende únicamente el proyecto de San Gil a partir del 15/09/2025. Activo Barbosa |
| No. | 05 | 01/02/2026 | Se suspende el proyecto de Barbosa a partir del 01/02/2026. Suspensión total del contrato |
| **ACTA DE REINICIACIÓN** | | | **Observación:** |
| No. | 01 | 14/01/2025 | Reinicio de proyectos de San Gil y Güepsa a partir del 14/01/2025 y Puente Nacional a partir del 10/02/2025 |
| No. | 02 | 11/05/2026 | Reinicio de proyecto de Barbosa a partir del 15/05/2026 |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | | | 14/09/2026 |
| MUNICIPIO: | | | Santander |
| OFICINA GESTORA: | | | Secretaría de Infraestructura |

En Bucaramanga, a los 10 JUL 2026, se reunieron, **FABIO ANDRÉS RÍOS FRANCO,** en calidad de Supervisor del Departamento, **JOSÉ FRANCISCO CABALLERO BAUTE,** quien comparece en nombre propio o calidad de Representante legal del **CONSORCIO INTER MEJORAMIENTOS**, como contratista, con el fin de elaborar la presenta **Acta de recibo parcial No.6** correspondiente al periodo comprendido entre el *(15 de septiembre del 2025 al 31 de enero del 2026 y del 15 al 31 de mayo de 2026)* de la interventoría al proyecto **"CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL BARRIO LOS ALMENDROS Y LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER – UIS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA, SANTANDER"** de acuerdo con las actividades ejecutadas y consignadas en el Anexo No.01, el cual hace parte integral de la presente acta, así como del informe del supervisor.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

## 1. DETALLES DEL PAGO

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| SUB TOTAL COSTOS BASICOS | $ 343.742.500,00 |
| VALOR DE IVA (19%) | $ 65.311.075,00 |
| MENOS AMORTIZACION DE ANTICIPO XX% | $ 0,00 |
| **VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA** | **$ 409.053.575,00** |

**SON: CUATROCIENTOS NUEVE MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO NUEVE PESOS M/CTE ($409.053.575,00).**

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los 10 JUL 2026

**JOSÉ FRANCISCO CABALLERO BAUTE**
REPRESENTANTE LEGAL
**CONSORCIO INTER MEJORAMIENTOS**
CONTRATISTA

**FABIO ANDRÉS RÍOS FRANCO**
Supervisor
DEPARTAMENTO DE SANTANDER

# ANEXO AL ACTA N°06 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°CO1.PCCNTR.5701677 - No. INTERNO 0277 - DE FEBRERO 15 DE 2024

| GOBERNACIÓN DE SANTANDER | OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL BARRIO LOS ALMENDROS Y LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER - UIS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA, SANTANDER | VALOR CONTRATO: | PROYECTO | | PLAZO EJECUTADO ACUMULADO: | VALOR EJECUTADO: | PORCENTAJE EJECUTADO: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PLAZO | VALOR | | | 23,72% |
| SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | | $ 1.724.559.838,00 | 8,5 MESES | $ 703.302.495,00 | 5 MESES | $ 409.053.575,00 | PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 23,72% |

| CANT. | CARGO/OFICIO | ASIGNACIÓN MENSUAL | CONDICIONES ACTUALIZADAS (ÚLTIMA MODIFICATORIA NO.1) | | | CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA | | | CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MESES | % DEDICACIÓN | VALOR PARCIAL | MESES | % DEDICACIÓN | VALOR PARCIAL | MESES | % DEDICACIÓN | VALOR PARCIAL |
| **COSTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | | |
| **PERSONAL PROFESIONAL** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Director de Interventoría | $ 6.000.000,00 | 8,5 | 50% | $ 25.500.000,00 | 5 | 50% | $ 15.000.000,00 | 5 | 50% | $ 15.000.000,00 |
| 1 | Residente de Interventoría | $ 3.500.000,00 | 8,5 | 100% | $ 29.750.000,00 | 5 | 100% | $ 17.500.000,00 | 5 | 100% | $ 17.500.000,00 |
| 1 | Residente ambiental de Interventoría | $ 3.000.000,00 | 8,5 | 100% | $ 25.500.000,00 | 5 | 100% | $ 15.000.000,00 | 5 | 100% | $ 15.000.000,00 |
| 1 | Residente SST de interventoría | $ 3.000.000,00 | 8,5 | 100% | $ 25.500.000,00 | 5 | 100% | $ 15.000.000,00 | 5 | 100% | $ 15.000.000,00 |
| 1 | Inspector Civil | $ 2.200.000,00 | 8,5 | 100% | $ 18.700.000,00 | 5 | 100% | $ 11.000.000,00 | 5 | 100% | $ 11.000.000,00 |
| 1 | Especialista en Hidráulica | $ 5.500.000,00 | 7,0 | 25% | $ 9.625.000,00 | 5 | 25% | $ 6.875.000,00 | 5 | 25% | $ 6.875.000,00 |
| 1 | Especialista en Geotecnia | $ 5.500.000,00 | 7,0 | 25% | $ 9.625.000,00 | 5 | 25% | $ 6.875.000,00 | 5 | 25% | $ 6.875.000,00 |
| 1 | Especialista en vías y/o pavimentos | $ 5.500.000,00 | 7,0 | 25% | $ 9.625.000,00 | 5 | 25% | $ 6.875.000,00 | 5 | 25% | $ 6.875.000,00 |
| **PERSONAL TÉCNICO** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Topógrafo | $ 2.600.000,00 | 8,5 | 100% | $ 22.100.000,00 | 5 | 100% | $ 13.000.000,00 | 5 | 100% | $ 13.000.000,00 |
| 1 | Cadenero | $ 1.400.000,00 | 8,5 | 100% | $ 11.900.000,00 | 5 | 100% | $ 7.000.000,00 | 5 | 100% | $ 7.000.000,00 |
| **OTROS COSTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Contador | $ 2.200.000,00 | 8,5 | 100% | $ 18.700.000,00 | 5 | 100% | $ 11.000.000,00 | 5 | 100% | $ 11.000.000,00 |
| 1 | Secretaria | $ 1.500.000,00 | 8,5 | 100% | $ 12.750.000,00 | 5 | 100% | $ 7.500.000,00 | 5 | 100% | $ 7.500.000,00 |
| | **SUB TOTAL COSTO DE PERSONAL** | | | | **$ 219.275.000,00** | | | **$ 132.625.000,00** | | | **$ 132.625.000,00** |
| | **FACTOR MULTIPLICADOR** | | | | **2,30** | | | **2,30** | | | **2,30** |
| | **TOTAL COSTOS PERSONAL CON FM** | | | | **$ 504.332.500,00** | | | **$ 305.037.500,00** | | | **$ 305.037.500,00** |

| CANT | CONCEPTO | UNIDAD | CONDICIONES ORIGINALES | | | CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA | | | CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | COSTO | UTILIZACIÓN | VALOR PARCIAL | COSTO | UTILIZACIÓN | VALOR PARCIAL | COSTO | UTILIZACIÓN | VALOR PARCIAL |
| **COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Alquiler de equipo de topografía (Estación y nivel de precisión) | Mes | $ 2.500.000,00 | 8,5 | $ 21.250.000,00 | $ 2.500.000,00 | 5 | $ 12.500.000,00 | $ 2.500.000,00 | 5 | $ 12.500.000,00 |
| 1 | Ensayos de laboratorio de suelos y concretos | Mes | $ 1.500.000,00 | 8,5 | $ 12.750.000,00 | $ 1.500.000,00 | 0,0 | $ 0,00 | $ 1.500.000,00 | 0,0 | $ 0,00 |
| 1 | Alquiler de vehículo doble cabina con platón | Mes | $ 3.500.000,00 | 8,5 | $ 29.750.000,00 | $ 3.500.000,00 | 5 | $ 17.500.000,00 | $ 3.500.000,00 | 5 | $ 17.500.000,00 |
| 1 | Arriendo de oficina | Mes | $ 1.000.000,00 | 8,5 | $ 8.500.000,00 | $ 1.000.000,00 | 5 | $ 5.000.000,00 | $ 1.000.000,00 | 5 | $ 5.000.000,00 |
| **OTROS COSTOS** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Transporte de personal de equipos | Mes | $ 1.000.000,00 | 8,5 | $ 8.500.000,00 | $ 1.000.000,00 | 0,0 | $ 0,00 | $ 1.000.000,00 | 0,0 | $ 0,00 |
| 1 | Edición de informes incluye fotografías, papelería, cds, fotocopias, presentaciones | Mes | $ 741.000,00 | 8,0 | $ 5.928.000,00 | $ 741.000,00 | 5 | $ 3.705.000,00 | $ 741.000,00 | 5 | $ 3.705.000,00 |
| | | | | **SUB TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS** | **$ 86.678.000,00** | | | **$ 38.705.000,00** | | | **$ 38.705.000,00** |
| | | | | **SUB TOTAL COSTOS BASICOS** | **$ 591.010.500,00** | | | **$ 343.742.500,00** | | | **$ 343.742.500,00** |
| | | | | **IVA ( 19% )** | **$ 112.291.995,00** | | | **$ 65.311.075,00** | | | **$ 65.311.075,00** |
| | | | | **VALOR TOTAL :** | **$ 703.302.495,00** | | | **$ 409.053.575,00** | | | **$ 409.053.575,00** |

10 JUL 2026

**FABIO ANDRÉS RÍOS FRANCO**
Supervisor
DPTO DE SANTANDER

**JOSÉ FRANCISCO CABALLERO BAUTE**
CONSORCIO INTER MEJORAMIENTOS
INTERVENTORÍA