ACTA DE INICIO

CONTRATO	CONTRATO DE OBRA 09-2026
FECHA	Octubre 02 de 2026
CONTRATISTA	BRAYAN STIVEN HERRERA RUIZ
CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BOYACÁ
VALOR	Veintiocho millones seiscientos noventa y cinco mil ciento veinticinco pesos ($28.695.125) M/CTE, monto que incluye retenciones, impuestos, tasas, contribuciones y todo costo directo e indirecto que la ejecución conlleve el compromiso.
PLAZO	Quince (15) días a partir de la suscripción del acta de inicio.
OBJETO	Contrato de Obra consistente en la Elaboración de una cubierta en estructura metálica en la institución Educativa Técnica Boyacá sede América.
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	**Disponibilidad Presupuestal No.** 2026025 del 28-09-2026 Rubro Mantenimiento infraestructura educativa Recursos del Balance Formación Integral $6.398- Mantenimiento infraestructura educativa Formación Integral $20.501.647- Mantenimiento infraestructura educativa Dotación primera Infancia $6.660.438- Mantenimiento infraestructura educativa Gratuidad MEN $1.203.727- Mantenimiento infraestructura educativa Gratuidad Municipal $322.915 **Registro Presupuestal No**. **RP1 No.** 2026025 del 01-10-2026 Rubro Mantenimiento infraestructura educativa Recursos del Balance Formación Integral $6.398- Mantenimiento infraestructura educativa Formación Integral $20.501.647- Mantenimiento infraestructura educativa Dotación primera Infancia $6.660.438- Mantenimiento infraestructura educativa Gratuidad MEN $1.203.727- Mantenimiento infraestructura educativa Gratuidad Municipal $322.915

En el municipio de Ibagué - Tolima, el dos (2) días del mes de octubre de 2026 se reunieron: La señora AURA DEL SOCORRO LOPEZ RAMIREZ, identificada con la cedula de ciudadanía No. 51.836.292 rectora de la NSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BOYACÁ, como SUPERVISORA y el señor BRAYAN STIVEN HERRERA RUIZ, identificado con la C.C. No. 1110583847, residente en la MZA O CASA 2 Bario Hacienda Piedra Pintada en la ciudad de Ibagué, quien se denomina el (a) CONTRATISTA, dejando constancia que se ha cumplido con los requisitos legales y contractuales dispuestos para iniciar el contrato. De acuerdo con las siguientes especificaciones:

ITEMS	DETALLE	CANT	UM	V/UNIT	VTOTAL
1	Excavación en piso con máquina de para nueve zapatas de 30x30 por .80 concreto de 3000 PSI, Platina de 1/8 y varilla de 1/2 debidamente soldada	9	UND	128.900	1.160.100

ACTA DE INICIO

2	Suministro e instalación de cercha de 10 Columnas en Tubo estructural de 100x 100 de 2,5 mm	10	UND	430.000	4.300.000
3	Suministro e instalación de 5 soleras dobles en tubo rectangular 10x1/2 calibre 14	120	ML	28.000	3.360.000
4	Suministro e instalación de correa rectangular 10x1/2 calibre 16 para entrepaños	119	ML	24.000	2.856.000
6	Suministro e instalación de 152 Mt2 de Teja en UPVC 2,5 MM color blanco	152	M2	60.000	9.120.000
7	Suministro e instalación de 16 ML de canal en un UPVC con su respectivo bajante	16	ML	135.000	2.160.000
	SUB TOTAL				**22.956.100**
	A		**17%**		**3.902.537**
	I		**1%**		**229.561**
	U		**7%**		**1.606.927**
	VALOR TOTAL				**28.695.125**

En consecuencia y de conformidad con lo establecido en los procesos y procedimientos contractuales se da por iniciado entre las partes del contrato según la referencia antes mencionada.

Por la Institución educativa ***Por el Contratista***

AURA DEL SOCORRO LOPEZ RAMIREZ
Supervisor

BRAYAN STIVEN HERRERA RUIZ
C.C No. 1110583847