INFORME ESTABILIDAD DE OBRA

FECHA DE VISITA	**23 DE JULIO DE 2026**
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
CONTRATO NUMERO:	MT-MC-OP-055-2024
VALOR INICIAL:	TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($ 31.563.755,00) M/CTE
VALOR ADICIONAL:	CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($ 4.138.273,00) M/CTE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO CON ADICIONES:	TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL VEINTIOCHO PESOS ($ 35.712.028,00) M/CTE
PLAZO INICIAL	VEINTE (20) DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACION	24 SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL	14 DE OCTUBRE DE 2024
PRORROGA N°1	DIEZ (10) DIAS
FECHA DE TERMINACION REAL	23 OCTUBRE DE 2024
DATOS POLIZA	
COMPAÑÍA EXPEDICION POLIZA	SEGUROSS DEL ESTADO S.A
NÚMERO DE PÓLIZA	39-44-101165003
FECHA DE EXPEDICIÓN	30 OCTUBRE 2024
VIGENCIA	DESDE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 HASTA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2026
OBJETO	OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL COLISEO DE DEPORTES DEL MUNICIPIO DE TUTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TUTA – NIT. 800.027.292-3
CONTRATISTA	JAVIER EDUARDO ACUÑA PINTO
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	ANA ELIZABET ALVAREZ - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS


	Proyecto	Revisó	Aprobó
Nombre:	Manuel Fernando Peña Machuca	Ana Elizabeth Álvarez Fonseca	Ana Elizabeth Álvarez Fonseca
Cargo:	Apoyo secretaria de Infraestructura y movilidad	Secretaria de Infraestructura y movilidad	Secretaria de Infraestructura y movilidad

INFORMACION ESTABILIDAD
Estado de la infraestructura en general
OBSERVACIONES Durante la visita técnica de inspección realizada a las instalaciones del Coliseo de Deportes del municipio de Tuta, se procedió a la verificación del estado actual de cada una de las intervenciones ejecutadas en el marco del contrato, evaluando su condición física, operativa y de estabilidad. En lo referente a los trabajos de pintura ejecutados, se constató que las superficies intervenidas presentan buen estado de conservación, sin evidencia de descascara miento, humedad, manchas o deterioro prematuro del recubrimiento aplicado, lo que indica una correcta preparación de superficies y aplicación del material durante el proceso constructivo. Respecto al cielo raso en PVC instalado en la zona del gimnasio, se verificó que los paneles se encuentran en buenas condiciones, correctamente fijados y sin presentar deformaciones, pandeos, desprendimientos ni afectaciones que comprometan su estabilidad o su funcionalidad estética. Así mismo, se constató que las luminarias instaladas en dicha zona operan en condiciones de funcionamiento óptimas, sin que se evidencien fallas eléctricas, elementos dañados o deficiencias en la iluminación del espacio. En cuanto a la impermeabilización de la viga canal, se realizó la verificación de su comportamiento funcional, constatándose que el sistema impermeabilizante aplicado presenta condiciones favorables de funcionamiento, sin que se evidencien filtraciones, humedades, ni obstrucciones en el flujo del agua a lo largo de la viga canal, lo que indica una correcta ejecución del proceso de impermeabilización y una adecuada respuesta del material frente a las condiciones de exposición. En relación con las adecuaciones realizadas en la zona de baños, se efectuó la inspección de los trabajos ejecutados, verificándose que las intervenciones presentan condiciones satisfactorias de funcionamiento y conservación, sin que se identifiquen patologías, daños estructurales ni deficiencias que afecten la operatividad de los espacios intervenidos

	Proyecto	Revisó	Aprobó
Nombre:	Manuel Fernando Peña Machuca	Ana Elizabeth Álvarez Fonseca	Ana Elizabeth Álvarez Fonseca
Cargo:	Apoyo secretaria de Infraestructura y movilidad	Secretaria de Infraestructura y movilidad	Secretaria de Infraestructura y movilidad

REGISTRO FOTOGRAFICO

IMAGEN N°1



Estado actual de pintura zona de la cancha

IMAGEN N°2




Estado actual de pintura graderias lado este

IMAGEN N°3



Estado actual de pintura graderias lado oeste


IMAGEN N°4



Estado de pinturas zona del gimnasio


	Proyecto	Revisó	Aprobó
Nombre:	Manuel Fernando Peña Machuca	Ana Elizabeth Alvarez Fonseca	Ana Elizabeth Alvarez Fonseca
Cargo:	Apoyo secretaria de Infraestructura y movilidad	Secretaria de Infraestructura y movilidad	Secretaria de Infraestructura y movilidad

IMAGEN N°5




Estado actual viga canal lado este

IMAGEN N°6



Estado actual viga canal lado oeste

IMAGEN N°7



Vista inferior viga canal

IMAGEN 8



Cielo raso instalado zona del gimnasio

	Proyecto	Revisó	Aprobó
Nombre:	Manuel Fernando Peña Machuca	Ana Elizabeth Álvarez Fonseca	Ana Elizabeth Álvarez Fonseca
Cargo:	Apoyo secretaria de Infraestructura y movilidad	Secretaria de Infraestructura y movilidad	Secretaria de Infraestructura y movilidad

CONCLUSION

Una vez verificadas las condiciones actuales de las instalaciones del Coliseo de Deportes del municipio de Tuta y evaluados cada uno de los componentes intervenidos en el marco del contrato, se concluye que las obras ejecutadas presentan estabilidad y funcionalidad satisfactorias, sin que se evidencien afectaciones, patologías ni daños atribuibles a deficiencias en la calidad de los materiales empleados o en los procesos constructivos desarrollados durante la ejecución del proyecto. En virtud de lo anterior, y dado que las intervenciones realizadas cumplen con las condiciones técnicas requeridas y no se identifican situaciones que comprometan la integridad, seguridad o durabilidad de las obras, no se hace necesario dar traslado ni formular requerimiento alguno al contratista encargado en el marco del presente seguimiento por estabilidad de obra.

FIRMAS

Ing. ANA ELIZABETH ALVAREZ FONSECA **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD**	**MANUEL FERNANDO PEÑA MACHUCA** **APOYO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD**

	Proyecto	Revisó	Aprobó
Nombre:	Manuel Fernando Peña Machuca	Ana Elizabeth Alvarez Fonseca	Ana Elizabeth Alvarez Fonseca
Cargo:	Apoyo secretaria de Infraestructura y movilidad	Secretaria de Infraestructura y movilidad	Secretaria de Infraestructura y movilidad