República de Colombia
Departamento de Córdoba
Municipio de Valencia
NIT 800096808 – 8

ALCALDÍA DE VALENCIA

ACTA PARCIAL DE OBRA N°1
AL CONTRATO DE OBRA N°LP-MV-005-2025

CONTRATO DE OBRA N°:	**LP-MV-005-2025**
CONTRATANTE:	Municipio de Valencia, Córdoba
CONTRATISTA:	**Consorcio Mayoría Valencia – NIT 902.043.775-6**
SUPERVISOR:	SANDRA PATRICIA HERNÁNDEZ SIERRA Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura del Municipio de Valencia
OBJETO:	El Mejoramiento de la Vía K15-Los Morales-Valencia en el Departamento de Córdoba
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$28.826.951.465,00 M/CTE
PLAZO:	Hasta el 31 de diciembre del 2027
FORMA DE PAGO:	El Municipio de Valencia cancelará el valor del presente contrato de la siguiente manera: UN ANTICIPO equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato (diseño y construcción), el cual será entregado, una vez se haya suscrito el acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución, legalización del contrato y constitución de la fiducia o el patrimonio autónomo. El Municipio de Valencia cancelará el valor del presente contrato de la siguiente manera: 1.- PAGOS PARCIALES, de hasta el 95% del valor del contrato, mediante actas parciales de ejecución, para amortizar el anticipo. PARÀGRAFO PRIMERO: Cada pago debe estar precedido de recibido a satisfacción expedido por el Interventor y/o supervisor de este, el cual debe incluir: memorias de cálculo, registro fotográfico, bitácora, resultados de laboratorio realizados (si se requirieron), informe de obra, entre otras cosas 3.- PAGO FINAL, equivalente al 5% del valor del contrato, que será pagado una vez se haya cumplido a cabalidad el objeto contractual, el cual se hará a la terminación de los trabajos recibidos a entera satisfacción de la entidad. PARÁGRAFO PRIMERO. - EL CONTRATISTA deberá presentar la afiliación a salud y pensión, en los términos de Ley, al interventor del contrato, del personal que haya empleado en la ejecución del objeto contractual. PARÁGRAFO SEGUNDO. - Para efectuar los pagos, se deberán adjuntar las actas parciales, debidamente firmadas por las partes y por el interventor. Los pagos se efectuarán previa presentación de la factura de venta que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario, en el caso de personas jurídicas y naturales obligados a facturar. En el caso de personas naturales inscritas en el régimen simplificado, el pago se efectuará previa presentación de la cuenta de cobro. Las

21

	facturas y/o cuentas de cobro deberán corresponder a las labores desarrolladas. Estas facturas y/o cuentas de cobro deberán ir acompañadas de todos los comprobantes y documentos de soporte necesarios para sustentar los avances de la consultoría durante el período de las actas. PARÁGRAFO TERCERO. Para efectos del último pago deberá presentarse el Acta de Liquidación del contrato. PARÁGRAFO CUARTO. EL CONTRATISTA deberá acreditar el pago de los aportes establecidos en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. El CONTRATISTA deberá anexar con la factura el certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, de lo contrario no se tramitará la respectiva factura. PARÁGRAFO QUINTO: El CONTRATISTA deberá acreditar previo a cada pago que, respecto de sus obligaciones en materia laboral, frente al personal utilizado para la ejecución del contrato, se encuentra al día a la fecha de presentación de cada factura. NOTA: EL Municipio de Valencia no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el CONTRATISTA en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta.
FECHA DE ACTA DE INICIO:	15 de abril de 2026
FECHA DE TERMINACION:	Hasta 31 de diciembre 2027
ANTICIPO:	EL Municipio de Valencia cancelará el valor del presente contrato de la siguiente manera: UN ANTICIPO equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato (diseño y construcción), el cual será entregado, una vez se haya suscrito el acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución, legalización del contrato y constitución de la fiducia o el patrimonio autónomo. Equivalente a **$8,648,085,439.50**
INTERVENTORÍA:	**Consultoría Vial S.A.S**. – Contrato de Interventoría N°CMA-MV-004-2026
PERÍODO EJECUTADO CUBIERTO POR ESTA ACTA:	Del 15 de abril de 2026 al 31 de julio de 2026
VALOR ACTA PARCIAL N°1:	Ocho mil doscientos diecisiete millones doscientos treinta mil sesenta y tres pesos con treinta y cuatro centavos m/cte. **($8.217.230.063,34)** M/CTE. (28,51% del valor total del Contrato)
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (30%):	**$2.465.169.019,00 M/CTE**
VALOR BRUTO A PAGAR	**$5.752.061.044,34 M/CTE**

En el municipio de Valencia, Córdoba, a los 4 días del mes de agosto de 2026. Se reunieron los siguientes señores a saber, la Arq. **SANDRA PATRICIA HERNÁNDEZ SIERRA** identificada con cédula de ciudadanía 1.067.924.779 de Montería Córdoba, quien actúa en calidad de Secretaria de Obras Públicas e Infraestructura del Municipio de Valencia, en su condición de Supervisora del presente contrato, el ingeniero **JORGE ANTONIO DUMAR RODRÍGUEZ**, identificado con cédula de ciudadanía N°79.939.920 de Bogotá, quien actúa en calidad de representante legal del **CONSORCIO MAYORÍA**

22

República de Colombia
Departamento de Córdoba
Municipio de Valencia
NIT 800096808 – 8

ALCALDÍA DE
VALENCIA

VALENCIA, firma que desarrolla el Contrato de Obra N°LP-MV-005-2025, identificado con NIT 902.043.775-6, en calidad de CONTRATISTA; y el ingeniero **JORGE ANTONIO GONZÁLEZ AYÚS**, quien actúa en representación de **CONSULTORÍA VIAL S.A.S.**, firma INTERVENTORA en virtud del Contrato de Interventoría N°CMA-MV-004-2026, quienes se reunieron con el fin de dejar constancia de recibo de las actividades desarrolladas entre el 15 de abril de 2026 al 31 de julio de 2026, lo que consiste en un **avance de obra de 28,51%** del valor total del Contrato, y equivalente a la suma de **OCHO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL SESENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE. ($8.217.230.063,34) M/CTE.**

Para constancia, se firma la presente **Acta Parcial de Obra N°1 al Contrato de Obra N°LP-MV-005-2025** en Valencia, Córdoba, a los 4 días del mes de agosto de 2026.

JORGE ANTONIO GONZÁLEZ AYÚS
CONSULTORÍA VIAL S.A.S.
INTERVANTOR

JORGE ANTONIO DUMAR RODRÍGUEZ
CONSORCIO MAYORÍA VALENCIA
CONTRATISTA

SANDRA PATRICIA HERNÁNDEZ SIERRA
Secretaria de Obras Públicas e Infraestructura
MUNICIPIO DE VALENCIA
SUPERVISOR

Elaboro: Libia Preciado Lorduy- Profesional de apoyo
Aprobó: Sandra Hernández Sierra – secretaria de obras publicas

034 7773071
018000400358
alcaldia@valencia-cordoba.gov.co
notificacionjudical@valencia-
Calle 11 Carrera 15
Palacio Municipal

CERTIFICACIÓN DE AVANCE DE OBRA

Contrato de Obra N° LP-MV-005-2025

La interventoría del contrato, CONSULTORÍA VIAL S.A.S., identificada con NIT.900.411.896-0, actuando en virtud del Contrato de Interventoría N°CMA-MV-004-2026, en ejercicio de sus funciones de seguimiento y control técnico, administrativo y financiero sobre la ejecución del Contrato de Obra N° LP-MV-005-2025, suscrito entre el MUNICIPIO DE VALENCIA (Contratante) y el CONSORCIO MAYORÍA VALENCIA (Contratista), certifica lo siguiente:

Contratante	Municipio de Valencia
Contratista	Consorcio Mayoría Valencia, NIT 902.043.775-6
Interventoría	Consultoría Vial S.A.S., NIT 900.411.896-0
Objeto del contrato	"Mejoramiento de la vía K15 - Los Morales - Valencia, en el departamento de Córdoba"
Valor actualizado del contrato	$28.826.951.465,00 (Acta de Modificación de Cantidades de Obra N° 1 del 26 de mayo de 2026)
Fecha de iniciación	15 de abril de 2026
Plazo contractual	Hasta el 31 de diciembre de 2027
Estado del contrato	En ejecución

Que, la presente certificación corresponde al estado de avance del contrato de obra durante el periodo comprendido entre el 15 de abril de 2026, fecha de iniciación del contrato, y el 31 de julio de 2026.

Que, el estado de avance que se certifica está soportado en el Acta de Recibo Parcial de Obra N° 1, elaborada por esta Interventoría con base en las cantidades de obra ejecutadas y acumuladas reportadas en el informe semanal No. 18 y en las condiciones contractuales actualizadas mediante el Acta de Modificación de Cantidades de Obra N° 1 del 26 de mayo de 2026.

Que, a la fecha de corte certificada, el contrato presenta el siguiente estado de ejecución acumulada:

CONCEPTO	VALOR ACUMULADO	% DE AVANCE
Avance físico de obra	$7.948.234.231,00	—
Estudios y diseños, PAGA y PMT	$268.995.832,34	—
Total ejecutado acumulado	$8.217.230.063,34	**28,51 %**
Saldo por ejecutar	$20.609.721.401,66	**71,49 %**

Carrera 23 N° 124-87
Edificio Torre Zental - Oficina 404 II
Bogotá - Colombia

T: +57 (1) 221 1077
M: +57 300 517 38 99
E: gerencia.convialsas@gmail.com

Esta certificación resume el estado de avance con corte al periodo indicado y no sustituye el contenido detallado del Acta de Recibo Parcial de Obra N° 1 ni de sus memorias de cantidades, documentos que constituyen el soporte técnico completo de las cifras aquí certificadas.

Se expide la presente certificación en Valencia, Córdoba, a los 4 días del mes de agosto de 2026.

Atentamente,

CONVIAL
NIT. 9[illegible]1.896-9

JORGE ANTONIO GONZÁLEZ AYÚS
Apoderado — Consultoría Vial S.A.S.
Interventoría Contrato N° CMA-MV-004-2026

Carrera 23 N° 124 - 87
Edificio Torre Zentai - Oficina 404 II
Bogotá - Colombia
T: +57 (1) 221 1077
M: +57 300 517 38 99
E: gerencia.convialsas@gmail.com

CONSORCIO MAYORIA VALENCIA NIT. 902.043.775-6		República de Colombia Departamento de Córdoba Municipio de Valencia NIT 800096806 – 8	ALCALDÍA DE VALENCIA	CONVIAL NIT. 900.411896-0

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°1

CONTRATO DE OBRA N°:	LP-MV-005-2025	INTERVENTOR:	CONSULTORIA VIAL S.A.S.	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°1	
OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE LA VIA K15 - LOS MORALES - VALENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA"	REPRESENTANTE:	JORGE ANTONIO GONZALEZ AYUS	VALOR ACTUALIZADO CONTRATO:	$ 28.826.951.465,00
		PLAZO:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2027	FECHA DEL PRESENTE ACTA:	8/4/2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO MAYORIA VALENCIA	FECHA DE INICIACION :	15 DE ABRIL DE 2026	VALOR PRESENTE ACTA:	8.217.230.063,34
REPRESENTANTE:	JORGE ANTONIO DUMAR RODRIGUEZ	VALOR CONTRACTUAL :	$ 28.826.951.465,0		
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE VALENCIA				
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA	ESTADO DEL CONTRATO:	EN EJECUCION		

CONDICIONES CONTRACTUALES DE LA OFERTA ECONÓMICA									CONDICIONES ACTUALIZADAS (Ultima Acta de Modificación N.° 1 de fecha 26/05/2026)		OBRA EJECUTADA					
											ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACION GRAL.	ESPECIFICACION PART.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
				MANTENIMIENTO DE CALZADA VEHICULAR												
1.				REALIZAR OBRAS PRELIMINARES												
1.1	200.2.2	200-22		Desmonte y limpieza	m2	141,000.00	$ 5,136.00	$ 724,176,000.00	141,000.00	$ 724,176,000.00	0.00	$ 0.00	127,262.06	$ 653,617,962.00	127,262.06	$ 653,617,962.00
1.2	201.1	201-22		Demolicion de cunetas	m	7,600.00	$ 11,474.00	$ 87,202,400.00	632.76	$ 6,684,400.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
NP-1			200-P	Limpieza de cunetas	m		$ 7,681.00	$ 0.00	11,973.37	$ 280,131,328.00	0.00	$ 0.00	11,109.10	$ 85,328,997.00	11,109.10	$ 85,328,997.00
Subtotal								$ 811,378,400.00		$ 1,011,191,728.00		$ 0.00		$ 738,946,949.00		$ 738,946,949.00
2.				CONFORMAR BASES, SUBBASES Y AFIRMADO												
2.1	221.1	221-22		Pedraplen	m3	2,845.00	$ 238,752.00	$ 679,249,440.00	1,592.14	$ 679,249,440.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
2.2	320.4	320-22		Subbase Granular para bacheo Clase A	m3	1,724.50	$ 235,939.00	$ 406,876,806.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
2.3	330.4	330-22		Base Granular para bacheo Clase A	m3	2,535.80	$ 331,288.00	$ 840,080,110.00	2,350.27	$ 848,040,961.00	0.00	$ 0.00	2,075.34	$ 687,535,238.00	2,075.34	$ 687,535,238.00
NP-2	320.4	320-22		Subbase Granular Clase A	m3		$ 248,977.00	$ 0.00	5,274.00	$ 1,756,781,712.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
NP-3	330.4	330-22		Base Granular Clase A	m3		$ 344,326.00	$ 0.00	4,395.00	$ 1,388,322,432.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
NP-4	220.1	220-22		Terraplen	m3		$ 187,062.00	$ 0.00	8,790.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
Subtotal								$ 1,926,206,356.00		$ 4,672,394,545.00		$ 0.00		$ 687,535,238.00		$ 687,535,238.00
3.				CONSTRUIR PAVIMENTO ASFALTICO												
3.1	420.2	420-22		Riego de imprimación con emulsion asfaltica CRL 57	m2	51,837.10	$ 6,879.00	$ 356,587,411.00	26,981.09	$ 249,482,757.00	0.00	$ 0.00	8,301.36	$ 57,105,055.00	8,301.36	$ 57,105,055.00
3.2	421.1	421-22		Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-60	m2	51,837.10	$ 3,068.00	$ 159,036,223.00	83,825.22	$ 331,839,635.00	0.00	$ 0.00	30,579.49	$ 93,817,860.00	30,579.49	$ 93,817,860.00
3.3	450.2	450-22		Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	3,481.30	$ 1,898,886.00	$ 6,610,591,832.00	415.67	$ 818,154,971.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
3.4	450.1	450-22		Mezcla densa en caliente Tipo MDC-25	m3	4,741.81	$ 1,898,886.00	$ 9,004,156,824.00	0.00	$ 1,525,972,323.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
3.5	465.1	465-22		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	8,997.00	$ 101,463.00	$ 912,862,811.00	14,586.68	$ 1,269,949,261.00	0.00	$ 0.00	2,656.44	$ 269,529,885.00	2,656.44	$ 269,529,885.00
3.6	466.1	466-22		Sello de grietas en pavimento asfaltico sin rutreo	m	11,755.00	$ 20,533.00	$ 241,365,415.00	11,755.00	$ 241,365,415.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
3.7	480.1.1	480-22		Fresado	m2	40,271.10	$ 10,462.00	$ 421,316,248.00	26,836.06	$ 504,791,500.00	0.00	$ 0.00	23,632.73	$ 247,245,628.00	23,632.73	$ 247,245,628.00
NP-5	450.5	450-22		Mezcla semidensa en caliente Tipo MSC-19	m3		$ 2,023,308.00	$ 0.00	2,623.56	$ 6,759,366,201.00	0.00	$ 0.00	851.22	$ 1,722,287,520.00	851.22	$ 1,722,287,520.00
NP-6	450.4	450-22		Mezcla semidensa en caliente Tipo MSC-25	m3		$ 2,023,308.00	$ 0.00	3,975.85	$ 7,809,968,880.00	0.00	$ 0.00	1,450.13	$ 2,934,060,746.00	1,450.13	$ 2,934,060,746.00
NP-7	450.10	450-22		Mezcla en caliente para bacheo MSC-25	m3		$ 1,898,886.00	$ 0.00	1,153.18	$ 2,189,748,822.60	0.00	$ 0.00	581.10	$ 1,103,433,541.00	581.10	$ 1,103,433,541.00
Subtotal								$ 17,705,916,364.00		$ 19,510,890,943.00		$ 0.00		$ 6,427,480,265.00		$ 6,427,480,265.00
4.				CONSTRUIR OBRAS DE DRENAJE												
4.1	600.1.1	600-22		Excavación varias sin clasificar	m3	2,280.00	$ 57,037.00	$ 130,044,360.00	189.83	$ 10,266,660.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
4.2	610.2	610-22		Relleno para estructura con recebo	m3	2,280.00	$ 182,343.00	$ 415,742,040.00	189.83	$ 32,821,740.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
4.3	640.1	640-22		Acero de refuerzo Fy 4200 MPa	kg	51,072.00	$ 10,659.00	$ 544,376,448.00	4,287.58	$ 43,335,230.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
4.4	671.1	671-22		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	2,660.00	$ 1,473,199.00	$ 3,918,709,340.00	221.47	$ 309,371,790.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
Subtotal								$ 5,008,872,188.00		$ 395,795,420.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00
5.				INSTALAR SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL												
5.1	700.1	700-22		Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para lineas de demarcación de pavimentos	m	278,376.00	$ 2,947.00	$ 820,374,072.00	278,376.00	$ 820,374,072.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
5.2	700.3	700-22		Suministro y aplicación de pintura en frio acrilica pura base agua para marca Vial con pintura en frio	m2	454.00	$ 41,180.00	$ 18,695,720.00	454.00	$ 18,695,720.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
5.3	701.1	701-22		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	Und	23,198.00	$ 14,866.00	$ 344,861,468.00	23,198.00	$ 344,861,468.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
5.4	710.1	710-22		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	Und	238.00	$ 761,849.00	$ 181,320,062.00	238.00	$ 181,320,062.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
5.5	710.1	710-22		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	Und	13.00	$ 659,434.00	$ 8,572,642.00	13.00	$ 8,572,642.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
Subtotal								$ 1,373,823,964.00		$ 1,373,823,964.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00
6.				TRANSPORTAR MATERIALES												
6.1	900.2.1	900-22		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y prestamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3/Km	188,770.00	$ 1,965.00	$ 370,933,050.00	89,705.97	$ 233,033,722.00	0.00	$ 0.00	47,975.46	$ 94,271,779.00	47,975.46	$ 94,271,779.00
Subtotal								$ 370,933,050.00		$ 233,033,722.00		$ 0.00		$ 94,271,779.00		$ 94,271,779.00

001

CONVIAL
NIT. 900.411.896-0

CONSORCIO MAYORIA VALENCIA NIT. 902.043.775-6	República de Colombia Departamento de Córdoba Municipio de Valencia NIT 800096808 – 8	CONVIAL NIT. 900.411896-0

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°1

CONTRATO DE OBRA N°:	LP-MV-005-2025	INTERVENTOR:	CONSULTORIA VIAL S.A.S	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°1	
OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE LA VIA K15 - LOS MORALES - VALENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA"	REPRESENTANTE:	JORGE ANTONIO GONZALEZ AYUS	VALOR ACTUALIZADO CONTRATO:	$ 28.826.951.465,00
		PLAZO:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2027	FECHA DEL PRESENTE ACTA:	8/4/2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO MAYORIA VALENCIA	FECHA DE INICIACION:	15 DE ABRIL DE 2026	VALOR PRESENTE ACTA:	8.217.230.063,34
REPRESENTANTE:	JORGE ANTONIO DUMAR RODRIGUEZ	VALOR CONTRACTUAL :	$ 28.826.951.465,0		
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE VALENCIA				
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA	ESTADO DEL CONTRATO:	EN EJECUCION		

		ESPECIFICACION							CONDICIONES ACTUALIZADAS (Ultima Acta de Modificación N.° 1 de fecha 26/05/2026)		OBRA EJECUTADA					
											ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
N°	ITEM DE PAGO	GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
				CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR												
7.				INFRAESTRUCTURA												
7.1	201.1	201-22		Demolición de estructuras	m3	50,00	$ 284.876,00	$ 14.243.800,00	50,00	$ 14.243.800,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.2	600.1.1	600-22		Excavación varias sin clasificar	m3	1.118,00	$ 57.038,00	$ 63.768.484,00	1.118,00	$ 63.768.484,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.3	610.2	610-22		Rellenos para estructuras con recebo	m3	346,08	$ 182.345,00	$ 63.105.958,00	346,08	$ 63.105.958,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.4	621.1.2	621-22		Pilote en concreto vaciado in situ d=0.60m h=15m	m	120,00	$ 2.301.914,00	$ 276.229.680,00	120,00	$ 276.229.680,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.5	630.1	630-22		Concreto de limpieza fc=14 MPa	m3	9,22	$ 1.247.719,00	$ 11.503.969,00	9,22	$ 11.503.968,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.6	630.1	630-22		Concreto para estribos - fc= 28 Mpa.	m3	74,47	$ 1.671.404,00	$ 124.469.456,00	74,47	$ 124.469.456,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.7	640.1	640-22		Acero de Refuerzo para Estribos fy=60.000PSI	kg	8.928,42	$ 10.660,00	$ 95.176.957,00	8.928,42	$ 95.176.957,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.8	673.2	673-22		Material granular drenante	m3	12,99	$ 279.426,00	$ 3.629.744,00	12,99	$ 3.629.744,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.9	673.1.1	673-22		Subdren con geotextil y material granular	m2	60,00	$ 15.107,00	$ 906.420,00	60,00	$ 906.420,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
Subtotal								$ 653.034.468,00		$ 653.034.468,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
8.				SUPERESTRUCTURA												
8.1	630.1	630-22		Concreto para Vigas Longitudinales fc=28 MPa	m3	45,69	$ 1.671.404,00	$ 76.366.449,00	45,69	$ 76.366.449,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.2	640.1	640-22		Acero de Refuerzo para Vigas Longitudinales fy= 60.000 PSI	kg	7.203,14	$ 10.660,00	$ 76.785.472,00	7.203,14	$ 76.785.472,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.3	650.2.1	650-22		Fabricacion, transporte, montaje y pintura de estructura metalica para baranda metalica tipo INVIAS	kg	929,92	$ 36.424,00	$ 33.871.406,00	929,92	$ 33.871.406,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.4	642.1	642-22		Apoyo elastomerico Neopreno Grado 60	und	6,00	$ 2.879.661,00	$ 17.277.966,00	6,00	$ 17.277.966,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
Subtotal								$ 204.301.293,00		$ 204.301.293,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
9.				CONSTRUCCIÓN PASO PROVISIONAL POR OBRAS DE PUENTE VEHICULAR												
9.1	600.1.1	600-22		Excavacion varias sin clasificar	m3	324,00	$ 57.038,00	$ 18.480.312,00	324,00	$ 18.480.312,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
9.2	220.1	220-22		Terraplen con relleno para estructura de desvio	m3	432,00	$ 187.082,00	$ 80.819.424,00	432,00	$ 80.819.424,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
Subtotal								$ 99.299.736,00		$ 99.299.736,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
							SUBTOTAL OBRAS	$ 28.153.765.819,00		$ 28.153.765.819,00		$ 0,00		$ 7.948.234.231,00		$ 7.948.234.231,00
				REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (IVA INCLUIDO)				$ 110.000.000,00		$ 110.000.000,00		$ 110.000.000,00		$ 110.000.000,00		$ 110.000.000,00
				PLAN DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL (PAGA) (1%)				$ 281.592.823,00		$ 281.592.823,00		$ 79.497.916,17		$ 79.497.916,17		$ 79.497.916,17
				PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) (1%)				$ 281.592.823,00		$ 281.592.823,00		$ 79.497.916,17		$ 79.497.916,17		$ 79.497.916,17
				SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				$ 28.826.951.465,00		$ 28.826.951.465,00		$ 268.995.832,34		$ 8.217.230.063,34		$ 8.217.230.063,34
				VALOR TOTAL				$ 28.826.951.465,00		$ 28.826.951.465,00		$ 268.995.832,34		$ 8.217.230.063,34		$ 8.217.230.063,34

BALANCE FINACIERO CTO N°LP-MV-005-2025

CONTRACTUAL	VALOR INICIAL CONTRATO:	$ 28.826.951.465	% ANTICIPO :	30%	% ACTA PARCIALES:	95%	% SALDO FINAL:	5%
	VALOR ADICIONES:	$ -	VR. ANTICIPO:	$ 8.648.085.439,50	VR. POR ACTAS PARCIALES:	$ 27.385.603.891,75	VR. SALDO FINAL:	$ 1.441.347.573,25
	VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	$ 28.826.951.465	PERIODO: Del 15 de abril al 31 de julio del 2026					

N°	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% TRAMITADO	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR COBRAR	% TRAMITADO ACUMULADO
1	Acta Parcial N°1	En tramite	$ 8.217.230.063,34	28,51%	$ 2.465.169.019,00	$ 6.182.916.420,50	$ 5.752.061.044,34	$ 20.609.721.401,66	28,51%
2									
3									
			$ 8.217.230.063,34	28,51%	$ 2.465.169.019,00	$6.182.916.420,50		$20.609.721.401,66	28,51%

Los valores expresados en la presente acta incluyen un AIU del 31%; *(Administración 25% + Imprevistos 1% + Utilidad 5%, según Presupuesto Oficial)*
El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.
Para constancia de lo anterior firman la presente acta por los que en ella intervinieron, el dia martes, 4 de agosto de 2026

CONSORCIO MAYORIA VALENCIA
JORGE ANTONIO DUMAR RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA

CONSULTORIA VIAL S.A.S.
JORGE ANTONIO GONZALEZ AYUS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONVIAL
NIT. 900.411.896-0

CONSORCIO MAYORIA VALENCIA NIT. 902.043.775-6	República de Colombia Departamento de Córdoba Municipio de Valencia NIT 800096808 - 8	ALCALDÍA DE VALENCIA	CONVIAL NIT. 900.411896-0

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°1

CONTRATO DE OBRA N°:	LP-MV-005-2025	INTERVENTOR:	CONSULTORIA VIAL S.A.S.	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°1	
OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE LA VIA K15 - LOS MORALES - VALENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"	REPRESENTANTE:	JORGE ANTONIO GONZALEZ AYUS	VALOR ACTUALIZADO CONTRATO:	$ 28,826,951,465.00
		PLAZO:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2027	FECHA DEL PRESENTE ACTA:	8/4/2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO MAYORIA VALENCIA	FECHA DE INICIACION :	15 DE ABRIL DE 2026	VALOR PRESENTE ACTA:	8,217,230,063.34
REPRESENTANTE:	JORGE ANTONIO DUMAR RODRIGUEZ	VALOR CONTRACTUAL :	$ 28,826,951,465.0		
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE VALENCIA				
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA	ESTADO DEL CONTRATO:	EN EJECUCION		

									CONDICIONES ACTUALIZADAS (Ultima Acta de Modificación N.° 1 de fecha 26/05/2026)		OBRA EJECUTADA					
				CONDICIONES CONTRACTUALES DE LA OFERTA ECONÓMICA							ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACION GRAL.	ESPECIFICACION PART.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
				MANTENIMIENTO DE CALZADA VEHICULAR												
1.				REALIZAR OBRAS PRELIMINARES												
1.1	200.2.2	200-22		Desmonte y limpieza	m2	141,000.00	$ 5,136.00	$ 724,176,000.00	141,000.00	$ 724,176,000.00	0.00	$ 0.00	127,262.06	$ 653,617,952.00	127,262.06	$ 653,617,952.00
1.2	201.1	201-22		Demolición de cunetas	m	7,600.00	$ 11,474.00	$ 87,202,400.00	632.76	$ 6,884,400.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
NP-1			200-P	Limpieza de cunetas	m		$ 7,681.00	$ 0.00	11,973.37	$ 280,131,328.00	0.00	$ 0.00	11,109.10	$ 85,328,987.00	11,109.10	$ 85,328,987.00
Subtotal								$ 811,378,400.00		$ 1,011,191,728.00		$ 0.00		$ 738,946,949.00		$ 738,946,949.00
2.				CONFORMAR BASES, SUBBASES Y AFIRMADO												
2.1	221.1	221-22		Pedraplen	m3	2,845.00	$ 238,752.00	$ 679,249,440.00	1,592.14	$ 679,249,440.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
2.2	320.4	320-22		Subbase Granular para bacheo Clase A	m3	1,724.50	$ 235,939.00	$ 406,876,806.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
2.3	330.4	330-22		Base Granular para bacheo Clase A	m3	2,535.80	$ 331,288.00	$ 840,080,110.00	2,350.27	$ 848,040,961.00	0.00	$ 0.00	2,075.34	$ 687,535,238.00	2,075.34	$ 687,535,238.00
NP-2	320.4	320-22		Subbase Granular Clase A	m3		$ 248,977.00	$ 0.00	5,274.00	$ 1,756,781,712.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
NP-3	330.4	330-22		Base Granular Clase A	m3		$ 344,326.00	$ 0.00	4,395.00	$ 1,388,322,432.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
NP-4	220.1	220-22		Terraplen	m3		$ 187,062.00	$ 0.00	8,790.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
Subtotal								$ 1,926,206,356.00		$ 4,672,394,545.00		$ 0.00		$ 687,535,238.00		$ 687,535,238.00
3.				CONSTRUIR PAVIMENTO ASFALTICO												
3.1	420.2	420-22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL 57	m2	51,837.10	$ 6,879.00	$ 356,587,411.00	26,981.09	$ 249,482,757.00	0.00	$ 0.00	8,301.36	$ 57,105,055.00	8,301.36	$ 57,105,055.00
3.2	421.1	421-22		Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-80	m2	51,837.10	$ 3,068.00	$ 159,035,223.00	83,825.22	$ 331,839,635.00	0.00	$ 0.00	30,579.49	$ 93,817,890.00	30,579.49	$ 93,817,890.00
3.3	450.2	450-22		Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	3,481.30	$ 1,898,886.00	$ 6,610,591,832.00	415.67	$ 818,154,971.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
3.4	450.1	450-22		Mezcla densa en caliente Tipo MDC-25	m3	4,741.81	$ 1,898,886.00	$ 9,004,156,624.00	0.00	$ 1,525,972,323.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
3.5	465.1	465-22		Excavación para reparación de pavimento asfaltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfalticas y de las subyacentes.	m3	8,997.00	$ 101,463.00	$ 912,862,611.00	14,586.68	$ 1,269,949,261.00	0.00	$ 0.00	2,656.44	$ 269,529,885.00	2,656.44	$ 269,529,885.00
3.6	466.1	466-22		Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m	11,755.00	$ 20,533.00	$ 241,365,415.00	11,755.00	$ 241,365,415.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
3.7	460.1.1	460-22		Fresado	m2	40,271.10	$ 10,462.00	$ 421,316,248.00	26,836.08	$ 504,791,500.00	0.00	$ 0.00	23,632.73	$ 247,245,628.00	23,632.73	$ 247,245,628.00
NP-5	450.5	450-22		Mezcla semidensa en caliente Tipo MSC-19	m3		$ 2,023,308.00	$ 0.00	2,623.56	$ 6,759,366,201.00	0.00	$ 0.00	851.22	$ 1,722,287,520.00	851.22	$ 1,722,287,520.00
NP-6	450.4	450-22		Mezcla semidensa en caliente Tipo MSC-25	m3		$ 2,023,308.00	$ 0.00	3,975.85	$ 7,809,968,880.00	0.00	$ 0.00	1,450.13	$ 2,934,060,746.00	1,450.13	$ 2,934,060,746.00
NP-7	450.10	450-22		Mezcla en caliente para bacheo MSC-25	m3		$ 1,898,886.00	$ 0.00	1,153.18	$ 2,189,748,622.60	0.00	$ 0.00	581.10	$ 1,103,433,541.00	581.10	$ 1,103,433,541.00
Subtotal								$ 17,705,916,364.00		$ 19,510,890,943.00		$ 0.00		$ 6,427,480,265.00		$ 6,427,480,265.00
4.				CONSTRUIR OBRAS DE DRENAJE												
4.1	600.1.1	600-22		Excavación varias sin clasificar	m3	2,280.00	$ 57,037.00	$ 130,044,360.00	189.83	$ 10,266,660.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
4.2	610.2	610-22		Relleno para estructura con recebo	m3	2,280.00	$ 182,343.00	$ 415,742,040.00	189.83	$ 32,821,740.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
4.3	640.1	640-22		Acero de refuerzo Fy 4200 MPa	kg	51,072.00	$ 10,659.00	$ 544,376,448.00	4,287.58	$ 43,335,230.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
4.4	671.1	671-22		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	2,660.00	$ 1,473,199.00	$ 3,918,709,340.00	221.47	$ 309,371,790.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
Subtotal								$ 5,008,872,188.00		$ 395,795,420.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00
5.				INSTALAR SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL												
5.1	700.1	700-22		Suministro y aplicación de pintura en frio acrílica pura base agua para lineas de demarcación de pavimentos	m	278,376.00	$ 2,947.00	$ 820,374,072.00	278,376.00	$ 820,374,072.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
5.2	700.3	700-22		Suministro y aplicación de pintura en frio acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frio	m2	454.00	$ 41,180.00	$ 18,695,720.00	454.00	$ 18,695,720.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
5.3	701.1	701-22		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	Und	23,198.00	$ 14,866.00	$ 344,861,468.00	23,198.00	$ 344,861,468.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
5.4	710.1	710-22		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	Und	238.00	$ 761,849.00	$ 181,320,062.00	238.00	$ 181,320,062.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
5.5	710.1	710-22		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	Und	13.00	$ 659,434.00	$ 8,572,642.00	13.00	$ 8,572,642.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
Subtotal								$ 1,373,823,964.00		$ 1,373,823,964.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00
6.				TRANSPORTAR MATERIALES												
6.1	900.2.1	900-22		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3/Km	188,770.00	$ 1,965.00	$ 370,933,050.00	89,705.97	$ 233,033,722.00	0.00	$ 0.00	47,975.46	$ 94,271,779.00	47,975.46	$ 94,271,779.00
Subtotal								$ 370,933,050.00		$ 233,033,722.00		$ 0.00		$ 94,271,779.00		$ 94,271,779.00

102

CONVIAL
NIT 9[illegible]1 896-0

CONSORCIO MAYORIA VALENCIA NIT. 902.043.775-6		República de Colombia Departamento de Córdoba Municipio de Valencia NIT 600096808 – 8		CONVIAL NIT. 900.411896-0

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°1

CONTRATO DE OBRA N°:	LP-MV-005-2025	INTERVENTOR:	CONSULTORIA VIAL S.A.S.	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°1	
OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA K15 - LOS MORALES - VALENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"	REPRESENTANTE:	JORGE ANTONIO GONZÁLEZ AYUS	VALOR ACTUALIZADO CONTRATO:	$ 28,826,951,465.00
		PLAZO:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2027	FECHA DEL PRESENTE ACTA:	8/4/2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO MAYORIA VALENCIA	FECHA DE INICIACION :	15 DE ABRIL DE 2026	VALOR PRESENTE ACTA:	8,217,230,063.34
REPRESENTANTE:	JORGE ANTONIO DUMAR RODRIGUEZ	VALOR CONTRACTUAL :	$ 28,826,951,465.0		
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE VALENCIA				
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA	ESTADO DEL CONTRATO:	EN EJECUCIÓN		

CONDICIONES CONTRACTUALES DE LA OFERTA ECONÓMICA									CONDICIONES ACTUALIZADAS (Última Acta de Modificación N.° 1 de fecha 26/05/2026)		OBRA EJECUTADA					
											ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACION GRAL.	ESPECIFICACION PART.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
				CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR												
7.				INFRAESTRUCTURA												
7.1	201.1	201-22		Demolición de estructuras	m3	50.00	$ 284,876.00	$ 14,243,800.00	50.00	$ 14,243,800.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
7.2	600.1.1	600-22		Excavación varias sin clasificar	m3	1,118.00	$ 57,038.00	$ 63,766,484.00	1,118.00	$ 63,766,484.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
7.3	610.2	610-22		Relleno para estructuras con recebo	m3	346.08	$ 182,345.00	$ 63,105,958.00	346.08	$ 63,105,958.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
7.4	621.1.2	621-22		Pilote en concreto vaciado in situ d=0.60m l=15m	m	120.00	$ 2,301,914.00	$ 276,229,680.00	120.00	$ 276,229,680.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
7.5	630.1	630-22		Concreto de limpieza fc=14 MPa.	m3	9.22	$ 1,247,719.00	$ 11,503,969.00	9.22	$ 11,503,969.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
7.6	630.1	630-22		Concreto para estribos - fc= 28 Mpa.	m3	74.47	$ 1,671,404.00	$ 124,469,456.00	74.47	$ 124,469,456.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
7.7	640.1	640-22		Acero de Refuerzo para Estribos fy=60.000PSI	kg	8,928.42	$ 10,660.00	$ 95,176,957.00	8,928.42	$ 95,176,957.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
7.8	673.2	673-22		Material granular drenante	m3	12.99	$ 279,426.00	$ 3,629,744.00	12.99	$ 3,629,744.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
7.9	673.1.1	673-22		Subdren con geotextil y material granular	m2	60.00	$ 15,107.00	$ 906,420.00	60.00	$ 906,420.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
Subtotal								$ 653,034,468.00		$ 653,034,468.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00
8.				SUPERESTRUCTURA												
8.1	630.1	630-22		Concreto para Vigas Longitudinales fc=28 MPa	m3	45.69	$ 1,671,404.00	$ 76,366,449.00	45.69	$ 76,366,449.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
8.2	640.1	640-22		Acero de Refuerzo para Vigas Longitudinales fy= 60.000 PSI	kg	7,203.14	$ 10,660.00	$ 76,785,472.00	7,203.14	$ 76,785,472.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
8.3	650.2.1	650-22		Fabricacion, transporte, montaje y pintura de estructura metalica para baranda metalica tipo INVIAS	kg	929.92	$ 36,424.00	$ 33,871,406.00	929.92	$ 33,871,406.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
8.4	642.1	642-22		Apoyo elastomerico Neopreno Grado 60	und	6.00	$ 2,879,661.00	$ 17,277,966.00	6.00	$ 17,277,966.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
Subtotal								$ 204,301,293.00		$ 204,301,293.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00
9.				CONSTRUCCIÓN PASO PROVISIONAL POR OBRAS DE PUENTE VEHICULAR												
9.1	600.1.1	600-22		Excavación varias sin clasificar	m3	324.00	$ 57,038.00	$ 18,480,312.00	324.00	$ 18,480,312.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
9.2	220.1	220-22		Terraplen con relleno para estructura de desvio	m3	432.00	$ 187,082.00	$ 80,819,424.00	432.00	$ 80,819,424.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
Subtotal								$ 99,299,736.00		$ 99,299,736.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00
							SUBTOTAL OBRAS	$ 28,153,765,819.00		$ 28,153,765,819.00		$ 0.00		$ 7,948,234,231.00		$ 7,948,234,231.00
				REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (IVA INCLUIDO)				$ 110,000,000.00		$ 110,000,000.00		$ 110,000,000.00		$ 110,000,000.00		$ 110,000,000.00
				PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL (PAGA) (1%)				$ 281,592,823.00		$ 281,592,823.00		$ 79,497,916.17		$ 79,497,916.17		$ 79,497,916.17
				PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) (1%)				$ 281,592,823.00		$ 281,592,823.00		$ 79,497,916.17		$ 79,497,916.17		$ 79,497,916.17
				SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				$ 28,826,951,465.00		$ 28,826,951,465.00		$ 268,995,832.34		$ 8,217,230,063.34		$ 8,217,230,063.34
				VALOR TOTAL				$ 28,826,951,465.00		$ 28,826,951,465.00		$ 268,995,832.34		$ 8,217,230,063.34		$ 8,217,230,063.34

BALANCE FINACIERO CTO N°LP-MV-005-2025								
CONTRACTUAL	VALOR INICIAL CONTRATO:	$ 28,826,951,465	% ANTICIPO :	30%	% ACTA PARCIALES:	95%	% SALDO FINAL:	5%
	VALOR ADICIONES:	$ -	VR. ANTICIPO:	$ 8,648,085,439.50	VR. POR ACTAS PARCIALES:	$ 27,385,603,891.75	VR. SALDO FINAL:	$ 1,441,347,573.25
	VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	$ 28,826,951,465	PERIODO: Del 15 de abril al 31 de julio del 2026					

N°	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% TRAMITADO	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR COBRAR	% TRAMITADO ACUMULADO
1	Acta Parcial N°1	En tramite	$ 8,217,230,063.34	28.51%	$ 2,465,169,019.00	$ 6,182,916,420.50	$ 5,752,061,044.34	$ 20,609,721,401.66	28.51%
2									
3									
			$ 8,217,230,063.34	28.51%	$ 2,465,169,019.00	$6,182,916,420.50		$20,609,721,401.66	28.51%

Los valores expresados en la presente acta incluyen un AIU del 31%, *(Administración 25% + Imprevistos 1% + Utilidad 5%, según Presupuesto Oficial)*
El recibo por parte de la Interventoria de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.
Para constancia de lo anterior firman la presente acta por los que en ella intervinieron, el dia: martes, 4 de agosto de 2026

CONSORCIO MAYORIA VALENCIA
JORGE ANTONIO DUMAR RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA

CONSULTORIA VIAL S.A.S.
JORGE ANTONIO GONZALEZ AYUS
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

38

CONVIAL
NIT 9..3.411 896-0