LRG Solutions S.A.S

PLAN DE INVERSIÓN DE LOS RECURSOS

	Contratista: SENA DIRECCION GENERAL
	Contrato: CO1.PCCNTR.9633021
	Objeto: CONTRATAR EL ACONDICIONAMIENTO DE FACHADAS DE LA SEDE DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SENA

Actividad	vr_total	Duración (días)	Día Inicio	Día Fin	vr_total_con_aui	porcentaje
Replanteo y socialización		3	1	3		
Suministro e instalación de punto de anclaje en acero inoxidable para trabajo seguro en alturas, incluye dosier técnico conforme a resolución 4272 de 2021	$ 16.499.945	7	4	10	$ 20.781.681	15,46
Corte del panel HPL de 6 mm. e Instalación para remate vertical arquitectónico en esquina de fachada ventilada, ancho máximo de 20 cm, se debe suministrar subestructura metálica, perfilería de borde, fijaciones inoxidables, sellos, anclajes, mano de obra especializada, trabajo seguro en alturas, transporte vertical y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución	$ 5.400.000	7	11	17	$ 6.801.300	5,06
Acondicionamiento de fachada en panel fenólico 6 mm ignifugo con equipo en oficinas, ubicadas en torre de aproximadamente 40 m de altura	$ 21.982.626	12	18	29	$ 27.687.117	20,59
Acondicionamiento de fachada flotante en aluminio serie 45 con vidrio laminado, incluye retiro de película protectora (altura aprox. 40 m).	$ 14.223.111	10	30	39	$ 17.914.008	13,32
Acondicionamiento de paredes mediante aplicación de pintura vinílica sobre superficie con acabado en graniplast (h ≤ 40 m)	$ 20.029.311	8	40	47	$ 25.226.917	18,76
Acondicionamiento de vidrios interiores (incluye retiro de película protectora, h ≤ 7 m)	$ 7.901.254	5	48	52	$ 9.951.629	7,40
Acondicionamiento de el sistema de muro verde, mediante estructura metálica separada del muro existente mínimo 5 cm, con malla tipo gallinero como soporte vegetal, incluyendo impermeabilización del paramento	$ 15.200.000	5	53	57	$ 19.144.400	14,24
Suministro e instalación de matera jardinera en concreto con siembra de hiedra hélix, largo 1 m, ancho 40 cm, alto 40 cm.; incluye geotextil, sustrato, material vegetal y todo lo necesario para su ejecución	$ 5.510.000	3	58	60	$ 6.939.845	5,16
Entrega y limpieza final		0	60	60		

Noelly Milena Guzman

Noelli Milena Guzmán Preciado
C.C. 1.033.811.194
Representante legal
Teléfono 3115332298