INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA INMACULADA
NIT 812001822-8 - DANE 123001000483
RESOLUCION DE APROBACION No 4068 DE NOVIEMBRE 26/2004

MONTERIA – CORDOBA
Tel. 781 92 66
E – mail: ieinmaculadamonteria@gmail.com
Dir. Cra 6 No. 34-7

"Unidos en familia por la calidad educativa Inmaculadista"

ACTA DE INICIO

NUMERO DE CONTRATO Y FECHA:	015-2026 del día 07 DE OCTUBRE DE 2026
TIPO DE CONTRATO:	OBRA
CONTRATANTE:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA INMACULADA de Montería - Córdoba, identificada con el NIT 812001822-8, representada legalmente por la señora SEGRID CADENA PACHECO, mayor de edad e identificada con la cédula de ciudadanía No. 30.568.366 DE SAHAGÚN, en calidad de Rectora y ordenadora del gasto.
CONTRATISTA:	El señor RUBEN DARIO AGAMEZ LAMBERTINEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 78.747.743 DE MONTERIA, propietario del establecimiento de comercio RA CONSTRUCCION Y ADECUACION, con dirección y/o domicilio contractual en el TV 25 12 26 BRR SAN CRISTOBAL.
SUPERVISORA:	La señora MILADYS TORREGROSA MERCADO, identificada con cedula de ciudadanía No. 57.429.344, con el cargo de AUX ADMINISTRATIVO de la institución educativa LA INMACULADA.
OBJETO:	ADECUACIONES LOCATIVAS A TODO COSTO PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, INCLUYENDO CIELORRASOS, CUBIERTAS, IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA, PUERTAS, BATERÍAS SANITARIAS, PISOS, MESONES, RAMPAS DE ACCESO, ESTRUCTURAS METÁLICAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, LUMINARIAS Y DEMÁS INTERVENCIONES COMPLEMENTARIAS, EN EL MARCO DE LAS ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN INTEGRAL Y FORTALECIMIENTO DE LOS AMBIENTES EDUCATIVOS PARA LA ATENCIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA, EN LAS SEDES PRINCIPAL, LA QUINTA Y PREESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA INMACULADA DE MONTERÍA CÓRDOBA.
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	VEINTIUN (21) DIAS CALENDARIOS
VALOR CONTRATADO:	TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($34.345.900)
FORMA DE PAGO:	La institución educativa pagará el contrato de la siguiente forma: 1. Se hará un primer pago por el 50% del valor del contrato correspondiente a un anticipo, para este pago el contratista deberá entregar a la institución la factura electrónica o documento equivalente y una póliza de garantía que ampare el buen manejo del anticipo y cumplimiento del contrato; y el 50% restante se pagará al finalizar las adecuaciones objeto del contrato; para este pago el contratista deberá presentar la factura electronica, informe de actividades, planilla de seguridad integral y evidencias fotográficas. 2. El supervisor del contrato expedirá el recibido a satisfacción autorizando cada pago una vez haya revisado que el contratista cumpla con los requisitos necesarios para cada uno. PARAGRAFO 1: El CONTRATISTA deberá acreditar mensualmente el pago al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales). PARÁGRAFO 2: De los valores a pagar durante la ejecución del contrato, la institución educativa aplicará las retenciones, descuentos, impuestos, y demás, ordenados por las normas pertinentes aplicables. Los pagos se realizarán dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de expedición de la factura electrónica según corresponda.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA INMACULADA
NIT 812001822-8 - DANE 123001000483
RESOLUCION DE APROBACION No 4068 DE NOVIEMBRE 26/2004

MONTERIA – CORDOBA
Tel. 781 92 66
E – mail: ieinmaculadamonteria@gmail.com
Dir. Cra 6 No. 34-7

"Unidos en familia por la calidad educativa Inmaculadista"

	Cuando la factura electrónica no se presente con el lleno de los correspondientes requisitos o no se acompañe de los documentos necesarios para el pago, el término para éste empezará a contarse desde la fecha en que los documentos se presenten en debida forma o se aporte el último de los documentos requeridos. Las demoras que se presenten por esta causa serán responsabilidad del contratista; por lo tanto, no causarán intereses, ni compensación de ninguna naturaleza. El proponente no deberá incluir en su oferta otra forma de pago diferente a la contemplada en el contrato, en caso de hacerlo no será tenida en cuenta.
FECHA DE INICIO:	07 DE OCTUBRE DE 2026

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CANTIDADES Y COSTOS:

ELABORACIÓN DE CIELORRASO EN PVC PARA PASILLOS INTERNOS

MATERIALES

ITEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	SEDE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1	LAMINA DE PVC	PRINCIPAL	UNIDAD	60	30.000	1.800.000
2	CORNIZA DE PVC	PRINCIPAL	UNIDAD	18	16.000	288.000
3	ANGULO	PRINCIPAL	UNIDAD	50	2.800	140.000
4	VIGUETA	PRINCIPAL	UNIDAD	45	3.800	171.000
5	OMEGA	PRINCIPAL	UNIDAD	90	3.800	342.000
6	TORNILLO PARA ESTRUCTURA	PRINCIPAL	UNIDAD	1500	50	75.000
7	TORNILLO PARA LAMINA	PRINCIPAL	UNIDAD	1000	50	50.000
8	CLAVO DE ACERO DE 1"	PRINCIPAL	CAJA	1	10.500	10.500
9	LUCES LED DE 24W	PRINCIPAL	UNIDAD	9	22.000	198.000
10	CABLE DUPLEX 2X16	PRINCIPAL	METRO	12	3.500	42.000
11	CINTA AISLANTE	PRINCIPAL	ROLLO	1	10.500	10.500
SUBTOTAL						**3.127.000**

MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	SEDE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1	INSTALACIÓN DE CIELORRASO EN PVC	PRINCIPAL	M2	105	22.000	2.310.000
2	INSTALACION DE LUCES LED (INCLUYE ALARGAMIENTO DE CABLE)	PRINCIPAL	UNIDAD	9	25.000	225.000
SUBTOTAL						**2.535.000**

MANTENIMIENTO DE CUBIERTA Y CIELORRASO EN SALA DE COORDINACIACIÓN Y OFICINA DE SECRETARIA

ITEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	SEDE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE CUBIERTA Y CIELORRASO (CONSISTE EN CURADO DE HUECOS Y GRIETAS EN LAMINAS DE ETERNIT CON MANTORREAL Y TELA ASFALTICA, CAMBIO DE PARTES EN MAL ESTADO EN CIELORRASO EN DRYWALL, LIJADO Y PINTURA)	PRINCIPAL	GLOBAL	1	400.000	400.000
SUBTOTAL						**400.000**

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA INMACULADA
NIT 812001822-8 - DANE 123001000483
RESOLUCION DE APROBACION No 4068 DE NOVIEMBRE 26/2004

MONTERIA – CORDOBA
Tel. 781 92 66
E – mail: ieinmaculadamonteria@gmail.com
Dir. Cra 6 No. 34-7

"Unidos en familia por la calidad educativa Inmaculadista"

ADECUACIONES EN GRADO 9A						
MATERIALES						
ITEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	SEDE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1	ESTUCO INTERIOR X 50 KILOS	PRINCIPAL	BULTO	2	58.000	116.000
2	PINTURA TIPO 1	PRINCIPAL	CUÑETE	1	285.000	285.000
3	IMPERZIL	PRINCIPAL	GALÓN	2	78.000	156.000
4	BROCHA DE 3"	PRINCIPAL	UNIDAD	1	5.500	5.500
5	RODILLO DE FELPA	PRINCIPAL	UNIDAD	2	7.500	15.000
6	LIJA NUMERO 150	PRINCIPAL	PLIEGO	3	2.000	6.000
SUBTOTAL						**583.500**
MANO DE OBRA						
ITEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	SEDE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1	IMPERMEABILIZACION DE MUROS CON IMPERZIL (INCLUYE RASPADO Y RETIRO DE MATERIAL HUMEDO)	PRINCIPAL	GLOBAL	1	250.000	250.000
2	APLICACIÓN DE ESTUCO	PRINCIPAL	M2	86,8	5.000	434.000
3	APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS	PRINCIPAL	M2	86,8	4.000	347.200
SUBTOTAL						**1.031.200**
MANTENIMIENTO DE CIELORRASO EN MACHIMBRE EN GRADOS 6 Y BATERIA SANITARIA						
MATERIALES						
ITEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	SEDE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1	BARNIZ	PRINCIPAL	GALÓN	2	68.000	136.000
2	TINTILLA	PRINCIPAL	OCTAVO	1	18.500	18.500
3	THINNER	PRINCIPAL	GALÓN	2	30.000	60.000
4	RODILLO DE FELPA	PRINCIPAL	UNIDAD	3	7.500	22.500
5	BROCHA DE 3"	PRINCIPAL	UNIDAD	1	5.500	5.500
SUBTOTAL						**242.500**
MANO DE OBRA						
ITEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	SEDE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1	MANTENIMIENTO DE CIELORRASO EN MACHIMBRE (CONSISTE EN PINTURA GENERAL)	PRINCIPAL	M2	48	6.000	288.000
SUBTOTAL						**288.000**
MANTENIMIENTO DE BATERIA SANITARIA PARA DISCAPACITADOS						
ITEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	SEDE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA Y CIELORRASO A TODO COSTO (CONSISTE EN CURADO DE CUBIERTA Y CAMBIO DE PARTES EN MAL ESTADOS, LIJADO Y PINTURA DE CIELORRASO EN DRYWALL)	PRINCIPAL	GLOBAL	1	250.000	250.000
SUBTOTAL						**250.000**

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA INMACULADA
NIT 812001822-8 - DANE 123001000483
RESOLUCION DE APROBACION No 4068 DE NOVIEMBRE 26/2004

MONTERIA – CORDOBA
Tel. 781 92 66
E – mail: ieinmaculadamonteria@gmail.com
Dir. Cra 6 No. 34-7

"Unidos en familia por la calidad educativa Inmaculadista"

ADECUACION EN GRADO 9B						
MATERIALES						
ITEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	SEDE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1	BARNIZ	PRINCIPAL	GALÓN	2	68.000	136.000
2	TINTILLA	PRINCIPAL	OCTAVO	1	18.500	18.500
3	THINNER	PRINCIPAL	GALÓN	2	30.000	60.000
4	RODILLO DE FELPA	PRINCIPAL	UNIDAD	3	7.500	22.500
5	BROCHA DE 3"	PRINCIPAL	UNIDAD	1	5.500	5.500
SUBTOTAL						**242.500**
MANO DE OBRA						
ITEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	SEDE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1	MANTENIMIENTO DE CIELORRASO EN MACHIMBRE (CONSISTE EN PINTURA GENERAL)	PRINCIPAL	M2	49	6.000	294.000
2	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE CUBIERTA (CONSISTE EN CURADO DE HUECOS Y GRIETAS CON MANTORREAL Y TELA ASFALTICA)	PRINCIPAL	GLOBAL	1	250.000	250.000
SUBTOTAL						**544.000**
INSTALACION DE CIELORRASO DE PVC EN PASILLO DE GRADOS 9						
MATERIALES						
ITEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	SEDE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1	LAMINA DE PVC	PRINCIPAL	UNIDAD	17	30.000	510.000
2	CORNIZA DE PVC	PRINCIPAL	UNIDAD	5	16.000	80.000
3	ANGULO	PRINCIPAL	UNIDAD	15	2.800	42.000
4	VIGUETA	PRINCIPAL	UNIDAD	8	3.800	30.400
5	OMEGA	PRINCIPAL	UNIDAD	12	3.800	45.600
6	TORNILLO PARA ESTRUCTURA	PRINCIPAL	UNIDAD	150	50	7.500
7	TORNILLO PARA LAMINA	PRINCIPAL	UNIDAD	150	50	7.500
8	LUCES LED DE 24W	PRINCIPAL	UNIDAD	2	22.000	44.000
SUBTOTAL						**767.000**
MANO DE OBRA						
ITEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	SEDE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1	DESINSTALACIÓN DE CIELORRASO EXISTENTE EN MACHIMBRE INCLUYE RETIRO DE DESECHOS	PRINCIPAL	GLOBAL	1	250.000	250.000
2	INSTALACIÓN DE CIELORRASO EN PVC	PRINCIPAL	M2	27	22.000	594.000
3	INSTALACIÓN DE LUCES LED DE 24W	PRINCIPAL	UNIDAD	2	20.000	40.000
SUBTOTAL						**884.000**

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA INMACULADA
NIT 812001822-8 - DANE 123001000483
RESOLUCION DE APROBACION No 4068 DE NOVIEMBRE 26/2004

MONTERIA – CORDOBA
Tel. 781 92 66
E – mail: ieinmaculadamonteria@gmail.com
Dir. Cra 6 No. 34-7

"Unidos en familia por la calidad educativa Inmaculadista"

MANTEMIENTO A TODO COSTO DE PUERTAS						
ITEM	**DESCRIPCIÓN TÉCNICA**	**SEDE**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**TOTAL**
1	MANTENIMIENTO DE PUERTA EN GRADO 8D (CONSISTE EN CAMBIO DE 2 TRAVESAÑOS Y CERRADURA)	PRINCIPAL	GLOBAL	1	180.000	180.000
2	MANTENIMIENTO DE PUERTA EN GRADO 8C (CONSISTE EN CAMBIO DE 1 TRAVESAÑO Y CERRADURA)	PRINCIPAL	GLOBAL	1	150.000	150.000
3	MANTENIMIENTO DE PUERTA EN GRADO 8B (CONSISTE DESINSTALACÓN E INSTALACION DE PUERTA PARA SU CORRECTA NIVELACIÓN)	PRINCIPAL	GLOBAL	1	160.000	160.000
4	MANTENIMIENTO DE PUERTA EN GRADO 8A (CONSISTE EN CAMBIO DE CERRADURA)	PRINCIPAL	GLOBAL	1	100.000	100.000
5	MANTENIMIENTO DE PUERTA EN GRADO 9A (CONSISTE EN CAMBIO DE 2 TRAVESAÑOS Y CERRADURA)	PRINCIPAL	GLOBAL	1	170.000	170.000
6	MANTENIMIENTO DE PUERTA EN GRADO 7B (CONSISTE EN CAMBIO DE 2 TRAVESAÑOS Y CERRADURA)	PRINCIPAL	GLOBAL	1	170.000	170.000
7	MANTENIMIENTO DE PUERTA EN GRADO 7C (CONSISTE EN CAMBIO DE 2 TRAVESAÑOS Y CERRADURA)	PRINCIPAL	GLOBAL	1	170.000	170.000
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LAMINA GALVANIZADA DE 2.05 X 1.00 (INCLUYE DESINSTALACIÓN)	PRINCIPAL	UNIDAD	1	620.000	620.000
SUBTOTAL						**1.720.000**
MANTENIMIENTO A TODO COSTO EN BATERIA SANITARIA						
ITEM	**DESCRIPCIÓN TÉCNICA**	**SEDE**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**TOTAL**
1	MANTENIMIENTO DE PISO QUE CONSISTE EN RETIRO DE JUNTAS EXISTENTE Y APLICACIÓN DE JUNTAS NUEVAS	PRINCIPAL	GLOBAL	1	220.000	220.000
2	MANTENIMIENTO DE MESONES (CONSISTE EN DESMANCHE Y LAVADO DE GRANITO)	PRINCIPAL	GLOBAL	1	250.000	250.000
3	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE PUERTAS (CONSISTE EN INSTALACION DE CERROJO Y PINTURA GENERAL CON ESMALTE COLOR GRIS)	PRINCIPAL	UNIDAD	6	170.000	1.020.000
SUBTOTAL						**1.490.000**
INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN PATIO INTERNO						
MATERIALES						
ITEM	**DESCRIPCIÓN TÉCNICA**	**SEDE**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**TOTAL**
1	PERFIL GALVANIZADO 100X50 CALIBRE 18	LA QUINTA	UNIDAD	17	125.000	2.125.000

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA INMACULADA
NIT 812001822-8 - DANE 123001000483
RESOLUCION DE APROBACION No 4068 DE NOVIEMBRE 26/2004

MONTERIA – CORDOBA
Tel. 781 92 66
E – mail: ieinmaculadamonteria@gmail.com
Dir. Cra 6 No. 34-7

"Unidos en familia por la calidad educativa Inmaculadista"

2	SOLDADURA 6011	LA QUINTA	KILO	4	15.500	62.000
3	TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 1"	LA QUINTA	UNIDAD	800	850	680.000
4	ESMALTE 3 EN 1	LA QUINTA	GALÓN	2	105.000	210.000
5	THINNER	LA QUINTA	GALÓN	1	30.000	30.000
6	LAMINA GUERREA DE 1.00 X 6.00	LA QUINTA	UNIDAD	15	115.000	1.725.000
SUBTOTAL						**4.832.000**
MANO DE OBRA						
ITEM	**DESCRIPCIÓN TÉCNICA**	**SEDE**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**TOTAL**
1	ELABORACION DE ESTRUCTURA EN PERFILERIA METALICA	LA QUINTA	GLOBAL	1	1.000.000	1.000.000
2	APLICACIÓN DE PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA	LA QUINTA	GLOBAL	1	500.000	500.000
3	INSTALACION DE CUBIERTA EN LAMINA GUERRERA	LA QUINTA	M2	88	23.000	2.024.000
SUBTOTAL						**3.524.000**
ELABORACION A TODO COSTO DE RAMPAS						
1	ELABORACION DE RAMPA DE 1.00 X 1.50 EN ENTRADA PRINCIPAL	LA QUINTA	GLOBAL	1	90.000	90.000
2	ELABORACION DE RAMPA DE 0.90 X 0.50 EN GRADO 10A	LA QUINTA	GLOBAL	1	70.000	70.000
3	ELABORACION DE RAMPA DE 0.90 X 0.50 EN GRADO 11B	LA QUINTA	GLOBAL	1	70.000	70.000
4	ELABORACION DE RAMPA DE 1.00 X 1.50 EN BATERIA SANITARIA	LA QUINTA	GLOBAL	1	90.000	90.000
5	ELABORACION DE RAMPA DE 0.90 X 0.50 EN SALA DE PROFESORES	LA QUINTA	GLOBAL	1	70.000	70.000
6	ELABORACION DE RAMPA DE 0.90 X 0.50 EN GRADO 10B	LA QUINTA	GLOBAL	1	70.000	70.000
SUBTOTAL						**460.000**
REPARACIÓN DE CIELORRASO EN PVC EN PASILLO DE ENTRADA						
MATERIALES						
ITEM	**DESCRIPCIÓN TÉCNICA**	**SEDE**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**TOTAL**
1	LAMINA DE PVC	LA QUINTA	UNIDAD	9	30.000	270.000
2	CORNIZA DE PVC	LA QUINTA	UNIDAD	3	16.000	48.000
3	TORNILLO PARA LAMINA	LA QUINTA	UNIDAD	150	50	7.500
SUBTOTAL						**325.500**
MANO DE OBRA						
ITEM	**DESCRIPCIÓN TÉCNICA**	**SEDE**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**TOTAL**
2	INSTALACION DE LUCES LED (INCLUYE ALARGAMIENTO DE CABLE)	LA QUINTA	GLOBAL	1	380.000	380.000
SUBTOTAL						**380.000**

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA INMACULADA
NIT 812001822-8 - DANE 123001000483
RESOLUCION DE APROBACION No 4068 DE NOVIEMBRE 26/2004

MONTERIA – CORDOBA
Tel. 781 92 66
E – mail: ieinmaculadamonteria@gmail.com
Dir. Cra 6 No. 34-7

"Unidos en familia por la calidad educativa Inmaculadista"

ADECUACIONES VARIAS A TODO COSTO						
ITEM	**DESCRIPCIÓN TÉCNICA**	**SEDE**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**TOTAL**
1	REPARACION DE PUERTA DE ENTRADA DE 1.00 X 2.00 (CONSISTE EN DESINSTALACION DE PUERTA, DEMOLUCION DE COLUMNETAS AGRIETADAS, CORTE, FIGURADO Y FUNDIDA DE 2 COLUMNETAS, JUNTO LA INSTALACION DE PUERTA)	LA QUINTA	GLOBAL	1	400.000	400.000
2	MANTENIMIENTO DE PUERTA EN GRADO 10A (CONSISTE EN CAMBIO DE CERRADURA)	LA QUINTA	UNIDAD	1	100.000	100.000
3	MANTENIMIENTO DE PUERTA EN GRADO 11B (CONSISTE EN CAMBIO DE CERRADURA)	LA QUINTA	UNIDAD	1	100.000	100.000
SUBTOTAL						**600.000**

MATERIALES PINTURA GENERAL DE MUROS INTERNOS Y EXTERNOS DE LA SEDE						
ITEM	**DESCRIPCIÓN TÉCNICA**	**SEDE**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**TOTAL**
1	PINTURA TIPO 1	LA QUINTA	CUÑETE	16	285.000	4.560.000
2	RODILLO DE FELPA	LA QUINTA	UNIDAD	12	7.500	90.000
3	BROCHA DE 3"	LA QUINTA	UNIDAD	5	5.500	27.500
4	LIJA NUMERO 150	LA QUINTA	PLIEGO	10	2.000	20.000
5	ESPATULA DE 5"	LA QUINTA	UNIDAD	3	14.500	43.500
SUBTOTAL						**4.741.000**

ELABORACIÓN DE CIELORRASO EN PVC PARA PATIO INTERNO						
MATERIALES						
ITEM	**DESCRIPCIÓN TÉCNICA**	**SEDE**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**TOTAL**
1	LAMINA DE PVC	PREESCOLAR	UNIDAD	45	30.000	1.350.000
2	CORNIZA DE PVC	PREESCOLAR	UNIDAD	7	16.000	112.000
3	ANGULO	PREESCOLAR	UNIDAD	35	2.800	98.000
4	VIGUETA	PREESCOLAR	UNIDAD	30	3.800	114.000
5	OMEGA	PREESCOLAR	UNIDAD	50	3.800	190.000
6	TORNILLO PARA ESTRUCTURA	PREESCOLAR	UNIDAD	700	50	35.000
7	TORNILLO PARA LAMINA	PREESCOLAR	UNIDAD	600	50	30.000
8	CLAVO DE ACERO DE 1"	PREESCOLAR	CAJA	1	10.500	10.500
9	LUCES LED DE 24W	PREESCOLAR	UNIDAD	4	22.000	88.000
SUBTOTAL						**2.027.500**
MANO DE OBRA						
ITEM	**DESCRIPCIÓN TÉCNICA**	**SEDE**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**TOTAL**
1	INSTALACIÓN DE CIELORRASO EN PVC	PREESCOLAR	M2	78	22.000	1.716.000
2	INSTALACION DE LUCES LED	PREESCOLAR	UNIDAD	4	20.000	80.000
SUBTOTAL						**1.796.000**

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA INMACULADA
NIT 812001822-8 - DANE 123001000483
RESOLUCION DE APROBACION No 4068 DE NOVIEMBRE 26/2004

MONTERIA – CORDOBA
Tel. 781 92 66
E – mail: ieinmaculadamonteria@gmail.com
Dir. Cra 6 No. 34-7

"Unidos en familia por la calidad educativa Inmaculadista"

MANTEMIENTO A TODO COSTO DE PUERTAS						
ITEM	**DESCRIPCIÓN TÉCNICA**	**SEDE**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**TOTAL**
1	MANTENIMIENTO DE PUERTA EN BAÑO (CONSISTE EN CAMBIO DE 2 BISAGRAS)	PREESCOLAR	GLOBAL	2	45.000	90.000
2	MANTENIMIENTO DE PUERTA EN BODEGA (CONSISTE EN DESINSTALACIÓN E INSTALACION DE PUERTA PARA SU CORRECTA NIVELACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERROJO)	PREESCOLAR	GLOBAL	1	280.000	280.000
SUBTOTAL						**370.000**
ELABORACIÓN DE CIELORRASO EN PVC PARA LA COCINA Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTA						
MATERIALES						
ITEM	**DESCRIPCIÓN TÉCNICA**	**SEDE**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**TOTAL**
1	LAMINA DE PVC	PREESCOLAR	UNIDAD	10	30.000	300.000
2	CORNIZA DE PVC	PREESCOLAR	UNIDAD	3	16.000	48.000
3	ANGULO	PREESCOLAR	UNIDAD	10	2.800	28.000
4	VIGUETA	PREESCOLAR	UNIDAD	6	3.800	22.800
5	OMEGA	PREESCOLAR	UNIDAD	12	3.800	45.600
6	TORNILLO PARA ESTRUCTURA	PREESCOLAR	UNIDAD	100	50	5.000
7	TORNILLO PARA LAMINA	PREESCOLAR	UNIDAD	100	50	5.000
8	LUCES LED DE 24W	PREESCOLAR	UNIDAD	1	22.000	22.000
SUBTOTAL						**476.400**
MANO DE OBRA						
ITEM	**DESCRIPCIÓN TÉCNICA**	**SEDE**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**TOTAL**
1	INSTALACIÓN DE CIELORRASO EN PVC	PREESCOLAR	M2	15,4	22.000	338.800
2	INSTALACION DE LUCES LED	PREESCOLAR	UNIDAD	1	20.000	20.000
3	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA A TODO COSTO (CONSISTE EN CURADO DE HUECOS Y GRIETAS CON MANTORREAL Y TELA ASFALTICA)	PREESCOLAR	GLOBAL	1	350.000	350.000
					SUBTOTAL	**708.800**
					MATERIALES	**17.364.900**
					MANO DE OBRA	**16.981.000**
					TOTAL	**34.345.900**

	FECHA	NÚMERO
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	01 DE OCTUBRE DE 2026	20260020, 20260021 y 20260022
REGISTRO PRESUPUESTAL	07 DE OCTUBRE DE 2026	20260020, 20260021 y 20260022

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA INMACULADA
NIT 812001822-8 - DANE 123001000483
RESOLUCION DE APROBACION No 4068 DE NOVIEMBRE 26/2004

MONTERIA – CORDOBA
Tel. 781 92 66
E – mail: ieinmaculadamonteria@gmail.com
Dir. Cra 6 No. 34-7

"Unidos en familia por la calidad educativa Inmaculadista"

En Montería - Córdoba, entre las partes que suscribieron el contrato de la referencia, hemos dispuesto dar inicio a la ejecución del contrato, cuyas actividades especiales se encuentran descritas en el mismo.

Para mayor constancia se firma el día **07 DE OCTUBRE DE 2026**

MILADYS TORREGROSA MERCADO **C.C. No. 57.429.844** **CARGO: AUX ADMINISTRATIVO**	**RUBEN DARIO AGAMEZ LAMBERTINEZ** **C.C. No. 78.747.743 DE MONTERIA** **TELEFONO: 312 3582312** **EDC: RA CONSTRUCCION Y ADECUACION** **DIRECCION: TV 25 12 26 BRR SAN CRISTOBAL**
SUPERVISORA	**CONTRATISTA**