TIENE 0,08m CONCRETO 0,13m).

01 DE SEPTIEMBRE / 26 MARTES

TIEMPO: SECO

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR (2) RESIDENTES (2) AUX AMBIENTAL (1) AUX DE TRAFICO (5) TOPOGRAFO (1) CADENERO (1) COLABORADORES (53)

MATERIALES: CEMENTO, AGUA, ARENA, GRAVA, ACEROS, TUBERIA 36" MANGUERA FILTRO 4" SOILBIMIXER, PIEDRA FILTRO, GEOTEXTIL.

EQUIPOS: FRESADORA (2) MOTONIVELADORA (2) VIBRO COMPACTADOR (2) VOLQUETA (2) HAYSTER (2), MEZCLADORA (2) VIBRO PARA MEZCLA (2) RANA (1)

ACTIVIDADES: PUERTO SALGAR: CONSTRUCCION CUNETAS COSTADO DERECHO DEL KM 4+070 AL KM 4+115. CAPARRAPI: CORTE Y FIGURADO DE ACEROS PARA PLACA HUELLA. BELTRAN: CONSTRUCCION CUNETAS COSTADO DERECHO DEL KM 8+640 AL KM 8+684. PULI: CONSTRUCCION CUNETAS COSTADO IZQUIERDO DEL KM 2+910 AL KM 2+940 (Y EXCAVACION) SAN JUAN: HORMIGONAR DESCOLE ALCANTARILLA KM 6+580. VIANI: INSTALACION DOBLE RIEGO TRITURADO DE 3/8 DEL KM 0+960 AL KM 1+000. BITUIMA: MEJORAMIENTO A LA RAZANTE CON QUIMICO DEL KM 10+510 AL KM 10+300. GUAYABAL: SIN ACTIVIDAD. ALBAN: MEJORAMIENTO A LA RAZANTE CON QUIMICO DEL KM 5+280 AL KM 5+440. SASAIMA: SIN ACTIVIDAD. SAN FRANCISCO: SIN ACTIVIDAD.

Powered by CamScanner

QUEBRADANEGRA: DESENCOFRANDO MODULO 2 MURO KM 0+180.
02 DE SEPTIEMBRE / 26 MIERCOLES.
TIEMPO: SECO
PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR(2) RESIDENTES (2) AUX AMBIENTAL(1) AUX DE TRAFICO(5) TOPOGRAFO(1) CADENERO(1) COLABORADORES (53)
MATERIALES: CEMENTO, AGUA, ARENA, GRAVA, ACEROS, TUBERIA 36" MANGUERA FILTRO 4" SOL/BINDER, PIEDRA FILTRO, GEOTEXTIL.
EQUIPOS: RETROEXCAVADORA(2) MOTONIVELADORA(2) VIBRO COMPACTADOR(2) VOLQUETA(2) HAYSTER(2) MEZCLADORA(2) VIBRO PARA MEZCLA(2) PANA(1)
ACTIVIDADES: PUERTO SALGAR: CONSTRUCCION CUNETAS COSTADO DERECHO DEL KM 4+115 AL KM 4+165.
CAPARRAPI: CORTE Y FIGURADO DE ACEROS PARA PLACA HUELLA. Y CARGUE DE MATERIAL. BALTRAN: CONSTRUCCIÓN CUNETAS COSTADO DERECHO. DEL KM 8+684 AL KM 8+720.
PULI: CONSTRUCCION CUNETAS COSTADO IZQUIERDO DEL KM 2+665 AL KM 2+700. SAN JUAN: LLENO Y COMPACTACIÓN ALCANTARILLA KM 6+580 DESCOLE. Y CORTE Y FIGURADO DE ACEROS PARA SARPA Y DENTELLON MURO KM 4+140. VIANI: APLICACIÓN DE DOBLE RIEGO PRIMERA Y SEGUNDA CAPA DEL KM 1+000 AL KM 1+050. BITUIMA: MEJORAMIENTO A LA RASANTE CON QUIMICO DEL KM 9+790 AL KM 9+651. GUAYABAL: SIN ACTIVIDAD. ALBAN: MEJORAMIENTO A LA RASANTE CON QUIMICO DEL KM 5+440 AL KM 5+600. SASAIMA: SIN ACTIVIDAD. SAN FRANCISCO: SIN ACTIVIDAD.
QUEBRADANEGRA: ARMADO DE FORMALETA PARA FILTRO MURO KM 0+180.
NOTA: A LA FECHA EL CONTRATISTA NO HA REALIZADO LA REPARACIÓN DE LA CAPA TSD EN PULÍ, PTO SALGAR.

J.V.B.
RESIDENTE INTERV

Director de obra

03 DE SEPTIEMBRE / 26 JUEVES
TIEMPO: SECO
PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR(2) RESIDENTES (2) AUX AMBIENTAL (1)

Powered by CamScanner

AUX DE TRAFICO (5) TOPOGRAFO (1) CADENERO (1) COLABORADORES (53)
MATERIALES: CEMENTO, AGUA, ARENA, GRAVA, ACEROS, TUBERIA 36"
MANGUERA FILTRO 4" SOILBIMDER, PIEDRA FILTRO, GEOTEXTIL
EQUIPOS: FRESADORA (2) MOTONIVELADORA (2) VIBRO COMPACTADOR (2)
VOLQUETA (2) HAYSTER (2) MEZCLADORA (2) VIBRO PARA MEZCLA (2) PANA (1)
ACTIVIDADES: PUERTO SALGAR: CONSTRUCCION CUNETAS
COSTADO DERECHO DEL KM 4+165 AL KM 4+205. CARABRAPI:
CONSTRUCCION CINTA DE PLACA HUELLA DEL KM 2+080
AL KM 2+060. BELTRAN: CONSTRUCCION CUNETAS COSTADO
DERECHO DEL KM 8+730 AL KM 8+770. PULI: CONSTRUCCION
CUNETAS COSTADO IZQUIERDO DEL KM 2+700 A KM 2+740.
SAN JUAN: FIGURADO DE ACEROS PARA ZAPPA. MURO
KM 4+140. VIANI: APLICACION DE DOBLE RIEGO DEL
KM 1+050 AL KM 1+100. BITUIMA: MEJORAMIENTO A
LA RASANTE CON QUIMICO DEL KM 9+651 AL KM 9+512.
GUAYABAL: SIN ACTIVIDAD: ALBAN: MEJORAMIENTO A LA
RASANTE CON QUIMICO DEL KM 5+600 AL KM 5+780.
SASAIMA: SIN ACTIVIDAD. SAN FRANCISCO: SIN ACTIVIDA
QUEBRADANEGRA: HORMIGONADO ZAPPA Y PENTELLON
MURO KM 0+090.
NO SE EVIDENCIA EQUIPO PARA MEJORAR RENDIMIENTOS
EN LA CONSTRUCCION DE CUNETAS EN PULÍ. (COMITE 33)

RESIDEN INTERV
Director de obra

04 DE SEPTIEMBRE / 36 VIGENES
TIEMPO: SECO
PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR (2) RESIDENTES (2) AUX AMBIENTAL (1)
AUX DE TRAFICO (5) TOPOGRAFO (1) CADENERO (1) COLABORADORES (53)
MATERIALES: CEMENTO, AGUA, ARENA, GRAVA, ACEROS, TUBERIA 36"
MANGUERA FILTRO 4" SOILBIMDER, PIEDRA FILTRO, GEOTEXTIL.
EQUIPOS: FRESADORA (2) MOTONIVELADORA (2) VIBROCOMPACTADOR (2)
VOLQUETA (2) HAYSTER (2) MEZCLADORA (2) VIBRO PARA MEZCLA (2) PANA (1)
ACTIVIDADES: PUERTO SALGAR: CONSTRUCCION CUNETAS
COSTADO DERECHO DEL KM 4+205 AL KM 4+255.

Powered by CamScanner

CAPABRAPI = CONSTRUCCION CINTAS PLACA HUELLAS DEL KM 2+060 AL KM 2+030. BELTRAN = CONSTRUCCION CUNETAS COSTADO DERECHO DEL KM 8+770 AL KM 8+810. PULI = CONSTRUCCION CUNETAS COSTADO IZQUIERDO DEL KM 2+740 AL KM 2+780. SAN JUAN = HORMIGONADO ZAPATA Y DENTELLON MURO KM 4+140. VIANI = APLICACION DE DOBLE RIEGO DEL KM 1+100 AL KM 1+150. BITUIMA = MEJORAMIENTO A LA RASANTE CON QUIMICO DEL KM 9+512 AL KM 9+373. GUAYABAL = SIN ACTIVIDAD. ALBAN = MEJORAMIENTO A LA RASANTE CON QUIMICO DEL KM 5+780 AL KM 5+920. SASAIMA = SIN ACTIVIDAD. SANFRANCISCO = SIN ACTIVIDAD. QUEBRADANEGRA = CORTE Y FIGURADO DE ACEROS PARA BASTAGO MURO KM 0+090.

NOTA: PERSONAL SIN DOTACIÓN EN BELTRAN Y VIANÌ.

A.N.B.

RESIDEN ENTREV.

Director de obra

05 DE SEPTIEMBRE / 16 SABADO

TIEMPO = SECO

PERSONAL EN OBRA = DIRECTOR (2) RESIDENTES (3) AUX AMBIENTAL (1) AUX DE TRAFICO (5) TOPOGRAFO (1) CADENERO (1) COLABORADORES (53)

MATERIALES = CEMENTO, AGUA, ARENA, GRAVA, ACEROS, TUBERIA 36" MANGUERA FILTRO 4", SOILBIMDER, PIEDRA FILTRO, GEOTEXTIL.

EQUIPOS = FRESADORA (2) MOTONIVELADORA (2) VIBRO COMPACTADOR (2) VOLQUETA (2) HAYSTER (2) MEZCLADORA (2) VIBRO PARA MEZCLA (2) RANA (1)

ACTIVIDADES: PUERTO SALGAR = CONSTRUCCION CUNETAS COSTADO DERECHO DEL KM 4+255 AL KM 4+300. CAPABRAPI = CORTE Y FIGURADO DE ACEROS PARA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA. BELTRAN = CONSTRUCCION CUNETAS COSTADO DERECHO DEL KM 8+810 AL KM 8+840. PULI = CONSTRUCCION CUNETAS COSTADO IZQUIERDO DEL KM 2+780 AL KM 2+810. SAN JUAN = EXCAVACION PARA DENTELLON MURO KM 1+900. Y ARMADO ACEROS

Powered by CamScanner

PARA. BASTAGO MURO KM 4+140. VIANI: HAYSTER BARRADO. Y ARREGLOS PUNTUALES EN LA CAPA DE DOBLE RIEGO. BITULIMA: MEJORAMIENTO A LA RASANTE CON QUIMICO DEL KM 9+373 AL KM 9+234. GUAYABAL: SIN ACTIVIDAD. ALBAN: MEJORAMIENTO A LA RASANTE CON QUIMICO DEL KM 5+920 AL KM 6+020. SASAIMA: SIN ACTIVIDAD. SAN FRANCISCO: SIN ACTIVIDAD. QUEBRADANEGRA: CORTE Y FIGURADO DE ACEROS PARA BASTAGO MURO KM 0+090. SE SOLICITO INICIO DE TRABAJOS EN GUAYABAL (ESTABILI)

N.B.

Director de obra

REGIMEN INTERV.
06 DE SEPTIEMBRE / 26 DOMINGO

DIA NO LABORAL

N.B.

Director de obra

REGIMEN INTERV.
07 DE SEPTIEMBRE / 26 LUNES
TIEMPO: SECO
PERSONAL EN OBRA: VIERECTOR (2) RESIDENTES (2) AUX AMBIENTAL (1) AUX DE TRAFICO (5) TOPOGRAFO (1) CADENERO (1) COLABORADORES (53)
MATERIALES: CEMENTO, AGUA, ARENA, GRAVA, ACEROS, TUBERIA 36" MANGUERA FILTRO 4" SOLBITUDE, PIEDRA FILTRO, GEOTEXTIL.
EQUIPOS: FRESADORA (2) MOTONIVELADORA (2) VIBRO COMPACTADOR (2) VOLQUETA (2) HAYSTER (2) MEZCLADORA (2) VIBRO PARA MEZCLA (2) PANA (1)
ACTIVIDADES: PUERTO SALGAR: CONSTRUCCION CUNETAS COSTADO DERECHO DEL KM 4+300 AL KM 4+340.
CAPARRAPI: CORTE Y FIGURADO DE ACEROS PARA PLACA HUELLAS.
BOLTRAN: CONSTRUCCION CUNETAS COSTADO DERECHO DEL KM 8+840 AL KM 8+870. PULI: CONSTRUCCION CUNETAS COSTADO IZQUIERDO DEL KM 2+810 AL KM 2+840.
SAN JUAN.: ARMADO DE ACEROS PARA BASTAGO MURO KM 4+140

Powered by CamScanner

y corte y figurado de aceros para dentellon y zarpa. muro km 1+900. VIANI: aplicacion doble riego del km 1+150 al km 1+240. BITUIMA: mejoramiento a la razante con quimico del km 9+234 al km 9+095. GUAYABAL sin actividad. ALBAN: mejoramiento a la razante con quimico del km 6+020 al km 6+140. SASAIMA: sin actividad: SAN FRANCISCO: sin actividad. QUEBRADANEGRA: armado aceros bastago muro km 0+00 se debe mejorar calidad y rendimiento en TSD en VIANI.

INGENIERO INTERV

Director de obra

OBRA SEPTIEMBRE/26 MARTES

TIEMPO: seco

Personal en obra: director (2) residentes (2) aux ambiental (1) aux de trafico (5) topografo (1) cadenero (1) colaboradores (53)

Materiales: cemento, agua, arena, grava, aceros, tuberia 36" manguera filtro 4' sol/bitmer, riegra filtro, geotextil.

Equipos: fresadora (2) motoniveladora (2) vibro compactador (2) volqueta (2) hayster (2) mezcladora (2) vibro para mezcla (2) pala (1)

Actividades: Puerto Salgar: construccion cunetas costado derecho del km 4+340 al km 4+370. Capaprapi: construccion cintas placa huella. del km 2+030 al km 2+010. y traslado de materiales al sitio de fundida. Boltran: construccion cunetas costado derecho del km 8+870 al km 8+900 Puli: construccion cunetas costado izquierdo del km 2+850 al km 2+880. SAN JUAN: corte y figurado de aceros para muro km 1+900 y armado de aceros bastago km 41+40. VIANI: instalacion doble riego del km 1+240 al km 1+320. BITUIMA: mejoramiento a la razante con quimico del km 9+095 al km 8+956. GUAYABAL: sin actividad. ALBAN: mejoramiento a la razante con quimico del km 6+140 al km 6+240. SASAIMA: sin actividad SAN FRANCISCO: sin actividad. QUEBRADANEGRA:

Powered by CamScanner

ENCOFRADO BASTAGO MODULO 1 MURO KM 0+090.

RESIDEN INTERV

Director de obra

09 DE SEPTIEMBRE / 16 MIERCOLES

TIEMPO = SECO

PERSONAL EN OBRA = DIRECTOR(2) RESIDENTES(2) AUX AMBIENTAL(1) AUX DE TRAFICO(5) TOPOGRAFO(1) CADENERO(1) COLABORADORES (53)

MATERIALES = CEMENTO, AGUA, ARENA, GRAVA, ACEROS, TUBERIA 36" MANGUERA FILTRO 4" 301/BITMIX, PIEDRA FILTRO, GEOTEXTIL.

EQUIPOS = RETROEXCAVADORA(2) MOTONIVELADORA(2) VIBRO COMPACTADOR(2) VOLQUETA(2) HAYSTER(2) MEZCLADORA(2) VIBRO PARA MEZCLA (2) PANA(1)

ACTIVIDADES = PUERTO SALGAR = CONSTRUCCION CUNETAS COSTADO DERECHO DEL KM 4+370 AL KM 4+410. CARABRAPI = CORTE Y FIGURADO DE ACEROS PARA CINTA DE PLACA HUELLA. BELTRAN = CONSTRUCCION CUNETAS COSTADO DERECHO DEL KM 8+900 AL KM 8+950. PULI = CONSTRUCCION CUNETAS COSTADO IZQUIERDO DEL KM 2+880 AL KM 2+920. SAN JUAN = CORTE Y FIGURADO ACEROS MURO KM 1+900 Y ARMADO DE ACEROS BASTAGO MURO KM 4+140. VIANI = INSTALACION CAPAS DOBLE RIEGO DEL KM 1+320 AL KM 1+370 BITUIMA = MEJORAMIENTO A LA RAZANTE CON QUIMICO DEL KM 8+956 AL KM 8+710. GUAYABAL = SIN ACTIVIDAD ALBAN = MEJORAMIENTO A LA RAZANTE CON QUIMICO DEL KM 6+240 AL KM 6+340. SASAIMA SIN ACTIVIDAD. SAN FRANCISCO = SIN ACTIVIDAD. QUEBRADANEGRA = HORMIGONADO MODULO 1 BASTAGO MURO KM 0+090. SE DEBE INICIAR TSD EN SASAIMA Y ESTABILIZACIÓN EN GUAYABAL. NO SE MEJORAN RENDIMIENTOS.

RESIDEN INTERV.

Director de obra

Powered by CamScanner

CTO 14/25 OBRA

CTO 22/25 INTERVENTOR

TOMO V

Powered by CamScanner

10 DE SEPTIEMBRE / 26 JUEVES

TIEMPO: SECO

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR (2) RESIDENTES (2) AUX AMBIENTAL (1)

MATERIALES: CEMENTO, AGUA, ARENA, GRAVA, ACEROS, TUBERIA 36" MANGUERA FILTRO 4" SOL/BIMDER, PIEDRA FILTRO, GEOTEXTIL.

EQUIPOS: FRESADORA (2) MOTONIVELADORA (2) VIBRO COMPACTADOR (2) VOLQUETA (2) HAYSTER (2) MEZCLADORA (2) VIBRO PARA MEZCLA (2) RANA (1)

ACTIVIDADES: PUERTO SALGAR: CONSTRUCCION CUNETAS COSTADO DERECHO DEL KM 4+410 AL KM 4+440. CAPARRAPI: INSTALACION PIEDRA PEGADA. DEL KM 2+080 AL KM 2+050. BELTRAN: CONSTRUCCION CUNETAS COSTADO DERECHO DEL KM 8+950 AL KM 8+980. PULI: CONSTRUCCION CUNETAS COSTADO IZQUIERDO DEL KM 2+920 AL KM 2+940. SAN JUAN.: TERMINAN EXCAVACION PARA DENTELLÓN Y AMARRE DE ACEROS PARA DENTELLON MURO KM 1+900. VIANI: INSTALACION SEGUNDA CAPA DOBLE RIEGO DEL KM 1+370 AL KM 1+460. BITUIMA: MEJORAMIENTO A LA RASANTE CON QUIMICO DEL KM 8+710 AL KM 8+570. GUAYABAL: SIN ACTIVIDAD. ALBAN: MEJORAMIENTO A LA RASANTE CON QUIMICO DEL KM 6+340 AL KM 6+450. SASAIMA: SIN ACTIVIDAD. SAN FRANCISCO: SIN ACTIVIDAD. QUEBRADANEGRA: CONSTRUCCION FILTRO PARA MURO KM 0+180.

PERSONAL SIN DOTACION EN BELTRAN, PULI Y BITUIMA

Director de obra

RESIDEN INTERV

11 DE SEPTIEMBRE / 26 VIERNES

TIEMPO: SECO

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR (2) RESIDENTES (2) AUX AMBIENTAL (1) AUX DE TRAFICO (5) TOPOGRAFO (1) CALICANTERO (1) COLABORADORES (53)

MATERIALES: CEMENTO, AGUA, ARENA, GRAVA, ACEROS, TUBERIA 36" MANGUERA FILTRO 4" SOL/BIMDER, PIEDRA FILTRO, GEOTEXTIL.

EQUIPOS: FRESADORA (2) MOTONIVELADORA (2) VIBRO COMPACTADOR (2) VOLQUETA (2) HAYSTER (2) MEZCLADORA (2) VIBRO PARA MEZCLA (2) RANA (1)

ACTIVIDADES: PUERTO SALGAR: CONSTRUCCION CUNETAS COSTADO

Powered by CamScanner

IZQUIERDO DEL KM 5+495 AL KM 5+520. CAPARRAPI: INSTALACION PIEDRA PEGADA ENTRE LA CINTA DE PLACA HUELLA. DEL KM (5+5) 2+050 AL KM 2+020. BELTRAN: CONSTRUCCION CUNETAS COSTADO DERECHO DEL KM 8+980 AL KM 9+030. PULI: CONSTRUCCION CUNETAS COSTADO IZQUIERDO DEL KM 2+950 AL KM 2+990. SAN JUAN: AMARRE ACEROS PARA ZAPPA MURO KM 1+900. VIANI: APLICACION DOBLE RIEGO DEL KM 1+460 AL KM 1+550. BITUIMA: MEJORAMIENTO A LA RAZANTE CON QUIMICO DEL KM 8+590 AL KM 8+430. GUAYABAL: SIN ACTIVIDAD. ALBAN: MEJORAMIENTO A LA RAZANTE CON QUIMICO DEL KM 6+450 AL KM 6+560. SASAIMA: SIN ACTIVIDAD. SAN FRANCISCO SIN ACTIVIDAD. QUEBRADANEGRA: DESENCOFRADO Y TRASLADO DE FORMALETAS MURO KM 0+180.

Director de obra

RESIDEN INTERV

12 DE SEPTIEMBRE / 26 SABADO

TIEMPO: SECO

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR (2) RESIDENTES (2) AUX AMBIENTAL (1) AUX DE TRAFICO (5) TOPOGRAFO (1) CADENERO (1) COLABORADORES (53)

MATERIALES: CEMENTO, AGUA, ARENA, GRAVA, ACEROS, TUBERIA 36" MANGUERA FILTRO 4" SOLBIMIX, PIEDRA FILTRO, GEOTEXTIL.

EQUIPOS: RETROEXCAVADORA (2) MOTONIVELADORA (2) VIBRO COMPACTADOR (2) VOLQUETA (2) HAMSTER (2) MEZCLADORA (2) VIBRO PARA MEZCLA (2) PANA (1)

ACTIVIDADES: PUERTO SALGAR: CONSTRUCCION CUNETAS COSTADO IZQUIERDO DEL KM 5+520 AL KM 5+540. CAPARRAPI: SE CONTINUA CON INSTALACION DE PIEDRA PEGADA. DEL KM 2+020 AL KM 1+990. BELTRAN: EXCAVACION PARA CUNETAS COSTADO DERECHO DEL KM 9+750 AL KM 9+700. PULI: CONSTRUCCION CUNETAS COSTADO IZQUIERDO DEL KM 2+970 AL KM 2+990. SAN JUAN: HORMIGONADO DENTELLON Y ZAPPA. MURO KM 1+900. VIANI: INSTALACION DOBLE RIEGO DEL KM 1+550 AL KM 1+650. BITUIMA: MEJORAMIENTO A LA RAZANTE CON QUIMICO DEL KM

Powered by CamScanner

8+430 al km 8+300. GUAYABAL: SIN ACTIVIDAD. ALBAN: MEJORAMIENTO A LA RAZANTE CON QUIMICO DEL KM 6+560 AL KM 6+670. SASAIMA: SIN ACTIVIDAD. SAN FRANCISCO: SIN ACTIVIDAD. QUEBRADANEGRA: ENCOFRADO BASTAGO MODULO 1 MURO KM 0+090. GUAYABAL: SE INICIA MEJORAMIENTO A LA RAZANTE CON QUIMICO DESDE EL KM 0+000 AL KM 0+120.

RESIDEN INTERV

Director de obra

13 DE SEPTIEMBRE / 26 DOMINGO

DIA NO LABORAL.

RESIDEN INTERV.

Director de obra

14 DE SEPTIEMBRE / 26 LUNES

TIEMPO: SECO

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR (2) RESIDENTES (2) AUX AMBIENTAL (1) AUX DE TRAFICO (5) TOPOGRAFO (1) CADENERO (1) COLABORADORES (53)

MATERIALES: CEMENTO, AGUA, ARENA, GRAVA, ACEROS, TUBERIA 36" MANGUERA FILTRO 4" GEOTEXTIL, PIEDRA FILTRO, GEOTEXTIL.

EQUIPOS: FRESADORA (2) MOTONIVELADORA (2) VIBRO COMPACTADOR (2) VOLQUETA (3) HAYSTER (2) MEZCLADORA (2) VIBRO PARA MEZCLA (3) RANA (1)

ACTIVIDADES: PUERTO SALGAR: CONSTRUCCION CUNETAS COSTADO DERECHO DEL KM 5+430 AL KM 5+465. CARRERA 1: CORTE Y FIGURADO DE ACEROS PARA CINTAS DE PLACA HUELLA. BELTRAN: EXCAVACION PARA CUNETAS COSTADO DERECHO DEL KM 9+700 AL KM 9+650. PULI: CONSTRUCCION CUNETAS COSTADO IZQUIERDO DEL KM 2+990 AL KM 3+020. SAN JUAN: CONTINUAN CON HORMIGONADO MODULO 1 MURO KM 1+900. VIANI: INSTALACION DOBLE RIEGO KM 1+650 AL KM 1+750. BITUIMA: MEJORAMIENTO A LA RAZANTE CON QUIMICO DEL KM 8+300 AL KM 8+210. GUAYABAL: MEJORAMIENTO A LA RAZANTE CON QUIMICO DEL KM 0+120 AL KM 0+300.

Powered by CamScanner

ALBAN: MEJORAMIENTO A LA RAZANTE CON QUIMICO DEL KM 6+670 AL KM 6+780 FIN. SASAIMA: SIN ACTIVIDAD SAN FRANCISCO: SIN ACTIVIDAD. QUEBRADANEGRA: HORMIGONADO MODULO 2 MURO KM 0+090.

JNP

Director de obra

RESIDEN INTERV.

15 DE SEPTIEMBRE / 26 MARTES

TIEMPO: SECO

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR (2) RESIDENTES (2) AUX AMBIENTAL (1) AUX DE TRAFICO (5) TOPOGRAFO (1) CADENERO (1) COLABORADORES (53)

MATERIALES: CEMENTO, AGUA, ARENA, GRAVA, ACEROS, TUBERIA 36" MANGUERA FILTRO 4" SOLBIMBRE, PIEDRA FILTRO, GEOTEXTIL.

EQUIPOS: FRESADORA(2) MOTONIVELADORA(2) VIBRO COMPACTADOR (2) VOLQUETA (2) HAYSTER(2) MEZCLADORA(2) VIBRO PAPA MEZCLA(2) PANA (1)

ACTIVIDADES: PUERTO SALGAR: EXCAVACION PARA CUNETAS COSTADO DERECHO DEL KM 4+540 AL KM 4+605. Y CONSTRUCCION CUNETAS COSTADO DERECHO DEL KM 5+500 AL KM 5+515. CARARAPI: CORTE Y FIGURADO DE ACEROS PARA CINTA DE PLACA HUELLAS. BELTRAN: EXCAVACION PARA CUNETAS COSTADO DERECHO DEL KM 9+650 AL KM 9+600. PULI: CONSTRUCCION CUNETAS COSTADO IZQUIERDO DEL KM 3+030 AL KM 3+060. SAN JUAN: ARMADO ACEROS Y ENCOFRADO BASTAGO MODULO 2 MURO KM 1+900. VIANI: INSTALACION DOBLE RIGEO DEL KM 1+750 AL KM 1+850. BITUIMA: MEJORAMIENTO A LA RAZANTE CON QUIMICO DEL KM 8+090 AL KM 7+900. GUAYABAL: MEJORAMIENTO A LA RAZANTE CON QUIMICO DEL KM 0+200 AL KM 0+260. ALBAN: SIN ACTIVIDAD. SASAIMA: SIN ACTIVIDAD SAN FRANCISCO: SIN ACTIVIDAD. QUEBRADA NEGRA: DESENCOFRADO MODULO 2 MURO KM 0+090.

Powered by CamScanner

JNB, Ing Che
Director de obra

RESIDEN INTERV.
16 DE SEPTIEMBRE / 26 MIERCOLES.
TIEMPO: SECO
PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR (2) RESIDENTES (2) AUX AMBIENTAL (1) AUX DE TRAFICO (5) TOPOGRAFO (1) CADENERO (1) COLABORADORES (53)
MATERIALES: CEMENTO, AGUA, ARENA, GRAVA, ACEROS, TUBERIA 36" MANGUERA FILTRO 4" SOILBIMPER, PIEDRA FILTRO, GEOTEXTIL.
EQUIPOS: FRESADORA (2) MOTONIVELADORA (2) VIBRO COMPACTADOR (2) VOLQUETA (2) HAYSTER (2) MEZCLADORA (2) VIBRO PARA MEZCLA (2) PANA (2)
ACTIVIDADES: PUERTO SALGAR: EXCAVACION PARA CUNETAS COSTADO IZQUIERDO DEL KM 4+390 AL KM 4+440. CARABRAPI: CONSTRUCCION CINTA DE PLACA HUELLA COSTADO IZQUIERDO DEL KM 1+990 AL KM 1+950. BALTRAN: EXCAVACION PARA CUNETAS COSTADO DERECHO DEL KM 9+600 AL KM 9+550. PULI: EXCAVACION PARA CUNETAS COSTADO DERECHO DEL KM 2+800 AL KM 2+830. SAN JUAN: CONTINUAN AMARRANDO ACEROS PARA BASTAGO MURO KM 1+900. VIANI: INSTALACION CAPA DE 3/4 DEL KM 1+850 AL KM 1+890. BITUIMA: MEJORAMIENTO A LA BADANTE CON QUIMICO DEL KM 7+900 AL KM 7+800 GUAYABAL: MEJORAMIENTO A LA BADANTE CON QUIMICO DEL KM 0+260 AL KM 0+340. ALBAN: SIN ACTIVIDAD. SASAIMA: SIN ACTIVIDAD. SAN FRANCISCO: SIN ACTIVIDAD. ROCHERADANGERA: LLENO Y COMPACTACIÓN MURO KM 0+180.

JNB. Ing Che
Director de obra

RESIDEN INTERV.
17 DE SEPTIEMBRE / 26 JUEVES
TIEMPO: SECO
PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR (2) RESIDENTES (2) AUX AMBIENTAL (1) AUX DE TRAFICO (5) TOPOGRAFO (1) CADENERO (1) COLABORADORES (53)

Powered by CamScanner

MATERIALES: CEMENTO, AGUA, ARENA, GRAVA, ACEROS, TUBERIA 36" MANGUERA FILTRO 4" SOILBIMDER, PIEDRA FILTRO, GEOTEXTIL.
EQUIPOS: RECSADORA (2) MOTONIVELADORA (2) VIBRO COMPACTADOR (2) VOLQUETA (2) HAYSTER (2) MEZCLADORA (2) VIBRO PARA MEZCLA (2) PANA (1)
ACTIVIDADES: PUERTO SALGAR: CONSTRUCCION CUNETAS COSTADO DERECHO DEL KM 4+540 AL KM 4+570. CAPARRAPI: CONSTRUCCION CINTA PLACA HUELLA COSTADO IZQUIERDO DEL KM 1+950 AL KM 1+920. BELTRAN: EXCAVACION PARA CUNETAS COSTADO DERECHO DEL KM 9+700 AL KM 9+800. PULI: EXCAVACION PARA CUNETAS COSTADO IZQUIERDO DEL KM 3+200 AL KM 3+235. SAN JUAN: HORMIGONADO BASTAGO MODULO 1 MURO KM 1+900. VIANI: INSTALACION CAPA DE 3/4 DEL KM 1+890 AL KM 2+000. BITUIMA: MEJORAMIENTO A LA RAZANTE CON QUIMICO DEL KM 7+800 AL KM 9+700. GUAYABAL: MEJORAMIENTO A LA RAZANTE CON QUIMICO DEL KM 0+340 AL KM 0+640. ALBAN: SIN ACTIVIDAD. SASAIMA: SIN ACTIVIDAD SAN FRANCISCO: SIN ACTIVIDAD. QUEBRADANEGRA: SIN ACTIVIDAD.

Director de obra

RESIDEN INTERV
18 DE SEPTIEMBRE / 26 VIERNES
TIEMPO: SECO
PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR (2) RESIDENTES (2) AUX AMBIENTAL (1) AUX DE TRAFICO (5) TOPOGRAFO (1) CADENERO (1) COLABORADORES (53)
MATERIALES: CEMENTO, AGUA, ARENA, GRAVA, ACEROS, TUBERIA 36" MANGUERA FILTRO 4" SOILBIMDER, PIEDRA FILTRO GEOTEXTIL
EQUIPOS: RECSADORA (2) MOTONIVELADORA (2) VIBRO COMPACTADOR (2) VOLQUETA (2) HAYSTER (2) MEZCLADORA (2) VIBRO PARA MEZCLA (2) PANA (1)
ACTIVIDADES: PUERTO SALGAR: CONSTRUCCION CUNETAS COSTADO DERECHO DEL KM 4+570 AL KM 4+605.
CAPARRAPI: CONSTRUCCION CINTA PLACA HUELLA COSTADO IZQUIERDO DEL KM (1+890 AL KM 1+860.) 1+920 AL KM 1+890. BELTRAN: EXCAVACION PARA CUNETAS COSTADO DERECHO DEL KM 9+800 AL KM 9+900. PULI: EXCAVACION PARA

Powered by CamScanner

CUNETAS COSTADO IZQUIERDO DEL KM 3+235 AL KM 3+270. SAN JUAN: DESENCOFRADO MODULO 1 MURO KM 1+900. VIANI: INSTALACION PRIMERA CAPA 3/4 DEL KM 2+000 AL KM 2+100. BITUIMA: MEJORAMIENTO A LA BARANDA CON QUIMICO DEL KM 7+900 AL KM 7+600. GUAYABAL: MEJORAMIENTO A LA BARANDA CON QUIMICO DEL KM 0+640 AL KM 0+940. ALBAN: SIN ACTIVIDAD. SASAIMA: SIN ACTIVIDAD. SAN FRANCISCO: SIN ACTIVIDAD. QUEBRADANEGRA: LIMPIEZA ALCANTARILLA KM 3+830 TRAMO 2.

Director de obra

RESIDEN INTERV

19 DE SEPTIEMBRE / 26 SABADO

TIEMPO: SOL

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR(2) RESIDENTES (2) AUX AMBIENTAL (1) AUX DE TRAFICO (5) TOPOGRAFO (1) CADENERO (1) COLABORADORES (53)

MATERIALES: CEMENTO, AGUA, ARENA, GRAVA, ACEROS, TUBERIA 36" MANGUERA FILTRO 4" SOLBIMBER, PIEDRA FILTRO, GEOTEXTIL

EQUIPOS: RETROEXCAVADORA (2) MOTONIVELADORA (2) VIBRO COMPACTADOR (2) VOLQUETA (2) HAYSTER (2) MEZCLADORA (2) VIBRO PARA MEZCLA (2) PALA (1)

ACTIVIDADES: PUERTO SALGAR: CONSTRUCCION CUNETAS COSTADO DERECHO DEL KM 5+430 AL KM 5+465 CAPARRAPI: CONSTRUCCION CINTA PARA PLACA HUELLA DEL KM 1+890 AL KM 1+860 COSTADO IZQUIERDO. BELTRAN: EXCAVACION PARA CUNETAS COSTADO DERECHO DEL KM 9+900 AL KM 10+000 PULI: CONSTRUCCION CUNETAS COSTADO IZQUIERDO DEL KM 3+155 AL KM 3+200. SAN JUAN: ARMADO DE ACEROS HORIZONTALES Y ENCOFRADO MURO KM 1+900 MODULO 2. VIANI: INTALACION PRIMERA CAPA 3/4 DEL KM 2+000 AL KM 2+200. BITUIMA: MEJORAMIENTO A LA BARANDA CON QUIMICO DEL KM 7+600 AL KM 7+500. GUAYABAL: MEJORAMIENTO A LA BARANDA CON QUIMICO DEL KM 0+940 AL KM 1+300. ALBAN: SIN ACTIVIDAD. SASAIMA: SIN ACTIVIDAD. SAN FRANCISCO: SIN ACTIVIDAD. QUEBRADANEGRA:

Powered by CamScanner

LIMPIEZA DE ALCANTARILLA KM 3+830. SECTOR 2.

J. C.
Director de obra

RESIDEN INTERV.

20 DE SEPTIEMBRE / 26 DOMINGO

DIA NO LABORAL

J. C.
Director de obra

RESIDEN INTERV.

21 DE SEPTIEMBRE / 26 LUNES

TIEMPO : SECO

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR (1) RESIDENTES (2) AUX AMBIENTAL (1) AUX DE TRAFICO (5) TOPOGRAFO (1) CADENERO (1) COLABORADORES (53)

MATERIALES: CEMENTO, AGUA, ARENA, GRAVA, ACEROS, TUBERIA 36" MANGUERA FILTRO 4" SOILBIMPER, PIEDRA FILTRO, GEOTEXTIL.

EQUIPOS: FRESADORA (2) MOTONIVELADORA (2) VIBRO COMPACTADOR (2) VOLQUETA (2) HAYSTER (2) MEZCLADORA (2) VIBRO PARA MEZCLA (2) RANA (1)

ACTIVIDADES: PUERTO SALGAR: CONSTRUCCION CUNETAS COSTADO DERECHO DEL KM 5+465 AL KM 5+500. CAPARRAPI: CONSTRUCCION CINTA PLACA HUELLA DEL KM 1+800 AL KM 1+800. BELTRAN: EXCAVACION PARA CUNETAS COSTADO DERECHO DEL KM 10+000 AL KM 10+100. PULI: EXCAVACION PARA CUNETAS COSTADO DERECHO. DEL KM 2+385 AL KM 2+410. SAN JUAN: CONTINUA ENCOFRADO MURO LO 2 MURO KM 1+900. VIANI: INSTALACION PRIMERA CAPA DE 3/4 DEL KM 2+200 AL KM 2+320. BITUIMA: MEJORAMIENTO A LA RAZANTE CON QUIMICO DEL KM 7+500 AL KM 7+400 GUAYABAL: MEJORAMIENTO A LA RAZANTE CON QUIMICO DEL KM 1+300 AL KM 1+610. FIN. ALBAN: SIN ACTIVIDAD. SASAIMA: SIN ACTIVIDAD. SAN FRANCISCO: SIN ACTIVIDAD. QUEBRADANEGRA: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA KM 3+830 SECTOR 2.

Powered by CamScanner

Director de obra

RESIDEN INTERV.
22 DE SEPTIEMBRE / 26 MARTES
TIEMPO: SECO
PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR(2) RESIDENTES(2) AUX AMBIENTAL (1) AUX DE TRAFICO(5) TOPOGRAFO(1) CADENERO (1) COLABORADORES (53)
MATERIALES: CEMENTO, AGUA, ARENA, GRAVA, ACEROS, TUBERIA 36" MANGUERA FILTRO 4" SOLBINDER, PIEDRA FILTRO, GEOTEXTIL.
EQUIPOS: FRESADORA(2) MOTONIVELADORA(2) VIBRO COMPACTADOR(2) VOLQUETA(2) HAYSTER(2) MEZCLADORA(2) VIBRO PARA MEZCLA(2) RANA(2)
ACTIVIDADES: PUERTO SALGAR: CONSTRUCCION CUNETAS COSTADO DERECHO DEL KM. 3+760 AL KM 3+800. CAPARRAPI: CORTE Y FIGURADO DE ACEROS PARA PLACA HUELLA. BELTRAN: EXCAVACION PARA CUNETAS COSTADO DERECHO DEL KM 107+100 AL KM 107+200. PULI: EXCAVACION PARA CUNETAS COSTADO DERECHO DEL KM 2+410 AL KM 2+460. SAN JUAN: HORMIGONADO BASTAGO MODULO 2 MURO KM 1+900 VIANI: INSTALACION CAPA DE 3/8 DEL KM 2+850 AL KM 1+950. BITUIMA: TRATAMIENTO A LA BANQUETA CON QUIMICO DEL KM 7+400 AL KM 7+300. GUAYABAL: SIN ACTIVIDAD ALBAN: SIN ACTIVIDAD. SASAIMA: SIN ACTIVIDAD. SAN FRANCISCO: SIN ACTIVIDAD: QUEBRADANEGRA: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA KM 3+520 SECTOR 2.

Director de obra

RESIDEN INTERVEN
23 DE SEPTIEMBRE / 26 MIERCOLES
TIEMPO: SECO
PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR (2) RESIDENTES (2) AUX AMBIENTAL (1) AUX DE TRAFICO (5) TOPOGRAFO (1) CADENERO (1) COLABORADORES (53)
MATERIALES: CEMENTO, AGUA, ARENA, GRAVA, ACEROS, TUBERIA 36" MANGUERA FILTRO 4" SOLBINDER, PIEDRA FILTRO, GEOTEXTIL.

Powered by CamScanner

EQUIPOS: FRESADORA (2) MOTONIVELADORA (2) VIBRO COMPACTADOR (2) VOLQUETA (2) HAYSTER (2) MEZCLADORA (2) VIBRO PARA MEZCLA (2) PANA (1)
ACTIVIDADES: PUERTO SALGAR: CONSTRUCCION CUNETAS COSTADO DERECHO DEL KM 3+800 AL KM 3+840.
CAPARRAPI: CORTE Y FIGURADO DE ACEROS PARA PLACA HUELLA.
BELTRAN: CONSTRUCCION CUNETAS COSTADO DERECHO DEL KM 9+030 AL KM 9+080. PULI: EXCAVACION CUNETAS COSTADO DERECHO DEL KM 2+460 AL KM 2+510. SAN JUAN: SE CONTINUA HORMIGONADO MURO KM 1+900 MODULO 2.
VIANI: INSTALACION SEGUNDA CAPA 3/8 DEL KM 1+950 AL KM 2+000. BITUIMA: MEJORAMIENTO A LA BANCA CON QUIMICO DEL KM 7+300 AL KM 7+200. GUAYABAL SIN ACTIVIDAD. ALBAN: SIN ACTIVIDAD. SASAIMA: SIN ACTIVIDAD. SAN FRANCISCO: SIN ACTIVIDAD. QUEBRADA-NEGRA: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA KM 3+520 SECTOR 2.

Director de obra

RESIDENTE INTERV
24 DE SEPTIEMBRE / 26 JUEVES
TIEMPO: SECO
PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR (2) RESIDENTES (2) AUX AMBIENTAL (1) AUX DE TRAFICO (5) TOPOGRAFO (1) CADENERO (1) COLABORADORES (53)
MATERIALES: CEMENTO, AGUA, ARENA, GRAVA, ACEROS, TUBERIA 36" MANGUERA FILTRO 4" SELBITUPER, PIEDRA FILTRO, GEOTEXTIL.
EQUIPOS: FRESADORA (2) MOTONIVELADORA (2) VIBRO COMPACTADOR (2) VOLQUETA (2) HAYSTER (2) MEZCLADORA, VIBRO PARA MEZCLA (2) PANA (1)
ACTIVIDADES: PUERTO SALGAR: EXCAVACION PARA CUNETAS COSTADO DERECHO DEL KM 3+840 AL KM 3+880.
CAPARRAPI: CONSTRUCCION CINTA PARA PLACA HUELLA COSTADO DERECHO DEL KM 1+990 AL KM 1+950. BELTRAN: CONSTRUCCION CUNETA COSTADO DERECHO DEL KM 9+080 AL KM 9+150.
PULI: EXCAVACION PARA CUNETA DEL KM 2+510 AL KM 2+550
SAN JUAN: DESENCOFRADO MODULO 2 MURO KM 1+900
VIANI: INSTALACION SEGUNDA CAPA 3/8 DEL KM 2+000 AL KM 2+100

Powered by CamScanner

BITUIMA: MEJORAMIENTO A LA BANCA CON QUIMICO DEL KM 7+200 AL KM 7+100. GUAYABAL: SIN ACTIVIDAD. ALBAN: EXCAVACION PARA CUNETAS COSTADO IZQUIERDO DEL KM 2+250 AL KM 2+350. SASAIMA: SIN ACTIVIDAD. SAN FRANCISCO: SIN ACTIVIDAD. QUEBRADANEGRA: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DEL KM 3+520 SECTOR 2.

Director de obra.

RESIDEN INTERV.

25 DE SEPTIEMBRE / 26 VIERNES

TIEMPO: SECO

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR (2) RESIDENTES (2) AUX AMBIENTAL (1) AUX DE TRAFICO (5) TOPOGRAFO (1) CADENERO (1) COLABORADORES (53)

MATERIALES: CEMENTO, AGUA, ARENA, GRAVA, ACEROS, TUBERIA 36" MANGUERA FILTRO 4" SOILBINDER, PIEDRA FILTRO, GEOTEXTIL.

EQUIPOS: FRESADORA (2) MOTONIVELADORA (2) VIBRO COMPACTADOR (2) VOLQUETA (2) HAYSTER (2) MEZCLADORA (2) VIBRO PARA MEZCLA (2) RANA (1)

ACTIVIDADES: PUERTO SALGAR: CONSTRUCCION CUNETAS COSTADO DERECHO DEL KM 3+880 AL KM 3+920. CARABRAL: CONSTRUCCION CINTA PARA PLACA HUELLA COSTADO DERECHO DEL KM 1+950 AL KM 1+910. BALTRAN: CONSTRUCCION CUNETA COSTADO DERECHO DEL KM 9+550 AL KM 9+230. PULI: CONSTRUCCION CUNETAS COSTADO DERECHO DEL KM 2+910 AL KM 2+950. SAN JUAN: ARMADO Y FIGURADO DE ACEROS PARA BASTAGO MODULO 3 MURO KM 1+900 VIANI: INSTALACION SEGUNDA CAPA 3/8 DEL KM 2+100 AL KM 2+170. BITUIMA: MEJORAMIENTO A LA BANCA CON QUIMICO DEL KM 7+100 AL KM 7+000 GUAYABAL: SIN ACTIVIDAD: ALBAN: EXCAVACION CUNETAS COSTADO IZQUIERDO DEL KM 2+250 AL KM 2+300. SASAIMA: SIN ACTIVIDAD. SAN FRANCISCO: SIN ACTIVIDAD QUEBRADANEGRA: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DEL KM 2+920 SECTOR 2.

Powered by CamScanner

Director de obra

RESIDEN INTERV

26 DE SEPTIEMBRE / 26 SABADO

TIEMPO: SECO

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR (2) RESIDENTES (2) AUX AMBIENTAL (1) AUX DE TRAFICO (5) TOPOGRAFO (1) CADENERO (1) OBREROS (53)

MATERIALES: CEMENTO, AGUA, ARENA, GRAVA, ACEROS, TUBERIA 36" MANGUERA FILTRO 4" SOILBIMOCR, PIEDRA FILTRO, GEOTEXTIL

EQUIPOS: RETROEXCAVADORA (2) MOTONIVELADORA (2) VIBRO COMPACTADOR (2) VOLQUETA (2) HAYSTER (2) MEZCLADORA (3) VIBRO PARA MEZCLA (2) RANA (1)

ACTIVIDADES: PUERTO SALGAR: CONSTRUCCION CUNETAS COSTADO DERECHO DEL KM 3+330 AL KM 3+370. CAPARRAPI: CONSTRUCCION CINTA PLACA HUELLA COSTADO DERECHO DEL KM 1+910 AL KM 1+860. BELTRAN: CONSTRUCCION CUNETAS COSTADO DERECHO DEL KM 9+330 AL KM 9+300. PULI: CONSTRUCCION CUNETAS COSTADO DERECHO DEL KM 2+950 AL KM 2+990. SAN JUAN: SE CONTINUA ARMADO Y FIGURADO DE ACEROS MODULO 3 PUNTO KM 1+900. VIANI: BARRIDA Y SOPLETIADA DE SUPERFICIE Y COMPACTACION CON EL HAYSTER. BITUIMA: MEJORAMIENTO A LA RASANTE CON QUIMICO DE KM 9+000 AL KM 6+900. GUAYABAL: SIN ACTIVIDAD. ALBAN: EXCAVACION PARA CUNETAS COSTADO IZQUIERDO DE KM 2+300 AL KM 2+350. SASAIMA: SIN ACTIVIDAD. SAN FRANCISCO: SIN ACTIVIDAD. QUEBRADANEGRA: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA KM 2+920 SECTOR 2.

Director de obra

RESIDEN INTERV

27 DE SEPTIEMBRE / 26 DOMINGO

DIA NO LABORAL

Powered by CamScanner

Director de obra

RESIDEN INTERV.

28 DE SEPTIEMBRE / 26 LUNES.

TIEMPO: SECO

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR (2) RESIDENTES (2) AUX AMBIENTAL (1) AUX DE TRAFICO (5) TOPOGRAFO (1) CADENERO (1) COLABORADORES (53)

MATERIALES: CEMENTO, AGUA, ARENA, GRAVA, ACEROS, TUBERIA 36" MANGUERA FILTRO 4" SOILBIMDER, PIEDRA FILTRO, GEOTEXTIL

EQUIPOS: FRESADORA (2) MOTONIVELADORA (2) VIBRO COMPACTADOR (2) VOLQUETA (2) HAYSTER (2) MEZCLADORA (2) VIBRO PARA MEZCLA (2) PANA (1)

ACTIVIDADES: PUERTO SALGAR: INTALACION DE SEÑALIZACION VERTICAL. CAPARRAPI: CONSTRUCCION CINTA PLACA HUELLA COSTADO DERECHO DEL KM 1+860 AL KM 1+800. BETRAN: CONSTRUCCION CUNETAS COSTADO DERECHO DEL KM 9+300 AL KM 9+380. PULI: EXCAVACION PARA CUNETA COSTADO DERECHO DEL KM 2+380 AL KM 2+340. SAN JUAN: ENCOFRADO MODULO 3 MURO KM 1+900. VIANI: INSTALACION DOBLE RIEGO SEGUNDA CAPA DEL KM 2+170 AL KM 2+270. BITUIMA: MEJORAMIENTO A LA RAZANTE CON QUIMICO DEL KM 6+900 AL KM 6+800. GUAYABAL: SIN ACTIVIDAD ALBAN: EXCAVACION PARA CUNETAS COSTADO IZQUIERDO DEL KM 2+350 AL KM 2+400. SASAIMA: SIN ACTIVIDAD. SAN FRANCISCO: SIN ACTIVIDAD. QUEBRADANEGRA: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA EN EL KM 2+920. SECTOR 2

NOTA: EN PUERTO SALGAR SE HACE INSTALACION DE 16 SEÑALES VERTICALES.

Director de obra

RESIDEN INTERV

29 DE SEPTIEMBRE / 26 MARTES

TIEMPO: SECO

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR (2) RESIDENTES (2) AUX AMBIENTAL (1) AUX DE TRAFICO (5) TOPOGRAFO (1) CADENERO (1) COLABORADORES (53)

MATERIALES: CEMENTO, AGUA, ARENA, GRAVA, ACEROS, TUBERIA 36"

Powered by CamScanner

MANGUERA FILTRO 4" SOILBUILDER, PIEDRA FILTRO, GEOTEXTIL.
EQUIPOS: FRESADORA (1) MOTONIVELADORA (2) VIBRO COMPACTADOR (2) VOLQUETA (2) HAYSTER (2) MEZCLADORA (2) VIBRO PARA MEZCLA (2) RANA (1)
ACTIVIDADES: PUERTO SALGAR: INSTALACION DE SEÑALIZACION VERTICAL. CAPARRAPI: CONSTRUCCION BORDILLOS AMBOS COSTADOS DEL KM 2+140 AL KM 2+040. BELTRAN: CONSTRUCCION CUNETAS COSTADO DERECHO DEL KM 9+380 AL KM 9+430 PULI: EXCAVACION PARA CUNETAS COSTADO DERECHO DEL KM 2+340 AL KM 2+300. SAN JUAN: HORMIGONADO MODULO 3 MURO KM 1+900. VIANI: INSTALACION SEGUNDA CAPA DOBLE RIEGO 3/8 DEL KM 2+270 AL KM 2+330. BITUIMA: MEJORAMIENTO A LA BANCA CON QUIMICO DEL KM 6+800 AL KM 6+750. GUAYABAL: SIN ACTIVIDAD. ALBAN: EXCAVACION PARA CUNETAS COSTADO IZQUIERDO DEL KM 2+400 AL KM 2+450. SASAIMA: SIN ACTIVIDAD. SAN FRANCISCO SIN ACTIVIDAD. QUEBRADANEGRA: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA EN EL KM 2+920 SECTOR 2

Director de obra

RESIDEN INTERV
30 DE SEPTIEMBRE / 26 MIERCOLES
TIEMPO: SECO
PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR (2) RESIDENTES (2) AUX AMBIENTAL (1) AUX DE TRAFICO (1) TOPOGRAFO (1) CADENERO (1) COLABORADORES (53)
MATERIALES: CEMENTO, AGUA, ARENA, GRAVA, ACEROS, TUBERIA 36" MANGUERA FILTRO 4" SOILBUILDER, PIEDRA FILTRO GEOTEXTIL.
EQUIPOS: FRESADORA (2) MOTONIVELADORA (2) VIBRO COMPACTADOR (2) VOLQUETA (2) HAYSTER (2) MEZCLADORA (2) VIBRO PARA MEZCLA (2) RANA (1)
ACTIVIDADES: PUERTO SALGAR: CONSTRUCCION CUNETAS COSTADO DERECHO DEL KM 4+390 AL KM 4+350. CAPARRAPI: INSTALACION DE BORDILLOS IZQUIERDO Y DERECHO DEL KM 2+040 AL KM 1+940 BELTRAN: CONSTRUCCION CUNETAS LADO DERECHO DEL KM 9+430 AL KM 9+470. PULI: EXCAVACION PARA CUNETAS COSTADO DERECHO DEL KM 2+300 AL KM 2+260. SAN JUAN: AMARRE DE ACERO

Powered by CamScanner

BASTAGO MODULO 2 MURO KM 4+140 y ENCOFRADO MODULO 1. VIANI: INSTALACIÓN PRIMERA CAPA. DEL KM 2+320 AL KM 2+400 DE 3/4 BITUIMA: MEJORAMIENTO A LA BAZANTE CON QUIMICO DEL KM 6+950 AL KM 6+600. GUAYABAL: SIN ACTIVIDAD. ALBAN: SIN ACTIVIDAD. SASAIMA: SIN ACTIVIDAD. SAN FRANCISCO: SIN ACTIVIDAD. QUEBRADA-NEGRA: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA EN EL KM 3+930 SECTOR 2.

RESIDEN INTERV.

Director de obra

Powered by CamScanner