	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-11	
		VERSIÓN	1	
		PAGINA	1 DE 1	

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion Red Terciaria y Ferrea **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No: LP-265-2020 **CONTRATISTA:** CAT CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES S.A.S

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01 AL 31 DE ENERO DE 2021 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA

SECTOR: LOS PINOS - SAN ANTONIO

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO - CONCRETO 3000 PSI (PLACA HUELLA)

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha de Fundición	Días de curado	Fecha de Ruptura	Carga KN	Resistencia Cilindro PSI	Resistencia Cilindro MPA	Obra/Estructura	Resultado del Ensayo (%)	Cumple SI o NO	Observación /Acciones
1	16/01/2021	14	30/01/2021	350	2808	19,3	Placa Huella K0+000-K0+045. PLACAS IZQ-DER.	94,00%	SI	SE ROMPE LA PRIMERA MUESTRA A LOS 14 DIAS-RESISTENCIA PROYECTADA A LOS 28 DIAS 3988 PSI
		28	13/02/2021							
2	21/01/2021	14	30/01/2021	400,8	3216	22,1	Placa Huella K0+000-K0+045. PLACAS IZQ-DER.	107,00%	SI	SE ROMPE LA PRIMERA MUESTRA A LOS 14 DIAS-RESISTENCIA PROYECTADA A LOS 28 DIAS 4052 PSI
		28	13/02/2021							
3	25/01/2021	14	30/01/2021	300,8	2414	16,6	Placa Huella K0+000-K0+045. PIEDRA PEGADA IZQ-DER.	80,00%	SI	SE ROMPE LA PRIMERA MUESTRA A LOS 14 DIAS-RESISTENCIA PROYECTADA A LOS 28 DIAS 3041 PSI
		28	13/02/2021							

OBSERVACIONES:

NOTA:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.

Firma

Nombre: Paulo Cesar Burbano Mera
Residente de Obra
Matrícula No.: 52202-81324 NRÑ

Firma

Nombre: Harvey Imbachi Huaca
Residente de Interventoría
Matrícula No. : 25202-150461 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial