ACTA DE LIQUIDACIÓN DE IMPREVISTOS PARA LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 310 DEL 2026

ACEPTACIÓN DE OFERTA:	310 DEL 2026
CONTRATISTA:	SETINGS JC S.A.S.
OBJETO:	**MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL, VIA DE ACCESO HACIA LA VEREDA ALTO GUISIA, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**
PLAZO INICIAL:	UN (01) MES
VALOR CONTRATADO:	$ 48.944.104,00
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	18 DE SEPTIEMBRE DE 2026
ACTA DE INICIO:	23 DE SEPTIEMBRE DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	22 DE OCTUBRE DE 2026

En el Municipio de Orito, a los cinco (05) días del mes de octubre del año 2026, se reunieron **ANA CELIA CRIOLLO MORALES,** como representante legal de la empresa **SETINGS JC S.A.S.,** en su Calidad de Contratista y el ING. **INGRID JOHANA ARCE LUNA** Profesional Universitario de la Secretaría de Infraestructura Municipal: con el fin de realizar el **ACTA DE APROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE IMPREVISTOS** que se presentaron durante la ejecución contractual.

Para la aprobación de los imprevistos, se considera lo siguiente:

Durante la ejecución de la obra **"MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL, VIA DE ACCESO HACIA LA VEREDA ALTO GUISIA, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO,** se presentaron fuertes lluvias durante el día 25 de septiembre de 2026, afectando el normal desarrollo de las actividades de limpieza y rocería.

Las precipitaciones generaron la saturación de la capa superficial del terreno y una alta humedad en la cobertura vegetal, lo que redujo drásticamente la firmeza del suelo. Esta condición incrementó el riesgo de resbalones, caídas y pérdida de control durante la manipulación de herramientas manuales de corte (machetes y guadaña) y de limpieza, comprometiendo la seguridad e integridad física del personal en el frente de trabajo.

De igual manera, durante la ejecución de las actividades de adecuación del terreno, nivelación y cuneteo el día 28 de septiembre de 2026, se desató lluvia fuerte en el frente de trabajo. Las intensas precipitaciones e inminentes escorrentías superficiales ocasionaron el arrastre inmediato de sedimentos, lodo y del material vegetal recientemente cortado hacia las zonas donde se adelantaba la excavación y conformación de las cunetas. Esta acumulación obstruyó los trazados en proceso y desestabilizó los bordes recién perfilados, interrumpiendo la continuidad de los trabajos de nivelación y perfilado progresivo de las secciones drenantes.

Por lo anterior, y teniendo en cuenta que el contratista ha dado cumplimiento continuo al pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social de su personal, pese a la interrupción temporal de las actividades ocasionada por la fuerza mayor del evento climático, se identifican y relacionan los valores correspondientes a las cantidades y rendimientos afectados, en el marco de los imprevistos y valores no previstos del proyecto

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	Oficial	Jornal	1	$ 90.012,00	$ 90.012,00
2	Ayudante	Jornal	4	$ 72.503,00	$ 290.012,00

TOTAL IMPREVISTOS	**$ 380.024,00**

Tabla No. 1 – Descripción de costos por actividades ejecutadas.

El valor total de imprevisto generados durante el proceso de ejecución del contrato, es de **TRESCIENTOS OCHENTA MIL VEINTICUATRO PESOS ($ 380.024,00) MONEDA LEGAL Y VIGENTE.**

Que la Aceptación de Oferta No 310 - 2026 estipula un valor Imprevisto **TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES CON ONCE CENTAVOS ($ 376.493,11) MONEDA LEGAL Y VIGENTE.**

En vista que el valor generado por el concepto de imprevistos es mayor al valor pactado con la Alcaldía Municipal, el contratista decide asumir el costo de los imprevistos que no fueron cubiertos por el valor pactado con la Alcaldía Municipal de Orito, el cual es de **TRES MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 3.530,89) MONEDA LEGAL Y VIGENTE.**

Por este motivo el comité decide aprobar este rubro reconociendo la afectación presupuestal de factores externos los que se presentaron en el transcurso de la obra que sumó el total de **TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES CON ONCE CENTAVOS ($ 376.493,11) MONEDA LEGAL Y VIGENTE.**

ACUERDAN

Las partes dejan constancia que se conservaron las condiciones técnicas que rigen para la ejecución del contrato, y que las estipulaciones del contrato inicial no contempladas en la presente acta siguen vigentes y exigibles.

La presente acta se firma en Orito por los que en ella intervinieron.

SETINGS JC S.A.S.
R/Legal: ANA CELIA CRIOLLO MORALES
Contratista de Obra

ING. INGRID JOHANA ARCE LUNA
Profesional Universitario - Secretaría de Infraestructura Municipal