CE-427-2025-258 *septiembre 14 de 2026.*

Señores
CONSORCIO INTER ARCHIVO PATRIMONIAL
Ing. SANDRA CARDOZO PEREZ.
Ing. OLGA TORRES
Ing. JHON SOLER VILLARAGA
Interventoría

Ref. CTO DE OBRA 427-2025 "REPARACIONES LOCATIVAS EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA EDIFICACIÓN INCLUYENDO LA ZONA CORRESPONDIENTE A LA ROSA DE LOS VIENTOS Y LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL Y LOS COMPONENTES TÉCNICOS CONEXOS DE LOS DEPÓSITOS DEL BLOQUE NORTE DE LA SEDE CENTRO DEL AGN"

ASUNTO: Asunto: Solicitud de reconfirmación de Visto Bueno (Vo.Bo.) sobre diagramas unifilares entregados por la Entidad para inicio de fabricación de tableros eléctricos (Contrato de Obra No. 427-2025).

Respetados señores:

En el marco de la ejecución del **Contrato de Obra No. 427-2025**, cuyo objeto comprende las reparaciones locativas y la optimización del sistema de conservación documental del Archivo General de la Nación, el **Consorcio MARLYT** se dirige a su despacho con el propósito de solicitar la **reconfirmación del Visto Bueno (Vo.Bo.)** sobre los diagramas unifilares de los tableros eléctricos que fueron entregados por la Entidad, con el fin de proceder de manera inmediata a su respectiva fabricación.

I. CONSIDERACIONES TÉCNICAS Y ANTECEDENTE

Como es de su conocimiento, los diseños y diagramas unifilares que rigen la configuración de los tableros eléctricos del proyecto fueron provistos inicialmente por la Entidad. Con base en dicha información, este Contratista ha adelantado las coordinaciones técnicas necesarias en taller para dar cumplimiento a los frentes electromecánicos y de climatización (HVAC).

No obstante, ante la dinámica de ajustes y la necesidad de contar con una trazabilidad absoluta que evite reprocesos o desfases en los componentes de protección, se requiere que la Interventoría y la Entidad **reconfirmen formalmente su visto bueno y validación definitiva** sobre los citados diagramas.

II. SOLICITUD

Teniendo en cuenta que la fabricación de los tableros eléctricos constituye un hito fundamental dentro de la ruta crítica del proyecto, solicitamos comedidamente a la

Interventoría emitir a la mayor brevedad la **reconfirmación de la aprobación (Vo.Bo.)** de los diagramas unifilares suministrados.

Lo anterior nos permitirá proceder con total seguridad técnica a la fabricación en taller de los tableros eléctricos, garantizando la armonización con el sistema y previniendo cualquier discrepancia en su posterior instalación en obra.
Adicional a esto recordamos la solicitud envidiada previamente y socializada en los comités por este consorcio referente a la entrega de los diagramas de los tableros de control, al igual que la ubicación de los sensores de control de iluminación de ambos sótanos.

Agradecemos de antemano su gestión oportuna para dar continuidad a este frente de trabajo.

Atentamente,

SAMED MUSBAH CH.
RESIDENTE DE OBRA
Consorcio MARLYT - NIT. 902.019.842-0

Arq. MILTON BRAVO
Arq. SANDRA ROJAS